Счет-фактура № 00000000003 от 31 мая 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140008398, г.Павлодар,Товарная , 25 А

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003305, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ628560000000379117, в банке АО" Банк Центр Кредит ", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда № 4/02 -17 г от 28 февраля 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140008398, Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес,

Получатель: ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990940001133, г Павлодар , аб/ ящик 173 , Центральный промрайон

ИИК получателя: KZ2594812KZT22030830, в банке филиал № 12 АО " Евразийский банк ", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода в с Константиновка обьекта ВЛ -10 кВ и КТПН Дизельная электростанция	ШТ	1	3 551 299,00	3 551 299,00	12%	426 155,00	3 977 454,00		
Всего по счету:					**3 551 299,00**		**426 155,00**	**3 977 454,00**		

Руководитель: Никоноров Ю В

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Будчанова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор : Никоноров Ю В

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1016
1063

Генподрядчик: ТОО фирмв "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"
Наименование стройки:Строительство водопровода в с. Константиновка
Наименование объекта:ВЛ-10кВ и КТПН.Дизельная электростанция.
Договор № 4/02-17

Акт №1
приемки выполненных работ за 31 мая 2017г
(локальная смета 4-1-1)
ВЛ-10кВ и КТПН

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,672	218,93	–	147	–	166	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	147	–	113	–	–
2	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	386,05	172,69	1544	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
3	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	828,28	389,08	1657	778	815	0,937	2
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
4	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (М100) к=4	0,78	12800		9984				
		м3								
5	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0.5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (М100) К=2	1,086	12000		13032				
		м3								
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,78	1909,2	97,07	3398	173	312	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	200	64	118	0,18	–
7	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,413	2840,77	100,89	4014	143	270	0,85	1

	м3 основания		123,75	38,25	175	54	118	0,18	–
8 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0116	175710,1	1826,1	2038	21	143	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	94	8	140	3,37	–
9 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
12 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
	опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
13 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	22300		89200				
	шт								
14 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (П10-2)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
	опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
15 Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (УА10-1)	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
	опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
16 30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	19600		78400				
	шт								
17 Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,108	35517,87	25993,62	3836	2807	1601	48	5
	км линии		8550	5571,27	923	602	105	19,95	2
18 16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,05278	203352		10733				
	т								
19 99-1-1(пл)	Траверса ТМ6 (ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 13500тенге)	3	4549		13647				
	шт								
20 99-1-1(пл)	Траверса ТМ2(ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 5500тенге)	1	1853		1853				

21	99-1-1(пл)	Траверса ТМ3 (ТОО "ЭлектроПромСнаб:) цена 10500тенге)	*шт* 1	3538		3538				
22	99-5-1(пл)	Хомут Х1(ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 1150тенге)	*шт* 6	387		2322				
23	Е33-106-3	Установка стальных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	*ригель* 18	64,33	6,95	1158	125	723	0,22	4
				36	2,25	648	41	105	0,01	–
24	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	*шт* 18	471		8478				
25	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт* 18	13		234				
26	99-14-49(пл)	Узел крепления провода КГП16-1 (п/л ТОО "ВАЛСА") цена 2400тенге	*шт* 11	809		8899				
27	99-1-1(пл)	Накладка ОГ-2 (ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 1500тенге)	*шт* 6	505		3030				
28	99-14-50(пл)	Накладка ОГ-5 (ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 1200тенге)	*шт* 3	404		1212				
29	99-6-1(пл)	Болт Б5 (ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 1000тенге)	*шт* 3	337		1011				
30	99-7-1(пл)	Кронштейн У-1 (п/л ПК "Металлпром")	*шт* 4	678		2712				
31	99-10-1(пл)	Стяжка Г1 (ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 3900тенге)	*шт* 7	1314		9198				
32	99-9-1(пл)	Проводник ЗП1 (ТОО "ЭлектроПромСнабKZ", цена 850тенге)	*шт* 7,2	286		2059				
33	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	*м* 9	154		1386				
34	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	*шт* 18	132		2376				
35	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт* 9	49		441				

36	99-14-50(пл)	Подвеска натяжная изолирующая: изолятор подвесной ПС70Д (п/л ТОО "Энергоресурс Сары-Арка") цена 1600	24	539		12936			
		шт							
37	99-14-51(пл)	Подвеска натяжная изолирующая: зажим поддерживающий ПГУ-2 (п/л ТОО "Энергоресурс Сары-Арка") цена 5230	12	1762		21144			
		шт							
38	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	7	459,29	301,79	3215	2113	1770	0,91	6
		шт		157,5	83,25	1103	583	105	0,3	2
39	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) П-3и (В25) и АЦ-1 (В15)	0,35	22700		7945			
		м3							
40	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	142		284			
		шт							
41	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1	157		157			
		шт							
42	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17ГОСТ Р 51177-98	1	142		142			
		шт							
43	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		комплект		1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
44	80-1-1(пл)	Разъединитель РЛНД-10 (СЭЛЛ, цена 38700тенге)	2	13039		26078			
		шт							
53	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	30	53,87	12,24	1616	367	993	0,18	5
		м шин заземления		29,25	2,25	878	68	105	0,01	–
54	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0474	49131		2329			
		т							
55	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02468	50642		1250			
		т							
56	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00395	52102		206			
		т							
57	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м kмат1=0:	10	119,93	47,93	1199	479	827	0,45	5

- нормативная трудоемкость, чел-ч		_
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**868935**
Итого по акту в текущих ценах 2015-2016г	к= 2,6506	**2303197**
Налог (2 %)		46064
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2349261**
Договорной коэффициент с учетом скидки	К= 0,9675999	2273145
НДС (12 %)		272777
Всего по смете 4-3-1с учетом НДС (12 %)		**2545922**
Всего по акту		**3977454**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
_____Левченко В.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Альтаир-ПВ"
_____Никоноров Ю.В._

Объем подтверждаю!

Расценки верны