Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55, БИН 030240003889, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" г.Астана, район Бай қоңыр, ул.Жубанова, 21, 59, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001 АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ДПК «Родник», по адресу: улица Омская,6 города Петропавловска, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 39 от 21.04.2025г

# Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2025г

на Демонтажные работы

Основание: ЛС №1-00-00-01

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| Номер по порядку | | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **1973383** |
| 1 | 1 | 1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **$м^2$** | **37,75** | **8 337** | **314 722** |
| 2 | 2 | 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | **м** | **22,5** | **389** | **8 753** |
| 3 | 3 | 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | **$м^2$** | **5,52** | **4 835** | **26 689** |
| 4 | 4 | 1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки / подоконной части** | **$м^3$ кладки** | **0,94** | **103 155** | **96 966** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1109-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.<br>*Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5* | т конструкций | 0,42 | 167 139 | 70 198 |
| 6 | 6 | 1208-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м$^2$ кровли | 305,5 | 1 231 | 376 070 |
| 7 | 7 | 1208-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м$^2$ кровли | 305,5 | 732 | 223 626 |
| 8 | 8 | 1111-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28КЗ=0,8* | Слои подстилающие шлаковые. Устройство с уплотнением трамбовками/ разборка | м$^3$ подстилающего слоя | 22,9194 | 12 762 | 292 497 |
| 9 | 9 | 1208-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м$^2$ кровли | 127,33 | 743 | 94 606 |
| 10 | 10 | 1208-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка | окно | 2 | 15 140 | 30 280 |
| 11 | 11 | 1203-0101-1601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40* | Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | м$^3$ | 1,1 | 203 502 | 223 852 |
| 12 | 12 | 1208-0101-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | м$^2$ кровли | 127,33 | 1 299 | 165 402 |
| 13 | 13 | 1206-0101-0904<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Деревянный люк выхода на кровлю. Демонтаж | шт. | 1 | 3 388 | 3 388 |
| 14 | 14 | 1206-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Полотна люка. Снятие | м$^2$ | 0,5005 | 1 609 | 805 |
| | | | | | | | |
| 15 | 15 | 414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 16,5319 | 1 389 | 22 963 |
| 16 | 16 | 411-103-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 247,9785 | 91 | 22 566 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | 1973383 |
| | | *из них:* | | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | | тенге | | | 1 678 302 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | *тенге* | | | *830 285* |
| | | машины и механизмы | | тенге | | | 200 982 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | *тенге* | | | *60 761* |
| | | материалы, изделия и конструкции | | тенге | | | 48 572 |
| | | перевозки | | тенге | | | 45 529 |
| | | нормативная трудоемкость | | чел.-ч | 431 | | |

Всего 1973383

| | |
|---|---|
| Из них, оборудование | 0 |
| **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)** | **124 323** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **2 097 706** |
| **Сметная прибыль (5%)** | **104 885** |
| **Непредвиденные работы и затраты: (5%)** | **104 885** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | **2 307 476** |
| **на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388** | **2 397 006,07** |
| **Итого с понижающим коэффициентом к=0,97999999193599** | **2 349 065,93** |
| НДС (12%) | 281 887,91 |
| **Итого** | **2 630 953,84** |

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030240003889

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сейтмухамбетова И.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Казына"**
**Авхадов Х.А. KZ84VJE00028270**

(подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Ермаханбетов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО "Проектно-внедренческое предприятие "Яшма"**
**Филатова И.А.**

(подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55, БИН 030240003889, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" г.Астана, район Бай қоңыр, ул.Жубанова, 21, 59, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001 АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ДПК «Родник», по адресу: улица Омская,6 города Петропавловска, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 39 от 21.04.2025г

# Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2025г

на Ремонт здания

Основание: ЛС №2-01-03-01

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| Номер по порядку | | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 3.** | **КРОВЛЯ** | | | | **6304100** |
| 1 | 33 | 1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Стропила. Установка с изготовлением** | **м$^3$ древесины в конструкции** | **4,235** | **249 041** | **1 054 689** |
| 2 | 34 | 1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | **м$^3$ древесины в конструкции** | **0,966** | **186 112** | **179 784** |
| 3 | 35 | 1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м$^3$ древесины в конструкции** | **5,201** | **9 830** | **51 126** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 1110-0114-0505<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам | $м^2$ покрытия | 52 | 6 973 | 362 596 |
| 5 | 37 | 1110-0114-0505<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам/ вдоль конька | $м^2$ покрытия | 2,5 | 6 973 | 17 432 |
| 6 | 39 | 1110-0114-0504<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам | $м^2$ покрытия | 198 | 5 564 | 1 101 672 |
| 7 | 40 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 100,16 | 356 | 35 657 |
| 8 | 45 | 1112-0101-2003<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 6,2 | 2 382 | 14 768 |
| 9 | 46 | 224-105-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 6,2 | 1 822 | 11 296 |
| 10 | 47 | 1112-0101-0506<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | м ендовы | 100,4 | 3 063 | 307 525 |
| 11 | 48 | 224-105-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 50,2 | 2 967 | 148 943 |
| 12 | 49 | 224-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 50,2 | 1 431 | 71 836 |
| 13 | 50 | 1112-0101-0716<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 252,5 | 5 511 | 1 391 528 |
| 14 | 51 | 224-103-0721<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | $м^2$ | 290,375 | 5 356 | 1 555 248 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | 6304100 |
| | | затраты на труд рабочих | | тенге | | | 2 244 674 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | *тенге* | | | *1 123 648* |
| | | машины и механизмы | | тенге | | | 77 332 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | *тенге* | | | *23 202* |
| | | материалы, изделия и конструкции | | тенге | | | 3 982 095 |
| | | нормативная трудоемкость | | чел -ч | 470 | | |
| **Всего** | | | | | | | **6304100** |
| Из них, оборудование | | | | | | | 0 |
| **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)** | | | | | | | **397 158** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | **6 701 258** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | | **335 063** |
| **Непредвиденные работы и затраты: (5%)** | | | | | | | **335 063** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | | | | | | | **7 371 384** |

| | |
|---|---|
| на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388 | 7 657 393,70 |
| Итого с понижающим коэффициентом к=0,97999999193599 | 7 504 245,76 |
| НДС (12%) | 900 509,49 |
| **Итого** | **8 404 755,25** |

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030240003889

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сейтмухамбетова И.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Қазына"**
**Авхадов Х.А. KZ84VJE00028270**

(подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Ермаханбетов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО "Проектно-внедренческое предприятие "Яшма"**
**Филатова И.А**

(подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55, БИН 030240003889, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" г.Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 34, ВП 36, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001 АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ДПК «Родник», по адресу: улица Омская,6 города Петропавловска, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 39 от 21.04.2025г

# Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2025г

на Ремонт здания

Основание: ЛС 2-01-03-01

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Локальная смета №2-01-03-01 | | | | |
| | | | **Раздел 1. ОКНА** | | | | 2810333 |
| 1 | 1 | 1110-0501-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м$^2$** | **37,84** | **11 097** | **419 910** |
| 2 | 2 | 223-102-0309 *РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками** | **м$^2$** | **37,84** | **50 401** | **1 907 174** |
| 3 | 3 | 1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м** | **м** | **27,5** | **4 011** | **110 302** |
| 4 | 4 | 223-501-0121 *РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм** | **м** | **27,5** | **3 972** | **109 230** |
| 5 | 5 | 222-530-0802 *СпрСЦ 10.2024* | **Заглушка декоративная для подоконника их ПВХ** | **шт.** | **25** | **102** | **2 550** |
| 6 | 6 | 1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм** | **м$^2$ поверхности** | **10,8** | **8 357** | **90 256** |
| 7 | 7 | 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Наличники. Установка и крепление** | **м коробок** | **108** | **383** | **41 364** |
| 8 | 8 | 223-503-0105 *РСНБ РК 2022* | **Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида** | **м** | **108** | **680** | **73 440** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1126-0201-0505<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (подоконники) | м³ изоляции | 0,945 | 59 373 | 56 107 |
| | | | | | | | 320267 |
| | | Раздел 2. ДВЕРИ | | | | | |
| 10 | 20 | 1110-0501-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м² | 2,2 | 6 213 | 13 669 |
| 11 | 21 | 223-203-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный | м² | 2,2 | 66 147 | 145 523 |
| 12 | 22 | 1110-0501-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м² | 2,42 | 10 641 | 25 751 |
| 13 | 23 | 223-204-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-9 | м² | 2,42 | 49 829 | 120 586 |
| 14 | 24 | 223-502-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 | шт. | 2 | 4 759 | 9 518 |
| 15 | 25 | 223-502-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг | комплект | 1 | 5 220 | 5 220 |
| | | | | | | | 513447 |
| | | Раздел 3. КРОВЛЯ | | | | | |
| 16 | 43 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 44,75 | 8 235 | 368 516 |
| | | | | | | | |
| 17 | 83 | 1112-0101-0716<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м² кровли | 12,46 | 5 511 | 68 667 |
| 18 | 84 | 224-103-0721<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | м² | 14,239 | 5 356 | 76 264 |
| | | | | | | | 2901301 |
| | | Раздел 4. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | | | | | |
| 19 | 101 | 1101-0205-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 0,768 | 12 591 | 9 670 |
| 20 | 102 | 1106-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство | м³ | 2,34 | 72 504 | 169 659 |
| 21 | 106 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 3,6 | 36 077 | 129 877 |
| 22 | 107 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0774 | 68 528 | 5 304 |
| 23 | 109 | 1109-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,81279 | 271 060 | 491 375 |
| 24 | 110 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,81279 | 1 145 676 | 2 076 870 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 111 | 1113-0301-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м$^2$ | 64,173 | 289 | 18 546 |
| | | | | | | | 24471 |
| | | **Раздел 5. КРЫЛЬЦО 1** | | | | | |
| 26 | 113 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м$^3$ основания | 0,18 | 17 770 | 3 199 |
| 27 | 116 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0224 | 68 528 | 1 535 |
| 28 | 117 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,008 | 310 726 | 2 486 |
| 29 | 118 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0023 | 315 864 | 726 |
| 30 | 119 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,012064 | 346 653 | 4 182 |
| 31 | 120 | 1111-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ покрытия | 1,2 | 9 327 | 11 192 |
| 32 | 121 | 1111-0101-1704<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 | м$^2$ покрытия | 1,2 | 959 | 1 151 |
| | | | | | | | 312282 |
| | | **Раздел 6. КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ** | | | | | |
| 33 | 122 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м$^3$ основания | 3,4 | 17 770 | 60 418 |
| 34 | 123 | 1106-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м$^3$ | 4,2 | 50 032 | 210 134 |
| 35 | 124 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,11395 | 68 528 | 7 809 |
| 36 | 125 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0497 | 310 726 | 15 443 |
| 37 | 126 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0585 | 315 864 | 18 478 |
| | | | | | | | 101621 |
| | | **Раздел 7. КОЗЫРЕК** | | | | | |
| 38 | 137 | 241-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм | м | 5,53 | 649 | 3 589 |
| 39 | 138 | 214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,04805 | 359 775 | 17 287 |
| 40 | 141 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 24,27282 | 202 | 4 903 |
| 41 | 142 | 1110-0114-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м$^3$ древесины в конструкции | 0,0955 | 186 112 | 17 774 |
| 42 | 143 | 1110-0114-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам | м$^2$ покрытия | 3,7 | 4 144 | 15 333 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 144 | 1110-0115-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,1475 | 9 830 | 1 450 |
| 44 | 145 | 1112-0101-0716<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м² кровли | 3,9 | 5 511 | 21 493 |
| 45 | 146 | 224-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 4,485 | 2 951 | 13 235 |
| 46 | 147 | 1112-0101-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 2,6 | 2 522 | 6 557 |
| | | | | | | | 2197705 |
| | | **Раздел 8. ФАСАД** | | | | | |
| 47 | 150 | 1113-0701-1101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Леса инвентарные трубчатые высотой до 20 м. Устройство и разборка внутри аппаратов | м² вертикальной | 352,705 | 6 231 | 2 197 705 |
| | | | | | | | 117946 |
| | | **Раздел 9. ОТМОСТКА** | | | | | |
| 48 | 155 | 1127-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м² основания | 48,2 | 2 329 | 112 258 |
| 49 | 156 | 1127-0403-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м² основания | 48,2 | 118 | 5 688 |
| | | | | | | | 6469455 |
| | | **Раздел 10. АКТ исключение и включение №1 по локальной смете №2-01-03-01** | | | | | |
| | | Фасад | | | | | |
| 50 | 13 | 6112-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м² | 352,705 | 6 886 | 2 428 727 |
| 51 | 14 | Прайс | Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 (ОЦ-01RNL-БЦ-1,2) | м | 1 058,1174 | 3 818,79 | 4 040 728 |
| | | | | | | | 15768828 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | |
| *из них* | | | | |
| затраты на труд рабочих | тенге | | | 4 646 274 |
| *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2 329 705* |
| машины и механизмы | тенге | | | 336 090 |
| *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *94 228* |
| материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10 786 463 |
| нормативная трудоемкость | чел -ч | 988 | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 15768828 |
| Из них, оборудование | 0 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | 993 436 |
| Итого с общеплощадочными затратами | 16 762 264 |
| Сметная прибыль (5%) | 838 113 |
| Непредвиденные работы и затраты: (5%) | 838 113 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г. | 18 438 490 |
| на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388 | 19 153 903,41 |
| Итого с понижающим коэффициентом к=0,97999999193599 | 18 770 825,19 |

| | |
|---|---|
| НДС (12%) | |
| Итого | 2 252 499,02 |
| | 21 023 324,21 |

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030240003889**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор** **Сейтмухамбетова И.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Казына"**
**Авхадов Х.А. KZ84VJE00028270**

(подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", БИН 010840000317**

(наименование организации, бизнес идентификационный

**Руководитель** **Токтаганов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО "Проектно-внедренческое предприятие "Яшма"**
**Филатова И.А.**

(подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55, БИН 030240003889, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 34, БП 36, почтовый индекс 010000, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ДПК «Родник», по адресу: улица Омская,6 города Петропавловска, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 39 от 21.04.2025г

# Акт приемки выполненных работ №4

за август 2025г

на Ремонт здания

Основание: ЛС 2-01-03-01

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Локальная смета №2-01-03-01 | | | | | |
| | | **Раздел 1.** **ОКНА** | | | | | 887853 |
| 1 | 10 | 234-102-0103 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | $м^3$ | 0,97335 | 36 968 | 35 983 |
| 2 | 11 | 1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо( откосы) | $м^3$ изоляции | 1,62 | 59 373 | 96 184 |
| 3 | 12 | 234-102-0103 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | $м^3$ | 1,6686 | 36 968 | 61 685 |
| 4 | 13 | 1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Сетки антимоскитные. Установка | $м^2$ | 14,3 | 5 634 | 80 566 |
| 5 | 14 | 1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 22,5 | 3 374 | 75 915 |
| 6 | 15 | 1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 108 | 4 166 | 449 928 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 1115-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 3,75 | 11 305 | 42 394 |
| 8 | 17 | 1115-0405-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 32,4 | 1 395 | 45 198 |
| | | Раздел 2.<br>ДВЕРИ | | | | | 345444 |
| 9 | 26 | 1203-0101-1601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40* | Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | $м^3$ | 0,98 | 203 502 | 199 432 |
| 10 | 27 | 1115-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 8,35 | 11 305 | 94 397 |
| 11 | 28 | 1115-0405-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 37 | 1 395 | 51 615 |
| | | Раздел 3.<br>КРОВЛЯ | | | | | 1823868 |
| 12 | 38 | 1110-0102-0205<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Стены. Устройство карнизов | $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 43,2 | 11 569 | 499 781 |
| 13 | 44 | 1112-0101-0902<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 53,7 | 4 318 | 231 877 |
| 14 | 52 | 224-204-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 47,8 | 339 | 16 204 |
| 15 | 63 | 1208-0101-1901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 24 | 4 096 | 98 304 |
| 16 | 64 | 224-106-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 24 | 2 793 | 67 032 |
| 17 | 65 | 224-106-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 12 | 1 664 | 19 968 |
| 18 | 66 | 224-106-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 24 | 1 187 | 28 488 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 67 | 1112-0101-2101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка | 1 воронка | 8 | 3 807 | 30 456 |
| 20 | 68 | 224-106-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 8 | 3 618 | 28 944 |
| | | | | | | | |
| 21 | 73 | 1110-0106-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 60 408 | 120 816 |
| 22 | 74 | 223-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | $м^2$ | 1,7248 | 81 337 | 140 290 |
| 23 | 75 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | $м^2$ | 1,7248 | 10 674 | 18 411 |
| 24 | 76 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм | $м^2$ | 1,7248 | -2 945 | -5 080 |
| 25 | 77 | 1115-0404-0208<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | $м^2$ покрытия | 4,312 | 3 370 | 14 531 |
| 26 | 78 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 8 | 543 | 4 344 |
| 27 | 79 | 223-502-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 4 | 750 | 3 000 |
| 28 | 80 | 223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка раздельная | пара | 2 | 2 802 | 5 604 |
| 29 | 81 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Элементы каркаса из брусьев. Установка СТРЕМЯНКИ | $м^3$ древесины в конструкции | 1,2 | 226 821 | 272 185 |
| 30 | 82 | 1110-0114-0504<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам | $м^2$ покрытия | 12,46 | 5 564 | 69 327 |
| 31 | 85 | 1109-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,04492 | 271 060 | 12 176 |
| 32 | 86 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,04492 | 1 145 676 | 51 464 |
| 33 | 87 | 1113-0301-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | $м^2$ | 0,938052 | 289 | 271 |
| 34 | 88 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,876104 | 202 | 379 |
| 35 | 89 | 1110-0107-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26* | Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков | $м^2$ | 0,5005 | 9 453 | 4 731 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 90 | 223-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П | $м^2$ | 0,5005 | 14 468 | 7 241 |
| 37 | 91 | 1112-0101-2301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство | м снегозадержателя | 36 | 1 259 | 45 324 |
| 38 | 92 | 224-105-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 36 | 1 050 | 37 800 |
| | | Раздел 4.<br>ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | | | | | 247427 |
| 39 | 103 | 214-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,14848 | 526 556 | 78 183 |
| 40 | 104 | 1106-0301-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,1392 | 720 756 | 100 329 |
| 41 | 105 | 261-107-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,1392 | 308 830 | 42 989 |
| 42 | 112 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 128,346 | 202 | 25 926 |
| | | Раздел 5.<br>КРЫЛЬЦО 1 | | | | | 1700 |
| 43 | 114 | 1108-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0,12 | 10 424 | 1 251 |
| 44 | 115 | 1111-0101-1501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,16 | 2 808 | 449 |
| | | Раздел 6.<br>КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ | | | | | 427441 |
| 45 | 127 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0062 | 346 653 | 2 149 |
| 46 | 128 | 1111-0101-2702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 13,7 | 6 154 | 84 310 |
| 47 | 129 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм | $м^2$ | 13,974 | 7 520 | 105 084 |
| 48 | 130 | 1107-0519-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Ограждения металлические . Установка | м ограждения | 8,3 | 27 162 | 225 445 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 131 | 1113-0301-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м$^2$ | 8,474 | 289 | 2 449 |
| 50 | 132 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 16,95 | 202 | 3 424 |
| 51 | 133 | 1115-0212-0304<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м$^2$ | 0,8 | 3 178 | 2 542 |
| 52 | 134 | 212-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 2,5 | 668 | 1 670 |
| 53 | 135 | 1115-0402-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 0,8 | 460 | 368 |
| | | Раздел 7. КОЗЫРЕК | | | | | 241967 |
| 54 | 136 | 1109-0302-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,36777 | 363 664 | 133 745 |
| 55 | 139 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,23848 | 346 653 | 82 670 |
| 56 | 140 | 1113-0301-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м$^2$ | 12,13641 | 289 | 3 507 |
| 57 | 148 | 1110-0104-0204<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Потолки. Подшивка | м$^2$ потолков | 4,05 | 2 291 | 9 279 |
| 58 | 149 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м$^2$ | 4,6575 | 2 741 | 12 766 |
| | | Раздел 8. ФАСАД | | | | | 1727196 |
| 59 | 154 | 231-306-0105<br>*СпрСЦ 10.2024* | Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м$^2$ | 352,705 | 4 897 | 1 727 196 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | 5 702 896 |
| | | *из них:* | | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | | тенге | | | 1 783 792 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | *тенге* | | | *890 777* |
| | | машины и механизмы | | тенге | | | 63 115 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | | *18 006* |
| материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | 3 855 988 |
| нормативная трудоемкость | чел.-ч | 380 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 5 702 896 |
| Из них, оборудование | 0 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | 359 282 |
| Итого с общеплощадочными затратами | 6 062 178 |
| Сметная прибыль (5%) | 303 109 |
| Непредвиденные работы и затраты: (5%) | 303 109 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г. | 6 668 396 |
| на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388 | 6 927 130,27 |
| Итого с понижающим коэффициентом к=0,97999999193599 | 6 788 587,61 |
| НДС (12%) | 814 630,51 |
| Итого | 7 603 218,12 |

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030240003889

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сейтмухамбетова И.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Токтаганов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Қазына"**
**Авхадов Х.А. KZ84VJE00028270**

(подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО "Проектно-внедренческое предприятие "Яшма"**
**Филатова И.А.**

(подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55, БИН 030240003889, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 34, ВП 36, почтовый индекс 010000, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ДПК «Родник», по адресу: улица Омская,6 города Петропавловска, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 39 от 21.04.2025г

# Акт приемки выполненных работ №5

за август 2025г

на Ремонт здания (АКТ исключение и включение №1 по локальной смете №2-01-03-01)

Основание: ЛС 2-01-03-01

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Предлогаемая замена Локальная смета №2-01-03-01 | | | | |
| | | | **АКТ исключение и включение №1 по локальной смете №2-01-03-01** | | | | 3367217 |
| 1 | 1 | 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | $м^2$ кровли | 53,7 | 5 511 | 295 941 |
| 2 | 2 | 224-103-0721 *РСНБ РК 2022* | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм** | $м^2$ | 61,755 | 5 356 | 330 760 |
| 3 | 3 | 1110-0114-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам** | $м^2$ покрытия | 4,485 | 5 564 | 24 955 |
| 4 | 4 | 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | $м^2$ кровли | 4,485 | 5 511 | 24 717 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 224-103-0721<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | $м^2$ | 5,15775 | 5 356 | 27 625 |
| 6 | 6 | 224-103-1110<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 49,45 | 5 140 | 254 173 |
| 7 | 7 | 217-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 110 | 33 | 3 630 |
| 8 | 8 | 231-307-0109<br>*СпрСЦ 10.2024* | Полоса декоративная из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | $м^2$ | 25,2 | 3 850 | 97 020 |
| 9 | 9 | 261-107-0999<br>*РСНБ РК 2022* | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х29 мм | шт. | 17 | 5 | 85 |
| 10 | 10 | 243-907-4301<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн 150 длиной 150 мм к профилю перфорированному | шт. | 460 | 836 | 384 560 |
| | | Фасад | | | | | |
| 11 | 11 | 6112-0401-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка фасада металлическими панелями | $м^2$ | 352,705 | 2 229 | 786 179 |
| 12 | 12 | 6112-0401-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны | $м^2$ | 352,705 | 154 | 54 317 |
| 13 | 14 | Прайс | Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 (ОЦ-01RNL-БЦ-1,2) | м | 1 058,1174 | -3 818,79 | -4 040 728 |
| 14 | 14 | Прайс | Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 (ОЦ-01RNL-БЦ-1,2) | м | 1 093,3975031 | 4 380,15 | 4 789 245 |
| | | Отмостка | | | | | |
| 15 | 15 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной отмостки | $м^3$ | 4,82 | 10 508 | 50 649 |
| 16 | 16 | 6103-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0,08917 | 86 413 | 7 705 |
| 17 | 17 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,08917 | 328 464 | 29 289 |
| 18 | 18 | 212-101-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,9164 | 32 529 | 159 926 |
| | | Пожарная лестница | | | | | |
| 19 | 19 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1 | 365 426 | 36 543 |
| 20 | 20 | 214-105-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм | т | 0,02355 | 538 343 | 12 678 |
| 21 | 21 | 214-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм | т | 0,05 | 342 834 | 17 142 |
| 22 | 22 | 214-203-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У | т | 0,05 | 416 119 | 20 806 |
| | | **ВСЕГО:** | | | | | 3 367 217 |
| | | *из них* | | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | | тенге | | | 962 844 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | *тенге* | | | *483 499* |
| | | машины и механизмы | | тенге | | | 21 067 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *в том числе оплата труда машинистов* | | | | | |
| материалы, изделия и конструкции | *тенге* | | | | *4 739* |
| нормативная трудоемкость | тенге | | | | 2 383 308 |
| | чел.-ч | 202 | | | |
| Всего | | | | | 3 367 217 |
| Из них, оборудование | | | | | 0 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | | | | | 212 135 |
| Итого с общеплощадочными затратами | | | | | 3 579 352 |
| Сметная прибыль (5%) | | | | | 178 968 |
| Непредвиденные работы и затраты: (5%) | | | | | 178 968 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г. | | | | | 3 937 288 |
| на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388 | | | | | 4 090 054,89 |
| Итого с понижающим коэффициентом к=0,97999999193599 | | | | | 4 008 253,76 |
| НДС (12%) | | | | | 480 990,45 |
| Итого | | | | | 4 489 244,21 |

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Городской детско юношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030240003889**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сейтмухамбетова И.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Қазына"**
**Авхадов Х.А. KZ84VJE00028270**

(подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", БИН 010840000317**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Токтаганов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО "Проектно-внедренческое предприятие "Яшма"**
**Филатова И.А.**

(подпись, расшифровка подписи)