Форма 2-В

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «НҰР-АБЫЛ-1», БИН 040140019853**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык» Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/04-3 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Реконструкция соружений на ПК-36+13 и ПК-36+16		**0,000**		
39		**8.4.1**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5**	**м3 грунта**	**8,000**	**364,00**	**2 912,00**
40		**8.4.2**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**8,750**	**28983,00**	**253 601,25**
41		**8.4.3**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**17,750**	**36800,00**	**653 200,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
42		**8.4.4**	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагм и столбиков-гасителей из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**15,000**	**39014,00**	**585 210,00**
43		**8.4.5**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,745**	**52169,00**	**38 865,91**
44		**8.4.6**	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,023**	**113704,00**	**2 666,36**
45		**8.4.10**	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ**	**м3 бетона,**	**10,500**	**25031,00**	**262 825,50**
46		**8.4.11**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**3,875**	**9138,00**	**35 409,75**
			Узел сооружений на ПК 0+00				
12		**8.2.40**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,082**	**562601,00**	**46 283,31**
13		**8.2.41**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,000**	**157066,00**	**157 066,00**
Итого:							**2 038 040,07**
			ИТОГО:				**2 038 040,07**
			В том числе :				
			НДС		**12%**		**244 564,81**
			Итого				**2 282 604,88**

Заказчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «НҰР-АБЫЛ-1»

Кенжеғұл Н.Н.