Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Жамбылский район, Жамбылская область «15» октября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «TOLAGAI-2050», ГСЛ №007532 16.11.2001г. , БИН 010140002665 индекс 050009 г.Алматы, Алматинская область, г Конаев мкрн Спутник д 96, 8 (7272) 37-77-33.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Нышанова Каната Созакбаевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: SKIP Z01.3 *«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык» Корректировка»*

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *РГП «Казводхоз», генеральный директор Кемелбеков Б.А.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Орда Гарант Строй», ТОО «HYDROLIFE-2050», ТОО «BMN Group», ТОО «ПУР-АБЫЛ-1», ТОО «СМУ 17»,ТОО «Alatau Construction Компаниясы»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», Контракт 48089-№QCBS-02-Жамбыл от 22.09.2021г..*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *РГП на ПХВ «Казводхоз», № 71-Ѳ от 08.02.2019г. ГЭ №19-0415/18 от 16.01.2019г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылский район, Бесагашский сельский округ
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	22560 м.
2.1. МХК «Дунгановский»	- 8760 м.
2.2. МХК «Бесагаш»	- 5800 м.
2.3. МХК «Мерхалык»	- 8000 м.
3. Подвешенная площадь:	2347 га.
3.1. МХК «Дунгановский»	-866 га.
3.2. МХК «Бесагаш»	- 1110 га.
3.3. МХК «Мерхалык»	- 371 га.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МХК «Дунгановский»	- 1,2 м3/сек

4.2. МХК «Бесагаш»	- 1,2 м3/сек
4.3. МХК «Мерхалык»	- 0,8 м3/сек
5. КПД канала до реконструкции:	0,55
6. КПД канала после реконструкции:	0,75

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

МХК «Дунгановский». Протяженность – 8760 м; Механическая очистка канала трапецеидальном сечения земляном русле – 8760 м.; (Исключен с проекта)

МХК «Бесагаш». Протяженность канала – 5800 м; Механическая очистка канала трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+00 по ПК58+00 – 5800 м.;

Строительство: Узел сооружений на ПК0+00 – 1шт., Гидропост на ПК 1+50;

Ремонт существующего сооружения: Водовыпуск ПК 36+13,трубчатый переезд ПК 36+13,Узел сооружении (ремонт) ПК 48+30,акведук ПК 49+00; итого 6шт

МХК «Мерхалык». Протяженность канала – 8000 м; Механическая очистка канала трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+00 по ПК58+00 – 5800 м.; (Исключен с проекта)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **6 шт** согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *08.08.2019г;*

месяц, год

окончание работ *10.10.2023г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *14*;

фактически, месяц: *30;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык» Корректировка»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Нышанов Канат Созакбаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.