Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», СКО, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30; БИН 970440002566**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **май 2024 года**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45	14.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"	**50 909 333,00**	**45 454 761,61**	**45 454 761,61**	**45 454 761,61**					**5 454 571,39**	**50 909 333,00**

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Шумеков Э.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "EXPERT- SK" эксперт Ғлеубаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"**

Договор подряда (контракт) **№45** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №1
за май 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17546409**
	Раздел 1.	**Общестроительные работы**				**12107877**
		ПРОЕМЫ				
1	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м^2**	**49,32**	**4716**	**232593**
2	**У6108-204-101** **6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м^2**	**45,09**	**7321**	**330104**
3	**Е11-460401-1101** **1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м^2**	**331,5**	**8129**	**2694764**
		Внутренняя отделка				
4	**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**100**	**973**	**97300**
5	**Е12-40101-302** **1204-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры**	**м^2 подшивки**	**1485,16**	**622**	**923770**

1	2	3	4	5	6	7
6	Е12-80101-401 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	150,7	379	57115
7	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	1,2	64801	77761
8	У6106-304-101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	0,0747	150326	11229
9	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	11,59	389	4509
		КРОВЛЯ				
10	Е12-80101-101 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	800	713	570400
11	Е12-80101-102 1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	800	1053	842400
12	Е12-80101-202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	800	437	349600
13	Е11-460401-0603 1146-0401-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	$м^2$	500	5776	2888000
		ПОЛЫ				
14	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	0,2944	64801	19077
15	Е12-70101-302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	10,9	594	6475
16	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	99,89	3572	356807
17	Е12-70101-302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	59,1	594	35105
18	Е12-70101-205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	843,21	483	407270

1	2	3	4	5	6	7
19	Е12-70101-211 1207-0101-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из древесностружечных плит в два слоя. Разборка покрытия	$м^2$	843,21	1016	856701
20	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	650,9	157	102191
21	Е12-70101-201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	534,7	1455	777989
22	Е12-70101-102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	534,7	319	170569
23	Е12-70101-212 1207-0101-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	$м^2$	534,7	470	251309
24	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	285,6	157	44839
	Раздел 2.	**Благоустройство**				**393056**
25	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	12,928	5304	68570
26	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	2,3616	137401	324486
	Раздел 3.	**Отопления и вентиляция**				**2509192**
27	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	88	4816	423808
28	Е12-150101-101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1233	1683	2075139
29	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	5123	5123
30	У6118-204-501 6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Установка зонтов над оборудованием (Демонтаж)	$м^2$	2,4	2134	5122
	Раздел 4.	**Водпровод и канализация**				**832140**

1	2	3	4	5	6	7
31	Е12-150101-101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	98	1683	164934
32	Е12-150101-102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	59	2893	170687
33	Е12-150101-202 1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	35	4188	146580
34	Е12-150101-201 1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	87	3373	293451
35	Е12-150101-401 1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	2570	38550
36	Е12-150101-403 1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Мойка. Демонтаж	прибор	1	5158	5158
37	Е12-150101-402 1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	3195	12780
	Раздел 5.	**Электроснабжения**				**809784**
38	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* *Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5, Кмр=0*	Щит распределительный. Монтаж оборудования. ***Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.***	шт.	5	93635	468175
39	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	158	793	125294
40	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	105	243	25515
41	Е12-170101-401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1800	106	190800
	Раздел 6.	**Пожарная сигнализация**				**323261**

1	2	3	4	5	6	7
42	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3, Кмр=0*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*	шт.	1	5104	5104
43	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3, Кмр=0*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*	шт.	41	3202	131282
44	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5, Кмр=0*	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.*	м	575	325	186875
	Раздел 7. Вывоз мусара					**571099**
45	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	84,97	1353	114964
46	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	335,5566	254	85231
47	С3412-102-0114 412-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	5887,3724	63	370904

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на Архитектурные решения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13602995**
	Раздел 5.	**ПРОЕМЫ АР-19**				**13602995**
		ОКНО				
55	С1223-102-0308 223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	303,93	44757	13602995

1	2	3	4	5	6	7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на Архитектурно-строительные решения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**100012**
		Раздел 1. Балка покрытия АС-1				**100012**
1	У6107-0101-0206 6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	24,94	2478	61801
2	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,346	110435	38211

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 на Электроосвещения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6333271**
		Раздел 1. Низковольтное оборудование				**6333271**
		Раздел 3. Кабельные изделия и провода				**6333271**
63	У6119-201-101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	2150	1552	3336800
64	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,86855	419775	1204146
65	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,1536	609368	702967
66	С1243-107-1001 243-107-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	км	0,1339	745200	99782
67	С1243-107-1002 243-107-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,1133	1151688	130486

1	2	3	4	5	6	7
68	С1243-107-1004 243-107-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,08755	2546644	222959
69	С1243-107-1006 243-107-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	км	0,0515	6388086	328986
70	С1243-107-1007 243-107-1007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	км	0,0309	9870058	304985
72	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40	54	2160
		Итого на 2023 год				37 582 687

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	2 367 709
Итого		39 950 396
Сметная прибыль	5%	1 997 520
Непредвиденные работы и затраты	3%	1 198 512
Итого		43 146 428
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075	46 382 410
Итого с коэффициентом договорной цены	0,98	45 454 761,61
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%	5 454 571,39
Итого с НДС		**50 909 333,00**

Заказчик:

Шумеков Эльдар Сапарович
Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Ахаев А.М.
Эксперт ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "EXPERT-SK"