Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»,150600, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, Пресновский сельский округ, село Пресновка, ул. Дружбы, ст-е 30, тел.: 87154422715**	**970440002566**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар - LTD",150000, Республика Казахстан, СКО г.Петропавловск ул.Медведева,41**	**991040005463**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 45 от 14.02.2024 г	

Номер документа	Дата составления
46	07.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ "Отдела образования Жамбылского района СКО",расположенный по переулок Горького,10д,село Пресновка,Жамбылский район,СКО"			Работа	1	85 951 337,00	85 951 337,00	9 209 071,82
				Итого	1	x	85 951 337,00	9 209 071,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Макенов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2024

М.П.

Форма по приложению 4-4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», СКО, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30; БИН 970440002566

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Зангар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за Октябрь 2024 года

(текущий месяц)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	14.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"	186 901 490,00	76 742 265,18	166 876 330,36	76 742 265,18					9 209 071,82	85 951 337,00

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Шумсков Э.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Зангар-LTD" Макенов С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "EXPERT- SK" Глеубаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Казчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»** **2В**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зангар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"**

Договор подряда (контракт) **№45** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №3
за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №01-01-01:				**822185**
	Раздел 1.	**Общестроительные работы**				**822185**
		Внутренняя отделка				
4	**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	845	973	822185
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на Архитектурные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-01:				**4496403**
	Раздел 3.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР-17/**				**2144960**
		СТЕНЫ				

1	2	3	4	5	6	7
13	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	82,55	4142	341922
14	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	669,83	1689	1131343
17	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	61,55	10913	671695
		Раздел 4. Полы. АР-18				**2351443**
22	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	109,79	9177	1007543
27	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	534,7	2473	1322313
31	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7,36	2933	21587

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на Архитектурно-строительные решения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-02:				**4931244**
		Раздел 2. Кровля				**1884679**
		Слуховой окно. АС-3				
5	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34588	69176
13	У6108-0501-0112 6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	1,12	5479	6136
14	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389	1556
15	С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090	2180

1	2	3	4	5	6	7
		Кровля АС-6				
26	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	90	1229	110610
27	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1099	98910
28	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02748	321887	8845
29	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	120,37	7363	886284
30	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	3,83	108929	417198
37	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	191,1	1485	283784
						134052
	Раздел 5.	Козырек К-1. АС-9				
51	У6106-0302-0201 6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12661	303473	38423
52	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,06349	418544	26573
53	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0387	394618	15272
54	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00138	454730	628
55	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02304	1478758	34071
56	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,41847	3453	11804

1	2	3	4	5	6	7
59	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,9	8090	7281
	Раздел 7.	**Козырек К-2. АС-11**				**245429**
64	У6106-0302-0201 6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2254	303473	68403
65	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,09918	418544	41511
66	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0774	394618	30543
67	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00276	454730	1255
68	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04608	1478758	68141
69	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,0858	3453	21014
72	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,8	8090	14562
	Раздел 9.	**Козырек К-1. АС-13**				**120532**
81	У6106-0302-0201 6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1127	303473	34201
82	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04959	418544	20756
83	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0387	394618	15272
84	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00138	454730	628
85	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02304	1478758	34071

1	2	3	4	5	6	7
86	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,0429	3453	10507
89	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,63	8090	5097
	Раздел 10.	**Водосток АС-14**				**1286152**
90	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	157	6282	986274
91	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,083	413578	34327
92	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,488	538333	262707
93	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	315987	2844
	Раздел 11.	**Перегородка. АС-15.16**				**1260400**
		Перегородка 120мм АС-15				
95	Е12-50101-907 1205-0101-0907 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 $м^2$	$м^2$	68,5	18400	1260400

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 на Отопление и вентиляция

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-03:				**3853633**
	Раздел 1.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**3853633**
1	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	102	3037	309774
2	С1245-103-0110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	680	3264	2219520

1	2	3	4	5	6	7
3	У6114-102-104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	110	3092	340120
4	У6114-102-103 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	81	2533	205173
5	У6114-102-102 6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2488	59712
6	У6114-0102-0101 6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2355	56520
16	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	188	3453	649164
17	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	25	268	6700
18	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25	278	6950

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 на Благоустройство

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ№07-01-01:				**667540**
		Раздел 2. ПОКРЫТИЯ				**667540**
		Отмостка				
34	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	10,5	19365	203332
35	С1211-201-0404 211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	10,5	7779	81680
38	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	65,7	4798	315229
39	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,0512	64021	67299

1	2	3	4	5	6	7
		По протоколу замены №2				
		ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2:				**48680665**
		Фасад				
1	У6112-401-116 6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	918,05	10776	9892907
2	С1217-105-0102 217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	157	1136	178352
		Полы				
3	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	771,9	2473	1908909
4	У6109-0307-0201 6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1306,6	2814	3676772
5	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (прим. толщ.28мм)	$м^3$	37,63008	108929	4099007
6	У6109-0307-0602 6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	$м^2$	1306,6	2242	2929397
7	С1215-304-106 215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	1341,8782	1443	1936330
8	У6111-403-601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	843	1421	1197903
9	С1234-101-203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	43,4145	31248	1356616
		Стены				
10	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзир и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (прим. цеметная штукатурка Скала)	$м^2$	684,88	5583	3823685
		Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
11	У6107-104-210 6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	1520,17	3568	5423967
12	С1215-302-201 215-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 4 мм	1000 $м^2$	1,5961785	622713	993961
		Крыша				
13	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (прим. карниз)	$м^2$	120,37	5022	604498
14	С1214-204-1004 214-204-1004 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	132,407	2915	385966
15	У6110-202-203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	191,1	2347	448512
16	У6107-115-303 6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	1143,3	219	250383
17	С1224-106-0202 224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	157	2789	437873
18	У6111-403-601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	804	1421	1142484
19	С1234-101-203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	124,218	31248	3881564
		Козырек К-1				
20	У6106-401-201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	6,15	2305	14176
21	С1214-204-1004 214-204-1004 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,765	2915	19720
		Козырек К-2				
22	У6106-401-201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	6,15	2305	14176

1	2	3	4	5	6	7
23	С1214-204-1004 214-204-1004 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,765	2915	19720
		Козырек К-3				
24	У6106-401-201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	2,2	2305	5071
25	С1214-204-1004 214-204-1004 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2,42	2915	7054
		Отмостка				
26	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	189	83	15687
27	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	189	645	121905
28	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	31,068	19365	601632
29	С1211-201-0404 211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	46,86384	7779	364554
30	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	20,619	50848	1048435
		Отопление				
31	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	75,97	3037	230721
32	С1245-103-0110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	282	3264	920448
33	У6114-102-104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	170	3092	525640
34	У6114-102-103 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2533	202640
		Итого на 2023 год				63 451 670
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	3 997 455

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				67 449 125
		Сметная прибыль			5%	3 372 456
		Непредвиденные работы и затраты			3%	2 023 474
		Итого				72 845 055
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			1,075	78 308 434
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	76 742 265,18
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	9 209 071,82
		Итого с НДС				**85 951 337,00**

Заказчик:

Шумеков Эльдар Сапарович
Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Мадалиев Ерик Сурагашович
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Ахаев А.М.
Эксперт ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "EXPERT-SK"