Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»,150600, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, Пресновский сельский округ, село Пресновка, ул. Дружбы, ст-е 30, тел.: 87154422715**	**970440002566**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар - LTD",150000, Республика Казахстан, СКО г.Петропавловск ул.Медведева,41**	**991040005463**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 45 от 14.02.2024 г	

Номер документа	Дата составления
54	**14.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ "Отдела образования Жамбылского района СКО",расположенный по переулок Горького,10д,село Пресновка,Жамбылский район,СКО"			Работа	1	20 621 716,23	20 621 716,23	2 209 469,60
				Итого	1	x	20 621 716,23	2 209 469,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Макенов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», СКО, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30; БИН 970440002566**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5

за **Ноябрь 2024 года**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45	14.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"	**314 206 722,23**	**18 412 246,63**	**280 541 716,28**	**18 412 246,63**					**2 209 469,60**	**20 621 716,23**

М.П

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Шумеков Э.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "EXPERT- SK" Тлеубаев Д.Б. KZ22VJE00046458

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»** **2В**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"**

Договор подряда (контракт) **№45** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №5
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на Архитектурные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-01:				**9422532**
	Раздел 3.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР-17/**				**2239220**
		СТЕНЫ				
15	**У6112-0302-0101** **6112-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2591,69**	**864**	**2239220**
	Раздел 4.	**Полы. АР-18**				**6384939**
19	**У6109-0308-0102** **6109-0308-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**$м^2$ покрытия**	**843,21**	**6216**	**5241393**
21	**У6109-0401-0802** **6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**650,9**	**601**	**391191**
23	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**109,79**	**5753**	**631622**
24	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**69,9**	**1369**	**95693**

1	2	3	4	5	6	7
25	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	7,1298	1416	10096
33	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,1472	53760	7913
34	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	10,9	645	7031
	Раздел 5.	**ПРОЕМЫ АР-19**				**798373**
		ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВ. ДВЕРИ				
42	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	12,36	6679	82552
43	С1223-203-0210 223-203-0210 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	5,4	49659	268159
44	С1223-203-0207 223-203-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	$м^2$	3,6	41649	149936
45	С1223-203-0202 223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	3,36	56786	190801
46	У6108-102-105 6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	2,7	8510	22977
47	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,7	31092	83948

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на Архитектурно-строительные решения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-02:				**402647**
	Раздел 11.	**Перегородка. АС-15.16**				**402647**
		Перегородка 120мм АС-16				
99	Е12-50101-907 1205-0101-0907 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 $м^2$	$м^2$	21,25	18400	391000

1	2	3	4	5	6	7
100	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01815	310726	5640
101	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	292993	650
102	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002372	2258393	5357

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 на Отопление и вентиляция

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-03:				**507537**
	Раздел 1.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**507537**
8	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	комплект	90	926	83340
24	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708	35400
25	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1034,035	376	388797

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 на Водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-04:				**2638651**
	Раздел 1.	**Трубопроводы холодной воды (В1)**				**1504560**
		Трубопроводы				
1	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53	6162	326586
2	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	52,47	279	14639

1	2	3	4	5	6	7
3	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	6655	299475
4	С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	44,55	423	18845
5	У6114-0102-0206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	54	6698	361692
6	У6114-0102-0207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	6825	34125
7	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	54	1976	106704
9	С1234-303-0216 234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	59,4	636	37778
11	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	31	8	248
12	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	44	12	528
13	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	53	62	3286
14	С1241-216-0202 241-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	шт.	3	133	399
16	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54	376	20304
		Пожарный кран				
18	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	65442	261768
		Фитинги				
19	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	18	21	378

1	2	3	4	5	6	7
20	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	15	28	420
21	С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	7	27	189
22	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	24	600
23	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	43	387
24	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	425	2550
25	С1241-112-0130 241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	788	1576
26	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	18	39	702
27	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	57	285
28	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	71	142
29	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2340	9360
30	С1241-214-0105 241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	797	1594
		Раздел 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1				602622
44	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3451	120785
45	С1241-203-0201 241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	34,93	1735	60604

1	2	3	4	5	6	7
46	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	87	3572	310764
47	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	86,826	335	29087
48	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	34	179	6086
49	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	86	62	5332
50	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,162	58228	9433
		Фитинги				
51	С1241-211-3003 241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	273	3276
52	С1241-211-3001 241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	29	84	2436
53	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	425	2125
54	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	124	2852
55	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	477	477
56	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	8	143	1144
57	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	589	589
58	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	164	820

1	2	3	4	5	6	7
59	С1241-212-0501 241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	475	475
60	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	922	922
61	С1241-212-0401 241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	253	506
62	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	802	2406
63	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397	397
64	С1244-104-0604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	30	1366	40980
65	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	162	648
66	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	63	126
67	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
	Раздел 4.	**Приборы**				**531469**
68	У6115-0103-0103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	12114	109026
69	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	9	9998	89982
70	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	9	7894	71046
71	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	1553	17083

1	2	3	4	5	6	7
74	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	26796	107184
75	С1244-101-0304 244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	4	34287	137148

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 на Электроосвещения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-05:				**390080**
	Раздел 5.	**Молниезащита**				**390080**
85	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	38	935	35530
86	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0288	422546	12169
87	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	46	4668	214728
88	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02838	328031	9310
89	У6119-201-101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	65	1552	100880
90	С1243-142-0109 243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0663	208547	13827
91	С1247-202-0422 247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	9	404	3636

По протоколу замены №4

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**1862079**
	Общестроительные работы	
	Стены	

1	2	3	4	5	6	7
1	**У6112-302-101** **6112-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**538,01**	**864**	**464841**
		Полы				
2	**У6109-308-102** **6109-0308-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**$м^2$ покрытия**	**224,7809**	**6216**	**1397238**
		Итого на 2023 год				15 223 526
		Итого строительно-монтажные работы				15 223 526
		Итого оборудование				0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	959 082
		Итого				16 182 608
		Сметная прибыль			5%	809 130
		Непредвиденные работы и затраты			3%	485 478
		Итого				17 477 216
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			1,075	18 788 007
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	18 412 246,63
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	2 209 469,60
		Итого с НДС				**20 621 716,23**

Заказчик:

Шумеков Эльдар Сапарович
Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов Серик Сурганович
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Ахаев А.М.
Эксперт ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Технический надзор:

Тлеубаев Д.Б. KZ22VJE00046458
Эксперт ТОО "EXPERT-SK"