Форма 2-В

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «НҰР-АБЫЛ-1», БИН 040140019853**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл» Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27/03-3 от 27.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2023 год

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Распределительный узел на ПК28+42				
1		**2.5.4**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**52,100**	**27149,00**	**1 414 462,90**
2		**2.5.7**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**6,800**	**7215,00**	**49 062,00**
3		**2.5.10**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,093**	**562601,00**	**52 321,89**
4		**2.5.11**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,000**	**152378,00**	**152 378,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
5		2.5.14	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,269	562601,00	151 114,63
6		2.5.15	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2,000	152378,00	304 756,00
7		2.5.17	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	20,700	1325,00	27 427,50
8		2.5.18	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы	м	24,000	5392,00	129 408,00
9		2.5.19	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	24,000	20486,00	491 664,00
10		2.5.22	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	17,800	3900,00	69 420,00
11		2.5.23	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,712	153720,00	109 448,64
12		2.5.25	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	8,500	6862,00	58 327,00
13		2.5.27	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,000	428,00	11 556,00
14		2.5.28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	12,960	2154,00	27 915,84
			Работы на участке канала Исмаил с ПК4+68 по ПК7+68				
1		2.8.1	Выемка грунта 2 группы. Разработка экскаваторами	м3 грунта	2000,000	395,00	790 000,00
2		2.8.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,333	3505,00	95 803,33
3		2.8.3	Обратная засыпка бульдозерами. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,000	42,00	7 560,00
4		2.8.4	Дамба. Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	20833,333	223,00	4 645 833,33
5		2.8.5	Дамба. Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т. Группа грунтов 2	м3 грунта	20833,333	161,00	3 354 166,67

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8.00
6		2.8.6	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	43,000	2550,00	109 650,00
7		2.8.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5	м3	35,000	21276,35	744 672,25
8		2.8.9	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	44,000	26394,20	1 161 344,80
9		2.8.10	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	2,297	96648,40	221 953,05
10		2.8.13	Блоки Гобразные сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3 сборных конструкций	80,000	29109,10	2 328 728,00
11		2.8.15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	192,000	1076,95	206 774,40
12		2.8.16	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше (всего 35 км)	т·км	960,000	22,10	21 216,00
13		2.8.17	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,126	802366,85	101 365,68
14		2.8.18	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,126	684437,00	86 467,21
15		2.8.19	Шов деформационный и строительный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	140,000	17413,10	2 437 834,00
16		2.8.20	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	18,333	8018,90	147 013,17
17		2.8.21	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	340,000	1126,25	382 925,00
18		2.8.22	Излишний грунт. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 . Группа грунтов 2	м3 грунта	3640,000	48,45	176 358,00
19		2.8.23	Профилирование эксплуатационной дороги	м2	300,000	5,95	1 785,00
20		2.8.24	Мостовой переезд (старый мост). Разборка при помощи отбойных молотков	м3	18,390	150444,90	2 766 681,71

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
21		**2.8.25**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**44,136**	**76,50**	**3 376,40**
22		**2.8.26**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**44,136**	**1016,60**	**44 868,66**
Итого:							**22 885 639,06**
			ИТОГО:				**22 885 639,06**
			В том числе :				
			НДС		**12%**		**2 746 276,69**
			Итого				**25 631 915,75**

Заказчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов Ж. _____

Подрядчик:

Директор ТОО «НҰР-АБЫЛ-1»

Кенжегұл Н.Н. _____