Счет-фактура № 000000029 от 19 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140008398, г.Павлодар,Товарная , 25 А
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003305, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ628560000000379117, в банке АО" Банк Центр Кредит ", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда № 03/08 от 15 августа 2018года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140008398, Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990940001133, ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация",г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990940001133, г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319

ИИК получателя: KZ32826S0KZTD2003277, в банке Филиал АО " АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ктромонтажные работы на обьекте " Реконструкция водопровода в селе Айнаколь Сынтас г Аксу Павлодарской области"	услуга	1	5 190 164,29	5 190 164,29	12%	622 819,71	5 812 984,00		
Всего по счету:					**5 190 164,29**		**622 819,71**	**5 812 984,00**		

Руководитель: Никоноров Ю. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Будчанова О. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор : Никоноров Ю В
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

4334/4270

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Подрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"

Наименование объекта:Реконструкция водопровода в селе Айнаколь, Сынтас города Аксу Павлодарской области

Акт №1
приемки выполненных работ от 19 ноября 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 4-1-1) Наружные сети электроснабжения								
	0.1 Электрооборудование									
1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
4	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
5	80-1-1(пл)	Разъединитель линейный 3-х полюсный РЛНДА-110/200 УХЛ1	1	11145		11145				
		шт								
6	80-1-1(пл)	Привод ПРНЗ-10УХЛ1	1	1144		1144				
		шт								
7	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,1	1245	2021	1245	979	4	4
		шт		756	275	756	275	95	1,604	2

8	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25 *комплект*	1	2950		2950				
9	Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
				844	317	1688	634	95	1,854	4
10	16-10-53	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50 *комплект*	2	3010		6020				
11	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов *комплект*	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2909	3,76	11
				616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
12	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	3	2021		6063				
13	Ц10-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: колодка клеммная на 20 клемм *шт*	5	490	–	2450	–	1343	1	5
				266	–	1330	–	101	–	–
14	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2(КК-12) применит. *шт*	3	1660		4980				
15	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2(КК-24) применит. *шт*	2	3500		7000				
	0.2 Провода и кабели									
16	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	85,56	218,93	–	18732	–	21167	1,54	132
				218,93	–	18732	–	113	–	–

17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	57,02	134,1	–	7646	–	8640	0,972	55
		м3 грунта		134,1	–	7646	–	113	–	–
19	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	90	27,5	4	2475	360	1710	0,12	11
		м кабеля		19,3	0,7	1737	63	95	0,004	–
20	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	105	36,7	27,8	3854	2919	1567	0,06	6
		м кабеля		8,8	6,9	924	725	95	0,04	4
22	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	28,54	591		16867				
		м3								
	0.3 Осветительная аппаратура									
37	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		светильник		333	239,85	1332	959	105	0,81	3
	0.4 Изоляторы и линейная арматура									
41	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	37	567		20979				
		шт								
42	Ц8-343-1	Установка закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника	12	380	–	4560	–	3078	2	24
		шт		270	–	3240	–	95	–	–
43	18-4-1080	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	24	580		13920				
		шт								
44	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	265		3180				
		шт								
45	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	142		1704				
		шт								
46	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	423		5076				
		шт								

47	Ц8-343-1	Установка закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника *шт*	12	380	–	4560	–	3078	2	24
				270	–	3240	–	95	–	–
50	18-4-1493	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	12	1084		13008				
54	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	13	154		2002				
55	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	36	132		4752				
56	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	21	9		189				
57	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	37	13		481				
58	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	142		284				
59	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт*	1	157		157				
60	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	1	142		142				
61	1-1-1542	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74(диам 2,8мм)-82м *кг*	3,854	81		312				
64	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	18	332		5976				
65	18-4-2426	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	4	258		1032				
	0.5 Стальные конструкции									
69	99-1-1(пл)	Траверса ТМ3 *шт*	4	3214		12856				
70	99-1-1(пл)	Траверса ТМ6	3	4516		13548				

71	99-1-1(пл)	Накладка ОГ2	шт	4	598	2392
72	99-1-1(пл)	Накладка ОГ5	шт	4	350	1400
73	99-1-1(пл)	Хомут Х1	шт	11	246	2706
74	99-1-1(пл)	Хомут Х8	шт	2	246	492
75	99-1-1(пл)	Хомут Х19	шт	3	246	738
76	99-1-1(пл)	Хомут Х10	шт	14	246	3444
77	99-1-1(пл)	Хомут Х12	шт	6	246	1476
78	99-1-1(пл)	Хомут Х7	шт	6	246	1476
79	99-1-1(пл)	Хомут Х20	шт	2	246	492
80	99-1-1(пл)	Хомут Х24	шт	16	875	14000
81	99-1-1(пл)	Оголовок ОГ3	шт	6	446	2676
82	99-1-1(пл)	Кронштейн КМ6	шт	1	350	350
83	99-1-1(пл)	Кронштейн Р3	шт	1	461	461
84	99-1-1(пл)	Хомут Х15	шт	30	246	7380
85	99-1-1(пл)	Хомут Х16	шт	30	246	7380
86	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм(круг В6-3мм)	шт	0,00067	45600	31
88	99-1-1(пл)	Болт Б5	т	4	356	1424
89	99-1-1(пл)	Кронштейн У1	шт	5	1225	6125
90	99-1-1(пл)	Кронштейн РА1	шт	2	2196	4392
91	99-1-1(пл)	Кронштейн РА2	шт	2	735	1470

92	99-1-1(пл)	Вал провода РА3	*шт*	4	2100		8400			
93	99-1-1(пл)	Кронштейн РА4	*шт*	2	246		492			
94	99-1-1(пл)	Кронштейн РА5	*шт*	4	246		984			
95	99-1-1(пл)	Стяжка Г1	*шт*	5	859		4295			
99	Е9-62-8	Изготовление кронштейнов КС1	*шт*	0,0765	25987,18	4444,95	1988	340	1411	110	8
			т конструкций		19800	696,02	1515	53	90	2,55	–
	0.6 Опоры ВЛ-10кВ										
103	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)(П10-2)	*опора*	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
					506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
104	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (А10-1)	*опора*	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
105	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (УА10-1)	*опора*	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
					1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
107	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3(П-3И)	*шт*	3	459,29	301,79	1378	905	759	0,91	3
					157,5	83,25	473	250	105	0,3	1
108	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	*шт*	13	19600		254800				
110	30-14-3	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	*м3*	0,07	22700		1589				

111	Е33-109-6								
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,336	41504,56	31105,06	13946	10451	5494	51,1	17
	км линии		9157,5	6414,57	3077	2155	105	22,72	8
112	Е33-112-1								
	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи (длина перехода 54м)	1	1493,19	224,19	1493	224	1420	7,21	7
	переход		1269	83,25	1269	83	105	0,4	–
113	16-7-28								
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,23	199540		45894				
	т								
0.7 Опоры ВЛ-0,4кВ									
115	Е33-103-2								
	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)(УА1-3)	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
	опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
117	30-19-91								
	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	8	19600		156800				
	шт								
118	Е33-108-1								
	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,14	7259,41	4310,78	1016	604	575	16,1	2
	км линии		2745	1169,46	384	164	105	4,45	1
0.8 Заземление									
121	Е33-118-1								
	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ из арматуры класса А-1 диаметром 10мм	10	1623,77	12,24	16238	122	332	0,18	2
	м шин заземления		29,25	2,25	293	23	105	0,01	–
122	Е33-118-1								
	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ из арматуры класса А-1 диаметром 16 мм	20	1606,41	12,24	32128	245	662	0,18	4
	м шин заземления		29,25	2,25	585	45	105	0,01	–
123	Ц8-471-4								
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм(КТПН-160)	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3

		шт		116	2,5	464	10	95	0,015	–
124	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм(КТПН-160)	10,2	51,7	2,8	527	29	270	0,16	2
		м		27,5	0,3	281	3	95	0,002	–
125	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=-1,000;	-0,00906	49502		-448				
		т								
126	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00629	50642		319				
		т								
127	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м из арматуры класса А-1 диаметром 16мм (ВЛ-0,4кВ)	8	365,59	47,93	2925	383	662	0,45	4
		заземлитель		72	6,75	576	54	105	0,03	–
	0.11 Фундамент под КТПН-160-10/0,4									
137	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	20	19,4	–	388	–	376	0,123	2
		м2 спланированной площади		19,4	–	388	–	97	–	–
138	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	1371,07	100,89	1234	91	171	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	111	34	118	0,18	–
139	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	785,88	389,08	1572	778	815	0,937	2
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
140	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,082	5649		6112				
		м3								
141	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(полоса 4*40мм L=1300 мм)	0,00326	175710,1	1826,1	573	6	39	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	26	2	140	3,37	–
142	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00326	40200		131				
		т								

Всего прямые затраты	**882956**	**60602**	**432**
	66720	**13894**	**61**
В том числе стоимость: материалов, тенге	737282		
оборудования, тенге	18352		
Накладные расходы, тенге	84566		
- заработная плата, тенге	12685		
- трудоемкость, чел-ч	42		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	56950		
Всего	**1024472**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	26511		
- сметная заработная плата, тенге	3738		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	37485		
- сметная заработная плата, тенге	17243		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	105		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10326		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4131		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1102925**		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3018706**		
- материалы, тенге	2017941		
- оборудование, тенге	50229		
- сметная заработная плата, тенге	352353		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	661		
Налог (2 %)	60374		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3079080**		

(локальная смета 7-15-4) 4-1-0.

Наружные сети электроснабжения (Добавить)

1	75-4-53	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	236758		236758				
2	75-3-15	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 40/20-0,4 *шт*	1	285200		285200				
3	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *комплект*	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
4	80-1-1(пл)	Разъединитель линейный 3-х полюсный РЛНДА-110/200 УХЛ1 *шт*	1	11145		11145				
5	80-1-1(пл)	Привод ПРНЗ-10УХЛ1 *шт*	1	1144		1144				
6	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	15	27,5	4	413	60	286	0,12	2
				19,3	0,7	290	11	95	0,004	–
7	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,105	621362		65243				
8	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1 *шт*	4	6550		26200				
9	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4) *шт*	4	537		2148				
10	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 *шт*	21	567		11907				
11	99-1-1(пл)	Траверса ТМ3 *шт*	4	3214		12856				
12	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 2,0 мм *м*	15	56		840				

13	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
14	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
15	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	19600		19600				
		шт								
16	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,134	41504,56	31105,06	5562	4168	2191	51,1	7
		км линии		9157,5	6414,57	1227	860	105	22,72	3
17	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,09	199540		17959				
		т								
18	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,14	69895		9785				
		км								
19	99-1-1(пл)	Скрепа СОТ 36	16	38		608				
		шт								
20	99-1-1(пл)	Лента бандажная стальная СОТ37 19Х0,75	20,8	168		3494				
		м								
21	99-1-1(пл)	Зажим поддерживающий SOT130	4	996		3984				
		шт								
22	99-1-1(пл)	Зажим поддерживающий SLIP 22.1	16	571		9136				
		шт								
23	99-1-1(пл)	Бандаж PER15	16	13		208				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Крюк SOT21	7	992		6944				
		шт								
25	99-1-1(пл)	Крюк SOT29	1	503		503				
		шт								

26	99-1-1(пл)	Зажим натяжной SO234	7	1820		12740				
		шт								
27	99-1-1(пл)	Заземлюющий проводник ЗП	4	287		1148				
		шт								
28	99-1-1(пл)	Кронштейн У4	4	843		3372				
		шт								
29	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	393	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,013	–
30	18-3-156	Щит освещения(прим)	1	11000		11000				
		шт								
31	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
32	99-1-1(пл)	Счетчиик Меркурий	1	29595		29595				
		шт								
	Всего прямые затраты					**803799**	**11642**			**40**
						6963	**2950**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					250947				
	оборудования, тенге					534247				
	Накладные расходы, тенге					10321				
	- заработная плата, тенге					1548				
	- трудоемкость, чел-ч					5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					16792				
	Всего					**830912**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)					7817				
	- сметная заработная плата, тенге					1102				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					11053				
	- сметная заработная плата, тенге					5084				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					31				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3045				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1218				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**854045**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2337521**
- материалы, тенге	686842
- оборудование, тенге	1462234
- сметная заработная плата, тенге	59968
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Налог (2 %)	46750
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2384271**
Итого по сметам:	**5463351**
С коэфф.снижения 0,95	5190164
НДС (12 %)	622 820
Всего по акту с учетом НДС	**5 812 984**

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Левченко В.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Альтаир-ПВ"
Никоноров Ю.В.

Проверено Парасенко Р.З.