Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны" Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы Сауран на участках от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. 24 и от ул. 26 до ул.27

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1993	27.11.2014				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	509 831 125,6	102 675 597,6									11 000 956,9

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта:"Строительство улицы Сауран на участках от улицы Керей-Жанибек хандар до ул.№24 и от ул.№26 до ул.№27"

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за сентябрь 2015 года		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	Раздел 1. Восстановление оси	км	1,033	45 156	46 646,0	0,519	23 435,9	50,2%	0,519	23 435,9	50,2%			0,0%
	Раздел 2. Подготовительные работы	тенге			15 872 106,5		3 904 399,9			3 904 399,9			3 239 356,6	
1	разборка бордюра	пм	503,6	2 080,3	1 047 639,1	251,8	523 819,5	50,0%	251,8	523 819,5	50,0%	251,8	523 819,5	50,0%
2	разборка поребрика	пм	829,4	2 203,1	1 827 251,1	373,23	822 263,0	45,0%	373,23	822 263,0	45,0%	373,23	822 263,0	45,0%
3	разборка брусчатки	м2	191,7	4 332,8	830 597,8	110,85	480 290,9	57,8%	110,85	480 290,9	57,8%	95,85	415 298,9	50,0%
4	разборка оснований щебеночных на тротуаре	м3	718,7	2 469,0	1 774 470,3	359,35	887 235,2	50,0%	359,35	887 235,2	50,0%	359,35	887 235,2	50,0%
5	фрезерование а/б покрытия толщ. 11 см	м2	3873,3	484,7	1 877 388,5	200	96 940,0	5,2%	200	96 940,0	5,2%	200	96 940,0	5,2%
6	разборка оснований щебеночных	м3	1355,7	2 469,0	3 347 223,3	200	493 800,0	14,8%	200	493 800,0	14,8%	200	493 800,0	14,8%
7	разборка оснований цементно-бетонных	м3	9,3	4 061,1	37 768,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	разборка дорожных знаков на стойках	шт	8	3 603,5	28 828,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	снятие плодородного слоя грунта	м3	1726,4	273,0	471 307,2	1726,4	471 307,2	100,0%	1726,4	471 307,2	100,0%		-	0,0%
10	валка деревьев диам 24-32 см	шт	271	1 046,7	283 655,7	123	128 744,1	45,4%	123	128 744,1	45,4%		-	0,0%
11	пересадка деревьев	шт	9	48 446,9	436 022,1	0	-		0	-			-	0,0%
12	ремонт существующих колодцев	шт	48	81 457,4	3 909 955,2	0	-		0	-			-	0,0%
	Раздел 3. Переустройство линии электроснабжения	тенге			79 081 960,3		1 199 298,6			1 199 298,6			1 199 298,6	
	Кабельный канал и переходы						-		0	-			-	
13	земляные работы	м3	1965,63	1 657,1	3 257 245,5		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
14	устройство непроходного кабельного канала	пм	636	42 414,2	26 975 431,2		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
15	укладка ст.футляров д.530 мм	пм	219	35 019,3	7 669 226,7		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
16	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм	пм	1314	4 905,1	6 445 301,4		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
17	укладка трубы п/э д. 160 мм	пм	3639	3 779,5	13 753 600,5		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
18	укладка трубы п/э д. 200 мм	пм	15	5 864,2	87 963,0		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
19	затягивание провода в проложенные трубы	пм	4953	125,8	623 087,4		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
20	устройство колодцев д-2000 мм	шт	3	300 059,8	900 179,4		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
21	устройство камер	шт	25	469 148,6	11 728 715,0		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
22	устройство колодцев д-1000 мм	шт	6	167 424,3	1 004 545,8		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Переустройство кабельной линии 10кВ				-		-		0	-			-	
23	земляные работы	м3	6,75	2 520,5	17 013,4	6,75	17 013,4	100,0%	6,75	17 013,4	100,0%	6,75	17 013,4	100,0%
24	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм	пм	972	1 650,8	1 604 577,6	648	1 069 718,4	66,7%	648	1 069 718,4	66,7%	648	1 069 718,4	66,7%
25	покрытие кирпичом	пм	38	425,1	16 153,8	38	16 153,8	100,0%	38	16 153,8	100,0%	38	16 153,8	100,0%
26	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в трубе	пм	14	3 711,1	51 955,4	14	51 955,4	100,0%	14	51 955,4	100,0%	14	51 955,4	100,0%
27	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в траншеи	пм	12	3 704,8	44 457,6	12	44 457,6	100,0%	12	44 457,6	100,0%	12	44 457,6	100,0%
28	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в ТП	пм	34	3 748,4	127 445,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
29	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в канале	пм	880	3 650,6	3 212 528,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
30	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в траншеи	пм	26	5 945,9	154 593,4		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
31	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в ТП	пм	4	5 989,4	23 957,6		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
32	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в канале	пм	110	5 891,6	648 076,0		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
33	монтаж соединительной муфты на 240 мм2	шт	6	100 176,7	601 060,2		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
34	монтаж концевой муфты на 120 мм2	шт	2	67 422,9	134 845,8		-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 4. Основной проезд	тенге			449 736 675,4		160 524 197,0		0	160 524 197,0			30 537 730,2	
35	земляное полотно	м3	39469	502,0	19 813 438,0	19734,498	9 906 718,0	50,0%	19734,498	9 906 718,0	50,0%		-	0,0%
36	установка бордюра ГП	пм	3456	18 196,4	62 886 758,4	1302	23 691 712,8	37,7%	1302	23 691 712,8	37,7%	902	16 413 152,8	26,1%
37	устройство дренажа мелкого заложения	пм	1617,8	2 347,0	3 796 976,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Новая дорожная одежда- тип I основная дорога								0	-			-	
38	устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см	м3	7697,9	3 506,0	26 988 837,4	4044,9	14 181 419,4	52,5%	4044,9	14 181 419,4	52,5%	504,9	1 770 179,4	6,6%
39	устройство прослойки из геотекстиля	м2	26256,6	267,8	7 031 517,5	11847,47	3 172 752,5	45,1%	11847,47	3 172 752,5	45,1%	151,47	40 563,7	0,6%
40	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 25 см	м2	25479	2 344,4	59 732 967,6	12104,9	28 378 727,6	47,5%	12104,9	28 378 727,6	47,5%	504,9	1 183 687,6	2,0%
41	устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС - 22 см с пропиткой битумом	м2	24153,4	3 129,6	75 590 480,6	11200	35 051 520,0	46,4%	11200	35 051 520,0	46,4%		-	0,0%
42	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см	м2	23027,3	3 647,0	83 980 563,1	9600	35 011 200,0	41,7%	9600	35 011 200,0	41,7%		-	0,0%
43	устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см	м2	23027,3	3 056,3	70 378 337,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%

	Новая дорожная одежда- тип II въезды во дворы								0	-				-	
44	устройство дополнительного слоя основания из песка - 20 см	м3	544,2	3 506,0	1 907 965,2	215,86	756 805,2	39,7%	215,86	756 805,2	39,7%	215,86	756 805,2	-	39,7%
45	устройство прослойки из геотекстиля	м2	2721	267,8	728 683,8	1079,3	289 036,5	39,7%	1079,3	289 036,5	39,7%	1079,3	289 036,5	-	39,7%
46	устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 15 см	м2	2721	1 501,4	4 085 309,4	1079,3	1 620 461,0	39,7%	1079,3	1 620 461,0	39,7%	1079,3	1 620 461,0	-	39,7%
47	устройство верхнего слоя покрытия из м/ а/б толщ 6 см	м2	2721	2 960,8	8 056 336,8	1079,3	3 195 591,4	39,7%	1079,3	3 195 591,4	39,7%	1079,3	3 195 591,4	-	39,7%
	Новая дорожная одежда- тип III парковки и остановки								0	-				-	
48	устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см	м3	753,63	3 506,0	2 642 226,8	232,44	814 934,6	30,8%	232,44	814 934,6	30,8%	232,44	814 934,6	-	30,8%
49	устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 20 см	м2	2512,1	2 100,6	5 276 917,3	774,8	1 627 544,9	30,8%	774,8	1 627 544,9	30,8%	774,8	1 627 544,9	-	30,8%
50	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см	м2	2512,1	3 647,1	9 161 879,9	774,8	2 825 773,1	30,8%	774,8	2 825 773,1	30,8%	774,8	2 825 773,1	-	30,8%
51	устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см	м2	2512,1	3 056,2	7 677 480,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
	Раздел 5. Дорожные знаки и турникеты	**тенге**			**54 504 278,4**		-		0	-				-	
	Раздел 7. Электроснабжение	**тенге**			**53 631 436,4**		-		0	-				-	
	Раздел 8. Наружное освещение	**тенге**		-	**34 584 104,0**		**4 066 927,6**		0	4 066 927,6				**4 066 927,6**	
	участок от ул №27 до ул. №26								0	-				-	
126	земляные работы	м3	617,965	2 021,6	1 249 278,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
127	прокладка труб п/э д. 110 мм	пм	1033	1 679,4	1 734 820,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
128	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в траншеи	пм	62	953,6	59 123,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
129	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в трубе	пм	66	959,8	63 346,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
130	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в ТП	пм	12	997,2	11 966,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
131	прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в траншеи	пм	881	911,8	803 295,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
132	прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в трубе	пм	653	917,9	599 388,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
133	прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в ТП	пм	101	955,3	96 485,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
134	прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в траншеи	пм	867	627,9	544 389,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
135	прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в трубе	пм	240	634,0	152 160,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
136	прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в ТП	пм	88	671,4	59 083,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
137	прокладка кабеля КГ 4х25 мм2 в ТП	пм	20	2 375,9	47 518,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
138	прокладка провода по опоре	пм	720	238,1	171 432,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
139	установка опор уличного освещения 1-рожк	шт	21	158 946,4	3 337 874,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
140	установка опор уличного освещения 2-рожк	шт	6	183 674,0	1 102 044,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
141	установка опор уличного освещения 3-рожк	шт	2	204 693,6	409 387,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
142	установка опор паркового освещения	шт	42	108 234,3	4 545 840,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
143	установка шкафа управления и регулирования	шт	1	1 971 868,5	1 971 868,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
144	демонтаж существующей опоры освещения	шт	4	10 677,3	42 709,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
	участок от ул №24 до ул. №23								0	-				-	
145	земляные работы	м3	608,17	2 022,7	1 230 145,5	304,085	615 072,7	50,0%	304,085	615 072,7	50,0%	304,085	615 072,7	-	50,0%
146	прокладка труб п/э д. 110 мм	пм	1030	1 679,4	1 729 782,0	515	864 891,0	50,0%	515	864 891,0	50,0%	515	864 891,0	-	50,0%
147	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в траншеи	пм	70	957,0	66 990,0	35	33 495,0	50,0%	35	33 495,0	50,0%	35	33 495,0	-	50,0%
148	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в трубе	пм	44	963,1	42 376,4	22	21 188,2	50,0%	22	21 188,2	50,0%	22	21 188,2	-	50,0%
149	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в ТП	пм	11	1 000,5	11 005,5	5,5	5 502,8	50,0%	5,5	5 502,8	50,0%	5,5	5 502,8	-	50,0%
150	прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в траншеи	пм	708	911,1	645 058,8	456	415 461,6	64,4%	456	415 461,6	64,4%	456	415 461,6	-	64,4%
151	прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в трубе	пм	639	917,3	586 154,7	319,5	293 077,4	50,0%	319,5	293 077,4	50,0%	319,5	293 077,4	-	50,0%
152	прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в ТП	пм	113	954,6	107 869,8	56,5	53 934,9	50,0%	56,5	53 934,9	50,0%	56,5	53 934,9	-	50,0%
153	прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в траншеи	пм	796	624,0	496 704,0	482	300 768,0	60,6%	482	300 768,0	60,6%	482	300 768,0	-	60,6%
154	прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в трубе	пм	299	630,2	188 429,8	149,5	94 214,9	50,0%	149,5	94 214,9	50,0%	149,5	94 214,9	-	50,0%
155	прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в ТП	пм	90	667,5	60 075,0	45	30 037,5	50,0%	45	30 037,5	50,0%	45	30 037,5	-	50,0%
156	прокладка кабеля КГ 4х25 мм2 в ТП	пм	20	2 379,7	47 594,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
157	прокладка провода по опоре	пм	815	237,7	193 725,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
158	установка опор уличного освещения 1-рожк	шт	21	74 896,3	1 572 822,3	11	823 859,3	52,4%	11	823 859,3	52,4%	11	823 859,3	-	52,4%
159	установка опор уличного освещения 2-рожк	шт	6	83 350,8	500 104,8	2	166 701,6	33,3%	2	166 701,6	33,3%	2	166 701,6	-	33,3%
160	установка опор уличного освещения 3-рожк	шт	2	88 097,4	176 194,8	1	88 097,4	50,0%	1	88 097,4	50,0%	1	88 097,4	-	50,0%
161	установка светильников уличных	шт	39	18 616,1	726 027,9	14	260 625,4	35,9%	14	260 625,4	35,9%	14	260 625,4	-	35,9%
162	установка опор паркового освещения	шт	46	126 916,3	5 838 149,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
163	установка светильников парковых	шт	46	22 509,8	1 035 450,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
164	установка шкафа управления и регулирования	шт	1	1 971 868,5	1 971 868,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
165	демонтаж существующей опоры освещения	шт	1	10 677,3	10 677,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
	Переустройство освещения по ул. №23								0	-				-	
166	земляные работы	м3	31,36	2 022,1	63 413,1	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
167	прокладка труб п/э д. 110 мм	пм	71	1 679,4	119 237,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
168	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в траншеи	пм	41	941,4	38 597,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
169	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в трубе	пм	50	947,6	47 380,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
170	прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в ТП	пм	9	985,0	8 865,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%
171	прокладка провода по опоре	пм	15	238,0	3 570,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	-	0,0%

172	установка опор уличного освещения 1-рожк	шт	1	53 465,6	53 465,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
173	демонтаж существующей опоры освещения	шт	1	10 357,5	10 357,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
	Раздел 9. Светофорная сигнализация 23-24	**тенге**			**70 645 352,1**		-		0	-				-	
	Раздел 10. Сети связи	**тенге**			**31 209 333,7**		**16 403 623,5**		0	16 403 623,5				-	
	Участок от ул №27 до ул. №26				-				0	-				-	
258	земляные работы	м3	449,27	325,5	146 237,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
259	укладка трубы п/э д. 100 мм	пм	4344	2 239,4	9 727 953,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
260	устройство колодцев КК-4	шт	7	272 331,1	1 906 317,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
261	устройство колодцев КК-3	шт	3	225 975,9	677 927,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
262	прокладка кабеля ОК-4	пм	1700	493,4	838 780,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
263	укладка труб э/с д. 325 мм	пм	103	8 637,4	889 652,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
264	укладка труб э/с д. 530 мм	пм	12	27 024,0	324 288,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
265	демонтаж ОК в п/э трубе	пм	1408	209,2	294 553,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
	Участок от ул Керей-Жанибек хандар до ул. №24			-					0	-				-	0,0%
266	земляные работы	м3	506,16	321,5	162 730,4	506,16	162 730,4	100,0%	506,16	162 730,4	100,0%			-	0,0%
267	укладка трубы п/э д. 100 мм	пм	4758	2 238,2	10 649 355,6	4758	10 649 355,6	100,0%	4758	10 649 355,6	100,0%			-	0,0%
268	устройство колодцев КК-4	шт	7	272 331,1	1 906 317,7	7	1 906 317,7	100,0%	7	1 906 317,7	100,0%			-	0,0%
269	устройство колодцев КК-3	шт	4	225 483,3	901 933,2	4	901 933,2	100,0%	4	901 933,2	100,0%			-	0,0%
270	укладка труб э/с д. 325 мм	пм	122	8 637,3	1 053 750,6	122	1 053 750,6	100,0%	122	1 053 750,6	100,0%			-	0,0%
271	укладка труб э/с д. 530 мм	пм	64	27 024,0	1 729 536,0	64	1 729 536,0	100,0%	64	1 729 536,0	100,0%			-	0,0%
	Раздел 11. Водопровод В1	**тенге**			**106 983 318,3**		**55 037 681,7**		0	55 037 681,7				-	
	Участок от ул №23 до ул. №24								0	-				-	
294	земляные работы	м3	2731	2 103,5	5 744 658,5	2731	5 744 658,5	100,0%	2731	5 744 658,5	100,0%			-	0,0%
295	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д. 250 мм	пм	171	9 722,6	1 662 564,6	171	1 662 564,6	100,0%	171	1 662 564,6	100,0%			-	0,0%
296	укладка ст.футляра д. 426 мм	пм	171	30 382,5	5 195 407,5	171	5 195 407,5	100,0%	171	5 195 407,5	100,0%			-	0,0%
297	укладка трубы п/э д. 400 мм	пм	475	23 856,7	11 331 932,5	475	11 331 932,5	100,0%	475	11 331 932,5	100,0%			-	0,0%
299	укладка ст.футляра д. 630 мм	пм	392	50 605,4	19 837 316,8	392	19 837 316,8	100,0%	392	19 837 316,8	100,0%			-	0,0%
300	Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,003	33 223 951,7	99 671,9	0,003	99 671,9	100,0%	0,003	99 671,9	100,0%			-	0,0%
301	Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,0042	75 155 585,0	315 653,5	0,0042	315 653,5	100,0%	0,0042	315 653,5	100,0%			-	0,0%
	арматура								0	-				-	
302	монтаж задвижки д-400	шт	2	719 262,1	1 438 524,2	2	1 438 524,2	100,0%	2	1 438 524,2	100,0%			-	0,0%
303	монтаж задвижки д-250	шт	10	229 869,1	2 298 691,0	10	2 298 691,0	100,0%	10	2 298 691,0	100,0%			-	0,0%
304	монтаж вентилей д-50	шт	2	3 725,0	7 450,0	2	7 450,0	100,0%	2	7 450,0	100,0%			-	0,0%
305	монтаж вентилей д-80	шт	5	22 012,6	110 063,0	5	110 063,0	100,0%	5	110 063,0	100,0%			-	0,0%
306	установка вантузов одинарных	шт	1	76 616,8	76 616,8	1	76 616,8	100,0%	1	76 616,8	100,0%			-	0,0%
307	приварка фланцев с втулками д-400	шт	20	55 155,9	1 103 118,0	20	1 103 118,0	100,0%	20	1 103 118,0	100,0%			-	0,0%
308	приварка фланцев с втулками д-250	шт	10	17 537,7	175 377,0	10	175 377,0	100,0%	10	175 377,0	100,0%			-	0,0%
309	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,54	312 992,8	169 016,1	0,54	169 016,1	100,0%	0,54	169 016,1	100,0%			-	0,0%
310	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,495	868 933,6	430 122,1	0,495	430 122,1	100,0%	0,495	430 122,1	100,0%			-	0,0%
311	установка пожарного гидранта	шт	5	72 263,8	361 319,0	5	361 319,0	100,0%	5	361 319,0	100,0%			-	0,0%
312	врезка в сущ.сеть д. 500 мм	врезка	2	34 550,8	69 101,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
313	промывка трубы п/э д. 250	км	0,171	90 423,1	15 462,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
314	промывка трубы п/э д. 400	км	0,475	110 942,3	52 697,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%			-	0,0%
315	монтаж колодцев д-1,5 м	шт	16	292 511,2	4 680 179,2	16	4 680 179,2	100,0%	16	4 680 179,2	100,0%			-	0,0%
	Раздел 12. Бытовая канализация К1				**48 140 932,8**		**24 155 478,3**		0	24 155 478,3				-	
318	Земляные работы	м3	7575,7	1 749,4	13 252 929,6	3787,137	6 625 217,7	50,0%	3787,13715	6 625 217,7	50,0%			-	0,0%
320	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм	км	0,328	4 888 819,7	1 603 532,9	0,160	782 211,2	48,8%	0,16	782 211,2	48,8%			-	0,0%
321	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм	км	0,8632	24 176 426,9	20 869 091,7	0,421	10 178 275,2	48,8%	0,421	10 178 275,2	48,8%			-	0,0%
322	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	4	26 123,0	104 492,0	2	52 246,0	50,0%	2	52 246,0	50,0%			-	0,0%
323	Устройство колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	шт	34	362 084,9	12 310 886,6	18	6 517 528,2	52,9%	18	6 517 528,2	52,9%			-	0,0%
	Раздел 13. Ливневая канализация К2	**тенге**			**63 092 500,6**		**32 614 802,7**		0	32 614 802,7				-	
324	Земляные работы	м3	6564,96	4 286,1	28 138 075,1	3333,877746	14 289 333,4	50,8%	3333,87775	14 289 333,4	50,8%			-	0,0%
325	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 200 мм	км	0,532	4 217 715,3	2 243 824,5	0,267	1 126 130,0	50,2%	0,267	1 126 130,0	50,2%			-	0,0%

326	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм	км	0,861	24 176 426,2	20 815 903,0	0,463	11 193 685,1	53,8%	0,463	11 193 685,1	53,8%		-	0,0%
327	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	2	26 048,8	52 097,6	1	26 048,8	50,0%	1	26 048,8	50,0%		-	0,0%
330	Устройство колодцев диам. 1,5 м	шт	20	353 078,7	7 061 574,0	10	3 530 787,0	50,0%	10	3 530 787,0	50,0%		-	0,0%
332	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	шт	41	116 610,4	4 781 026,4	21	2 448 818,4	51,2%	21	2 448 818,4	51,2%		-	0,0%
	Раздел 14. Тепловые сети	**тенге**			**102 412 423,3**		**70 494 451,4**		0	70 494 451,4			**45 833 566,9**	
333	Земляные работы	м3	2310,6	3 325,6	7 684 131,4	2202,815	7 325 681,1	95,3%	2202,815	7 325 681,1	95,3%	1047,515	3 483 615,9	45,3%
334	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	м2	136,461	3 017,8	411 812,0	136,461	411 812,0	100,0%	136,461	411 812,0	100,0%	20	60 356,0	14,7%
335	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	341	6 977,9	2 379 463,9	183	1 276 955,2	53,7%	183	1 276 955,2	53,7%	85	593 121,5	24,9%
336	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10	10 789,4	107 894,0	10	107 893,5	100,0%	10	107 893,5	100,0%	4	43 157,6	40,0%
337	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	271	23 444,5	6 353 459,5	82	1 922 449,0	30,3%	82	1 922 449,0	30,3%	22	515 779,0	8,1%
338	Укладка плит перекрытий канала	м3	274,46	76 821,1	21 084 319,1	190,46	14 631 346,2	69,4%	190,46	14 631 346,2	69,4%	96,01	7 375 593,8	35,0%
339	Устройство монолитных участков ФБС (применительно)	м3	4,29	29 081,3	124 758,8	4,29	124 758,8	100,0%	4,29	124 758,8	100,0%	4,29	124 758,8	100,0%
340	Укладка разгрузочных плит	м3	38,36	117 198,7	4 495 742,1	38,36	4 495 742,1	100,0%	38,36	4 495 742,1	100,0%	38,36	4 495 742,1	100,0%
341	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	45,36	92 414,4	4 191 917,2	45,36	4 191 917,2	100,0%	45,36	4 191 917,2	100,0%	45,36	4 191 917,2	100,0%
	Тепловые узлы (УТ -2шт)								0	-			-	
342	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	1,54	92 554,0	142 533,2	1,54	142 533,2	100,0%	1,54	142 533,2	100,0%	1,54	142 533,2	100,0%
343	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	1	157 235,5	157 235,5	1	157 235,5	100,0%	1	157 235,5	100,0%	1	157 235,5	100,0%
344	Дренажные колодцы (ДК -1шт)	шт	1	445 815,9	445 815,9	0		0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Сечение 4ф-4ф, 6л-6л, 9л-9л, 2р-2р, 8р-8р (УТ -7шт; ДК -5шт; НО -2шт, лист 24ТС.КЖ)								0	-			-	
	Тепловые узлы УТ (лист 33)								0	-			-	
345	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	0,77	92 558,3	71 269,9	0,77	71 269,9	100,0%	0,77	71 269,9	100,0%	0,77	71 269,9	100,0%
346	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	1	78 614,4	78 614,4	1	78 614,4	100,0%	1	78 614,4	100,0%	1	78 614,4	100,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 34)								0	-			-	
347	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	2,596	94 208,4	244 565,0	2,596	244 565,0	100,0%	2,596	244 565,0	100,0%	2,596	244 565,0	100,0%
348	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	3	74 135,6	222 406,8	3	222 406,8	100,0%	3	222 406,8	100,0%	3	222 406,8	100,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 37)								0	-			-	
349	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	6,692	89 715,3	600 374,8	6,692	600 374,8	100,0%	6,692	600 374,8	100,0%	6,692	600 374,8	100,0%
350	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	6	72 386,3	434 317,8	6	434 317,8	100,0%	6	434 317,8	100,0%	6	434 317,8	100,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 39)								0	-			-	
351	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	3,366	93 829,2	315 829,1	3,366	315 829,1	100,0%	3,366	315 829,1	100,0%	3,366	315 829,1	100,0%
352	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	4	73 975,5	295 902,0	4	295 902,0	100,0%	4	295 902,0	100,0%	4	295 902,0	100,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 41)								0	-			-	

353	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	0,77	92 558,3	71 269,9	0,77	71 269,9	100,0%	0,77	71 269,9	100,0%	0,77	71 269,9	100,0%
354	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	1	78 614,4	78 614,4	1	78 614,4	100,0%	1	78 614,4	100,0%	1	78 614,4	100,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 42)								0	-			-	
355	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	1,54	92 554,0	142 533,2	1,54	142 533,2	100,0%	1,54	142 533,2	100,0%	1,54	142 533,2	100,0%
356	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	2	74 907,6	149 815,2	2	149 815,2	100,0%	2	149 815,2	100,0%	2	149 815,2	100,0%
357	Дренажные колодцы ДК (лист 43, 44, 46, 47)	шт	4	445 798,6	1 783 194,4	1	445 798,6	25,0%	1	445 798,6	25,0%		-	0,0%
358	Дренажные колодцы ДК (лист 45)	шт	1	547 627,6	547 627,6	1	547 627,6	100,0%	1	547 627,6	100,0%	1	547 627,6	100,0%
359	Неподвижная опора Н1 и Н2 (лист 48-53ТС.КЖ)	шт	2	211 764,2	423 528,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
360	Автоматический клапан-захлопка, бшт (лист 7ТС.СО)	шт	6	50 694,4	304 166,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
361	Указательная стойка, табличка "Т", указательная бирка /лист 15ТС/	шт	3	55 555,6	166 666,8	3	166 666,8	100,0%	3	166 666,8	100,0%	3	166 666,8	100,0%
362	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм	шт	4	28 871,4	115 485,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
363	Демонтаж существующих участков теплотрассы диаметром 400мм	км	0,114	2 302 475,2	262 482,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
364	Демонтаж существующих участков теплотрассы диаметром 65мм	км	0,207	798 145,6	165 216,1	0,207	165 216,1	100,0%	0,207	165 216,1	100,0%	0,207	165 216,1	100,0%
365	Демонтаж круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	м3	0,98	22 917,3	22 459,0	0,98	22 459,0	100,0%	0,98	22 459,0	100,0%	0,98	22 459,0	100,0%
366	Демонтаж блоков ФБС	шт	14	10 251,3	143 518,2	14	143 518,2	100,0%	14	143 518,2	100,0%	14	143 518,2	100,0%
	НОВЫЕ СЕТИ ПО УЛИЦЕ САУРАН								0	-			-	
367	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,088	58 255 572,2	5 126 490,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
368	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,2105	2 390 505,3	503 201,4	0,2105	503 201,4	100,0%	0,2105	503 201,4	100,0%	0,2105	503 201,4	100,0%
369	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,1635	67 535 307,2	11 042 022,7	0,1635	11 042 022,7	100,0%	0,1635	11 042 022,7	100,0%	0,0293	1 978 784,5	17,9%
370	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,096	13 005 126,5	1 248 492,1	0,096	1 248 492,1	100,0%	0,096	1 248 492,1	100,0%	0,096	1 248 492,1	100,0%
371	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00659	11 656 731,5	76 817,9	0,00659	76 817,9	100,0%	0,00659	76 817,9	100,0%	0,00659	76 817,9	100,0%
372	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0038	8 863 192,3	33 680,1	0,0038	33 680,1	100,0%	0,0038	33 680,1	100,0%	0,0038	33 680,1	100,0%
373	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,078	7 180 577,5	560 085,0	0,078	560 085,0	100,0%	0,078	560 085,0	100,0%	0,078	560 085,0	100,0%
374	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,009	6 216 061,4	55 944,6	0,009	55 944,6	100,0%	0,009	55 944,6	100,0%	0,009	55 944,6	100,0%

375	Кран шаровой полнопроходной с редуктором, L 2100мм, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, Н=1000	шт	2	1 864 273,5	3 728 547,0	2	3 728 547,0	100,0%	2	3 728 547,0	100,0%	2	3 728 547,0	100,0%
376	Кран шаровой полнопроходной с редуктором, L 2100мм, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, Н=1500	шт	2	1 957 487,2	3 914 974,4	2	3 914 974,4	100,0%	2	3 914 974,4	100,0%	2	3 914 974,4	100,0%
377	Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н=1100	шт	2	239 255,6	478 511,2	2	478 511,2	100,0%	2	478 511,2	100,0%	2	478 511,2	100,0%
378	Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н=800	шт	2	278 530,0	557 060,0	2	557 060,0	100,0%	2	557 060,0	100,0%	2	557 060,0	100,0%
379	Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н=1100	шт	2	192 712,5	385 425,0	2	385 425,0	100,0%	2	385 425,0	100,0%	2	385 425,0	100,0%
380	Кран шаровой полнопроходной, L 1500мм, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ, Н=900	шт	2	106 965,3	213 930,6	2	213 930,6	100,0%	2	213 930,6	100,0%	2	213 930,6	100,0%
381	Кран шаровой полнопроходной, L 1500мм, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=600	шт	2	91 225,6	182 451,2	2	182 451,2	100,0%	2	182 451,2	100,0%	2	182 451,2	100,0%
382	Кран шаровой полнопроходной, L 1900мм, Ст 76х3,5/32-2-ППУ-ПЭ, Н=500	шт	2	91 225,6	182 451,2	2	182 451,2	100,0%	2	182 451,2	100,0%	2	182 451,2	100,0%
383	Кран шаровой неполнопроходной, L 1500мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=1000	шт	2	60 220,1	120 440,2	2	120 440,2	100,0%	2	120 440,2	100,0%	2	120 440,2	100,0%
384	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н=2200	шт	2	159 902,4	319 804,8	2	319 804,8	100,0%	2	319 804,8	100,0%		-	0,0%
385	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н=1400	шт	2	164 700,0	329 400,0	2	329 400,0	100,0%	2	329 400,0	100,0%	2	329 400,0	100,0%
386	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н=2400	шт	2	159 902,4	319 804,8	2	319 804,8	100,0%	2	319 804,8	100,0%	2	319 804,8	100,0%
387	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 57х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=1400	шт	2	70 790,6	141 581,2	2	141 581,2	100,0%	2	141 581,2	100,0%	2	141 581,2	100,0%
388	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=1500	шт	2	60 220,1	120 440,2	2	120 440,2	100,0%	2	120 440,2	100,0%	2	120 440,2	100,0%
389	Универсальный Т-образный ключ 32/159 для шарового крана, S 32мм	шт	2	11 557,5	23 115,0	2	23 115,0	100,0%	2	23 115,0	100,0%	2	23 115,0	100,0%
390	Тройник параллельный с накладкой 8х73,5, Ст 426х9/273х7-2/1-ППУ-ПЭ	шт	2	258 419,1	516 838,2	2	516 838,2	100,0%	2	516 838,2	100,0%	2	516 838,2	100,0%
391	Тройник параллельный с накладкой 6х48, Ст 273х7/133х4,5-1/1-ППУ-ПЭ	шт	2	117 753,5	235 507,0	2	235 507,0	100,0%	2	235 507,0	100,0%	2	235 507,0	100,0%
392	Тройник параллельный с накладкой 4х38, Ст 133х5/76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ	шт	2	37 050,7	74 101,4	2	74 101,4	100,0%	2	74 101,4	100,0%	2	74 101,4	100,0%
393	Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, L 2350мм, L1=2240мм Ст 426х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	194 518,7	194 518,7	1	194 518,7	100,0%	1	194 518,7	100,0%	1	194 518,7	100,0%
394	Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, L 1900мм, L1 L1=2240мм Ст 426х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	194 518,7	194 518,7	1	194 518,7	100,0%	1	194 518,7	100,0%	1	194 518,7	100,0%
395	Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, Ст 273х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ	шт	2	121 336,9	242 673,8	2	242 673,8	100,0%	2	242 673,8	100,0%	2	242 673,8	100,0%
396	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х46, L=1800мм, L1=1780мм Ст 273х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ	шт	2	121 336,9	242 673,8	2	242 673,8	100,0%	2	242 673,8	100,0%		-	0,0%
397	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х50,5, Ст 273х9/159х4,5-1/1-ППУ-ПЭ	шт	1	132 149,3	132 149,3	1	132 149,3	100,0%	1	132 149,3	100,0%	1	132 149,3	100,0%
398	Тройниковое ответвление с накладкой 6х50,5, L=2200мм, L1=1810, Ст 273х9/159х4,5-1/1-ППУ-ПЭ	шт	1	132 149,3	132 149,3	1	132 149,3	100,0%	1	132 149,3	100,0%	1	132 149,3	100,0%
399	Тройниковое ответвление с накладкой 4х38, L 1400мм, L1	шт	1	45 959,5	45 959,5	1	45 959,5	100,0%	1	45 959,5	100,0%	1	45 959,5	100,0%
400	Тройниковое ответвление с накладкой 4х38, L 2020мм, L1	шт	1	47 340,9	47 340,9	1	47 340,9	100,0%	1	47 340,9	100,0%	1	47 340,9	100,0%
401	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х34, Ст 159х6/57х3,5-1/2-ППУ-ПЭ	шт	1	39 857,9	39 857,9	1	39 857,9	100,0%	1	39 857,9	100,0%	1	39 857,9	100,0%
402	Тройниковое ответвление с накладкой 4х34, L 1980мм, L1	шт	1	39 857,9	39 857,9	1	39 857,9	100,0%	1	39 857,9	100,0%	1	39 857,9	100,0%
403	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х30, Ст 133х4,5/45х3,5-1/2-ППУ-ПЭ	шт	1	33 933,8	33 933,8	1	33 933,8	100,0%	1	33 933,8	100,0%	1	33 933,8	100,0%

404	Тройниковое ответвление с накладкой 4х30, L 1300мм, L1	шт	1	33 933,8	33 933,8	1	33 933,8	100,0%	1	33 933,8	100,0%	1	33 933,8	100,0%
405	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, Ст 76х4/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	26 355,4	26 355,4	1	26 355,4	100,0%	1	26 355,4	100,0%	1	26 355,4	100,0%
406	Тройниковое ответвление с накладкой 4х19, L 1300мм, L1	шт	1	26 355,4	26 355,4	1	26 355,4	100,0%	1	26 355,4	100,0%	1	26 355,4	100,0%
407	Отвод стандартный, Ст 426х9-90-2-ППУ-ПЭ	шт	8	262 174,7	2 097 397,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
408	Отвод стандартный, Ст 273х9-90-1-ППУ-ПЭ	шт	8	119 115,6	952 924,8	8	952 924,8	100,0%	8	952 924,8	100,0%	8	952 924,8	100,0%
409	Отвод нестандартный, L 1150мм, L1	шт	1	119 114,9	119 114,9	1	119 114,9	100,0%	1	119 114,9	100,0%	1	119 114,9	100,0%
410	Отвод нестандартный, L 1000мм, L1	шт	1	122 688,4	122 688,4	1	122 688,4	100,0%	1	122 688,4	100,0%	1	122 688,4	100,0%
411	Отвод стандартный, Ст 159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	4	46 932,0	187 728,0	4	187 728,0	100,0%	4	187 728,0	100,0%	4	187 728,0	100,0%
412	Отвод стандартный, Ст 133х5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	1	39 999,4	39 999,4	1	39 999,4	100,0%	1	39 999,4	100,0%	1	39 999,4	100,0%
413	Отвод нестандартный, L 1425мм, L1	шт	1	41 934,6	41 934,6	1	41 934,6	100,0%	1	41 934,6	100,0%	1	41 934,6	100,0%
414	Отвод стандартный, Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ	шт	3	23 014,9	69 044,7	3	69 044,7	100,0%	3	69 044,7	100,0%	3	69 044,7	100,0%
415	Отвод нестандартный, L 1310мм, L1	шт	1	23 016,0	23 016,0	1	23 016,0	100,0%	1	23 016,0	100,0%	1	23 016,0	100,0%
416	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ	шт	2	44 227,2	88 454,4	2	88 454,4	100,0%	2	88 454,4	100,0%	2	88 454,4	100,0%
417	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	шт	4	44 227,2	176 908,8	4	176 908,8	100,0%	4	176 908,8	100,0%	2	88 454,4	50,0%
418	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2	22 694,6	45 389,2	2	45 389,2	100,0%	2	45 389,2	100,0%	2	45 389,2	100,0%
419	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2	17 838,9	35 677,8	2	35 677,8	100,0%	2	35 677,8	100,0%	2	35 677,8	100,0%
420	Переход диаметра, Ст 426х7/273х7-2/1-ППУ-ПЭ	шт	2	158 703,7	317 407,4	2	317 407,4	100,0%	2	317 407,4	100,0%	2	317 407,4	100,0%
421	Переход диаметра, Ст 133х4,5/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	шт	2	25 946,6	51 893,2	2	51 893,2	100,0%	2	51 893,2	100,0%	2	51 893,2	100,0%
422	Элемент неподвижной диэлектрической опоры, Ст 273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	4	184 377,4	737 509,6	4	737 509,6	100,0%	4	737 509,6	100,0%		-	0,0%
423	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ-650	шт	2	111 917,2	223 834,4	2	223 834,4	100,0%	2	223 834,4	100,0%	2	223 834,4	100,0%
424	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ-650	шт	2	40 314,2	80 628,4	2	80 628,4	100,0%	2	80 628,4	100,0%	2	80 628,4	100,0%
425	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ-650	шт	4	31 469,9	125 879,6	4	125 879,6	100,0%	4	125 879,6	100,0%	4	125 879,6	100,0%
426	Тройник с шаровым краном воздушника, Ст 273х7/32-1-ППУ-ПЭ-650, H 1000мм	шт	4	10 294,1	41 176,4	4	41 176,4	100,0%	4	41 176,4	100,0%	4	41 176,4	100,0%
427	Концевая заглушка изоляции, Ст 273-1-ППУ-ПЭ	шт	2	9 335,6	18 671,2	2	18 671,2	100,0%	2	18 671,2	100,0%		-	0,0%
428	Концевая заглушка изоляции, Ст 159-1-ППУ-ПЭ	шт	2	10 977,3	21 954,6	2	21 954,6	100,0%	2	21 954,6	100,0%	2	21 954,6	100,0%
429	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	шт	36	5 196,8	187 084,8	36	187 084,8	100,0%	36	187 084,8	100,0%	28	145 510,4	77,8%
430	Комплект для изоляции стыков 426/600, МФЛ-1000	шт	30	10 216,2	306 486,0	4	40 864,8	13,3%	4	40 864,8	13,3%	4	40 864,8	13,3%
431	Комплект для изоляции стыков 273/400, МФЛ-1000	шт	74	6 304,5	466 533,0	74	466 533,0	100,0%	74	466 533,0	100,0%	59	371 965,5	79,7%

432	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 159/250, ПЭ 250-500	шт	26	2 497,0	64 922,0	26	64 922,0	100,0%	26	64 922,0	100,0%	26	64 922,0	100,0%
433	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 133/225, ПЭ 225-500	шт	13	2 278,1	29 615,3	13	29 615,3	100,0%	13	29 615,3	100,0%	13	29 615,3	100,0%
434	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 108/200, ПЭ 200-500	шт	6	2 039,4	12 236,4	6	12 236,4	100,0%	6	12 236,4	100,0%	4	8 157,6	66,7%
435	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 89/180, ПЭ 180-500	шт	6	1 748,2	10 489,2	6	10 489,2	100,0%	6	10 489,2	100,0%	6	10 489,2	100,0%
436	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 76/160, ПЭ 160-500	шт	26	1 556,2	40 461,2	26	40 461,2	100,0%	26	40 461,2	100,0%	26	40 461,2	100,0%
437	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 45/140, ПЭ 140-500	шт	6	1 419,1	8 514,6	6	8 514,6	100,0%	6	8 514,6	100,0%	6	8 514,6	100,0%
438	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-15	шт	3	11 683,8	35 051,4	3	35 051,4	100,0%	3	35 051,4	100,0%	3	35 051,4	100,0%
439	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-12	шт	2	14 453,4	28 906,8	2	28 906,8	100,0%	2	28 906,8	100,0%	2	28 906,8	100,0%
440	Комплект удлинения пятижильного кабеля вывода, NYM 5x15	шт	10	3 698,6	36 986,0	10	36 986,0	100,0%	10	36 986,0	100,0%	10	36 986,0	100,0%
441	Ковер наземный, КНЗ	шт	5	37 289,8	186 449,0	5	186 449,0	100,0%	5	186 449,0	100,0%	5	186 449,0	100,0%
442	Сигнальная лента	пм	394	107,8	42 473,2	394	42 473,2	100,0%	394	42 473,2	100,0%	394	42 473,2	100,0%
	АЗС ПО УЛИЦЕ САУРАН								0	-			-	
443	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00231	25 497 055,6	58 898,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
444	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,074	7 544 483,2	558 291,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
445	Кран шаровой полнопроходной с воздушником, L 1900мм, Ст 76х3,5/32-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	138 527,4	277 054,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
446	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	60 220,1	120 440,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
447	Универсальный Т-образный ключ 32/159 для шарового крана, S 32мм	шт	2	11 557,5	23 115,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
448	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х38, Ст 219х6/76х4-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	73 686,3	73 686,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
449	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х38, L 1400мм, L1	шт	1	73 686,3	73 686,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
450	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, L 1300мм, L1	шт	1	26 355,4	26 355,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
451	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, Ст 76х4/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	26 355,4	26 355,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
452	Отвод стандартный, Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ	шт	10	23 015,0	230 150,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
453	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ	шт	2	15 353,4	30 706,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
454	Концевая заглушка изоляции, Ст 219-2-ППУ-ПЭ	шт	2	10 782,8	21 565,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
455	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	шт	3	5 196,4	15 589,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%

456	Комплект для изоляции стыков 219/355, ПЭ 355-655	шт	4	5 645,2	22 580,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
457	Комплект для изоляции стыков 76/160, ПЭ 160-500	шт	34	1 556,1	52 907,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
458	Комплект для изоляции стыков 45/140, ПЭ 140-500	шт	2	1 419,1	2 838,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
459	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-15	шт	1	11 682,7	11 682,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
460	Комплект удлинения пятижильного кабеля вывода, NYM 5x15	шт	2	3 698,6	7 397,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
461	Ковер наземный, КНЗ	шт	1	37 289,7	37 289,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
462	Сигнальная лента	пм	87	107,8	9 378,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ САУРАН								0	-			-	
463	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,116	58 255 612,2	6 757 651,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
464	Комплект для изоляции стыков 426/630, МФЛ-1000	шт	24	10 216,2	245 188,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
465	Комплект для изоляции стыков 426/630, МФЛ-1000	шт	12	10 216,3	122 595,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
466	Полиэтиленовый мат 2000x1400x45	шт	72	5 196,7	374 162,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
467	Сигнальная лента	пм	140	107,7	15 078,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 15. Водопонижение и Водоотлив	**тенге**			**241 469 387,3**		**122 343 839,2**		0	122 343 839,2			-	
	Водопонижение К1					**0**	-		0	-			-	
468	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	40 015,7	8 003 140,0	100	4 001 570,0	50,0%	100	4 001 570,0	50,0%		-	0,0%
469	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	2,1	1 819 964,3	3 821 925,0	1,05	1 910 962,5	50,0%	1,05	1 910 962,5	50,0%		-	0,0%
470	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	2380	2 977,0	7 085 260,0	1190	3 542 630,0	50,0%	1190	3 542 630,0	50,0%		-	0,0%
471	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	2105,2	73 152,3	154 000 222,0	1023,151725	74 845 898,7	48,6%	1023,15173	74 845 898,7	48,6%		-	0,0%
	Водопонижение К2				-	**0**	-		0	-			-	
472	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	38 323,9	7 664 780,0	32,9	1 260 856,3	16,5%	32,9	1 260 856,3	16,5%		-	0,0%
473	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,894	1 819 962,7	1 627 046,7	0,147063	267 649,2	16,5%	0,147063	267 649,2	16,5%		-	0,0%
474	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	1010	2 975,6	3 005 356,0	166,145	494 381,1	16,5%	166,145	494 381,1	16,5%		-	0,0%
475	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	732	73 152,3	53 547 483,6	478,861	35 029 783,5	65,4%	478,861	35 029 783,5	65,4%		-	0,0%
476	Водоотлив В1	км	0,1	11 187 397,9	1 118 739,8	0,04	447 495,9	40,0%	0,04	447 495,9	40,0%		-	0,0%
477	Водоотлив К1	км	0,1	7 603 729,2	760 372,9	0,01645	125 081,3	16,5%	0,01645	125 081,3	16,5%		-	0,0%
478	Водоотлив К2	км	0,1	8 350 612,5	835 061,3	0,05	417 530,6	50,0%	0,05	417 530,6	50,0%		-	0,0%
	Раздел 16. Тротуары	**тенге**			**99 931 097,1**		**12 829 712,2**		0	12 829 712,2			**11 565 440,2**	
479	установка поребрика	пм	6456,8	4 653,4	30 046 073,1	1224	5 695 761,6	19,0%	1224	5 695 761,6	19,0%	1094	5 090 819,6	16,9%
480	устройство основания из песка толщ 15 см	м2	10599,4	525,9	5 574 224,5	1082	569 023,8	10,2%	1082	569 023,8	10,2%	982	516 433,8	9,3%
481	устройство основания из щебня толщ 15 см	м2	10599,4	1 852,0	19 630 088,8	1082	2 003 864,0	10,2%	1082	2 003 864,0	10,2%	982	1 818 664,0	9,3%

482	устройство выравнивающего слоя из песка толщ 5 см	м2	10599,4	175,3	1 858 074,8	1082	189 674,6	10,2%	1082	189 674,6	10,2%	982	172 144,6	9,3%
483	устройство покрытия из брусчатки	м2	10599,4	4 040,1	42 822 635,9	1082	4 371 388,2	10,2%	1082	4 371 388,2	10,2%	982	3 967 378,2	9,3%
	Раздел 17. Озеленение	**тенге**			43 974 162,3		6 233 277,6			6 233 277,6			6 233 277,6	
484	устройство газона	м2	18771,5	1 641,2	30 807 785,8	3798	6 233 277,6	20,2%	3798	6 233 277,6	20,2%	3798	6 233 277,6	20,2%
485	посадка деревьев	шт	180	21 814,26	3 926 566,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
486	посадка живой изгороди	пм	598,6	15 435,7	9 239 810,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 18. МАФы	**тенге**			9 345 231,8		-			-			-	
	ИТОГО				1 509 733 366,3		509 831 125,6			509 831 125,6			102 675 597,6	

Заказчик:

Генподрядчик:

APPROVED
BUREAU VERITAS

Серикбаев. С.