Заказчик: КГУ «Отдел образования Есильского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Заңгар-LTD"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт Средней школы имени Аскара Игибаевича" в селе Николаевка Есильского района СКО,(Замена полов, дверных блоков,перепланировка помещений)

Договор № 3 от 20.01.2025 г

Акт выполненных работ № 2
за август 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2- 1 -1 на Замена полов, перегородок, дверных блоков				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42407438**
	Отдел 1.	**Монтажные работы**				**42407438**
	Раздел 2.	**Монтаж полов 1 эт (лист 15)**				**10019191**
		Полы из керамической плитки П1-202м^2				
28	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м^3 изоляции	25,6	20 881	534554
29	Коммерческое *предложение 192 от 13.12.2023 г*	Гравий керамзитовый М 350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	32,764	16 865	552565
30	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 22 мм х 35 мм, удельным весом 100 г/м^2 ДОС 45х45-100	м^2	170,07	278	47279
31	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м^2 стяжки	170,07	2 123	361059
32	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	170,07	696	118369
33	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,473	377 508	178561
		Полы линолеумные П2-371м^2				
36	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией	м^2 кровли	367,33	151	55467

1	2	3	4	5	6	7
37	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	165,2985	326	53887
39	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	367,33	1 472	540710
40	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	382,0232	3 205	1224384
		Полы линолеумные П3-153$м^2$				
41	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	22,95	20 881	479219
42	Коммерческое *предложение 192 от 13.12.2023 г*	Гравий керамзитовый М 350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	29,376	16 865	495426
43	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 22 мм х 35 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	153	278	42534
44	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	$м^2$ стяжки	153	2 123	324819
45	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	153	696	106488
46	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4284	377 508	161724
48	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	153	1 472	225216
49	233-101-0113 *СпрСЦ 11.2023*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	$м^2$	159,12	10 943	1741250
		Полы из керамической плитки П4-271$м^2$				
50	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	$м^2$ стяжки	212,3	2 123	450713
51	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	212,3	348	73880
52	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	212,3	7 272	1543846
53	1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	216,546	3 266	707239
	Раздел 3.	**Монтаж полов 2 эт (лист 15)**				**6083740**
		Полы линолеумные П2-689$м^2$				
54	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией	$м^2$ кровли	689	151	104039

1	2	3	4	5	6	7
55	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	310,05	326	101076
57	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	689	1 472	1014208
58	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	716,56	3 205	2296575
		Полы из керамической плитки П4-17$м^2$				
59	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	$м^2$ стяжки	14,1	2 123	29934
60	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	14,1	348	4907
61	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	14,1	7 272	102535
62	1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	14,382	3 266	46972
		Полы линолеумные П5-227$м^2$				
63	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	25,05	20 881	523069
64	Коммерческое *предложение 192 от 13.12.2023 г*	Гравий керамзитовый М 350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	32,064	16 865	540759
65	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 22 мм х 35 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	167	278	46426
66	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	$м^2$ стяжки	167	2 123	354541
67	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	167	696	116232
69	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	167	1 472	245824
70	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	173,68	3 205	556644
	Раздел 4.	**Монтаж полов 3 эт (лист 15)**				3022741
		Полы линолеумные П2-468$м^2$				
71	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией	$м^2$ кровли	429,45	151	64847
72	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	193,2525	326	63000

1	2	3	4	5	6	7
74	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	429,45	1 472	632150
75	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	446,628	3 205	1431443
		Полы линолеумные П5-173$м^2$				
83	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	173	1 472	254656
84	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	179,92	3 205	576644
	Раздел 5.	Монтаж дверей				3661718
85	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	117,6	6 542	769339
86	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	75,6	14 746	1114798
87	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	37,8	11 629	439576
88	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	4,2	12 104	50837
89	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	13,98	11 438	159903
90	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	13,98	43 583	609290
91	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	124	508	62992
92	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	62	3 764	233368
93	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	349,55	634	221615
	Раздел 6.	Монтаж лестниц				1247328
		Лестница Л1				
94	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21108	272 549	57530
95	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	32	17 399	556768
96	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,23	1 590	6726

1	2	3	4	5	6	7
97	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0012	1 106 263	1328
98	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0012	1 093 929	1313
		Лестница Л2				
101	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21108	272 549	57530
102	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	32	17 399	556768
103	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,23	1 590	6726
104	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0012	1 106 263	1328
105	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0012	1 093 929	1313
	Раздел 7.	Монтаж перегородок				1748787
		Перегородки 1эт				
108	1110-0402-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	65	13 925	905125
109	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,3475	22 149	74144
		Перегородки 2эт				
110	1110-0402-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,95	13 925	361354
111	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,7634	22 149	39058
		Перегородки 3эт				
112	1110-0402-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	24,5	13 925	341162
113	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,26175	22 149	27947
	Раздел 8.	Монтаж внутренних витражей из ПВХ				2167528
114	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	32,71	6 411	209704

1	2	3	4	5	6	7
115	223-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Витраж внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	$м^2$	29,308	59 854	1754201
116	223-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	3,402	59 854	203623
	Раздел 9.	**Монтаж эстакады для актового зала**				**2242830**
117	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,03	246 197	1238371
118	223-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Нащельник деревянный	м	15	200	3000
119	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из фанеры. Устройство	$м^2$ покрытия	9	2 272	20448
120	1111-0101-3408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	48	1 790	85920
121	233-201-0502 *СпрСЦ 11.2023*	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	$м^2$	49,92	14 133	705519
122	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	25	667	16675
123	1110-0116-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Антисептирование водными растворами	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	18	492	8856
124	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,12	18 708	95785
125	1115-0403-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска лаком за два раза лицевой стороны эстакады	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,3184	4 767	68256
	Раздел 11.	**Отделочные работы**				**12213571**
		1эт				
		Керамическая плитка-125$м^2$				
130	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	53,8	10 913	587119
		Штукатурка, керамическая плитка-95$м^2$				
131	1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$	78,7	2 363	185968
132	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	78,7	10 913	858853

1	2	3	4	5	6	7
		Штукатурка, эмульсионная покраска-979,6м^2				
134	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**979,6**	**1 395**	**1366542**
		Акриловая покраска-320,2м^2				
135	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**205,02**	**1 146**	**234953**
136	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**205,02**	**586**	**120142**
		2эт				
		Штукатурка, керамическая плитка-125м^2				
137	1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	**м^2**	**53,8**	**2 363**	**127129**
138	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**53,8**	**10 913**	**587119**
		Штукатурка, эмульсионная покраска-1047,8м^2				
140	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 047,8**	**1 395**	**1461681**
		Акриловая покраска-352,8м^2				
141	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**210,42**	**1 146**	**241141**
142	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**210,42**	**586**	**123306**
		3эт				
		Штукатурка, эмульсионная покраска-828,3м^2				
144	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**828,3**	**1 395**	**1155478**
		Акриловая покраска-308,2м^2				
145	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**161,1**	**1 146**	**184621**
146	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**161,1**	**586**	**94405**

1	2	3	4	5	6	7
		Потолок				
		Штукатурка, эмульсионная покраска-2846,5м^2				
148	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м^2 окрашиваемой поверхности	2 380,35	1 558	3708585
		Потолок Амстронг-85м^2				
149	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м^2	85	6 088	517480
150	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м^2	85	6 277	533545
151	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	9	2 367	21303
152	247-102-3801 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный-2 ЛУЧ 4х8 LED, IP20, мощность 32 Вт, 595х595х40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг""**	шт.	9	11 578	104202

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16312676**
		Стены,потолки				
6	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м^2 окрашиваемой поверхности	1 314,3	1 395	1833448
		Полы				
8	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией**	м^2 кровли	192,01	151	28994
9	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	86,4045	326	28168
10	1111-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные. Устройство**	м^2 покрытия	2 273,01	5 362	12187880
11	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	192,01	1 472	282639
12	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32**	м^2	199,6904	3 205	640008
13	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	1 587,03	667	1058549
14	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	47,2	1 367	64522
15	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	м^2	3,37008	3 266	11007
		Двери				

1	2	3	4	5	6	7
16	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**9 008**	**90080**
		Перегородки 3 эт				
17	**1110-0402-0702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**5,8**	**13 925**	**80765**
18	**234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**0,2987**	**22 149**	**6616**

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	58 720 112
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	3 699 367
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	62 419 479
Сметная прибыль 5%	3 120 974
Непредвиденные работы и затраты-5%	3 120 974
Итого по части II в сметных ценах	68 661 427
2024 год - 100 %, К=1,075	73 811 034
итого с учетом скидки	72 334 813
НДС	8 680 177
Итого с НДС	81 014 990

Заказчик:

Дауытбаева Г.К.

Руководитель КГУ «Отдел образования Есильского района»
кгу «Управление образования акимата СКО»

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Ванкар-LTD"

Авторский надзор

Нурманов С.К.
Директор ТОО "Bastau Business Group"

Технический надзор

Кадрияулы Серік KZ85VJT 00052211 от 15.01.2020 г
Эксперт ТОО "Стандарт Строй Сервис LTD"