Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта: Средний ремонт ул без названия №1 (Турлан дача), ул Без названия №2 (Турлан дача), ул Таскол, ул Борили байрак, ул Жаскешу (Турлан дача), ул Есик (Турлан дача) в мкр Ынтымак-2 г. Шымкент

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19.05.2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: Наименование	Организационно-правовая: Код
		№44	16.04.2025			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС , тенге	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования сначала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул без названия №1 (Турлан дача), ул Без названия №2 (Турлан дача), ул Таскол, ул Борили байрак, ул Жаскешу (Турлан дача), ул Есик (Турлан дача) в мкр Ынтымак-2 г. Шымкент	122 164 032,85	109 075 029,33							13 089 003,52	122 164 032,85
Удерджание аванса 30%	36 649 209,86	0,00								36 649 209,86
к оплате	**85 514 823,00**									**85 514 823,00**

Заказчик:
Зам.руководителя Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

У.Калыбаев

19.05.25

Сметный наладчик
Заместитель руководителя КГУ "Центр сметно-технической службы"

Б.К.Нурышев

Подрядчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Real Stroy Invest"

Саримсаков С.А.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц Без названия №1 (Турлан дача), Без названия №2 (Турлан дача), Таскол, Борылы Байрак, Жаскешу, Есык в мкр. Ынтымак-2, Абайский р-н, г.Шымкент

Договор: Договор №44 2025-04-16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за 19 май 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Без названия №1 (Турлан дага)									
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	1 398	610	391	852780	546618	1398	--	852780
					218	97	304764	135606		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	255,834	2 803	--	717103	--	717103	--	717103
					--	--	--	--		--	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	0,9786	6 035	6 035	5906	5905	--	--	5906
					--	1 986	--	1943		--	
4	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,007958	197 735	--	199309	--	199309	--	199309
					--	--	--	--		--	
5	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	202,71	4 514	3 326	915033	674214	9730	--	915033
					1 140	714	231089	144735		--	
6	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	204,7371	20 751	--	4248500	--	4248500	--	4248500
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6938631	1226737	5176040	--	6938631
							535853	282284	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6938631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				11128				
	Всего заработная плата		Тенге					818137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5164912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6938631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					818137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6938631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					818137			
		РАЗДЕЛ 2. улица Без названия №2 (Турлан дага)									
7	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание из ПГС /толщиной 30 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	1 728	610	391	1054080	675648	1728	--	1054080
					218	97	376704	167616		--	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	632,448	2 803	--	1772752	--	1772752	--	1772752
					--	--	--	--		--	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	1,2096	6 035	6 035	7300	7300	--	--	7300
					--	1 986	--	2402		--	
10	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,245888	197 735	--	246356	--	246356	--	246356
					--	--	--	--		--	
11	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	250,56	4 514	3 326	1131028	833363	12027	--	1131028
					1 140	714	285638	178900		--	
12	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	253,0656	20 751	--	5251364	--	5251364	--	5251364
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9462880	1516311	7284227	--	9462880
							662342	348918	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9462880				
	Материалы		Тенге				13755				
	Всего заработная плата		Тенге					1011260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7270472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9462880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					1011260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9462880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					1011260			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. улица Таскол									
13	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	5 940	610	391	3623400	2322540	5940	--	3623400
					218	97	1294920	576180		--	
14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 087,02	2 803	--	3046917	--	3046917	--	3046917
					--	--	--	--		--	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	4,158	6 035	6 035	25094	25094	--	--	25094
					--	1 986	--	8258		--	
16	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,28274	197 735	--	846848	--	846848	--	846848
					--	--	--	--		--	
17	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	861,3	4 514	3 326	3887908	2864684	41342	--	3887908
					1 140	714	981882	614968		--	
18	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	869,913	20 751	--	18051565	--	18051565	--	18051565
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29481732	5212318	21992612	--	29481732
							2276802	1199406	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29481732				
	Материалы		Тенге				47282				
	Всего заработная плата		Тенге					3476208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21945330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29481732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					3476208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29481732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					3476208			
		РАЗДЕЛ 4. улица Борылы Байрак									
19	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	4 146	610	391	2529060	1621086	4146	--	2529060
					218	97	903828	402162		--	
20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	758,718	2 803	--	2126687	--	2126687	--	2126687
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	2,9022	6 035	6 035	17515	17515	--	--	17515
					--	1 986	--	5764		--	
22	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,989266	197 735	--	591083	--	591083	--	591083
					--	--	--	--		--	
23	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	601,17	4 514	3 326	2713681	1999491	28856	--	2713681
					1 140	714	685334	429235		--	
24	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	607,1817	20 751	--	12599627	--	12599627	--	12599627
					--	--	--	--		--	
		Тротуар									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	691	4 649	84	3212459	58044	834728	--	3212459
					3 357	26	2319687	17966		--	
26	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	691	2 429	--	1678439	--	1678439	--	1678439
					--	--	--	--		--	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	691	3 616	84	2498656	58044	120925	--	2498656
					3 357	26	2319687	17966		--	
28	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,112	17 500	--	386960	--	386960	--	386960
					--	--	--	--		--	
29	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	691	1 251	--	864441	--	864441	--	864441
					--	--	--	--		--	
30	1218-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт	$м^2$	829,2	971	119	805153	98674	373970	--	805153
					401	27	332509	22388		--	
31	1220-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	829,2	2 148	1	1781122	829	1380619	--	1781122
					482	--	399674	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1220-0305-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31 К=2	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м²	829,2	737	--	611120	--	427038	--	611120
					222	--	184082	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32416003	3853683	21417519	--	32416003
							7144801	895481	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32416003				
	Материалы		Тенге				3170282				
	Всего заработная плата		Тенге					8040282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18247237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32416003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775
		Сметная заработная плата	Тенге					8040282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32416003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775
		Сметная заработная плата	Тенге					8040282			
		РАЗДЕЛ 5. улица Жаскешу									
33	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	м²	3 474	610	391	2119140	1358334	3474	--	2119140
					218	97	757332	336978		--	
34	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	635,742	2 803	--	1781985	--	1781985	--	1781985
					--	--	--	--		--	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	2,4318	6 035	6 035	14676	14676	--	--	14676
					--	1 986	--	4830		--	
36	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,504754	197 735	--	495278	--	495278	--	495278
					--	--	--	--		--	
37	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	503,73	4 514	3 326	2273837	1675406	24179	--	2273837
					1 140	714	574252	359663		--	
38	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	508,7673	20 751	--	10557430	--	10557430	--	10557430
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17242346	3048416	12862346	--	17242346
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331584	701471	--	--	
	Материалы		Тенге				17242346				
							27653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2033055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12834693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17242346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					2033055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17242346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					2033055			
		РАЗДЕЛ 6. улица Есык									
39	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	2 370	610	391	1445700	926670	2370	--	1445700
					218	97	516660	229890		--	
40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	433,71	2 803	--	1215689	--	1215689	--	1215689
					--	--	--	--		--	
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	1,659	6 035	6 035	10012	10012	--	--	10012
					--	1 986	--	3295		--	
42	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,70877	197 735	--	337884	--	337884	--	337884
					--	--	--	--		--	
43	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	343,65	4 514	3 326	1551236	1142980	16495	--	1551236
					1 140	714	391761	245366		--	
44	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	347,0865	20 751	--	7202392	--	7202392	--	7202392
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11762913	2079662	8774830	--	11762913
							908421	478551	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11762913				
	Материалы		Тенге				18865				
	Всего заработная плата		Тенге					1386972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8755965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11762913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					1386972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11762913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					1386972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								107304505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12859803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16937127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3906111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77507574		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				107 304 505				
		Сметная прибыль 5%	Тенге				5 365 225				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2 146 090				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				114 815 820				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1	Тенге				114 815 820				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				13 777 898				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				128 593 719				
		Расчет договорного коэффициента К=0,95	Тенге				122 164 032,85				
		Итого к оплате	Тенге				122 164 032,85				

Подрядчик:
ТОО "Redl Stroy Invest"
Директор _____ **Сарымсаков С.А.**

Начальник отдела технический надзора:
КГУ "Центр диспетчерской службы"
Инженер-эксперт _____ **Калменов Е.**

Техникалық қадағалау
Калменов Е.Б.