Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта: Средний ремонт ул без названия №1 (Турлан дача), ул Без названия №2 (Турлан дача), ул Таскол, ул Борили байрак, ул Жаскешу (Турлан дача), ул Есик (Турлан дача) в мкр Ынтымак-2 г. Шымкент

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 20.06.2025 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №44 | 16.04.2025 | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС , тенге | в отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования сначала года | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средний ремонт ул без названия №1 (Турлан дача), ул Без названия №2 (Турлан дача), ул Таскол, ул Борили байрак, ул Жаскешу (Турлан дача), ул Есик (Турлан дача) в мкр Ынтымак-2 г. Шымкент | 185 313 693,32 | 56 383 625,42 | | | | | | | 6 766 035,05 | 63 149 660,47 |
| Удерджание аванса 30% | 55 594 108,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| **к оплате** | **129 719 585,32** | | | | | | | | | 18 944 898,14 |
| | | | | | | | | | | **44 204 762,33** |

Заказчик:
Зам.руководитель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

У.Калыбаев

Технический надзор:
Заместитель руководителя КГУ "Центр лесного хозяйства"

Н.Н.Черышев

Подрядчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Real Stroy Invest"

Сарымсаков С.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта: Средний ремонт улиц Без названия №1 (Турлан дача), Без названия №2 (Турлан дача), Таскол, Борылы Байрак, Жаскешу, Есык в мкр. Ынтымак-2, Абайский р-
Договор: Договор №44 2025-04-16

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за 20 июнь 2025 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **55 468 397** |
| | **Раздел 1.** | **улица Без названия №1 (Турлан дага)** | | | | **4 035 159** |
| 7 | **1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | **Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/** | т | 0,4893 | 6 035 | 2 953 |
| 8 | **216-201-0801** *РСНБ РК 2022* | **Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** | т | 0,503979 | 197 735 | 99 654 |
| 9 | **1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство** | м$^2$ покрытия | 1 398 | 409 | 571 782 |
| 10 | **212-501-0202** *РСНБ РК 2022* | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II** | т | 136,4448 | 23 017 | 3 140 550 |
| 11 | **1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | **Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см** | м$^2$ покрытия обочин | 233 | 877 | 204 341 |
| | | Наращивание колодцев | | | | |
| 12 | **1220-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | **Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм** | шт. | 1 | 15 879 | 15 879 |
| | **Раздел 2.** | **улица Без названия №2 (Турлан дага)** | | | | **5 206 713** |
| 19 | **1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | **Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/** | т | 0,6048 | 6 035 | 3 650 |
| 20 | **216-201-0801** *РСНБ РК 2022* | **Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** | т | 0,622944 | 197 735 | 123 178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 1 728 | 409 | 706 752 |
| 22 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 168,6528 | 23 017 | 3 881 881 |
| 23 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 288 | 877 | 252 576 |
| | | Трубы | | | | |
| 24 | 1101-0101-0407<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м$^3$ | м$^3$ грунта | 4,16 | 265 | 1 102 |
| 25 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 1,95 | 3 518 | 6 860 |
| 26 | 1122-0301-0108<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0065 | 5 442 483 | 35 376 |
| 27 | 241-102-0242<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм | м | 6,5 | 24 735 | 160 778 |
| 28 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м$^2$ изолируемой поверхности | 4,42 | 7 819 | 34 560 |
| | **Раздел 3.** | **улица Таскол** | | | | **17 331 693** |
| 35 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 2,079 | 6 035 | 12 547 |
| 36 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 2,14137 | 197 735 | 423 424 |
| 37 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 5 940 | 409 | 2 429 460 |
| 38 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 579,744 | 23 017 | 13 343 968 |
| 39 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 990 | 877 | 868 230 |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 40 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 16 | 15 879 | 254 064 |
| | **Раздел 4.** | **улица Борылы Байрак** | | | | **11 775 626** |
| 47 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 1,4511 | 6 035 | 8 757 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,494633 | 197 735 | 295 541 |
| 49 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 4 146 | 409 | 1 695 714 |
| 50 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 404,6496 | 23 017 | 9 313 820 |
| 51 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 345,5 | 877 | 303 004 |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 52 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 10 | 15 879 | 158 790 |
| | **Раздел 5.** | **улица Жаскешу** | | | | **10 162 494** |
| 67 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 1,2159 | 6 035 | 7 338 |
| 68 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,252377 | 197 735 | 247 639 |
| 69 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 3 474 | 409 | 1 420 866 |
| 70 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 339,0624 | 23 017 | 7 804 199 |
| 71 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 579 | 877 | 507 783 |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 72 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 11 | 15 879 | 174 669 |
| | **Раздел 6.** | **улица Есык** | | | | **6 956 712** |
| 79 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 0,8295 | 6 035 | 5 006 |
| 80 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,854385 | 197 735 | 168 942 |
| 81 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 2 370 | 409 | 969 330 |
| 82 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 231,312 | 23 017 | 5 324 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | **1127-0801-0111**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | **Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см** | **$м^2$ покрытия обочин** | **395** | **877** | **346 415** |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 84 | **1220-0202-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | **Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм** | **шт.** | **9** | **15 879** | **142 911** |
| | | Общая стоимость | | 55 468 397 | - | |
| | | Оборудование | | | | |
| | | СМР | | 55 468 397 | - | |
| | | Сметная прибыль 5% | 5% | 2 773 420 | - | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | 1 109 368 | - | |
| | | Итого сметная стоимость | | 59 351 185 | - | |
| | | в том числе в текущих ценах 2025 год - 100 %, К=1 | 1 | 59 351 185 | - | |
| | | Стоимость с понижающим коэффицентом К=0,95 % | 0,95 | 56 383 625,42 | - | |
| | | НДС | 12% | 6 766 035,05 | - | |
| | | Всего стоимость с НДС | | 63 149 660,47 | - | |

**Подрядчик:**
**ТОО "Real Stroy Invest"**
**Директор** _____ **Сарымсаков С.А.**

**Начальник отдела технический надзора:**
**КГУ "Центр диспетчерской службы"**
**Инженер-эксперт:**_____**Калменов Е.Б.**