Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Строительно-монтажные работы на «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный, г.Актобе»**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **март** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №230125/02 от 08.02.2024г., к договору №230125/00	18.09.2023г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	214 952 271,18									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		45 545 441							5 465 453	51 010 894,00
Итого										**51 010 894,00**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

Председатель, Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212
Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель, Кусмуханбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный, г.Актобе»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №230125/02 к договору 08.02.2024г., к договору 230125/00 от 18.09.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №10

за март месяц 2024 г.

Конструктивные решения (КР) (Локальная смета № 02-01-01)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Фундаменты (лист 6,7,10)											
4.2 Фундамент под перегородки толщиной 120 мм											
35	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%**	м3	16,00	32 575,53	2 989,34	521 208	47 829	375 813	97 456	668 157
					6 097,90	595,56	97 566	9 529	-	49 493	
37	**1108-0101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором НР=93%**	м2 поверхности	15,40	1 336,79	17,19	20 587	265	10 912	8 861	31 804
					611,01	7,64	9 410	118	-	2 356	
4.4 Фундамент под оборудование (3шт)											
41	**1106-0101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под оборудование объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =3**	м3	1,50	41 156,38	2 623,24	61 735	3 935	47 219	10 390	77 895
					7 053,84	557,98	10 581	837	-	5 770	
4.5 Монолитный приямок (2шт)											

42	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,40	62 639,95 23 111,12	7 472,56 2 836,10	25 056 9 244	2 989 1 134	12 823 -	9 444 2 760	37 260
43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,03	383 478,00 -	- -	12 118 -	- -	12 118 -	- 969	13 087
4.6 Фундамент под рамы (3шт) и рамы (лист10 и 7)												
44	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,12	8 738,36 1 247,31	2 592,55 1 061,40	1 049 150	311 127	588 -	258 105	1 412
45	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,15	34 456,00 7 053,84	2 623,24 557,98	5 168 1 058	393 84	3 717 -	1 039 497	6 704
46	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =3	т	0,02	103 787,12 101 849,16	1 937,96 810,59	2 500 2 454	47 20	- -	2 251 380	5 131
47	214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм Коб =3	1 т	0,02	510 014,00 -	- -	11 246 -	- -	11 246 -	- 900	12 146
~~48~~	~~214-210-0201~~	~~Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3~~	1 т	0,00	383 478,00 -	- -	782 -	- -	782 -	- 63	845
49	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0,29	235 094,55 173 838,21	54 118,03 18 936,76	68 662 50 771	15 806 5 531	2 085 -	38 848 8 601	116 111
51	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00156	478 354,00 -	- -	746 -	- -	746 -	- 60	806
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	7,34	111,47 60,57	3,15 0,36	818 445	23 3	351 -	309 90	1 217
53	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69%	м2	7,34	1 843,75 335,88	30,42 0,54	13 537 2 466	223 4	10 848 -	1 704 1 219	16 460

	Итого по разделу 4				989 035						
Раздел 7 Перекрытие на отм. +3.300 (лист 11,15)											
66	1107-0504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%**	шт. сборных конструкций	18,00	4 843,80 1 220,94	1 356,72 269,54	87 188 21 977	24 421 4 852	40 791 -	31 658 9 508	128 354
67	222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 Коб =18**	1 м2	116,64	7 294,00 -	- -	850 772 -	- -	850 772 -	- 68 062	918 834
68	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	1 т	0,58	463 375,00 -	- -	266 904 -	- -	266 904 -	- 21 352	288 256
69	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,03	383 478,00 -	- -	13 253 -	- -	13 253 -	- 1 060	14 313
70	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,01854	383 478,00 -	- -	7 110 -	- -	7 110 -	- 569	7 679
71	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,00676	383 478,00 -	- -	2 592 -	- -	2 592 -	- 207	2 799
72	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	1 т	0,00456	463 375,00 -	- -	2 113 -	- -	2 113 -	- 169	2 282
	Итого по разделу 7				**1 362 517**						
	Итого по смете				**2 351 552**						
	Временные здания и сооружения (1,5 %)									35 273	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %)									21 481	

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	48 166
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 456 473**
Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079	2 650 534
Итого с учетом скидки 5%	2 518 007
НДС (12 %)	302 161
Итого по акту	**2 820 168**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

Председатель, Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель, Кусмуханбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212

Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор

ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ясный, г.Актобе»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №230125/02 к договору 08.02.2024г., к договору 230125/00 от 18.09.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №11

за март месяц 2024 г.

Архитектурные решения (АР) (Локальная смета № 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены и перегородки (лист 4, 19-20)											
1.1 Стены											
1	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние толщиной 250 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%**	м3 кладки	32,87	43 551,94	4 402,41	1 431 552	144 707	999 450	298 578	1 868 540
					8 743,37	1 023,93	287 395	33 657	-	138 410	
2	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%**	т металлических изделий	0,19	580 729,77	3 430,07	110 304	652	91 507	17 058	137 551
					95 533,70	1 031,57	18 146	196	-	10 189	
1.2 Перегородки											
7	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	128,50	7 389,39	405,38	949 537	52 091	529 211	353 485	1 407 263
					2 865,64	92,27	368 235	11 857	-	104 242	
8	**1109-0306-0103**	**Перегородки металлического профиля. Монтаж НР=69%**	м2	7,18	1 076,72	29,99	7 730	215	1 382	4 292	12 984
					854,23	12,28	6 133	88	-	962	
9	**217-201-0105**	**Ригели**	1 м	4,95	286,00	-	1 416	-	1 416	-	1 529
					-	-	-	-	-	113	

10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02	463 375,00 -	- -	9 244 -	- -	9 244 -	- 740	9 984
11	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	3,40	597,00 -	- -	2 030 -	- -	2 030 -	- 162	2 192
12	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,00	403 367,00 -	- -	206 -	- -	206 -	- 16	222
13	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02	478 354,00 -	- -	8 620 -	- -	8 620 -	- 690	9 310
14	223-503-0203	Панель дверная с декоративной облицовкой на основе HPL-технологии	1 м2	7,18	5 765,00 -	- -	41 387 -	- -	41 387 -	- 3 311	44 698
	Итого по разделу 1				**3 494 273**						
Раздел 2 Арочная конструкция (лист 2)											
15	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР=92%	м2 утепляемого покрытия	1 524,60	679,81 479,85	199,96 60,56	1 036 438 731 579	304 859 92 330	- -	757 996 143 555	1 937 989
16	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	1 м3	314,07	49 780,00 -	- -	15 634 285 -	- -	15 634 285 -	- 1 250 743	16 885 028
17	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	3 303,30	133,71 115,31	18,40 4,42	441 684 380 904	60 781 14 601	- -	363 865 64 444	869 993
18	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ Коб =1,1	1 м2	3 633,63	137,00 -	- -	497 807 -	- -	497 807 -	- 39 825	537 632

	Итого по разделу 2											20 230 642
Раздел 5 Проемы (лист 11)												
5.1 Окна												
96	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	11,38	3 593,83 1 700,55	244,61 119,54	40 907 19 357	2 784 1 361	18 766 -	18 646 4 764	64 317
97	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	7,83	40 164,00 -	- -	314 484 -	- -	314 484 -	- 25 159	339 643
98	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, тонированным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - двумя поворотно-откидными створками (с москитной сеткой)	1 м2	3,55	40 164,00 -	- -	142 683 -	- -	142 683 -	- 11 415	154 098
99	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	5,56	3 197,63 1 356,76	241,87 118,10	17 771 7 540	1 344 656	8 886 -	7 376 2 012	27 159
100	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (с москитной сеткой)	1 м2	5,56	34 956,00 -	- -	194 268 -	- -	194 268 -	- 15 541	209 809

101	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%**	м2	4,71	5 036,75 2 165,16	244,35 116,51	23 736 10 203	1 151 549	12 381 -	9 677 2 673	36 086
102	223-102-0105	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный откидной (с москитной сеткой)**	1 м2	4,71	40 016,00 -	- -	188 575 -	- -	188 575 -	- 15 086	203 661
103	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=90%**	м	16,95	2 158,54 313,66	13,88 6,47	36 587 5 317	235 110	31 035 -	4 884 3 318	44 789
104	223-501-0106	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм**	1 м	16,95	1 975,00 -	- -	33 476 -	- -	33 476 -	- 2 678	36 154
105	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%**	м	17,40	2 170,75 616,96	5,67 1,55	37 771 10 735	99 27	26 937 -	8 610 3 710	50 091
5.2 Витражи											
106	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%**	м2	128,60	2 299,84 1 645,26	4,10 -	295 759 211 580	527 -	83 652 -	190 422 38 894	525 075
107	223-301-0107	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	1 м2	110,74	102 432,00 -	- -	11 343 320 -	- -	11 343 320 -	- 907 466	12 250 786
108	223-301-0207	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	1 м2	5,46	102 401,00 -	- -	559 109 -	- -	559 109 -	- 44 729	603 838

109	223-301-0101	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	1 м2	6,94	86 768,00 -	- -	602 170 -	- -	602 170 -	- 48 174	650 344
110	223-301-0201	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	1 м2	5,46	86 743,00 -	- -	473 617 -	- -	473 617 -	- 37 889	511 506
5.3 Двери												
124	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%**	м2	6,36	4 049,14 3 342,95	66,92 28,74	25 765 21 271	426 183	4 068 -	14 803 3 245	43 813
125	223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный Коб =2**	1 м2	4,24	55 181,00 -	- -	234 078 -	- -	234 078 -	- 18 726	252 804
126	223-207-0203	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	1 м2	2,12	46 884,00 -	- -	99 441 -	- -	99 441 -	- 7 955	107 396
127	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%**	м2	5,92	3 694,02 3 109,99	70,68 30,60	21 876 18 417	419 181	3 040 -	12 833 2 777	37 486
128	223-207-0104	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	1 м2	2,75	37 497,00 -	- -	103 154 -	- -	103 154 -	- 8 252	111 406
129	223-207-0204	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный**	1 м2	3,17	55 568,00 -	- -	176 206 -	- -	176 206 -	- 14 096	190 302
130	1109-0403-0501	**Доводчики дверные. Установка НР=69%**	шт.	1,00	1 818,65 1 815,82	2,83 -	1 819 1 816	3 -	- -	1 253 246	3 318
131	223-502-0101	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	1 комплект	1,00	3 949,00 -	- -	3 949 -	- -	3 949 -	- 316	4 265
		Итого по разделу 5					**16 458 146**				
		Итого по смете					**40 183 061**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	602 746
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %)	367 072
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**823 058**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**41 975 937**
Итого в текущих и прогнозных ценах с Иинф = 1,079	45 292 036
Итого с учетом скидки 5%	43 027 434
НДС (12 %)	5 163 292
Итого по акту	**48 190 726**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

Председатель, Аликулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель, Кусмуханбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН 131140014212
Шадияров Н.М., аттестат №KZ53VJE00056279 от 29.07.20г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор

ТОО "Иншаб" БИН 040340009536, Тасименов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)