Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**
Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		№ 238	**24.07.2023г**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчет-ном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**185 847 600,00**								**22 301 712,00**	**208 149 312,00**
в том числе за отчетный месяц		**37 034 863,39**							**4 444 183,61**	**41 479 047,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Айменов К.С.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "ЕРЗАТ"
Аликулов К.К.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-Проект"
Нуралиев Е.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**
Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**
Договор № 238 от 24.07.2023 г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.СМЕТА № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ /КЖ 40-41/									
		К2 -11шт									
49	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	3,2994	62476,38	8916,30	206135	29419	129076	49276	275844
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	47640	6509		20433	
50	214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,4055329	320474,00	--	129963	--	129963	--	140360
		СП - 8%			--	--	--	--		10397	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0754463	364864,00	--	27528	--	27528	--	29730
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
52	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0087984	486048,00	--	4276	--	4276	--	4618
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
53	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0633485	488535,70	21121,14	30948	1338	1495	33370	69464
		НР - 118%; СП - 8%			443822,40	2592,75	28115	164		5145	
54	214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,0281549	320474,00	--	9023	--	9023	--	9745
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
55	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0351936	324409,00	--	11417	--	11417	--	12330
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				419290	30757	312778	82646	542091
							75755	6673	--	40154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				419290				
	Материалы		Тенге				130571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					82428			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182207				
		Накладные расходы	Тенге				82646				
		Сметная прибыль	Тенге				40154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				542090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					82428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				542090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					82428			
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 -2шт /КЖ 57-60/									
152	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /КЛ-1,2-3/**	**т конструкций**	**0,70324**	**112849,66**	**42074,58**	**79360**	**29588**	**2082**	**40307**	**129241**
		НР - 69%; СП - 8%			**67815,01**	**15252,36**	**47690**	**10726**		**9573**	
153	**1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,70324**	**332045,72**	**36413,44**	**233508**	**25608**	**3415**	**146873**	**410812**
		НР - 69%; СП - 8%			**290775,60**	**11908,52**	**204485**	**8375**		**30430**	
154	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /с надбавкой на С245/**	**т**	**0,67848**	**538195,00**	**--**	**365155**	**--**	**365155**	**--**	**394367**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29212**	
155	**214-208-0103 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,00224**	**484232,00**	**--**	**1085**	**--**	**1085**	**--**	**1172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87**	
156	**214-208-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,00452**	**486048,00**	**--**	**2197**	**--**	**2197**	**--**	**2373**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**176**	
157	**1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Б-1,2,3,4/**	**т конструкций**	**1,52856**	**72852,28**	**30137,29**	**111359**	**46067**	**15747**	**44064**	**167857**
		НР - 69%; СП - 8%			**32412,67**	**9365,76**	**49545**	**14316**		**12434**	
158	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,52856**	**293832,80**	**66579,46**	**449141**	**101770**	**10316**	**257901**	**763606**
		НР - 69%; СП - 8%			**220504,83**	**24019,53**	**337055**	**36715**		**56563**	
159	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /с надбавкой на С245/**	**т**	**1,4172**	**538195,00**	**--**	**762730**	**--**	**762730**	**--**	**823748**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61018**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,11136	477578,00	--	53183	--	53183	--	57438
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	64,7222	142,46	3,37	9220	218	4032	3450	13683
		НР - 69%; СП - 8%			76,79	0,46	4970	30		1014	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	64,7222	250,31	4,97	16201	322	10068	4050	21871
		НР - 69%; СП - 8%			89,78	0,92	5811	60		1620	
163	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-2/**	т	0,12656	1214729,04	2283,38	153736	289	137094	15000	182234
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	16353	130		13499	
164		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28)	**Пояса в опалубке. Устройство /ОП-1,2/**	$м^3$	1,86	69150,37	8165,01	128620	15187	79861	33531	175123
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	33572	3275		12972	
165	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04432	420264,00	--	18626	--	18626	--	20116
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
166	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ЛП-1,2,3, ЛМ-1/**	$м^3$	5,92	95759,96	3176,62	566899	18805	357117	177911	804395
		НР - 91%; СП - 8%			32259,71	765,06	190977	4529		59585	
167		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	1,26856	324409,00	--	411532	--	411532	--	444455
		СП - 8%			--	--	--	--		32923	
168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0378	364864,00	--	13792	--	13792	--	14895
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				3376344	237854	2248032	723087	4427386
							890458	78156	--	327954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2502976				
	Материалы		Тенге				588171				
	Всего заработная плата		Тенге					259707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1628300				
		Накладные расходы	Тенге				233942				
		Сметная прибыль	Тенге				218954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2955872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					259707			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				873368				
	Материалы		Тенге				31561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					708907			
		Накладные расходы	Тенге				489145				
		Сметная прибыль	Тенге				109000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1471513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					708907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4427385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					968614			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3795634	268611	2560810	805733	4969477
							966213	84829	--	368108	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2922266				
	Материалы		Тенге				718742				
	Всего заработная плата		Тенге					342135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1810507				
		Накладные расходы	Тенге				316588				
		Сметная прибыль	Тенге				259108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3497962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					342135			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				873368				
	Материалы		Тенге				31561				
	Всего заработная плата		Тенге					708907			
		Накладные расходы	Тенге				489145				
		Сметная прибыль	Тенге				109000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1471513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					708907			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4969475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					1051042			
ОТДЕЛ 2.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.СМЕТА № 2-1-2											
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ											
1	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**118,28**	**29948,87**	**3667,83**	**3542352**	**433831**	**1298449**	**1776658**	**5744530**
		НР - 93%; СП - 8%			**15303,28**	**848,10**	**1810072**	**100313**		**425521**	
2	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**36,43024**	**62361,00**	**--**	**2271826**	**--**	**2271826**	**--**	**2453572**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**181746**	
3	**213-101-0401 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**8,75272**	**94835,00**	**--**	**830064**	**--**	**830064**	**--**	**896469**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66405**	
4	**234-101-0204 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**33,88**	**39847,00**	**--**	**1350016**	**--**	**1350016**	**--**	**1458017**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108001**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	481,16	-530,67	--	-255337	--	--	-237462	-532225
		НР - 93%; СП - 8%			-530,67	--	-255337	--		-39426	
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	69,05	26859,91	4808,01	1854677	331993	757143	795358	2862038
		НР - 93%; СП - 8%			11086,77	1298,80	765541	89682		212003	
7	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,239	62361,00	--	1636290	--	1636290	--	1767193
		СП - 8%			--	--	--	--		130903	
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	перегородок (за вычетом проемов)	190,1	4666,93	442,07	887183	84037	199753	581847	1586551
		НР - 93%; СП - 8%			3174,08	117,04	603393	22249		117522	
9	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,58104	62361,00	--	597483	--	597483	--	645282
		СП - 8%			--	--	--	--		47799	
10	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	702,8	1263,80	73,84	888199	51894	205556	610037	1618092
		НР - 93%; СП - 8%			897,48	35,86	630749	25202		119856	
11	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2,25	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	702,8	-498,58	-2,25	-350402	-1581	-132998	-201430	-595981
		НР - 93%; СП - 8%			-307,09	-1,09	-215823	-766		-44150	
		ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИМ-1 -250шт /АР 15/1/									
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005	1235451,65	11743,63	6177	58	5562	672	7397
		НР - 118%; СП - 8%			111477,74	2495,82	557	12		548	
13	1107-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заделка бетоном узла крепления перегородок	$м^3$ бетона в деле	0,225	35700,44	1303,68	8033	293	7064	938	9688
		НР - 118%; СП - 8%			3003,57	528,62	676	119		718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13266561	900525	9026208	3326618	17920623
							3339828	236811	--	1327446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13266561				
	Материалы		Тенге				2340525				
	Всего заработная плата		Тенге					3576639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6685679				
		Накладные расходы	Тенге				3326618				
		Сметная прибыль	Тенге				1327446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17920625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1870
		Сметная заработная плата	Тенге					3576639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17920625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1870
		Сметная заработная плата	Тенге					3576639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АР 20,22/									
				Б 22-3-п -27+28шт -92кг - 0,037м^3							
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	145	1128,10	418,13	163575	60629	57773	69847	252095
		НР - 118%; СП - 8%			311,54	96,68	45173	14019		18673	
15	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	4,19	143883,00	--	602870	--	602870	--	651100
		СП - 8%			--	--	--	--		48230	
16	222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	1,4	117097,00	--	163936	--	163936	--	177051
		СП - 8%			--	--	--	--		13115	
17	222-102-0106 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	0,8	138992,00	--	111194	--	111194	--	120089
		СП - 8%			--	--	--	--		8895	
18	222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	0,48	120557,00	--	57867	--	57867	--	62496
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
19	222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	0,384	120802,00	--	46388	--	46388	--	50099
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
20	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	1,036	127594,00	--	132187	--	132187	--	142762
		СП - 8%			--	--	--	--		10575	
21	222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	0,182	138771,00	--	25256	--	25256	--	27277
22	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	0,374	155431,00	--	58131	--	58131	--	62781
		СП - 8%			--	--	--	--		4650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1361404	60629	1255602	69847	1545750
							45173	14019	--	114499	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361404				
	Материалы		Тенге				57772				
	Всего заработная плата		Тенге					59192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1197829				
		Накладные расходы	Тенге				69847				
		Сметная прибыль	Тенге				114499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1545750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					59192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1545750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					59192			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТШАХТЫ /АР 31/2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	4,3	35855,61	3332,11	154179	14328	31990	106028	281024
		НР - 93%; СП - 8%			25083,89	1429,81	107861	6148		20817	
32	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,107	62361,00	--	131395	--	131395	--	141907
		СП - 8%			--	--	--	--		10512	
33	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	0,516	2099,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
34	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0518	324409,00	--	16804	--	16804	--	18148
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	364864,00	--	36486	--	36486	--	39405
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
36	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	225	1883,35	124,34	423754	27977	87576	264931	743781
		НР - 80%; СП - 8%			1369,78	102,06	308201	22964		55096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				763701	42305	305334	370959	1225435
							416062	29112	--	90775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				763701				
	Материалы		Тенге				119567				
	Всего заработная плата		Тенге					445174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185768				
		Накладные расходы	Тенге				370959				
		Сметная прибыль	Тенге				90775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					445174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1225435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					445174			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ /АР 14/									
		ТИП-Д-267,9$м^2$ (спортзал)									
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	26,79	13632,46	13,10	365214	351	192312	162198	569605
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	172551	--		42193	
91	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	27,3258	37887,00	--	1035293	--	1035293	--	1118116
		СП - 8%			--	--	--	--		82823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1400507	351	1227605	162198	1687721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							172551	**--**	**--**	**125016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1400507**				
	Материалы		Тенге				**192312**				
	Всего заработная плата		Тенге					**172551**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1035293**				
		Накладные расходы	Тенге				**162198**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1687721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172551**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1687721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172551**			
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР 15/											
		СТЕНЫ									
153	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**891,58**	**2278,86**	**131,45**	**2031786**	**117198**	**450097**	**1247401**	**3541525**
		НР - 80%; СП - 8%			**1642,58**	**106,28**	**1464491**	**94757**		**262338**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2031786**	**117198**	**450097**	**1247401**	**3541525**
							1464491	**94757**	**--**	**262338**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2031786**				
	Материалы		Тенге				**450096**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1559248**			
		Накладные расходы	Тенге				**1247401**				
		Сметная прибыль	Тенге				**262338**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3541525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**745**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1559248**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3541525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**745**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1559248**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**18823959**	**1121008**	**12264846**	**5177023**	**25921054**
							5438105	**374699**	**--**	**1920074**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18823959**				
	Материалы		Тенге				**3160272**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5812804**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9104569**				
		Накладные расходы	Тенге				**5177023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1920074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25921056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2974**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5812804**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**25921056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2974**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5812804**			
ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ № 2-1-5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
89	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	713,5	349,05	2,80	249047	1997	21020	162799	444796
		НР - 72%; СП - 8%			316,79	0,11	226030	78		32949	
90	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	53,5	354,74	3,93	18979	210	334	13279	34839
91	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в	м	53,5	186,92	1,82	10000	97	905	6484	17803
		НР - 72%; СП - 8%			168,19	0,15	8998	8		1319	
92	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	774,67	88,00	--	68171	--	68171	--	73625
93	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	177	353,85	2,80	62631	495	6064	40386	111258
		НР - 72%; СП - 8%			316,79	0,11	56072	19		8241	
94	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	178,77	111,00	--	19843	--	19843	--	21430
95	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	122	359,85	2,80	43902	341	4913	27837	77478
		НР - 72%; СП - 8%			316,79	0,11	38648	13		5739	
96	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	123,22	172,00	--	21194	--	21194	--	22890
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
97	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	139	383,85	2,80	53355	389	8932	31716	91876
		НР - 72%; СП - 8%			316,79	0,11	44034	15		6805	
98	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	140,39	239,00	--	33553	--	33553	--	36237
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
99	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	75	629,85	2,80	47239	210	23270	17113	69500
		НР - 72%; СП - 8%			316,79	0,11	23759	8		5148	
100	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	75,75	431,00	--	32648	--	32648	--	35260
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
101	1121-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	5	352,89	2,93	1764	15	853	648	2605
		НР - 72%; СП - 8%			179,11	0,95	896	5		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,378	480684,00	--	662383	--	662383	--	715374
		СП - 8%			--	--	--	--		52991	
103	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,301	800694,00	--	241009	--	241009	--	260290
		СП - 8%			--	--	--	--		19281	
104	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,107	455295,00	--	48717	--	48717	--	52614
		СП - 8%			--	--	--	--		3897	
105	243-201-0104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,03	641957,00	--	19259	--	19259	--	20800
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
106	243-106-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0,041	1335122,00	--	54740	--	54740	--	59119
		СП - 8%			--	--	--	--		4379	
107	243-106-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,122	1903762,00	--	232259	--	232259	--	250840
		СП - 8%			--	--	--	--		18581	
108	243-106-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	км	0,139	3430048,00	--	476777	--	476777	--	514919
		СП - 8%			--	--	--	--		38142	
109	243-110-1105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1	км	0,005	849576,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
110	243-110-1107 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-1	км	0,075	1691165,00	--	126837	--	126837	--	136984
		СП - 8%			--	--	--	--		10147	
111	1121-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 60 мм. Монтаж	ввод	9,5	3185,87	13,92	30266	132	14314	11390	44989
		НР - 72%; СП - 8%			1665,23	--	15820	--		3333	
112	ПЕРЕЧЕНЬ стр.11	Ввод гибкий К1085, l=925мм	шт	9,5	1983,34	--	18842	--	18842	--	20349
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
113	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	3,5	511,98	6,08	1792	22	72	1224	3257
114	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	3,605	130,00	--	469	--	469	--	506
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2579924	3908	2141626	312876	3124226
							434390	156	--	231425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2579924				
	Материалы		Тенге				80676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					434546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2060949				
		Накладные расходы	Тенге				312876				
		Сметная прибыль	Тенге				231425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3124225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					434546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3124225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					434546			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
181	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**118,5**	**603,56**	**3,83**	**71522**	**453**	**1666**	**50018**	**131263**
		НР - 72%; СП - 8%			**585,68**	**0,56**	**69403**	**66**		**9723**	
182	**243-106-0301 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1185**	**212287,00**	**--**	**25156**	**--**	**25156**	**--**	**27168**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2012**	
183	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**1884,5**	**339,45**	**2,80**	**639694**	**5276**	**37427**	**429986**	**1155256**
		НР - 72%; СП - 8%			**316,79**	**0,11**	**596991**	**207**		**85575**	
184	**241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**1903,345**	**55,00**	**--**	**104684**	**--**	**104684**	**--**	**113059**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8375**	
185	**243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,0915**	**309939,00**	**--**	**338298**	**--**	**338298**	**--**	**365362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27064**	
186	**243-106-0701 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,533**	**410666,00**	**--**	**218885**	**--**	**218885**	**--**	**236396**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17511**	
187	**243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,26**	**480684,00**	**--**	**124978**	**--**	**124978**	**--**	**134976**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9998**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1523217**	**5729**	**851094**	**480004**	**2163480**
							666394	**273**	**--**	**160258**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1523217**				
	Материалы		Тенге				**39091**				
	Всего заработная плата		Тенге					**666667**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**812001**				
		Накладные расходы	Тенге				**480004**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				160258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2163479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					666667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2163479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					666667			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**4103141**	**9637**	**2992720**	**792880**	**5287706**
							1100784	**429**	**--**	**391683**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4103141**				
	Материалы		Тенге				**119767**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1101213**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2872950**				
		Накладные расходы	Тенге				**792880**				
		Сметная прибыль	Тенге				**391683**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5287704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1101213**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**5287704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1101213**			
ОТДЕЛ 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 2х110 м^3. Смета № 6-3-1											
				Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**426,9416**	**269,61**	**269,61**	**115108**	**115108**	**--**	**21390**	**147419**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**69,59**	**--**	**29711**		**10921**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**6,9384**	**2774,16**	**--**	**19248**	**--**	**--**	**13859**	**35755**
		НР - 72%; СП - 8%			**2774,16**	**--**	**19248**	**--**		**2649**	
3	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**20,62**	**1433,24**	**--**	**29553**	**--**	**--**	**21278**	**54898**
		НР - 72%; СП - 8%			**1433,24**	**--**	**29553**	**--**		**4066**	
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**185,58**	**60,34**	**60,34**	**11198**	**11198**	**--**	**2609**	**14911**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,53**	**--**	**3624**		**1104**	
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**185,58**	**288,56**	**135,11**	**53551**	**25074**	**--**	**29002**	**89158**
		НР - 72%; СП - 8%			**153,45**	**63,61**	**28477**	**11805**		**6605**	
				Раздел 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**8,5**	**14310,89**	**3026,68**	**121643**	**25727**	**82475**	**23143**	**156369**
		НР - 93%; СП - 8%			**1581,31**	**1346,32**	**13441**	**11444**		**11583**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**350301**	**177107**	**82475**	**111281**	**498510**
							90719	**56584**	**--**	**36928**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**350301**				
	Материалы		Тенге				**82475**				
	Всего заработная плата		Тенге					**147303**			
		Накладные расходы	Тенге				**111281**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36928**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**498510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147303**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**498510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147303**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36676745**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7595821**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1576363**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**516541**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17900843**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6886917**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2716793**	
		- Накладные расходы	Тенге							**6886917**	
		ВСЕГО ПО Акту:	**Тенге**								**36676745**
											36676745
		Временные здания и сооружения (2,9 %)	Тенге								**1 063 626**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27 %)	Тенге								**479 303**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								**764 393**
		Итого по сметному расчету:	**Тенге**								**38 984 067**
		Договорная стоимость К=0,95	**Тенге**								**37 034 863,39**
		НДС (12%)	Тенге								**4 444 183,61**
		Всего по АКТу	**Тенге**								**41 479 047,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель
_____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
_____ Айменов К.С.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "ЕРЗАТ"
_____ Аликулов К.К.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-Проект"
_____ Нуралиев Е.А.