Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**
Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		№ 238	**24.07.2023г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчет-ном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**148 812 736,61**								**17 857 528,39**	**166 670 265,00**
в том числе за отчетный месяц		**34 726 587,50**							**4 167 190,50**	**38 893 778,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____**Муздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
_____**Айменов К.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "ЕРЗАТ"
_____**Аликулов К.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-Проект"
_____**Нуралиев Е.А.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**
Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**
Договор № 238 от 24.07.2023 г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.СМЕТА № 2-1-1											
РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /КЖ 47-55/											
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
72	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	93	13311,42	2215,15	1237962	206009	464273	729986	2125384
		НР - 118%; СП - 8%			6104,09	547,87	567680	50952		157436	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -1+1+1шт /0,76м^3/									
75	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,76	31962,57	4595,72	24292	3492	7897	12449	39681
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	12903	777		2939	
76	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,08418	324409,00	--	27309	--	27309	--	29494
		СП - 8%			--	--	--	--		2185	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0108	364864,00	--	3941	--	3941	--	4256
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0096	364864,00	--	3503	--	3503	--	3783
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
79	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0513	324409,00	--	16642	--	16642	--	17973
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	0,33	71901,02	8165,01	23727	2694	15077	5949	32050
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	5956	581		2374	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 -8+8+8шт /0,28м^3/									
81	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,24	62541,48	4595,72	140093	10295	91768	36693	190929
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	38030	2292		14143	
82	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,30048	324409,00	--	97478	--	97478	--	105276
		СП - 8%			--	--	--	--		7798	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	364864,00	--	14011	--	14011	--	15132
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	364864,00	--	11676	--	11676	--	12610
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
85	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,3264	324409,00	--	105887	--	105887	--	114358
		СП - 8%			--	--	--	--		8471	
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	1,2	71901,02	8165,01	86281	9798	54824	21633	116547
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	21659	2113		8633	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 -1+1+1шт /0,38м^3/									
87	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,38	62541,48	4595,72	23766	1747	15567	6225	32390
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	6452	389		2399	
88	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,05634	324409,00	--	18277	--	18277	--	19739
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	364864,00	--	2627	--	2627	--	2837
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00515	364864,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0408	324409,00	--	13236	--	13236	--	14295
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
92	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,15	71901,02	8165,01	10785	1225	6853	2704	14568
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	2707	264		1079	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 -2+2+2шт /0,33$м^3$/									
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,66	62541,48	4595,72	41277	3033	27039	10811	56255
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	11205	675		4167	
94	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,09048	324409,00	--	29353	--	29353	--	31701
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	364864,00	--	4291	--	4291	--	4634
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0098	364864,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
97	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,09792	324409,00	--	31766	--	31766	--	34307
		СП - 8%			--	--	--	--		2541	
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,36	71901,02	8165,01	25884	2939	16447	6490	34964
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	6498	634		2590	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 -1+1+1шт /0,33$м^3$/									
99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,33	62541,48	4595,72	20639	1517	13519	5406	28128
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	5603	338		2084	
100	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0372	324409,00	--	12068	--	12068	--	13033
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	364864,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00444	364864,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
103	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02224	324409,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
104	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,13	71901,02	8165,01	9347	1062	5939	2344	12626
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	2346	229		935	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 -1+1+1шт /0,19$м^3$/									
105	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,19	62541,48	4595,72	11883	873	7784	3112	16195
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	3226	194		1200	
106	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02616	324409,00	--	8487	--	8487	--	9166
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	364864,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	364864,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
109	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02992	324409,00	--	9706	--	9706	--	10483
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,11	71901,02	8165,01	7909	898	5026	1983	10683
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	1985	194		791	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-7 -1+1+1шт /0,22$м^3$/									
111	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,22	62541,48	4595,72	13759	1011	9013	3604	18752
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	3735	225		1389	
112	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,03	324409,00	--	9732	--	9732	--	10511
		СП - 8%			--	--	--	--		779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	364864,00	--	1401	--	1401	--	1513
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00301	364864,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
115	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01975	324409,00	--	6407	--	6407	--	6920
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,12	71901,02	8165,01	8628	979	5483	2163	11655
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	2166	211		863	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-8 -2+2+2шт /0,53$м^3$/									
117	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,06	62541,48	4595,72	66294	4871	43427	17363	90350
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	17996	1084		6693	
118	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,11268	324409,00	--	36554	--	36554	--	39478
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	364864,00	--	5254	--	5254	--	5674
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	364864,00	--	2919	--	2919	--	3153
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
121	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0816	324409,00	--	26472	--	26472	--	28590
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	
122	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,44	71901,02	8165,01	31636	3593	20101	7932	42734
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	7942	775		3165	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-9 -1+1+1шт /0,4$м^3$/									
123	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,4	62541,48	4595,72	25017	1838	16388	6552	34095
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	6791	409		2526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,042	324409,00	--	13625	--	13625	--	14715
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	364864,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	364864,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
127	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02553	324409,00	--	8282	--	8282	--	8945
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
128	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,11	71901,02	8165,01	7909	898	5026	1983	10683
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	1985	194		791	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-10 -2шт /0,14$м^3$/									
129	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,14	62541,48	4595,72	8756	643	5736	2293	11933
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	2377	143		884	
130	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01896	324409,00	--	6151	--	6151	--	6643
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	364864,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	364864,00	--	730	--	730	--	788
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
133	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02176	324409,00	--	7059	--	7059	--	7624
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
134	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,06	71901,02	8165,01	4314	490	2741	1082	5827
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	1083	106		432	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-11 -2шт /1,42$м^3$/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,42	72431,50	4975,30	102853	7065	42932	49434	164470
		НР - 91%; СП - 8%			37222,74	1033,30	52856	1467		12183	
136	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4413	32240,00	--	46468	--	46468	--	50185
		СП - 8%			--	--	--	--		3717	
137	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0060918	7094,00	--	43	--	43	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
138	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,32128	320474,00	--	102962	--	102962	--	111199
		СП - 8%			--	--	--	--		8237	
139	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0034	324409,00	--	1103	--	1103	--	1191
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05794	364864,00	--	21140	--	21140	--	22831
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
141	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1094	420264,00	--	45977	--	45977	--	49655
		СП - 8%			--	--	--	--		3678	
142	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,78	7694,04	3094,66	6001	2414	--	3892	10684
		НР - 92%; СП - 8%			4599,38	823,86	3588	643		791	
143	211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,8034	19021,00	--	15281	--	15281	--	16504
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2731908	269384	1675756	942083	3967910
							786769	64889	--	293918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2731908				
	Материалы		Тенге				882858				
	Всего заработная плата		Тенге					851658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				792896				
		Накладные расходы	Тенге				942083				
		Сметная прибыль	Тенге				293918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3967909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					851658			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3967909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					851658			

ОТДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	191,02	29948,87	3667,83	5720833	700629	2096971	2869269	9277310
		НР - 93%; СП - 8%			15303,28	848,10	2923233	162004		687208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	58,83416	62361,00	--	3668957	--	3668957	--	3962474
		СП - 8%			--	--	--	--		293517	
3	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,13548	94835,00	--	1340538	--	1340538	--	1447781
		СП - 8%			--	--	--	--		107243	
4	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	54,72	39847,00	--	2180428	--	2180428	--	2354862
		СП - 8%			--	--	--	--		174434	
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	481,16	-530,67	--	-255337	--	--	-237462	-532225
		НР - 93%; СП - 8%			-530,67	--	-255337	--		-39426	
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	110,89	26859,91	4808,01	2978495	533160	1215923	1277295	4596254
		НР - 93%; СП - 8%			11086,77	1298,80	1229412	144024		340463	
7	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	42,1382	62361,00	--	2627780	--	2627780	--	2838002
		СП - 8%			--	--	--	--		210222	
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	303,43	4666,93	442,07	1416087	134137	318839	928720	2532391
		НР - 93%; СП - 8%			3174,08	117,04	963111	35513		187583	
9	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,292872	62361,00	--	953679	--	953679	--	1029973
		СП - 8%			--	--	--	--		76294	
10	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	702,8	1263,80	73,84	888199	51894	205556	610037	1618092
		НР - 93%; СП - 8%			897,48	35,86	630749	25202		119856	
11	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2,25	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	702,8	-498,58	-2,25	-350402	-1581	-132998	-201430	-595981
		НР - 93%; СП - 8%			-307,09	-1,09	-215823	-766		-44150	
		ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИМ-1 -250шт /АР 15/1/									
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005	1235451,65	11743,63	6177	58	5562	672	7397
		НР - 118%; СП - 8%			111477,74	2495,82	557	12		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заделка бетоном узла крепления перегородок	$м^3$ бетона в деле	0,225	35700,44	1303,68	8033	293	7064	938	9688
		НР - 118%; СП - 8%			3003,57	528,62	676	119		718	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АР 20,22/									
				Б 22-3-п -27+28шт -92кг - 0,037$м^3$							
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	173	1128,10	418,13	195161	72337	68928	83334	300774
		НР - 118%; СП - 8%			311,54	96,68	53896	16726		22279	
15	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,199	143883,00	--	604165	--	604165	--	652498
		СП - 8%			--	--	--	--		48333	
16	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2	117097,00	--	234194	--	234194	--	252930
		СП - 8%			--	--	--	--		18736	
17	222-102-0106 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,8	138992,00	--	111194	--	111194	--	120089
		СП - 8%			--	--	--	--		8895	
18	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,064	120557,00	--	128273	--	128273	--	138535
		СП - 8%			--	--	--	--		10262	
19	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,384	120802,00	--	46388	--	46388	--	50099
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
20	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,999	127594,00	--	127466	--	127466	--	137663
		СП - 8%			--	--	--	--		10197	
21	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,494	138771,00	--	68553	--	68553	--	74037
		СП - 8%			--	--	--	--		5484	
22	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,895	155431,00	--	139111	--	139111	--	150240
		СП - 8%			--	--	--	--		11129	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				22837972	1490927	16016571	5331373	30422883
							5330474	382834	--	2253536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22837972				
	Материалы		Тенге				3785842				
	Всего заработная плата		Тенге					5713308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12230726				
		Накладные расходы	Тенге				5331373				
		Сметная прибыль	Тенге				2253536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30422881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2973
		Сметная заработная плата	Тенге					5713308			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				30422881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2973
		Сметная заработная плата	Тенге					5713308			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								34390790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6117243				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1760311			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17692322		
		- Накладные расходы	Тенге							6273456	
		- Сметная прибыль	Тенге							2547454	
		ВСЕГО ПО Акту:	**Тенге**								**34 390 790**
		Временные здания и сооружения (2,9 %)	Тенге								**997 333**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27 %)	Тенге								**449 429**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								**716 751**
		Итого по сметному расчету:	**Тенге**								**36 554 303**
		Договорная стоимость К=0,95	**Тенге**								**34 726 587,50**
		НДС (12%)	Тенге								**4 167 190,50**
		Всего по АКТу	**Тенге**								**38 893 778,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ **Муздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
_____ **Айменов К.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "ЕРЗАТ"
_____ **Аликулов К.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-Проект"
_____ **Нуралиев Е.А.**