Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**
Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		№ 238	**24.07.2023г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчет-ном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**114 086 149,11**								**13 690 337,89**	**127 776 487,00**
в том числе за отчетный месяц		**44 892 408,93**							**5 387 089,07**	**50 279 498,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Муздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"

_____ **Айменов К.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "ЕРЗАТ"

_____ **Аликулов К.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-Проект"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**
Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**
Договор № 238 от 24.07.2023 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за май месяц 2024 года.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.СМЕТА № 2-1-1											
РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ /КЖ 40-41/											
		К1 -10шт									
45	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	4,93284	62476,38	8916,30	308186	43982	192978	73671	412405
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	71226	9731		30549	
46	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,2442422	320474,00	–	78273	–	78273	–	84535
		СП - 8%			–	–	–	–		6262	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1115888	364864,00	–	40715	–	40715	–	43972
		СП - 8%			–	–	–	–		3257	
48	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0661267	1214729,04	2283,38	80326	151	71631	7837	95216
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	8544	68		7053	
		К2 -11шт									
49	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,2994	62476,38	8916,30	206135	29419	129076	49276	275844
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	47640	6509		20433	
50	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,4055329	320474,00	–	129963	–	129963	–	140360
		СП - 8%			–	–	–	–		10397	

51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0754463	364864,00	--	27528	--	27528	--	29730
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
52	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0087984	486048,00	--	4276	--	4276	--	4618
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
53	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0633485	488535,70	21121,14	30948	1338	1495	33370	69464
		НР - 118%; СП - 8%			443822,40	2592,75	28115	164		5145	
54	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,0281549	320474,00	--	9023	--	9023	--	9745
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
55	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0351936	324409,00	--	11417	--	11417	--	12330
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				926790	74890	696375	164154	1178219
							155525	16472	--	87275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				926790				
	Материалы		Тенге				395180				
	Всего заработная плата		Тенге					171997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				301195				
		Накладные расходы	Тенге				164154				
		Сметная прибыль	Тенге				87275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1178219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					171997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1178219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					171997			

		РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ /КЖ 42-45/									
		Рм-1-2шт									
56	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	7,32	105167,63	10804,72	769827	79090	472761	213942	1062471
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	217976	17125		78702	
57	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,62196	320474,00	--	519796	--	519796	--	561380
		СП - 8%			--	--	--	--		41584	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2112	364864,00	--	77059	--	77059	--	83224
		СП - 8%			--	--	--	--		6165	
59	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0144	486048,00	--	6999	--	6999	--	7559
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
		Рм-2-1шт									
60	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,824	105167,63	10804,72	191826	19708	117803	53310	264747
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	54315	4267		19611	
61	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,45402	320474,00	--	145502	--	145502	--	157142
		СП - 8%			--	--	--	--		11640	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0528	364864,00	--	19265	--	19265	--	20806
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
63	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0072	486048,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	

		Рм-3-1шт									
64	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	0,864	105167,63	10804,72	90865	9335	55802	25252	125407
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	25728	2021		9289	
65	214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,24968	320474,00	--	80016	--	80016	--	86417
		СП - 8%			--	--	--	--		6401	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0276	364864,00	--	10070	--	10070	--	10876
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
67	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0072	486048,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		Рм-4-1шт									
68	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	1,44	105167,63	10804,72	151441	15559	93001	42087	209010
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	42881	3369		15482	
69	214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,43454	320474,00	--	139259	--	139259	--	150400
		СП - 8%			--	--	--	--		11141	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0444	364864,00	--	16200	--	16200	--	17496
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
71	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0072	486048,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2228625	123692	1764033	334591	2768275
							340900	26782	--	205058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2228625				
	Материалы		Тенге				739366				
	Всего заработная плата		Тенге					367682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1024666				
		Накладные расходы	Тенге				334591				
		Сметная прибыль	Тенге				205058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2768274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					367682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2768274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					367682			

РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /КЖ 47-55/											
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
72	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	93	13311,42	2215,15	1237962	206009	464273	729986	2125384
		НР - 118%; СП - 8%			6104,09	547,87	567680	50952		157436	
73	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	1291,77568	11019,00	--	14234076	--	14234076	--	15372802
		СП - 8%			--	--	--	--		1138726	
74	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	186,7028	10852,00	--	2026099	--	2026099	--	2188187
		СП - 8%			--	--	--	--		162088	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -1+1+1шт /0,76м^3/									
75	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,76	31962,57	4595,72	24292	3492	7897	12449	39681
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	12903	777		2939	
76	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,08418	324409,00	--	27309	--	27309	--	29494
		СП - 8%			--	--	--	--		2185	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	364864,00	--	3941	--	3941	--	4256
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	364864,00	--	3503	--	3503	--	3783
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
79	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0513	324409,00	--	16642	--	16642	--	17973
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	0,33	71901,02	8165,01	23727	2694	15077	5949	32050
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	5956	581		2374	

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 -8+8+8шт /0,28м^3/									
81	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,24	62541,48	4595,72	140093	10295	91768	36693	190929
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	38030	2292		14143	
82	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,30048	324409,00	--	97478	--	97478	--	105276
		СП - 8%			--	--	--	--		7798	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	364864,00	--	14011	--	14011	--	15132
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	364864,00	--	11676	--	11676	--	12610
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
85	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,3264	324409,00	--	105887	--	105887	--	114358
		СП - 8%			--	--	--	--		8471	
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	1,2	71901,02	8165,01	86281	9798	54824	21633	116547
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	21659	2113		8633	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 -1+1+1шт /0,38м^3/									
87	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,38	62541,48	4595,72	23766	1747	15567	6225	32390
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	6452	389		2399	
88	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,05634	324409,00	--	18277	--	18277	--	19739
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	364864,00	--	2627	--	2627	--	2837
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00515	364864,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
91	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0408	324409,00	--	13236	--	13236	--	14295
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
92	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	0,15	71901,02	8165,01	10785	1225	6853	2704	14568
		НР - 91%; СП - 8%			Стра18049,43	1760,89	2707	264		1079	

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 -2+2+2шт /0,33м^3/										
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,66	62541,48	4595,72	41277	3033	27039	10811	56255
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	11205	675		4167	
94	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,09048	324409,00	--	29353	--	29353	--	31701
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	364864,00	--	4291	--	4291	--	4634
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0098	364864,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
97	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,09792	324409,00	--	31766	--	31766	--	34307
		СП - 8%			--	--	--	--		2541	
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	0,36	71901,02	8165,01	25884	2939	16447	6490	34964
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	6498	634		2590	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 -1+1+1шт /0,33м^3/									
99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,33	62541,48	4595,72	20639	1517	13519	5406	28128
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	5603	338		2084	
100	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0372	324409,00	--	12068	--	12068	--	13033
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	364864,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00444	364864,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
103	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02224	324409,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
104	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	0,13	71901,02	8165,01	9347	1062	5939	2344	12626
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	2346	229		935	

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 -1+1+1шт /0,19м^3/									
105	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,19	62541,48	4595,72	11883	873	7784	3112	16195
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	3226	194		1200	
106	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02616	324409,00	--	8487	--	8487	--	9166
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	364864,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	364864,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02992	324409,00	--	9706	--	9706	--	10483
109		*СП - 8%*			--	--	--	--		777	
110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	0,11	71901,02	8165,01	7909	898	5026	1983	10683
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	1985	194		791	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-7 -1+1+1шт /0,22м^3/									
111	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,22	62541,48	4595,72	13759	1011	9013	3604	18752
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	3735	225		1389	
112	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,03	324409,00	--	9732	--	9732	--	10511
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	364864,00	--	1401	--	1401	--	1513
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00301	364864,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
115	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01975	324409,00	--	6407	--	6407	--	6920
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	м^3	0,12	71901,02	8165,01	8628	979	5483	2163	11655

		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	2166	211		863	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-8 -2+2+2шт /0,53м^3/									
117	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	1,06	62541,48	4595,72	66294	4871	43427	17363	90350
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	17996	1084		6693	
118	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,11268	324409,00	--	36554	--	36554	--	39478
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0144	364864,00	--	5254	--	5254	--	5674
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008	364864,00	--	2919	--	2919	--	3153
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
121	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0816	324409,00	--	26472	--	26472	--	28590
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	
122	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Залить раствором. Устройство**	м^3	0,44	71901,02	8165,01	31636	3593	20101	7932	42734
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	7942	775		3165	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-9 -1+1+1шт /0,4м^3/									
123	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,4	62541,48	4595,72	25017	1838	16388	6552	34095
		НР - 91%; СП - 8%			16977,71	1023,02	6791	409		2526	
124	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,042	324409,00	--	13625	--	13625	--	14715
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
125	214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ**	т	0,0054	364864,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0054	364864,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	

127	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02553	324409,00	--	8282	--	8282	--	8945
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
128	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Залить раствором. Устройство	$м^3$	0,11	71901,02	8165,01	7909	898	5026	1983	10683
		НР - 91%; СП - 8%			18049,43	1760,89	1985	194		791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				18621494	258772	17635857	885382	21067428
							726865	62530	--	1560550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18621494				
	Материалы		Тенге				831449				
	Всего заработная плата		Тенге					789395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16804406				
		Накладные расходы	Тенге				885382				
		Сметная прибыль	Тенге				1560550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21067426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					789395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21067426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					789395			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				21776909	457354	20096265	1384127	25013922
							1223290	105784	--	1852883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21776909				
	Материалы		Тенге				1965995				
	Всего заработная плата		Тенге					1329074			
		Накладные расходы	Тенге				1384127				
		Сметная прибыль	Тенге				1852883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25013919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1329074			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				25013919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1329074			

ОТДЕЛ 2.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	104,38	29948,87	3667,83	3126063	382848	1145859	1567869	5069446
		НР - 93%; СП - 8%			15303,28	848,10	1597356	88525		375514	
2	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	32,14904	62361,00	--	2004846	--	2004846	--	2165234
		СП - 8%			--	--	--	--		160388	
3	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,72412	94835,00	--	732517	--	732517	--	791118
		СП - 8%			--	--	--	--		58601	
4	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	29,9	39847,00	--	1191425	--	1191425	--	1286739
		СП - 8%			--	--	--	--		95314	
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	262,93	-530,67	--	-139529	--	--	-129761	-290835
		НР - 93%; СП - 8%			-530,67	--	-139529	--		-21544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6915322	382848	5074647	1438108	9021702
							1457827	88525	--	668273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6915322				
	Материалы		Тенге				1145859				
	Всего заработная плата		Тенге					1546352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3928788				
		Накладные расходы	Тенге				1438108				
		Сметная прибыль	Тенге				668273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9021703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818
		Сметная заработная плата	Тенге					1546352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9021703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818
		Сметная заработная плата	Тенге					1546352			

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ /АР 14/											
		НА ОТМ -2.100									
		ТИП-1-778,45м^2									
55	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**	778,45	603,77	53,68	470005	41787	329970	107115	623290
		НР - 94%; СП - 8%			126,21	20,17	98248	15701		46170	
56	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	778,45	7177,53	541,67	5587348	421663	4432206	817715	6917470
		НР - 94%; СП - 8%			942,23	175,26	733479	136431		512407	
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	54,4915	42915,64	13,10	2338538	714	1986851	329914	2881928
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	350973	--		213476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				8395891	464164	6749027	1254744	10422688
							1182700	152132	--	772053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8395891				
	Материалы		Тенге				6749026				
	Всего заработная плата		Тенге					1334832			
		Накладные расходы	Тенге				1254744				
		Сметная прибыль	Тенге				772053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10422688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					1334832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10422688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					1334832			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				15311213	847012	11823674	2692852	19444390
							2640527	240657	--	1440326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15311213				
	Материалы		Тенге				7894885				
	Всего заработная плата		Тенге					2881184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3928788				
		Накладные расходы	Тенге				2692852				
		Сметная прибыль	Тенге				1440326				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19444391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					2881184			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				19444391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					2881184			
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**								**44458310**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3863817				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1304366			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					346441			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31919935		
		- Накладные расходы	Тенге							4076979	
		- Сметная прибыль	Тенге							3293209	
		ВСЕГО ПО Акту:	**Тенге**								**44 458 310**
		Временные здания и сооружения (2,9 %)	Тенге								1 289 291
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27 %)	Тенге								580 995
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								926 572
		Итого по сметному расчету:	**Тенге**								**47 255 168**
		Договорная стоимость К=0,95	**Тенге**								**44 892 408,93**
		НДС (12%)	Тенге								**5 387 089,07**
		Всего по АКТу	**Тенге**								**50 279 498,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ **Муздыбаев Е.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "ЕРЗАТ"
_____ **Аликулов К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
_____ **Айменов К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-Проект"
_____ **Нуралиев Е.А.**