Утверждена

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**

Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено-вание | код | наименование | код |
| | | **№ 238** | **24.07. 2023г.** | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавлен-ную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 3 | | | | | | | |
| | | | С М Р | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монта-жу обору-дования | | на приобре-тение мате-риалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **24 222 131,25** | | | | | | | | **2 906 655,75** | **27 128 787,00** |
| в том числе за отчетный месяц | | **24 222 131,25** | | | | | | | **2 906 655,75** | **27 128 787,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**И.О. Руководителя**

_____ **Жарасбаев А.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Нурай-Сервис"**

_____ **Айменов К.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Председатель ПК "ЕРЗАТ"**

_____ **Аликулов К.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО " ДИАС-проект"**

_____ **Нуралиев Е.А.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "ЕРЗАТ"**
Наименование объекта: **Строительство школы на 100 мест в с.Кумтогай Кумтогайского аульного округа Иргизского района, Актюбинской области**
**Договор № 238 от 24.07.2023 г.**

# Акт № 1
## приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

| № по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /КЖ 32/** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 5320,6365 | 346,87 | 346,87 | 1845569 | 1845569 | -- | 330252 | 2349912 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 86,21 | -- | 458692 | | 174091 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 91,5635 | 2774,16 | -- | 254012 | -- | -- | 182889 | 471853 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2774,16 | -- | 254012 | -- | | 34952 | |
| 3 | 3 | 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | м³ грунтовой подушки | 3359,39 | 879,01 | 876,12 | 2952937 | 2943229 | 436 | 642920 | 3883522 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,76 | 263,04 | 9272 | 883654 | | 287665 | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 1215,504 | 41,57 | 41,57 | 50529 | 50528 | -- | 11523 | 67011 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,16 | -- | 15996 | | 4959 | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 1215,504 | 288,56 | 135,11 | 350746 | 164227 | -- | 189959 | 583965 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 153,45 | 63,61 | 186519 | 77318 | | 43260 | |
| 6 | 6 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м³ уплотненного грунта | 1215,504 | 130,97 | 110,33 | 159195 | 134106 | 4012 | 41048 | 216263 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17,34 | 29,56 | 21077 | 35930 | | 16020 | |
| 7 | 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 115,056 | 1574,15 | -- | 181115 | -- | -- | 130403 | 336439 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1574,15 | -- | 181115 | -- | | 24921 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5794103 | 5137659 | 4448 | 1528994 | 7908965 |
| | | | | | | | | 651995 | 1471590 | -- | 585868 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5794103 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4448 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2123585 | | | |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1528994 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 585868 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7908965 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 956 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2123585 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7908965 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 956 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2123585 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ СБОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ /КЖ 33/** | | | | | | | | | | |
| **8** | **8** | **1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство /КЖ-34/** | **$м^3$ основания** | **226,53** | **4612,94** | **3026,68** | **1044969** | **685634** | **1121** | **616773** | **1794681** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **1581,31** | **1346,32** | **358214** | **304982** | | **132939** | |
| **9** | **9** | **211-601-0101 РСНБ РК 2022** | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **$м^3$** | **260,5095** | **8397,00** | **--** | **2187498** | **--** | **2187498** | **--** | **2362498** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **175000** | |
| | **10** | **1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт. сборных конструкций** | **4** | **2861,47** | **1487,12** | **11446** | **5948** | **--** | **9384** | **22496** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1374,35** | **613,77** | **5497** | **2455** | | **1666** | |
| | **11** | **1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт. сборных конструкций** | **57** | **3810,17** | **2038,19** | **217180** | **116177** | **--** | **175540** | **424138** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1771,98** | **837,89** | **101003** | **47760** | | **31418** | |
| | **12** | **1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт. сборных конструкций** | **61** | **5562,28** | **2866,68** | **339299** | **174868** | **--** | **279738** | **668560** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **2695,60** | **1190,73** | **164432** | **72635** | | **49523** | |
| | **13** | **1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт. сборных конструкций** | **27** | **8907,25** | **5099,33** | **240496** | **137682** | **--** | **170389** | **443756** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **3807,92** | **1540,15** | **102814** | **41584** | | **32871** | |
| **10** | **14** | **221-104-0104 РСНБ РК 2022** | **Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 /с надбавкой ССЦ/** | **$м^3$** | **133,53** | **71858,00** | **--** | **9595199** | **--** | **9595199** | **--** | **10362815** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **767616** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **13636087** | **1120309** | **11783818** | **1251824** | **16078944** |
| | | | | | | | | **731960** | **469416** | **--** | **1191033** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13636087 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1121 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1201376 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11782697 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1251824 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1191033 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16078944 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 602 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1201376 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 16078944 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 602 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1201376 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 23987909 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1383955 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6257968 | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1941006 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11788266 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2780818 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1776901 | |
| | | | **ИТОГО ПО Акту:** | **Тенге** | | | | | | | | **23 987 909** |
| | | | Временные здания и сооружения (2,9 %) | | | | | | | | | **695 649** |
| | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27 %) | | | | | | | | | **313 481** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | | | | | **499 941** |
| | | | **Итого по сметному расчету:** | | | | | | | | | **25 496 980** |
| | | | **Договорная стоимость К=0,95** | | | | | | | | | **24 222 131,25** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | **2 906 655,75** |
| | | | **Всего по АКТу** | | | | | | | | | **27 128 787,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**И.О. Руководителя**
_____ **Жарасбаев А.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Нурай-Сервис"**
_____ **Аймепов К.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Председатель ПК "ЕРЗАТ"**
_____ **Аликулов К.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДИАС-Проект"**
_____ **Нуралиев Е.А.**