Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Автономный источник теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №37
за август 2024 (месяц, год) на 3-2 Туалет на два очка (2шт)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Электроосвещение				
1	**69**	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**8**	**2233**	**17864,00**
2	**70**	**247-102-0304** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**8**	**2712**	**21696,00**
3	**71**	**6124-0202-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж выключателя полугерметического и герметического**	**шт.**	**8**	**4195**	**33560,00**
4	**72**	**247-212-0202** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель брызгозащищенный 6,3А, 220В 0-1-Р44-17-6/220**	**шт.**	**8**	**429**	**3432,00**
5	**73**	**243-905-0202** *РСНБ РК 2022*	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	**шт.**	**2**	**173**	**346,00**
6	**74**	**1308-0206-1101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**32**	**2851**	**91232,00**
7	**75**	**243-105-0303** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,008**	**344588**	**2756,70**
8	**76**	**243-105-0503** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02**	**503600**	**10072,00**
9	**77**	**243-105-0702** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,004**	**610274**	**2441,10**

			Итого по разделу: 4. Электроосвещение			**183399,80**
			Итого по акту			**183399,80**
Глава 8 Временные здания и сооружения						
Временные здания и сооружения 8,7%						15 955,78
Итого по гл 8						15 955,78
Итого по главу 1-8						199 355,58
Сметная прибыль 5%						9 967,78
Непредвиденные работы и затраты (5%)						9 967,78
Итого в сметных ценах						219 291,14
В том числе на 2023 год - 86%						188 590,38
В том числе на 2024 год - 14%						30 700,76
2023 год - 86%, К=1						188 590,38
2024 год - 14%, К=1,075						33 003,32
Итого в прогнозных ценах						221 593,70
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95						210 514,01
НДС 12%						25 261,68
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						**235 775,69**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншапин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Трансформаторная подстанция КТПГ160/10 и дизель-генератор**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №38

за август 2024 (месяц, год) на 4-2 трансформаторная подстанция КТПГ160/10 и дизель-генератор

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел: 1. Трансформаторная подстанция КТПГ160/10				
			Раздел: 2. Фундаменты под трансформаторную подстанцию				
1	**11**	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**12**	**6081**	**72972,00**
			Итого по разделу: 2. Фундаменты под трансформаторную подстанцию				**72972,00**
			Раздел: 3. Монтаж				
2	**17**	**1308-0301-0938** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Дизель-генератор.Монтаж**	**шт.**	**1**	**317470**	**317470,00**
3	**18**	**прайслист**	**Дизель-генератор Wieson P18-6 со специализированным погодозащищенным контейнером**	**шт**	**1**	**7428852,68**	**7428852,68**
			Итого по разделу: 3. Монтаж				**7746322,68**
			Раздел: 4. Площадка под дизель-генератор				
4	**19**	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**2,38**	**27948**	**66516,24**
5	**20**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монолитная площадка из бетона В15.Устройство**	**$м^3$**	**1,62**	**13572**	**21986,64**
6	**21**	**212-101-2003** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**$м^3$**	**1,6443**	**30594**	**50305,71**

7	22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,014**	**442414**	**6193,80**
			Итого по разделу: 4. Площадка под дизель-генератор				**145002,39**
			Оборудования				**7428852,68**
			Итого по акту				**7964297,07**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		46 583,66
Итого по гл 8		46 583,66
Итого по главу 1-8		8 010 880,73
Сметная прибыль 5%		29 101,40
Непредвиденные работы и затраты (5%)		400 544,04
Итого в сметных ценах		8 440 526,17
В том числе на 2023 год - 86%		7 258 852,51
В том числе на 2024 год - 14%		1 181 673,66
2023 год - 86%, К=1		7 258 852,51
2024 год - 14%, К=1,075		1 270 299,19
Итого в прогнозных ценах		8 529 151,70
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		8 102 694,11
НДС 12%		972 323,29
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**9 075 017,40**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000252
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Автономный источник теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №39
за август 2024 (месяц, год) на 4-4 наружное освещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Монтаж				
1	1	**1308-0305-0701** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	**Столб для освещения Н=3м. Монтаж**	**комплект**	**18**	**76480**	**1376640,00**
2	2	**1308-0305-0502** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Садово-парковые светильники.Установка.**	**шт.**	**18**	**20448**	**368064,00**
3	3	**6125-0702-1212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробки ответвительные.Монтаж**	**шт.**	**18**	**1067**	**19206,00**
			Итого по разделу: 1. Монтаж				**1763910,00**
			Раздел: 2. Материал				
4	14	**247-105-0807** *СпрСЦ 07.2023*	**Светильник-столб парковый типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами**	**шт.**	**18**	**127627**	**2297286,00**
5	15	**247-105-0606** *СпрСЦ 07.2023*	**Светильник-фонарь уличный на столб типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	**шт.**	**18**	**186044**	**3348792,00**
6	16	**247-202-0104** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**18**	**1130**	**20340,00**
			Итого по разделу: 2. Материалы				**5666418,00**
			Раздел: 3. Строительные работы				

7	32	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина ям до 2 м в грунтах 2 группы**	**яма**	**18**	**3142**	**56556,00**
8	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обетонирование стоек.Устройство**	**$м^3$**	**2,7**	**9866**	**26638,20**
9	34	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**$м^3$**	**2,754**	**28654**	**78913,12**
10	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**19,26**	**6735**	**129716,10**
11	36	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,021**	**66485**	**1396,19**
			Итого по разделу: 3. Строительные работы				**293219,60**
			Итого по акту				**7723547,60**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		671 948,64
Итого по гл 8		671 948,64
Итого по главу 1-8		8 395 496,24
Сметная прибыль 5%		419 774,81
Непредвиденные работы и затраты (5%)		419 774,81
Итого в сметных ценах		9 235 045,87
В том числе на 2023 год - 86%		7 942 139,45
В том числе на 2024 год - 14%		1 292 906,42
2023 год - 86%, К=1		7 942 139,45
2024 год - 14%, К=1,075		1 389 874,40
Итого в прогнозных ценах		9 332 013,85
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		8 865 413,16
НДС 12%		1 063 849,58
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**9 929 262,73**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000232
ГИП Шуиншалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4А №4Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №40
за август 2024 (месяц, год) на 6-6-1 общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	1	**6101-0101-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**362**	**615**	**222630,00**
2	2	**6101-0201-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Доработка грунта вручную**	**м^3**	**27**	**14161**	**382347,00**
3	3	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**389**	**115**	**44735,00**
4	4	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**209**	**115**	**24035,00**
5	5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**60**	**64**	**3840,00**
6	6	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**20**	**3824**	**76480,00**
7	7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**60**	**610**	**36600,00**
8	8	**6101-0103-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с ковшом емкостью 0,5м^3**	**м^3**	**92**	**480**	**44160,00**
9	9	**6101-0209-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разравнивание грунта вручную**	**м^2**	**88,4**	**803**	**70985,20**

10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	92	610	56120,00
11	11	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обвалованиеб резервуара бульдозером	$м^3$	37	64	2368,00
12	12	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов вручную	$м^2$	25	803	20075,00
13	13	1101-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	$м^2$	25	1697	42425,00
14	14	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 излишнего грунта	$м^3$	180	587	105660,00
15	15	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	333	81	26973,00
16	16	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	180	76	13680,00
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				1173113,20
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции				
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,84	9866	87215,44
18	18	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	9,0168	28848	260116,65
19	19	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	82,4	49516	4080118,40
20	20	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	83,636	35837	2997263,33
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2451	340022	83339,39
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,39912	325550	1757683,52
23	23	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,13776	80389	11074,39
24	24	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,1084	108646	11777,23
25	25	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1084	1095929	118581,90
26	26	1107-0102-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	26801	214408,00
27	27	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	7,6	85755	651738,00

28	28	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Усиление плит бетоном	м^3	1,2	164212	197054,40
29	29	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	1,224	35837	43864,49
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	325550	41436,00
31	31	6111-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация швов горизонтальных стена/перекрытие	м шва	51,6	879	45356,40
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0624	1040631	64935,37
33	33	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,108	307609	33221,77
34	34	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1704	1093929	186405,50
35	35	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0016	3167127	5067,40
36	36	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,6	6472	10355,20
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции				10901012,79
			Раздел: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы				
37	37	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью по плитам перекрытия и по периметру	м^2	53,28	8018	427199,04
38	38	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	79,4	1930	153242,00
39	39	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до толщины 20-80мм	м^2	2779	41	113939,00
40	40	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	79,4	3494	277423,60
41	41	Прайслист	Стоимость пеностекла	м^3	4,0891	174107	711940,93
42	42	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	79,4	1930	153242,00
43	43	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до толщины 20мм	м^2	397	41	16277,00
44	44	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,148478	62873	9335,26
45	45	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Стоимость сетки	м^2	79,4	845	67093,00
46	46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Набетонка по уклону.Устройство	м^3	4,38	9866	43213,08

47	47	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,4676	31028	138620,69
48	48	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление камеры лаза пеностеклом	$м^3$ изоляции	0,788	61771	48675,55
49	49	Прайслист	Стоимость пеностекла	$м^3$	0,80376	174107	139940,24
50	50	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании стены	$м^2$	6	8864	53184,00
51	51	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	6	7870	47220,00
			Итого по разделу: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы				2400545,39
			Раздел: 4. Гидроизоляция наружных поверхностей				
52	52	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая из 2-х слоев асфальтовой мастики	$м^2$ поверхности	206,4	1500	309600,00
53	53	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	495,36	1069	529539,84
54	54	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция плит перекрытия резервуара в том числе по периметру перекрытия асфальтовой мастикой в 1 слой	$м^2$ изолируемой поверхности	117,28	1132	132760,96
55	55	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	93,824	1069	100297,86
56	56	6111-0402-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной на каждый последующий слой до 3-х слоев	$м^2$ изолируемой поверхности	234,56	215	50430,40
57	57	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	187,648	1069	200595,71
			Итого по разделу: 4. Гидроизоляция наружных поверхностей				1323224,77
			Раздел: 5. Гидроизоляция внутренних поверхностей				
58	58	6111-0503-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протравливание поверхности соляной кислотой	$м^2$	68,4	4602	314776,80
59	59	261-107-0375 *РСНБ РК 2022*	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,0272	40988	1114,87
60	60	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проникающая гидроизоляция поверхности резервуара в 2 слоя	$м^2$ поверхности	68,4	3458	236527,20
61	61	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	266,076	2185	581376,06
62	62	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	68,4	1448	99043,20

63	63	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,39536	32169	44887,34
64	64	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до толщины 50-110мм	$м^2$	820,8	30	24624,00
65	65	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,18608	32169	134662,01
			Итого по разделу: 5. Гидроизоляция внутренних поверхностей				1437011,48
			Раздел: 6. Камера лаза				
66	66	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,1	46073	4607,30
67	67	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7336	14672,00
68	68	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	1,6	28499	45598,40
69	69	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17579	70316,00
70	70	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25187	50374,00
71	71	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03824	1040631	39793,73
72	72	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01318	1462590	19276,94
73	73	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03824	1093929	41831,84
74	74	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00624	503337	3140,82
75	75	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0048	378552	1817,05
76	76	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	2,136	457	976,15
77	77	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,161	260286	41906,05
78	78	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,161	1145627	184445,95
79	79	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	$м^2$	4,56	565	2576,40
80	80	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-720	$м^2$	4,56	135	615,60
81	81	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000866	1766544	1529,83
82	82	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-720	$м^2$	18,24	135	2462,40
83	83	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,003466	1325601	4594,53

			Итого по разделу: 6. Камера лаза				530534,99
			Раздел: 7. Крышки К-1, К-2				
84	84	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревянная крышка К-1.Устройство	$м^2$	2,12	1260	2671,20
85	85	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	2,12	341	722,92
86	86	215-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	$м^3$	0,106	85437	9056,32
87	87	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00336	1462590	4914,30
88	88	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	$м^2$	0,148	565	83,62
89	89	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-720	$м^2$	0,148	135	19,98
90	90	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000028	1766544	49,46
91	91	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	3	7274	21822,00
92	92	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1510113	906,07
93	93	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,24	766	183,84
94	94	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4	826	1982,40
95	95	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревянная крышка К-2.Устройство	$м^2$	0,72	1260	907,20
96	96	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	0,72	341	245,52
97	97	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 19мм	$м^3$	0,04	85287	3411,48
98	98	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Стоимость бруса	$м^3$	0,01	115909	1159,09
99	99	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0012	1462590	1755,11
100	100	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	$м^2$	0,08	565	45,20
101	101	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-720	$м^2$	0,08	135	10,80
102	102	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000152	1766544	26,85
103	103	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	2,6	11386	29603,60
104	104	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	0,6	54515	32709,00
105	105	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость плит из пеностекла	$м^3$	0,612	174107	106553,48
106	106	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,88	766	674,08

			Итого по разделу: 7. Крышки К-1, К-2				219513,53
			Раздел: 8. Отводящий трубопровод				
107	107	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,813	8471	57712,92
108	108	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,812	4330	29495,96
109	109	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0006	236476	141,89
110	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	340022	204,01
111	111	1312-1001-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	6,812	6332	43133,58
112	112	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обойма из бетона В15	$м^3$	4,6	8071	37126,60
113	113	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,692	32169	150936,95
114	114	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,006812	5490886	37403,92
115	115	1106-1301-0308 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство набетонки из бетона В15	$м^3$	0,56	69956	39175,36
			Итого по разделу: 8. Отводящий трубопровод				395331,19
			Раздел: 9. Крепление труб вентиляции				
116	116	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,032	4049480	129583,36
117	117	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,007552	288845	2181,36
118	118	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005024	378552	1901,85
119	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002528	340022	859,58
120	120	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности грунтовкой ХС-04 за 1 раз	$м^2$	0,48	202	96,96
121	121	236-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000682	2940242	200,52
122	122	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности лаком ХС-76	$м^2$	1,44	239	344,16
123	123	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обетонирование вентиляционных труб	$м^3$	0,28	9866	2762,48
124	124	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,2856	35837	10235,05
			Итого по разделу: 9. Крепление труб вентиляции				148165,31

			Раздел: 10. Отмостка				
125	**125**	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**22,6**	**715**	**16159,00**
126	**126**	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной отмостки**	**м^3**	**2,72**	**9866**	**26835,52**
127	**127**	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2,7744**	**32169**	**89249,67**
			Итого по разделу: 10. Отмостка				**132244,19**
			Итого по акту				**18660696,84**

Глава 8 Временные здания и сооружения		1 623 480,62
Временные здания и сооружения 8,7%		1 623 480,62
Итого по гл 8		20 284 177,46
Итого по главу 1-8		1 014 208,87
Сметная прибыль 5%		1 014 208,87
Непредвиденные работы и затраты (5%)		22 312 595,21
Итого в сметных ценах		19 188 831,88
В том числе на 2023 год - 86%		3 123 763,33
В том числе на 2024 год - 14%		19 188 831,88
2023 год - 86%, К=1		3 358 045,58
2024 год - 14%, К=1,075		22 546 877,46
Итого в прогнозных ценах		21 419 533,59
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		2 570 344,03
НДС 12%		
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**23 989 877,62**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4А №4Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №41
за август 2024 (месяц, год) на 6-6-2 вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Сантехнические работы				
1	**1**	**6114-0102-0508** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.**	**м**	**11**	**9586**	**105446,00**
2	**2**	**241-102-0226** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**	**11**	**9900**	**108900,00**
3	**3**	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Хомут диаметром 200мм**	**кг**	**3,44**	**708**	**2435,52**
4	**4**	**6111-0101-1801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4**	**5109**	**20436,00**
5	**5**	**234-304-0308** *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм**	**$м^2$**	**4,4**	**15108**	**66475,20**
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы				**303692,72**
			Итого по акту				**303692,72**
	Глава 8 Временные здания и сооружения						
	Временные здания и сооружения 8,7%						26 421,27
	Итого по гл 8						26 421,27

Итого по главу 1-8		330 113,99
Сметная прибыль 5%		16 505,70
Непредвиденные работы и затраты (5%)		16 505,70
Итого в сметных ценах		363 125,39
В том числе на 2023 год - 86%		312 287,83
В том числе на 2024 год - 14%		50 837,55
2023 год - 86%, К=1		312 287,83
2024 год - 14%, К=1,075		54 650,37
Итого в прогнозных ценах		366 938,20
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		348 591,29
НДС 12%		41 830,96
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**390 422,25**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншапин Е.У. _____