Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Повысительная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №42
за август 2024 (месяц, год) на 6-7-1 общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	1	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	121	615	74415,00
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доработка грунта вручную	м^3	9	14161	127449,00
3	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	130	115	14950,00
4	4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	м^3	130	91	11830,00
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	97,3	115	11189,50
6	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	м^3	97,3	91	8854,30
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	57,75	64	3696,00
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	19,25	3824	73612,00
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	57,75	610	35227,50

10	10	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подача грунта на перекрытие насосной станции экскаватором с ковшом емкостью 0,5м^3	м^3	20,3	361	7328,30
11	11	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разравнивание грунта вручную	м^2	20,3	803	16300,90
12	12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	20,3	610	12383,00
13	13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обвалование насосной станции бульдозером	м^3	12,2	64	780,80
14	14	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов вручную	м^2	9,8	803	7869,40
15	15	1101-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м^2	9,8	1697	16630,60
16	16	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 излишнего грунта	м^3	32,7	587	19194,90
17	17	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	60,495	81	4900,10
18	18	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	32,7	76	2485,20
19	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	2,07	9866	20422,62
20	20	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	2,1114	28848	60909,67
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция днища в 2 слоя холодной асфальтовой мастикой	м^2 поверхности	20,7	1500	31050,00
22	22	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	1069	30787,20
23	23	1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м^3	4,95	28437	140763,15
24	24	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	5,02425	30809	154792,12
25	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5616	349863	196483,06
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	325550	3958,69
27	27	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция стен резервуара пеностеклом	м^3 изоляции	0,9945	133727	132991,50
28	28	Прайслист	Стоимость пеностекла	м^3	0,97461	174107	169686,42
29	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен резервуара	м^2 поверхности	33,15	4742	157197,30

30	30	1106-1301-0205 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены прямоугольные насосных станций, толщиной более 300 мм. Строительство	$м^3$	21	38828	815388,00
31	31	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	21,315	30809	656693,84
32	32	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,53568	349863	887140,61
33	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48	306934	147328,32
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	340022	21761,41
35	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03828	325550	12462,05
36	36	1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство приямка из бетона В15	$м^3$	0,31	28437	8815,47
37	37	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,31465	30809	9694,05
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38,25	4742	181381,50
39	39	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических балок	т конструкций	0,12938	108737	14068,39
40	40	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12938	47351	6126,27
41	41	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б №16	т	0,01908	549571	10485,81
42	42	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б №27	т	0,1103	493124	54391,58
43	43	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Монолитная плита перекрытия из бетона В15.Устройство	$м^3$	3,851	46035	177280,79
44	44	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,908765	30809	120425,14
45	45	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20064	306934	61583,24
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,152	325550	49483,60
47	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм над отверстиями	т	0,00804	325550	2617,42
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000852	340022	289,70

49	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	325550	8438,26
50	50	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	378552	196,85
51	51	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,4	46073	18429,20
52	52	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11770	23540,00
53	53	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7495	7495,00
54	54	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,4	284	113,60
55	55	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	17,55	1930	33871,50
56	56	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины до толщщины 20-80мм	$м^2$	614,25	41	25184,25
57	57	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия пеностеклом	$м^2$ утепляемого покрытия	17,55	1012	17760,60
58	58	Прайслист	Стоимость пеностекла	$м^3$	0,903825	174107	157362,26
59	59	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	17,55	1930	33871,50
60	60	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины 20мм	$м^2$	87,75	41	3597,75
61	61	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,022464	62873	1412,38
62	62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,022464	442414	9938,39
63	63	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция плит перекрытия асфальтовой мастикой в 1 слой	$м^2$ изолируемой поверхности	17,55	1132	19866,60
64	64	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	14,04	1069	15008,76
65	65	6111-0402-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции асфальтовой мастикой до 3-х слоев	$м^2$ изолируемой поверхности	35,1	215	7546,50
66	66	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	28,08	1069	30017,52
67	67	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция камеры приборов пеностеклом	$м^3$ изоляции	0,2705	133727	36173,15

68	68	Прайслист	Стоимость пеностекла	$м^3$	0,26509	174107	46154,02
69	69	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая из 2-х слоев асфальтовой мастики	$м^2$ поверхности	5,41	1500	8115,00
70	70	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	12,984	1069	13879,90
71	71	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревянная крышка К1.Укладка	$м^2$	1,67	1260	2104,20
72	72	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	1,67	341	569,47
73	73	215-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	$м^3$	0,084	85437	7176,71
74	74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0064	1462590	9360,58
75	75	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00168	288845	485,26
76	76	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00168	453626	762,09
77	77	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	1,8	7274	13093,20
78	78	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	$м^2$	0,074	565	41,81
79	79	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-720	$м^2$	0,074	135	9,99
80	80	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000014	1766544	24,73
81	81	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	1510113	453,03
82	82	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	826	991,20
83	83	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,12	766	91,92
84	84	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревянная крышка К-2.Установка	$м^2$	0,65	1260	819,00
85	85	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	0,65	341	221,65
86	86	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 19мм	$м^3$	0,036	85287	3070,33
87	87	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Стоимость бруса	$м^3$	0,0052	115909	602,73
88	88	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0064	1462590	9360,58
89	89	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0006	288845	173,31

90	90	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0006	378552	227,13
91	91	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	$м^2$	0,04	565	22,60
92	92	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-720	$м^2$	0,04	135	5,40
93	93	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000008	1766544	14,13
94	94	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	1,5	11386	17079,00
95	95	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности перекрытия пеностеклом	$м^3$ изоляции	0,54	54515	29438,10
96	96	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость плит из пеностекла	$м^3$	0,54	174107	94017,78
97	97	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,44	766	337,04
98	98	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы Лм1	т конструкций	0,1029	260286	26783,43
99	99	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость лестницы Лм1	т	0,1029	1145627	117885,02
100	100	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т металлоконструкций	0,1029	92721	9540,99
101	101	6114-0102-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. (гильзы)	м	1,4	13299	18618,60
102	102	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,4	26189	36664,60
103	103	6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. (гильзы)	м	0,45	3851	1732,95
104	104	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм труба д=70х4	м	0,45	2953	1328,85
105	105	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,002	5139987	10279,97
106	106	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка отверстий бетоном В15	$м^3$	0,07	9866	690,62
107	107	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0714	32169	2296,87
108	108	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство колонки из трубы	м	8,12	9463	76839,56
109	109	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	8,12	9900	80388,00
110	110	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00321	1510113	4847,46

111	111	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	12	4345	52140,00
112	112	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13,8	264	3643,20
113	113	6111-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	$м^3$ изоляции	0,16	505406	80864,96
114	114	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,04	32483	1299,32
115	115	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т металлоконструкций	0,15103	92721	14003,65
116	116	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство колпака	$м^2$	1,8	7934	14281,20
117	117	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02672	288845	7717,94
118	118	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00152	479839	729,36
119	119	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0252	378552	9539,51
120	120	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	2	25679	51358,00
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				6117555,42
			Раздел: 2. Отмостка				
121	121	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,3	715	1644,50
122	122	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство отмостки из бетона В15	$м^3$	0,345	21965	7577,93
123	123	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3519	32169	11320,27
			Итого по разделу: 2. Отмостка				20542,70
			Итого по акту				6138098,12

Глава 8 Временные здания и сооружения	534 014,54
Временные здания и сооружения 8,7%	534 014,54
Итого по гл 8	6 672 112,66
Итого по главу 1-8	333 605,63
Сметная прибыль 5%	333 605,63
Непредвиденные работы и затраты (5%)	7 339 323,92
Итого в сметных ценах	6 311 818,57
В том числе на 2023 год - 86%	

В том числе на 2024 год - 14%		1 027 505,35
2023 год - 86%, К=1		6 311 818,57
2024 год - 14%, К=1,075		1 104 568,25
Итого в прогнозных ценах		7 416 386,82
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		7 045 567,48
НДС 12%		845 468,10
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**7 891 035,58**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Повысительная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №43

за август 2024 (месяц, год) на 6-7-2 приобретение и монтаж технологических трубопроводов

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Монтаж				
1	1	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	141446	282892,00
2	2	ПРАЙСЛИСТ	Насосная станция со шкафом управления запорно-регулирующей арматурой, коллекторами	комплект	1	1783125	1783125,00
3	3	ПРАЙСЛИСТ	Насос UNILIFT AP12.40.04.A1 Q=5м^3/ч, H=10,0м, 0,70кВт	комплект	1	286500	286500,00
4	4	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	8471	59297,00
5	5	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	7306	51142,00
6	6	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4330	30310,00
7	7	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	7	2188	15316,00
8	8	1312-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	4	5099	20396,00

9	9	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	4	829	3316,00
10	10	1312-1001-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	7	6332	44324,00
11	11	1312-1001-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	11	3605	39655,00
12	12	1312-1101-0905 *РСНБ РК 2022*	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	25038	25038,00
13	13	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	22430	44860,00
14	14	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	31803	63606,00
15	15	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3	730	2190,00
16	16	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1063	1063,00
17	17	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18940	18940,00
18	18	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	25168	50336,00
19	19	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1847	3694,00
20	20	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4366	17464,00
21	21	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	797	1594,00
22	22	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1782	3564,00
23	23	242-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	22636	22636,00
24	24	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677	2677,00

			Итого по разделу: 1. Монтаж				**2873935,00**
			Раздел: 2. Строительные работы				
25	**25**	**6112-0305-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м²**	**7,82**	**3258**	**25477,56**
			Итого по разделу: 2. Строительные работы				**25477,56**
			Оборудования				**2069625,00**
			Итого по акту				**2899412,56**

Глава 8 Временные здания и сооружения	72 191,52
Временные здания и сооружения 8,7%	72 191,52
Итого по гл 8	2 971 604,08
Итого по главу 1-8	45 098,95
Сметная прибыль 5%	148 580,20
Непредвиденные работы и затраты (5%)	3 165 283,24
Итого в сметных ценах	2 722 143,58
В том числе на 2023 год - 86%	443 139,65
В том числе на 2024 год - 14%	2 722 143,58
2023 год - 86%, К=1	476 375,13
2024 год - 14%, К=1,075	3 198 518,71
Итого в прогнозных ценах	3 038 592,77
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95	364 631,13
НДС 12%	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3 403 223,91**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Повысительная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №44

за август 2024 (месяц, год) на 6-7-3 силовое электрооборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Монтаж				
1	1	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щит распределительный навесной.Монтаж**	шт.	1	15770	15770,00
2	2	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	4	8466	33864,00
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5380	5380,00
4	4	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника светодиодный**	шт.	2	2187	4374,00
5	5	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,0408	2250	91,80
6	6	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж выключателя полугерметического и герметического**	шт.	1	4195	4195,00
7	7	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической**	шт.	1	4187	4187,00
8	8	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	шт.	1	7387	7387,00
9	9	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	22	1463	32186,00
			Итого по разделу: 1. Монтаж				107434,80
			Раздел: 2. Материалы				

10	10	247-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12078	12078,00
11	11	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2451	2451,00
12	12	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6,3А 4,5 кА "В"	шт.	1	2824	2824,00
13	13	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6,3А 4,5 кА "В"	шт.	2	937	1874,00
14	14	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	31627	31627,00
15	15	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	2712	5424,00
16	16	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель герметический	шт.	1	429	429,00
17	17	247-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Розетка герметическая	шт.	1	389	389,00
18	18	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18901,00
19	19	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,005	1274152	6370,76
20	20	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	491703	2458,52
21	21	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	319368	3193,68
22	22	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,002	217733	435,47
			Итого по разделу: 2. Материалы				88455,42
			Раздел: 3. Заземление				
23	23	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	16	886	14176,00
24	24	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	3,5	927	3244,50
			Итого по разделу: 3. Заземление				17420,50
			Раздел: 4. Материалы				

25	**25**	**214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,02016**	**483068**	**9738,65**
26	**26**	**214-208-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,002765**	**487163**	**1347,01**
			Итого по разделу: 4. Материалы				**11085,66**
			Итого по акту				**224396,38**

Глава 8 Временные здания и сооружения		19 522,48
Временные здания и сооружения 8,7%		19 522,48
Итого по гл 8		243 918,86
Итого по главу 1-8		12 195,94
Сметная прибыль 5%		12 195,94
Непредвиденные работы и затраты (5%)		268 310,75
Итого в сметных ценах		230 747,24
В том числе на 2023 год - 86%		37 563,50
В том числе на 2024 год - 14%		230 747,24
2023 год - 86%, К=1		40 380,77
2024 год - 14%, К=1,075		271 128,01
Итого в прогнозных ценах		257 571,61
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		30 908,59
НДС 12%		
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**288 480,20**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Покрытие**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №45
за август 2024 (месяц, год) на 7-2 покрытие

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие-2300м2				
1	1	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	345	10603	3658035,00
2	2	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщина 12 см**	$м^2$	2300	1798	4135400,00
3	3	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15 см**	$м^2$	6900	124	855600,00
4	4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,15	223151	256623,65
5	5	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	2300	2485	5715500,00
6	6	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 6 см**	$м^2$	9200	254	2336800,00
7	7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,46	223151	102649,46
8	8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	2300	3020	6946000,00
9	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	м	1044	5505	5747220,00

10	10	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	46,98	48264	2267442,72
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие-2300м2				32021270,83
			Раздел: 2. Плиточное покрытие-1091м2				
11	11	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщина 12 см	$м^2$	1091	2040	2225640,00
12	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	109,1	10603	1156787,30
13	13	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	$м^2$ тротуара	1091	4092	4464372,00
14	14	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1091	2915	3180265,00
15	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	712	5505	3919560,00
16	16	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	11,392	48264	549823,49
			Итого по разделу: 2. Плиточное покрытие-1091м2				15496447,79
			Раздел: 3. Покрытие Коврик из резиновой крошки 30мм-1252м2				
17	17	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	125,2	10603	1327495,60
18	18	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщина 12 см	$м^2$	1252	1798	2251096,00
19	19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,626	223151	139692,53
20	20	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	1252	3160	3956320,00
21	21	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	1252	15755	19725260,00
			Итого по разделу: 3. Покрытие Коврик из резиновой крошки 30мм-1252м2				27399864,13
			Раздел: 4. Покрытие Коврик из резиновой крошки 10 мм-1372м2				
22	22	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	137,2	10603	1454731,60
23	23	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщина 12 см	$м^2$	1372	1798	2466856,00
24	24	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,686	223151	153081,59

25	25	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более**	м^2	1372	3160	4335520,00
26	26	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)** **Итого по разделу: 4. Покрытие Коврик из резиновой крошки 10 мм-1372м2**	м^2	1372	8948	12276656,00 20686845,19
			Итого по акту				95604427,93

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		8 317 585,23
Итого по гл 8		8 317 585,23
Итого по главу 1-8		103 922 013,16
Сметная прибыль 5%		5 196 100,66
Непредвиденные работы и затраты (5%)		5 196 100,66
Итого в сметных ценах		114 314 214,48
В том числе на 2023 год - 86%		98 310 224,45
В том числе на 2024 год - 14%		16 003 990,03
2023 год - 86%, К=1		98 310 224,45
2024 год - 14%, К=1,075		17 204 289,28
Итого в прогнозных ценах		115 514 513,73
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		109 770 285,31
НДС 12%		13 172 434,24
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**122 942 719,55**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №46
за август 2024 (месяц, год) на 7-3 озеленение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	**1**	**6113-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	**яма**	**149**	**1475**	**219775,00**
2	**2**	**6113-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**149**	**5182**	**772118,00**
3	**3**	**254-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**5**	**21708**	**108540,00**
4	**4**	**254-102-3101** *РСНБ РК 2022*	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**120**	**1622**	**194640,00**
5	**5**	**254-102-2101** *РСНБ РК 2022*	**Клен татарский Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**17**	**1296**	**22032,00**
6	**6**	**254-102-0501** *РСНБ РК 2022*	**Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**7**	**1780**	**12460,00**
7	**7**	**6113-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом: в естественном грунте**	**яма**	**50**	**949**	**47450,00**
8	**8**	**6113-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы кустарника-саженца в группах размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**50**	**1008**	**50400,00**
9	**9**	**254-104-0401** *РСНБ РК 2022*	**Сирень с оголённой корневой системой**	**шт.**	**30**	**1023**	**30690,00**

10	10	254-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Боярышник с оголённой корневой системой	шт.	20	1018	20360,00
11	11	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	м траншеи	40	592	23680,00
12	12	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	40	2320	92800,00
13	13	254-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Стоимость кустарника	шт.	120	1018	122160,00
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				1717105,00
			Итого по акту				1717105,00

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		149 388,14
Итого по гл 8		149 388,14
Итого по главу 1-8		1 866 493,14
Сметная прибыль 5%		93 324,66
Непредвиденные работы и затраты (5%)		93 324,66
Итого в сметных ценах		2 053 142,45
В том числе на 2023 год - 86%		1 765 702,51
В том числе на 2024 год - 14%		287 439,94
2023 год - 86%, К=1		1 765 702,51
2024 год - 14%, К=1,075		308 997,94
Итого в прогнозных ценах		2 074 700,44
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		1 972 002,77
НДС 12%		236 640,33
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**2 208 643,10**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Малые архитектурные формы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №47
за август 2024 (месяц, год) на 7-4 малые архитектурные формы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	**1**	**8601-0113-0101** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**826538**	**826538,00**
2	**2**	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**4**	**70149**	**280596,00**
3	**3**	**8601-0103-0201** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**129906**	**129906,00**
4	**4**	**8601-0104-0101** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	**комплект**	**1**	**150028**	**150028,00**
5	**5**	**8601-0208-0101** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол**	**комплект**	**1**	**230686**	**230686,00**
6	**6**	**8601-0201-0106** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой**	**комплект**	**1**	**500941**	**500941,00**
7	**7**	**8601-0202-0102** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей**	**комплект**	**1**	**246408**	**246408,00**
8	**8**	**8601-0216-0117** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной**	**комплект**	**1**	**89291**	**89291,00**

9	9	8601-0201-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1	539754	539754,00
10	10	8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	132491	132491,00
11	11	8601-0201-0108 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (разборный)	комплект	1	234517	234517,00
12	12	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	218151	218151,00
13	13	8601-0209-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	1	182992	182992,00
14	14	8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	46811	93622,00
15	15	8601-0307-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	308849	308849,00
16	16	ПРАЙСЛИСТ	Контейнер для мусора	шт	2	75892,86	151785,72
17	17	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	2	282237	564474,00
18	18	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,028	4622662	129434,54
19	19	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Стоимость труб металлических диаметром 245х8мм	м	28	28846	807688,00
20	20	ПРАЙСЛИСТ	Лопата совковая	шт	1	1671,43	1671,43
21	21	ПРАЙСЛИСТ	Ведро пожарное конусное металлическое	шт	1	1153,57	1153,57
22	22	ПРАЙСЛИСТ	Лом пожарный легкий (труба)ЛПЛТ	шт	1	1116,96	1116,96
23	23	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	18097	18097,00
24	24	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7804	15608,00
25	25	ПРАЙСЛИСТ	Лопата штыковая	шт	1	1671,43	1671,43
26	26	ПРАЙСЛИСТ	Ящик для песка 0,5м^3(разборный)	шт	1	25671,43	25671,43
27	27	ПРАЙСЛИСТ	Щит пожарный закрытый ЩП №3 СБ-Р(540х1300х300)(000.003.000 решетка,почтовый замок)	шт	1	22215,18	22215,18
28	28	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	24801	49602,00
29	29	ПРАЙСЛИСТ	Противопожарное полотно ПП-600(1,5х2,0мм)	шт	1	2164,29	2164,29
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				5957123,55

			Итого по акту				**5957123,55**
Глава 8 Временные здания и сооружения							
Временные здания и сооружения 8,7%							518 269,75
Итого по гл 8							518 269,75
Итого по главу 1-8							6 475 393,29
Сметная прибыль 5%							323 769,66
Непредвиденные работы и затраты (5%)							323 769,66
Итого в сметных ценах							7 122 932,62
В том числе на 2023 год - 86%							6 125 722,06
В том числе на 2024 год - 14%							997 210,57
2023 год - 86%, К=1							6 125 722,06
2024 год - 14%, К=1,075							1 072 001,36
Итого в прогнозных ценах							7 197 723,42
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95							6 841 436,11
НДС 12%							820 972,33
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость							**7 662 408,44**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Лестница на обвалование резервуаров**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №48

за август 2024 (месяц, год) на 7-5 Лестница на обвалование резервуаров

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Укрепление поверхности откоса				
1	1	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка на откос металлической сетки с креплением в грунт металлическими анкерами	т	0,033	290919	9600,33
2	2	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029	407430	11815,47
3	3	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	340022	1360,09
4	4	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Наброс из щебня на откос	$м^3$	1,1	27948	30742,80
5	5	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,1	6781	7459,10
			Итого по разделу: 1. Укрепление поверхности откоса				60977,79
			Раздел: 2. Лестница Л-2				
6	6	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	2	11801	23602,00
7	7	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	1,37	5472	7496,64
8	8	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ФмЛ-1 из бетона В15	$м^3$	0,63	31482	19833,66
9	9	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,6426	30594	19659,70
10	10	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0068	1040631	7076,29

11	11	**222-509-1001** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0068**	**1093929**	**7438,72**
12	12	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж металлической лестницы с ограждением**	**т конструкций**	**0,5465**	**260286**	**142246,30**
13	13	**1109-0304-0201** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Монтаж металлической площадки**	**т конструкций**	**0,051**	**285208**	**14545,61**
14	14	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стоимость ллестницы с ограждением**	**т**	**0,5465**	**1145627**	**626085,16**
15	15	**222-506-0701** *РСНБ РК 2022*	**Стоимость пллощадки**	**т**	**0,051**	**977861**	**49870,91**
16	16	**1134-0101-1504** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**	**т металлоконструкций**	**0,5975**	**125280**	**74854,80**
			Итого по разделу: 2. Лестница Л-2				**992709,79**
			Итого по акту				**1053687,57**

Глава 8 Временные здания и сооружения		91 670,82
Временные здания и сооружения 8,7%		91 670,82
Итого по гл 8		1 145 358,39
Итого по главу 1-8		57 267,92
Сметная прибыль 5%		57 267,92
Непредвиденные работы и затраты (5%)		1 259 894,23
Итого в сметных ценах		1 083 509,04
В том числе на 2023 год - 86%		176 385,19
В том числе на 2024 год - 14%		1 083 509,04
2023 год - 86%, К=1		189 614,08
2024 год - 14%, К=1,075		1 273 123,12
Итого в прогнозных ценах		1 210 103,52
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		145 212,42
НДС 12%		
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**1 355 315,95**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН: 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____