Э-51850

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2024 г

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организац.правовая форма: наименование	организац.правовая форма: код
17	17	доп.согл. №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336	10.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	204 222 287,53	182 341 328,15							21 880 959,38	204 222 287,53
Акт № 1	108 277 827,95	96 676 632,10	96 676 632,10						11 601 195,85	108 277 827,95
Акт № 2	6 463 644,99	5 771 111,59	5 771 111,59						692 533,39	6 463 644,99
Итого к оплате	114 741 472,94	102 447 743,70	102 447 743,70	0,00					12 293 729,24	**114 741 472,94**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023
Технадзор Турумов Н.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-01 общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Стены				
1	19	6105-0201-0413 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка с теплоизоляционными плитами кирпичных наружных и внутренних стен общая толщина 510 мм	м³	182,5	36982,00	6749215,00
2	20	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	45,465	37711,00	1714530,62
3	24	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Пароизоляция пленкой "Тайвек". Устройство	м2 поверхности облицовки	327	364,00	119028,00
4	25	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,34043	190753,00	64938,04
5	26	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм	м³	2,31	46035,00	106340,85
6	29	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм	м³	54,04	46035,00	2487731,40
7	30	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт	11,3484	85368,00	968790,21
8	31	213-102-0305 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт	9,457	118394,46	1119656,41
9	32	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м²	327	2553,00	834831,00
10	33	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,3817	290919,00	111043,78

11	34	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен	м³	83,13	42245,00	3511826,85
12	35	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт	32,508	85368,00	2775177,09
13	36	6105-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кладка внутренних стен	м³	14,91	33194,00	494922,54
14	37	213-102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт	5,6658	87209,00	494108,75
15	39	6104-0301-0110 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт	103	1703,00	175409,00
16	40	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прогонов, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	4	7338,00	29352,00
17	41	6104-0301-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прогонов, массой до 1,5 т	шт	2	10434,00	20868,00
18	42	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка опорных подушек	шт	20	1703,00	34060,00
19	44	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство железобетонной перемычки	м³	1,6	137610,00	220176,00
20	46	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	269,2	199,00	53570,80
21	47	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м²	26,32	7870,00	207138,40
22	48	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	9,4856	1071,00	10159,08
23	49	6112-0202-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса при оштукатуривании стена	м²	26,32	8864,00	233300,48
24	50	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м шва	12,8	397,00	5081,60
25	51	6111-0401-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	12,8	1469,00	18803,20
			Итого по разделу: 4. Стены				22560059,10
			Раздел: 5. Монолитный пояс				
26	52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м³	9	96190,00	865710,00
27	53	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,07168	1040631,00	74592,43
28	54	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07168	1093929,00	78412,83
			Итого по разделу: 5. Монолитный пояс				1018715,26
			Раздел: 6. Перегородки				

29	55	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	м²	383,77	8979,00	3445870,83
			Итого по разделу: 6. Перегородки				3445870,83
			Раздел: 8. Перекрытие и покрытие				
30	64	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт	19	7926,00	150594,00
31	65	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт	85,5	9810,00	838755,00
32	66	6104-0401-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ребристых панелей покрытий, площадь до 15 м2	шт	14	12668,00	177352,00
33	67	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	6,07	87632,00	531926,24
34	68	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,3542	80389,00	28473,78
35	69	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка анкеров	т	0,16712	1092267,00	182539,66
36	70	6104-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 м2	шт	3	42606,00	127010,00
37	71	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость козырьков КВ18.16т	м³	0,96	148228,00	142298,88
			Итого по разделу: 8. Перекрытие и покрытие				2179757,56
			Раздел: 10. Крыша				
38	82	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	15,161	244559,00	3707759,00
39	83	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м³	14,898	261686,00	3898598,03
40	84	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,186615	288845,00	53902,81
41	85	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,186615	453626,00	84653,42
42	86	6107-0104-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	м²	180,9	5497,00	994407,30
43	87	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	30,059	15193,00	456686,39
44	88	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	180,9	538,00	97324,20
45	89	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м²	180,9	341,00	61686,90

46	90	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	1290	883,00	1139070,00
47	91	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	13,13	110617,00	1452401,21
48	95	224-103-0223 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	1483,5	4179,00	6199546,50
49	97	214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	208,15	3236,00	673573,40
			Итого по разделу: 10. Крыша				18819609,15
			Раздел: 11. Фронтон Ф-1				
50	100	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	1,421	244559,00	347518,34
51	101	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м³	1,798	261686,00	470511,43
52	102	6107-0104-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	м²	19,6	5497,00	107741,20
53	103	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	3,219	15193,00	48906,27
54	104	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	19,6	538,00	10544,80
55	105	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м²	19,6	341,00	6683,60
56	106	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	90,0	883,00	79470,00
57	107	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,95	110617,00	105086,15
58	111	224-103-0223 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	103,5	4179,00	432526,50
59	113	214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	22,54	3236,00	72939,44
			Итого по разделу: 11. Фронтон-Ф1				1681927,72
			Раздел: 12. Слуховые окна				

60	114	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	2,968	244559,00	725851,11
61	115	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м³	2,984	261686,00	780871,02
62	116	6107-0104-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	м²	40,5	5497,00	222628,50
63	117	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	5,952	15193,00	90428,74
64	118	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	40,5	538,00	21789,00
65	119	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м²	40,5	341,00	13810,50
66	120	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	97,7	883,00	86269,10
67	121	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,25	110617,00	27654,25
68	125	224-103-0223 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	112,355	4179,00	469531,55
69	127	214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	26,565	3236,00	85964,34
			Итого по разделу: 12. Слуховые окна				2524798,11
			Раздел: 15. Лестницы №1, №2 (2 шт)				
70	135	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт	4	7926,00	31704,00
71	136	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок из бетона В15.Устройство	м³	0,5	87632,00	43816,00
72	137	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,5778	108737,00	62828,24
73	138	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	0,6892	260286,00	179389,11
74	139	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	60	5890,00	353400,00
75	140	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обетонирование косоуров.Устройство	м³	0,8	9866,00	7892,80
76	141	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,816	30594,00	24964,70
			Итого по разделу: 15. Лестницы №1, №2 (2 шт)				703994,85

			Раздел: 16. Окна				
77	148	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	266,58	7761,00	2068927,38
78	149	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	8,58	8888,00	76259,04
79	150	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (энергосберегающие стеклопакеты)	$м^2$	266,58	59548,32	15874391,15
80	151	223-102-0610 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (энергосберегающие стеклопакеты)	$м^2$	8,58	55451,76	475776,10
			Итого по разделу: 16. Окна				18495353,67
			Раздел: 17. Двери				
81	156	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	6,3	11832,00	74541,60
82	157	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	3,5	10847,00	37964,50
83	158	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	6,3	70068,00	441428,40
84	159	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,5	55191,00	193168,50
			Итого по разделу: 17. Двери				747103,00
			Раздел: 20. Внутренняя отделка				
85	224	6112-0202-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону высококачественная, стена	$м^2$	1000	7439,00	7439000,00
			Итого по разделу: 20. Внутренняя отделка				7439000,00
			Раздел: 25. Вентканалы				
86	259	6105-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных средней сложности	$м^3$	26,23	45439,00	1191864,97
87	260	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	10,07232	66485,00	669658,20
88	261	1108-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	39,8	43489,00	1730862,20

89	**262**	**213-101-0302 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт**	**15,2832**	**66485,00**	**1016103,55**
			Итого по разделу: 25. Вентканалы				**4608488,92**
			Итого по акту				**84224678,18**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	7 327 547,00
Итого по гл 8	7 327 547,00
Итого по главу 1-8	91 552 225,18
Сметная прибыль 5%	4 577 611,26
Непредвиденные работы и затраты (5%)	4 577 611,26
Итого в сметных ценах	100 707 447,69
В том числе на 2023 год - 86%	86 608 405,02
В том числе на 2024 год - 14%	14 099 042,68
2023 год - 86%, К=1	86 608 405,02
2024 год - 14%, К=1,075	15 156 470,88
Итого в прогнозных ценах	101 764 875,89
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95	96 676 632,10
НДС 12%	11 601 195,85
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**108 277 827,95**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №6
за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-08 электроосвещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Монтаж				
1	35	6119-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	1536	636,00	976896,00
2	36	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2304	840,00	1935360,00
3	37	243-105-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	344588,00	68917,60
4	38	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,7	503600,00	1359720,00
5	39	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,9	610274,00	549246,60
6	40	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	769850,00	30794,00
7	41	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт	200	123,00	24600,00
8	42	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка С-3	шт	159	512,00	81408,00
9	43	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт	5	170,00	850,00

			Итого по разделу: 1. Монтаж				
			Итого по акту				**5027792,20**
			Глава 8 Временные здания и сооружения				
			Временные здания и сооружения 8,7%				**5027792,20**
			Итого по гл 8				
			Итого по главу 1-8				437 417,92
			Сметная прибыль 5%				437 417,92
			Непредвиденные работы и затраты (5%)				5 465 210,12
			Итого в сметных ценах				273 260,51
			В том числе на 2023 год - 86%				273 260,51
			В том числе на 2024 год - 14%				6 011 731,13
			2023 год - 86%, К=1				5 170 088,77
			2024 год - 14%, К=1,075				841 642,36
			Итого в прогнозных ценах				5 170 088,77
			Договорная сумма скидка по тендру К=0,95				904 765,54
			НДС 12%				6 074 854,31
			Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				5 771 111,59
			налогом на добавленную стоимость				692 533,39
							6 463 644,99

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У. _____