Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	доп.согл. №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336	10.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	89 480 814,59	79 893 584,45							9 587 230,13	89 480 814,59
Акт № 1	65 800 001,61	58 750 001,44	58 750 001,44						7 050 000,17	65 800 001,61
Акт № 2	9 549 607,53	8 526 435,29	8 526 435,29						1 023 172,24	9 549 607,53
Акт № 3	9 268 108,00	8 275 096,43	1 450 568,13	6 824 528,30					993 011,57	9 268 108,00
Акт № 4	4 863 097,45	4 342 051,29	4 086 512,69	255 538,60					521 046,15	4 863 097,45
Итого к оплате	89 480 814,59	79 893 584,45	72 813 517,55	7 080 066,90					9 587 230,13	89 480 814,59

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН
№ аттестата KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.
Технадзор Бөлеков Т.Ж. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов Ю.К. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-01 общестроительные работы работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Стены				
1	**19**	**6105-0201-0413 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кладка с теплоизоляционными плитами кирпичных наружных и внутренних стен общая толщина 510 мм**	**м³**	**363**	**36982,00**	**13424466,00**
2	**20**	**212-401-0203 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**90,91**	**37711,00**	**3428307,00**
3	**21**	**213-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**78,9937**	**85368,00**	**6743534,00**
4	**22**	**213-102-0305 РСНБ РК 2022**	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный**	**1000 шт.**	**12,6255**	**118394,46**	**1494789,00**
5	**23**	**213-102-0301 РСНБ РК 2022**	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный**	**1000 шт.**	**18,4445**	**106395,18**	**1962406,00**
6	**24**	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2022**	**Пароизоляция пленкой "Тайвек".Устройство**	**м² поверхности**	**654**	**364,00**	**238056,00**
7	**25**	**235-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Стоимость пленки "Тайвек"**	**1000 м²**	**0,67**	**190753,00**	**127805,00**
8	**26**	**6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм**	**м³**	**4,61**	**46035,00**	**212221,00**
9	**27**	**213-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**1,4532**	**85368,00**	**124057,00**
10	**28**	**213-102-0305 РСНБ РК 2022**	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный**	**1000 шт.**	**1,211**	**118394,46**	**143376,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	32	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	654	2553,00	1669662,00
12	33	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,77	290919,00	224008,00
13	34	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен	$м^3$	166,25	42245,00	7023231,00
14	35	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	62,256	85368,00	5314670,00
15	38	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,5784	39108,00	139944,00
16	39	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	206	1703,00	350818,00
17	40	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прогонов, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	7,000	7338,00	51366,00
18	43	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	2,39146	108737,00	260040,00
19	45	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж металлических балок	т конструкций	2,106	108737,00	229033,00
20	48	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	18,94	1071,00	20285,00
21	50	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м шва	25,6	397,00	10163,00
22	51	6111-0401-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	25,6	1469,00	37606,00
			Итого по разделу: 1. Стены				43229843,00
			Раздел: 2. Перегородки				
23	55	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	400	8979,00	3591600,00
24	56	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	39,502008	85368,00	3372207,00
			Итого по разделу: 2. Перегородки				6963807,00
			Раздел: 3. Перекрытие и покрытие				
25	64	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт.	19	7926,00	150594,00
26	65	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	85,5	9810,00	838755,00
			Итого по разделу: 3. Перекрытие и покрытие				989349,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по акту				**51182999,00**
			Глава 8 Временные здания и сооружения				
			Временные здания и сооружения 8,7%				4 452 920,91
			Итого по гл 8				4 452 920,91
			Итого по главу 1-8				55 635 919,91
			Сметная прибыль 5%				2 781 796,00
			Непредвиденные работы и затраты (5%)				2 781 796,00
			Итого в сметных ценах				61 199 511,90
			В том числе на 2023 год - 86%				52 631 580,24
			В том числе на 2024 год - 14%				8 567 931,67
			2023 год - 86%, К=1				52 631 580,24
			2024 год - 14%, К=1,075				9 210 526,54
			Итого в прогнозных ценах				61 842 106,78
			Договорная сумма скидка по тендру К=0,95				58 750 001,44
			НДС 12%				7 050 000,17
			Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**65 800 001,61**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН
№ аттестата KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.
Технадзор Болеков Т.Ж._____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншапин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **3-1 Автономный источник теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2023 (месяц, год) на 3-1-1 общестроительные работы работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	**1**	**6101-0102-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**73**	**597,00**	**43581,00**
2	**2**	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Доработка грунта вручную**	**м^3**	**2**	**14161,00**	**28322,00**
3	**3**	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 в резерв**	**м^3**	**75**	**115,00**	**8625,00**
4	**4**	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**75**	**91,00**	**6825,00**
5	**5**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение дна траншеи**	**м^3**	**53,6**	**715,00**	**38324,00**
6	**6**	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м^3**	**47**	**115,00**	**5405,00**
7	**7**	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**47**	**91,00**	**4277,00**
8	**8**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**20,25**	**64,00**	**1296,00**
9	**9**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**6,75**	**3824,00**	**25812,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	20,25	610,00	12353,00
11	11	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка под полы вручную**	м³	20	5472,00	109440,00
12	12	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 излишнего грунта**	м³	28	587,00	16436,00
13	13	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	51,8	81,00	4196,00
14	14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	м³	28	76,00	2128,00
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				307020,00
			Раздел: 2. Фундаменты				
15	15	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты песчаное**	м³	3,52	13783,00	48516,00
16	16	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	28	5413,00	151564,00
17	17	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	27	6081,00	164187,00
18	18	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	25	13040,00	326000,00
19	19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	м³	32,195	37992,00	1223152,00
20	20	СТТЕХН.ЧАСТЬ	**Доплата за сульфатостойкость**	тенге	32,195	284,00	9143,00
21	21	СТТЕХН.ЧАСТЬ	**Доплата за водонепроницаемость**	тенге	32,195	380,00	12234,00
22	22	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Местные заделки из бетона В10.Устройство**	м³	2,1	20056,00	42118,00
23	23	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	2,1315	29318,00	62491,00
24	24	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	8	1703,00	13624,00
25	25	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,3	128887,00	38666,00
26	26	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,0272	733333,00	19947,00
27	27	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм**	км	0,0034	5139987,00	17476,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м² поверхности**	**26**	**6031,00**	**156806,00**
29	**29**	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м²**	**59,8**	**435,00**	**26013,00**
			Итого по разделу: 2. Фундаменты				**2311937,00**
			Раздел: 3: Приямки				
30	**30**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**2,62**	**715,00**	**1873,00**
31	**31**	**1106-1001-0107** *РСНБ РК 2022*	**Приямок из бетона В10. Устройство**	**м³**	**2,3**	**25182,00**	**57919,00**
32	**32**	**212-101-1803** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м³**	**2,34485**	**29318,00**	**68746,00**
33	**33**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**7,3**	**4742,00**	**34617,00**
34	**34**	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограждение приямков из уголка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,025**	**260286,00**	**6507,00**
35	**35**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,025**	**453626,00**	**11341,00**
			Итого по разделу: 3: Приямки				**181003,00**
			Раздел: 5: Стены				
36	**43**	**6105-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой силикатным лицевым кирпичом толщина 510 мм**	**м³**	**31**	**41075,00**	**1273325,10**
37	**44**	**213-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**18,6125**	**85368,00**	**1588912,00**
38	**45**	**213-102-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный**	**1000 шт.**	**9,6785**	**106395,18**	**1029746,00**
39	**46**	**6105-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом толщина 510 мм**	**м³**	**3,78**	**41075,00**	**155264,00**
40	**47**	**213-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,945**	**85368,00**	**80673,00**
41	**48**	**213-101-0702** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,4914**	**154715,00**	**76027,00**
42	**50**	**213-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**3,9178**	**85368,00**	**334455,00**
43	**52**	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,07**	**138948,00**	**9726,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**53**	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,018**	**115472,00**	**2078,00**
45	**54**	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,783**	**99699,00**	**78064,00**
			Итого по разделу: 5. Стены				**4628270,10**
			Итого по акту				**7428230,10**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	646 256,02
Итого по гл 8	646 256,02
Итого по главу 1-8	8 074 486,12
Сметная прибыль 5%	403 724,31
Непредвиденные работы и затраты (5%)	403 724,31
Итого в сметных ценах	8 881 934,73
В том числе на 2023 год - 86%	7 638 463,87
В том числе на 2024 год - 14%	1 243 470,86
2023 год - 86%, К=1	7 638 463,87
2024 год - 14%, К=1,075	1 336 731,18
Итого в прогнозных ценах	8 975 195,05
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95	8 526 435,29
НДС 12%	1 023 172,24
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**9 549 607,53**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг". БИН
№ аттестата KZ17VJE0003267 7 от 23.11.2017г.
Технадзор Бөлеков Т.Ж._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ТИП Шуленшалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **4-2 Трансформаторная подстанция КТПГ160/10 и дизель-генератор**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2023 (месяц, год) на 4-2 трансформаторная подстанция КТПГ160/10 и дизель-генератор работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел 1: Трансформаторная подстанция КТПГ160/10				
			Раздел 1: Монтаж				
1	**1**	**6124-0101-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт**	**1**	**267720,00**	**267720,00**
2	**2**	**515-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА**	**шт**	**1**	**4721865,00**	**4721865,00**
3	**3**	**515-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**шт**	**1**	**1783124,00**	**1783124,00**
4	**4**	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**	**шт**	**1**	**5380,00**	**5380,00**
5	**5**	**прайслист**	**Счетчик многотарифный "A1805RL-P4G-DW-4"**	**шт**	**1**	**577232,14**	**577232,00**
6	**6**	**1133-0208-0101** *РСНБ РК 2022*	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3**	**33358,00**	**100074,00**
7	**7**	**515-301-1102** *РСНБ РК 2022*	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	**шт**	**3**	**33831,00**	**101493,00**
			Итого по разделу: 1: Монтаж				**7556888,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: Фундаменты под трансформаторную подстанцию				
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	шт.	6,7	11801,00	79067,00
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м	6,7	5472,00	36662,00
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	т	0,8	13783,00	11026,00
11	11	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка под полы вручную	т	2	6081,00	12162,00
12	12	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 излишнего грунта	шт.	2	13040,00	26080,00
13	13	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	м^3	5,47	37992,00	207816,00
14	14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	тенге	5,47	284,00	1553,00
15	15	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	м^3	0,672	20056,00	13478,00
16	16	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	м^3	0,68208	28654,00	19544,00
			Итого по разделу: 2: Фундаменты под трансформаторную подстанцию				407388,00
			Итого по отделу Трансформаторная подстанция КТПГ160/10				7964276,00
			Отдел 3: Заземление КТПГ и ДЭС				
			Раздел 5: Монтаж				
17	23	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4581,00	27486,00
18	24	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	886,00	44300,00
19	25	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0474	349247,00	16554,00
20	26	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,063	483068,00	30433,00
			Итого по разделу: 5: Монтаж				118773,00
			Раздел 6: Строительные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**27**	**1101-0101-0503** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м³ грунта**	**4,56**	**251,00**	**1145,00**
22	**28**	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м³**	**4,56**	**94,00**	**429,00**
			Итого по разделу: 5: Монтаж				**1574,00**
			Итого по акту				**8084623,00**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		78 379,08
Итого по гл 8		78 379,08
Итого по главу 1-8		8 163 002,08
Сметная прибыль 5%		48 964,40
Непредвиденные работы и затраты (5%)		408 150,10
Итого в сметных ценах		8 620 116,59
В том числе на 2023 год - 86%		7 413 300,27
В том числе на 2024 год - 14%		1 206 816,32
2023 год - 86%, К=1		7 413 300,27
2024 год - 14%, К=1,075		1 297 327,55
Итого в прогнозных ценах		8 710 627,82
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		8 275 096,42
НДС 12%		993 011,57
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**9 268 108,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН
№ аттестата KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.
Технадзор Бөлеков Т.Ж._____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуинщалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **4-3 Сети ВЛ 10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №4
за декабрь 2023 (месяц, год) на 4-3 сети ВЛ 10кВ работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Монтаж				
1	**1**	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**8**	**26685,00**	**213480,00**
2	**2**	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**54977,00**	**109954,00**
3	**3**	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**84791,00**	**84791,00**
4	**4**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**30**	**4742,00**	**142260,00**
5	**5**	**1133-0204-0205** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,392**	**506029,00**	**198363,00**
6	**6**	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**57730,00**	**57730,00**
7	**7**	**1133-0208-0101** *РСНБ РК 2022*	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3**	**33358,00**	**100074,00**
8	**8**	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**7**	**8735,00**	**61145,00**
			Итого по разделу: 1: Монтаж				**967797,00**
			Раздел 2: Материалы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**9**	**252-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**8**	**2243,00**	**17944,00**
10	**10**	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**12**	**1647,00**	**19764,00**
11	**11**	**252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**7**	**11525,00**	**80675,00**
12	**12**	**217-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**6,919**	**998,00**	**6905,00**
13	**13**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0028**	**378552,00**	**1060,00**
14	**14**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0019**	**453626,00**	**862,00**
15	**15**	**214-206-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,0017**	**349247,00**	**594,00**
16	**16**	**252-102-0408** *СпрСЦ 07.2023*	**Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20**	**шт.**	**34**	**8356,00**	**284104,00**
17	**17**	**252-108-1002** *СпрСЦ 07.2023*	**Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/20**	**шт.**	**18**	**22646,00**	**407628,00**
18	**18**	**252-108-0704** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)**	**шт.**	**34**	**70,00**	**2380,00**
19	**19**	**252-207-2117** *СпрСЦ 07.2023*	**Вязка спиральная типа СВ 35**	**шт.**	**68**	**1505,00**	**102340,00**
20	**20**	**252-207-1230** *СпрСЦ 07.2023*	**Зажим плашечный типа CD 150**	**шт.**	**24**	**1994,00**	**47856,00**
21	**21**	**252-207-4814** *СпрСЦ 07.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN-35 Rpi**	**шт.**	**18**	**9769,00**	**175842,00**
22	**22**	**252-201-0237** *СпрСЦ 07.2023*	**Ушко типа UU-7-16**	**шт.**	**18**	**3031,00**	**54558,00**
23	**23**	**252-207-1097** *СпрСЦ 07.2023*	**Зажим ответвительный типа RPN 150 герметичный**	**шт.**	**3**	**15794,00**	**47382,00**
24	**24**	**243-701-0601** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35**	**шт.**	**1,235**	**435162,00**	**537425,00**
25	**25**	**515-201-0505** *СпрСЦ 07.2023*	**Разъединитель РЛЛНО1-10Б/400У1 с приводом ПРН3-10**	**км**	**1**	**167495,00**	**167495,00**
26	**26**	**515-301-1102** *РСНБ РК 2022*	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	**комплект**	**3**	**33831,00**	**101493,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**27**	**СТПрайслист**	**Траверса Тм2001**	**шт.**	**8**	**56271,43**	**450171,00**
28	**28**	**СТПрайслист**	**Траверса ТМ2002**	**шт.**	**2**	**36866,07**	**73732,00**
29	**29**	**СТПрайслист**	**Траверса Тм2003**	**шт.**	**2**	**13133,93**	**26268,00**
30	**30**	**СТПрайслист**	**Траверса ТМ2004**	**шт.**	**1**	**7651,79**	**7652,00**
31	**31**	**СТПрайслист**	**Траверса ТМ2005**	**шт.**	**1**	**64705,36**	**64705,00**
			Итого по разделу: 2: Материалы				**2678835,00**
			Раздел 3: Заземление				
32	**32**	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**11**	**4581,00**	**50391,00**
33	**33**	**1133-0209-0101** *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**20,3**	**1023,00**	**20767,00**
34	**34**	**214-206-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,264176**	**349247,00**	**92263,00**
35	**35**	**214-206-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,012586**	**352993,00**	**4443,00**
			Итого по разделу: 3: Заземление				**167864,00**
			Раздел 4: Строительные работы				
36	**27**	**1101-0101-0503** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м³ грунта**	**3,12**	**251,00**	**783,00**
37	**28**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м³**	**3,12**	**94,00**	**293,00**
			Итого по разделу: 4: Строительные работы				**1076,00**
			Итого по акту				**3815572,00**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		308 552,81
Итого по гл 8		308 552,81
Итого по главу 1-8		4 124 124,81
Сметная прибыль 5%		192 756,84
Непредвиденные работы и затраты (5%)		206 206,24
Итого в сметных ценах		4 523 087,89
В том числе на 2023 год - 86%		3 889 855,58
В том числе на 2024 год - 14%		633 232,30
2023 год - 86%, К=1		3 889 855,58
2024 год - 14%, К=1,075		680 724,73
Итого в прогнозных ценах		4 570 580,31
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		4 342 051,30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%						521 046,16
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						**4 863 097,45**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН
№ аттестата KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.
Технадзор Бөлеков Т.Ж. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншапин Е.У. _____