Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

# СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 г

| код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финансирования наименование | источник финансирования код | организац.правовая форма наименование | организац.правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | доп.согл. №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 | 11.10.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: В отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 523 951 928,51 | 467 814 221,89 | | | | | | | 56 137 706,63 | 523 951 928,51 |
| Итого к оплате | 99 197 463,10 | 88 569 163,49 | 85 346 936,49 | 3 222 227,00 | | | | | 10 628 299,62 | 99 197 463,10 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Муздыбаев Е.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ №13
## за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-01 общестроительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 17. Двери** | | | | |
| ~~1~~ | ~~160~~ | ~~6108-0201-0105~~ *~~ЕСЦ РСНБ РК 2023~~* | ~~Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²~~ | ~~м²~~ | ~~97,23~~ | ~~6227~~ | ~~605 451~~ |
| 2 | 161 | 6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м² | м² | 11,07 | 5334 | 59 047 |
| 3 | 162 | 223-201-0107 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П ДГ24-18 | м² | 4,32 | 9868 | 42 630 |
| 4 | 163 | 223-201-0104 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П ДГ21-15 | м² | 3,15 | 12104 | 38 128 |
| 5 | 164 | 223-201-0106 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П | м² | 3,6 | 12146 | 43 726 |
| 6 | 165 | 223-201-0103 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 35,7 | 11629 | 415 155 |
| 7 | 166 | 223-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м² | 35,7 | 14746 | 526 432 |
| 8 | 167 | 223-201-0115 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П ДО21-12 | м² | 5,04 | 16979 | 85 574 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 168 | 223-201-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П | $м^2$ | 20,79 | 15357 | 319 272 |
| 10 | 169 | 6108-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ в витраже | $м^2$ | 1,68 | 6386 | 10 728 |
| 11 | 170 | 6108-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$ в витраже | $м^2$ | 3,15 | 5403 | 17 019 |
| | | | Итого по разделу: 17. Двери | | | | 2 163 163 |
| | | | Раздел: 19. Полы | | | | |
| 12 | 200 | 233-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 175,95 | 3065 | 539 287 |
| 13 | 201 | 6109-0303-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мозаичные ("Брекчия" и терраццо) (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм | $м^2$ | 123 | 8517 | 1 047 591 |
| 14 | 202 | 6109-0303-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мозаичные ("Брекчия" и терраццо) Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам до толщины 30мм | $м^2$ | 246 | 864 | 212 544 |
| 15 | 203 | 6109-0302-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных | $м^2$ | 123 | 3594 | 442 062 |
| 16 | 213 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 249,6 | 5762 | 1 438 195 |
| 17 | 214 | 233-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 254,592 | 3065 | 780 324 |
| | | | Итого по разделу: 19. Полы | | | | 4 460 003 |
| | | | Раздел: 20. Внутренняя отделка | | | | |
| 18 | 218 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз | $м^2$ | 252,4 | 2486 | 627 466 |
| 19 | 219 | 6112-0302-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску | $м^2$ | 1210,3 | 2981 | 3 607 904 |
| 20 | 220 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску | $м^2$ | 68,8 | 1478 | 101 686 |
| 21 | 221 | 6112-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску | $м^2$ | 25,3 | 914 | 23 124 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 222 | 6112-0501-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит | $м^2$ | 374,6 | 5728 | 2 145 709 |
| 23 | 227 | 6112-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой) | $м^2$ | 1802,8 | 1717 | 3 095 408 |
| 24 | 228 | 6112-0302-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена | $м^2$ | 2076,7 | 3645 | 7 569 572 |
| 25 | 229 | 6112-0302-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена | $м^2$ | 271,2 | 2147 | 582 266 |
| 26 | 230 | 6112-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 56,9 | 822 | 46 772 |
| 27 | 231 | 6112-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | $м^2$ | 92,7 | 12947 | 1 200 187 |
| 28 | 232 | 6112-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена | $м^2$ | 85,3 | 1183 | 100 910 |
| | | | **Итого по разделу: 20. Внутренняя отделка** | | | | **19 101 004** |
| | | | **Итого по акту** | | | | **25 724 170,80** |

| | | |
|---|---|---|
| Глава 8 Временные здания и сооружения | | |
| Временные здания и сооружения 8,7% | | 2 238 002,86 |
| Итого по гл 8 | | 2 238 002,86 |
| Итого по главу 1-8 | | 27 962 173,66 |
| Сметная прибыль 5% | | 1 398 108,68 |
| Непредвиденные работы и затраты (5%) | | 1 398 108,68 |
| Итого в сметных ценах | | 30 758 391,03 |
| В том числе на 2023 год - 86% | | 26 452 216,28 |
| В том числе на 2024 год - 14% | | 4 306 174,74 |
| 2023 год - 86%, К=1 | | 26 452 216,28 |
| 2024 год - 14%, К=1,075 | | 4 629 137,85 |
| Итого в прогнозных ценах | | 31 081 354,13 |
| Договорная сумма скидка по тендру К=0,95 | | 29 527 286,42 |
| НДС 12% | | 3 543 274,37 |
| **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | | **33 070 560,80** |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Муздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ №14
## за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-5 противопожарное водоснабжение

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 1. Сантехнические работы** | | | | |
| **1** | **1** | **6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.** | **м** | **2** | **1936** | **3 872** |
| **2** | **2** | **241-101-0116** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм** | **м** | **2** | **1366** | **2 732** |
| **3** | **3** | **6114-0102-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.** | **м** | **100** | **2521** | **252 100** |
| **4** | **4** | **241-101-0120** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм** | **м** | **100** | **1709** | **170 900** |
| **5** | **5** | **242-303-0105** *РСНБ РК 2022* | **Клапан (вентиль) запорный муфтовый, для воды DN 40** | **шт.** | **1** | **13017** | **13 017** |
| **6** | **6** | **261-301-0219** *РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **20,16** | **708** | **14 273** |
| **7** | **7** | **241-221-0106** *РСНБ РК 2022* | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм** | **шт.** | **5** | **69** | **345** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 6114-0102-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. | м | 1,2 | 2521 | 3 025 |
| 9 | 9 | 241-101-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм | м | 1,2 | 1222 | 1 466 |
| | | | Итого по разделу: 1. Сантехнические работы | | | | 461 731 |
| | | | Раздел: 2. Кран пожарный Ду25 | | | | |
| 10 | 10 | 6114-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм. | кран | 8 | 26192 | 209 536 |
| 11 | 11 | 242-301-1206<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 8 | 4953 | 39 624 |
| 12 | 12 | 248-305-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5 | шт. | 16 | 7804 | 124 864 |
| 13 | 13 | 6114-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг. | шт. | 8 | 3865 | 30 920 |
| 14 | 14 | 248-307-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ | шт. | 8 | 18128 | 145 024 |
| | | | Итого по разделу: 2. Кран пожарный Ду25 | | | | 549 968 |
| | | | Раздел: 3. Строительные работы | | | | |
| 15 | 15 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 34 | 3258 | 110 772 |
| | | | Итого по разделу: 3. Строительные работы | | | | 110 772 |
| | | | Итого по акту | | | | 1 122 470,88 |

| | |
|---|---|
| Глава 8 Временные здания и сооружения | |
| Временные здания и сооружения 8,7% | 97 654,97 |
| Итого по гл 8 | 97 654,97 |
| Итого по главу 1-8 | 1 220 125,85 |
| Сметная прибыль 5% | 61 006,29 |
| Непредвиденные работы и затраты (5%) | 61 006,29 |
| Итого в сметных ценах | 1 342 138,43 |
| В том числе на 2023 год - 86% | 1 154 239,05 |
| В том числе на 2024 год - 14% | 187 899,38 |
| 2023 год - 86%, К=1 | 1 154 239,05 |
| 2024 год - 14%, К=1,075 | 201 991,83 |
| Итого в прогнозных ценах | 1 356 230,88 |
| Договорная сумма скидка по тендру К=0,95 | 1 288 419,34 |
| НДС 12% | 154 610,32 |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | | **1 443 029,66** |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средния школа на 100 учащихся**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ №15
## за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-08 электроосвещение

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 1. Монтаж** | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0304<br>*РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26* | Щит распределительный.Монтаж | шт. | 5 | 15 770 | 78 850 |
| 2 | 2 | 247-201-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 7 242 | 14 484 |
| 3 | 3 | 247-201-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 7 384 | 14 768 |
| 4 | 4 | 247-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 6 763 | 6 763 |
| 5 | 5 | 1308-0303-0601<br>*РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 56 | 8 466 | 474 096 |
| 6 | 6 | 247-204-0659<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 5 | 2 643 | 13 215 |
| 7 | 7 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 34 | 823 | 27 982 |
| 8 | 8 | 247-204-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 5 | 845 | 4 225 |
| 9 | 9 | 247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 10 | 3 982 | 39 820 |
| 10 | 10 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель АВДТ32 20А 30мл | шт. | 2 | 4 041 | 8 082 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 6119-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт. | шт. | 308 | 6 383 | 1 965 964 |
| 12 | 12 | 6119-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт. | шт. | 45 | 8 202 | 369 090 |
| 13 | 13 | 6119-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Светильник с энергосберегающие лампом.Монтаж | шт. | 37 | 2 187 | 80 919 |
| 14 | 14 | 243-902-1401<br>*РСНБ РК 2022* | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,74 | 2 250 | 1 665 |
| 15 | 15 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 1 | 2 984 | 2 984 |
| 16 | 16 | 247-102-2460<br>*СпрСЦ 07.2023* | Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 | шт. | 169 | 71 863 | 12 144 847 |
| 17 | 17 | 247-102-0194<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20 | шт. | 43 | 6 660 | 286 380 |
| 18 | 18 | 247-102-3001<br>*СпрСЦ 07.2023* | Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов ASM/S LED 1200 CRI90, мощность 18 Вт, степень защиты IP20 | шт. | 24 | 78 307 | 1 879 368 |
| 19 | 19 | 247-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001 | шт. | 1 | 6 647 | 6 647 |
| ~~20~~ | ~~20~~ | ~~247-101-0111~~<br>~~*РСНБ РК 2022*~~ | ~~Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2x36/40-002 IP65~~ | ~~шт.~~ | ~~33~~ | ~~54 407~~ | ~~1 795 431~~ |
| ~~21~~ | ~~21~~ | ~~247-101-0122~~<br>~~*РСНБ РК 2022*~~ | ~~Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-014 Luxe~~ | ~~шт.~~ | ~~38~~ | ~~49 164~~ | ~~1 868 232~~ |
| 22 | 22 | 247-102-2461<br>*СпрСЦ 07.2023* | Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 | шт. | 42 | 141 435 | 5 940 270 |
| 23 | 23 | 247-102-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 37 | 2 712 | 100 344 |
| 24 | 24 | 247-102-2461<br>*СпрСЦ 07.2023* | Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 | шт. | 3 | 141 435 | 424 305 |
| 25 | 25 | 248-304-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 1 | 2 297 | 2 297 |
| 26 | 26 | 261-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны для крепления светильников над доской | 10 шт. | 4,8 | 607 | 2 914 |
| 27 | 27 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 161 | 1 158 | 186 438 |
| 28 | 28 | 1308-0305-0103<br>*РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26* | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 4 194 | 20 970 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 64 | 478 | 30 592 |
| 30 | 30 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 33 | 537 | 17 721 |
| 31 | 31 | 247-212-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель герметический | шт. | 5 | 429 | 2 145 |
| 32 | 32 | 247-214-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 64 | 677 | 43 328 |
| 33 | 33 | 6119-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А | шт. | 2 | 7 387 | 14 774 |
| 34 | 34 | 247-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | 18 901 | 37 802 |
| | | | Итого по разделу: 1. Монтаж | | | | 27 907 712 |
| | | | Итого по акту | | | | 27 907 711,60 |

| | |
|---|---|
| Глава 8 Временные здания и сооружения | |
| Временные здания и сооружения 8,7% | 2 427 970,91 |
| Итого по гл 8 | 2 427 970,91 |
| Итого по главу 1-8 | 30 335 682,51 |
| Сметная прибыль 5% | 1 516 784,13 |
| Непредвиденные работы и затраты (5%) | 1 516 784,13 |
| Итого в сметных ценах | 33 369 230,76 |
| В том числе на 2023 год - 86% | 28 697 555,65 |
| В том числе на 2024 год - 14% | 4 671 695,11 |
| 2023 год - 86%, К=1 | 28 697 555,65 |
| 2024 год - 14%, К=1,075 | 5 022 072,24 |
| Итого в прогнозных ценах | 33 719 627,89 |
| Договорная сумма скидка по тендру К=0,95 | 32 033 646,50 |
| НДС 12% | 3 844 037,58 |
| **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | **35 877 684,08** |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ №16
## за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-09 силовое оборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 1. Монтаж** | | | | |
| 1 | 1 | 6119-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж устройства вводно-распределительного | шт. | 2 | 55 713 | 111 426 |
| 2 | 2 | 515-301-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А | шт. | 1 | 1 718 377 | 1 718 377 |
| 3 | 3 | 515-301-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ~~ГОСТ 30011.1-2003~~ типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А | шт. | 1 | 684 887 | 684 887 |
| 4 | 4 | 6124-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ | шт. | 6 | 14 434 | 86 604 |
| 5 | 5 | 6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 3 | 5 380 | 16 140 |
| 6 | 6 | 6124-0303-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пункт распределительный.Монтаж | шт. | 1 | 53 026 | 53 026 |
| 7 | 7 | 515-301-0529<br>*РСНБ РК 2022* | Пункт распределительный ПР8501-002 | шт. | 1 | 339 123 | 339 123 |
| 8 | 8 | 1308-0304-0304<br>*РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26* | Щит распределительный.Монтаж | шт. | 6 | 15 770 | 94 620 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1308-0303-0601<br>*РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 55 | 8 466 | 465 630 |
| 10 | 10 | 1308-0303-0602<br>*РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 16 022 | 16 022 |
| 11 | 11 | 6124-0303-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ящик управления.Монтаж | шт. | 1 | 15 770 | 15 770 |
| 12 | 12 | 515-301-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А | шт. | 1 | 479 840 | 479 840 |
| 13 | 13 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 50 | 1 158 | 57 900 |
| 14 | 14 | 6124-0302-0904<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кнопка управления.Установка | шт. | 8 | 15 231 | 121 848 |
| 15 | 15 | 6119-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм | м | 313 | 1 463 | 457 919 |
| 16 | 16 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 382 | 1 367 | 522 194 |
| 17 | 17 | 6119-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм | м | 136 | 1 611 | 219 096 |
| 18 | 18 | 6119-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм | м | 40 | 1 655 | 66 200 |
| 19 | 19 | 6119-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 703 | 371 | 260 813 |
| 20 | 20 | 6119-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 84 | 424 | 35 616 |
| 21 | 21 | 6119-0101-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 78 | 514 | 40 092 |
| 22 | 22 | 6119-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 6 | 796 | 4 776 |
| 23 | 23 | 6119-0101-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601-0102 | м | 840 | 146 | 122 640 |
| 24 | 24 | 6119-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия | м | 684 | 636 | 435 024 |
| 25 | 25 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1030 | 840 | 865 200 |
| | | | Итого по разделу: 1. Монтаж | | | | 7 290 783 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: 2. Материалы | | | | |
| 26 | 26 | 247-301-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 3 | 31 627 | 94 881 |
| 27 | 27 | 247-201-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7 384 | 7 384 |
| 28 | 28 | 247-201-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7 242 | 7 242 |
| 29 | 29 | 247-201-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 6 287 | 6 287 |
| 30 | 30 | 247-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7 941 | 7 941 |
| 31 | 31 | 247-201-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн 24э-1.36 | шт. | 1 | 16 646 | 16 646 |
| 32 | 32 | 247-201-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн 36э-1.36 | шт. | 1 | 20 647 | 20 647 |
| 33 | 33 | 247-204-0659<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 7 | 2 643 | 18 501 |
| 34 | 34 | 247-204-0662<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 764 | 2 764 |
| 35 | 35 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 451 | 2 451 |
| 36 | 36 | 247-204-0653<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 9 | 2 824 | 25 416 |
| 37 | 37 | 247-204-0655<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 586 | 2 586 |
| 38 | 38 | 247-204-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 937 | 3 748 |
| 39 | 39 | 247-204-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 845 | 5 070 |
| 40 | 40 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 823 | 2 469 |
| 41 | 41 | 247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 21 | 3 982 | 83 622 |
| 42 | 42 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА | шт. | 2 | 4 041 | 8 082 |
| 43 | 43 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический АВДТ 32 20А 30мл | шт. | 1 | 4 041 | 4 041 |
| 44 | 44 | 243-105-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,38 | 503 600 | 191 368 |
| 45 | 45 | 243-105-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,006 | 1 199 572 | 7 197 |
| 46 | 46 | 243-105-0907<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66 | км | 0,006 | 7 447 314 | 44 684 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 243-142-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,926 | 83 584 | 77 399 |
| 48 | 48 | 243-142-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 1,047 | 135 477 | 141 844 |
| 49 | 49 | 243-142-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,339 | 208 547 | 70 697 |
| 50 | 50 | 243-142-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 | км | 0,309 | 306 172 | 94 607 |
| 51 | 51 | 243-142-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | км | 0,206 | 532 369 | 109 668 |
| 52 | 52 | 243-142-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2 | км | 0,206 | 925 756 | 190 706 |
| 53 | 53 | 241-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 155,04 | 343 | 53 179 |
| 54 | 54 | 241-102-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 164,22 | 505 | 82 931 |
| 55 | 55 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 138,37 | 88 | 12 177 |
| 56 | 56 | 241-207-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 247,45 | 111 | 27 467 |
| 57 | 57 | 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 137,36 | 172 | 23 626 |
| 58 | 58 | 241-207-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 40,4 | 239 | 9 656 |
| 59 | 59 | 247-209-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кнопка управления ПКЕ222-1 | шт. | 8 | 1 473 | 11 784 |
| 60 | 60 | 247-214-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 47 | 677 | 31 819 |
| 61 | 61 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 478 | 1 434 |
| 62 | 62 | 247-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка С-3 | шт. | 44 | 512 | 22 528 |
| 63 | 63 | 247-202-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка соединительная типа КС-10 | шт. | 1 | 20 091 | 20 091 |
| | | | Итого по разделу: 2. Материалы | | | | 1 544 640 |
| | | | Раздел: 3. Заземление | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64 | 6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50x50x5 мм | шт. | 6 | 5 748 | 34 488 |
| 65 | 65 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05655 | 453 626 | 25 653 |
| 66 | 66 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 70 | 886 | 62 020 |
| 67 | 67 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0882 | 483 068 | 42 607 |
| 68 | 68 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 115 | 927 | 106 605 |
| 69 | 69 | 214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0897 | 487 163 | 43 699 |
| 70 | 70 | 6119-0301-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 40 мм | м | 20 | 700 | 14 000 |
| 71 | 71 | 241-102-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,0 мм | м | 20 | 655 | 13 100 |
| 72 | 72 | 6119-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 21 | 424 | 8 904 |
| 73 | 73 | 243-142-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 | км | 0,02163 | 331 478 | 7 170 |
| 74 | 74 | 1101-0101-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | $м^3$ грунта | 2,76 | 251 | 693 |
| 75 | 75 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 2,76 | 94 | 259 |
| | | | Итого по разделу: 3. Заземление | | | | 359 197 |
| | | | **Раздел: 4. Молниезащита** | | | | |
| 76 | 76 | 6124-0203-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм | м | 88 | 1 143 | 100 584 |
| 77 | 77 | 214-206-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,0352 | 352 993 | 12 425 |
| 78 | 78 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 12 | 886 | 10 632 |
| 79 | 79 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,01512 | 483 068 | 7 304 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 8 | 4 581 | 36 648 |
| 81 | 81 | 214-206-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,0632 | 349 247 | 22 072 |
| 82 | 82 | 1101-0101-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | $м^3$ грунта | 0,96 | 251 | 241 |
| 83 | 83 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 0,96 | 94 | 90 |
| | | | Итого по разделу: 4. Молниезащита | | | | 189 997 |
| | | | Оборудования | | | | 3 222 227 |
| | | | Итого по акту | | | | 9 384 616,39 |

| | | |
|---|---|---|
| Глава 8 Временные здания и сооружения | | |
| Временные здания и сооружения 8,7% | | 536 127,88 |
| Итого по гл 8 | | 536 127,88 |
| Итого по главу 1-8 | | 9 920 744,27 |
| Сметная прибыль 5% | | 334 925,86 |
| Непредвиденные работы и затраты (5%) | | 496 037,21 |
| Итого в сметных ценах | | 10 751 707,34 |
| В том числе на 2023 год - 86% | | 9 246 468,32 |
| В том числе на 2024 год - 14% | | 1 505 239,03 |
| 2023 год - 86%, К=1 | | 9 246 468,32 |
| 2024 год - 14%, К=1,075 | | 1 618 131,96 |
| Итого в прогнозных ценах | | 10 864 600,27 |
| Договорная сумма скидка по тендру К=0,95 | | 10 321 370,26 |
| НДС 12% | | 1 238 564,43 |
| **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | | **11 559 934,69** |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 27.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____