Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Автономный источник теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №17
за июль 2024 (месяц, год) на 3-1-1 общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Фундамент под трубы				
1	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	м3	0,2	9 866	1 973
2	37	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	0,204	28 654	5 845
3	38	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3**	м3	1,5	30 594	45 891
4	39	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	1,5225	30 594	46 579
5	40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0072	349 863	2 519
6	41	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	т	0,03016	191 719	5 782
7	42	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,03016	311 740	9 402
			Итого по разделу: 4. Фундамент под трубы				117 992
			Раздел: 7. Перегородки				
8	63	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из силикатного кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича на растворе М25**	$м^2$	19,36	8 112	157 048

9	64	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,975744	85 368	83 297
10	65	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,44528	36 873	16 419
			Итого по разделу: 7. Перегородки				256 764
			Раздел: 8. Перекрытие				
11	66	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,2	85 509	17 102
12	67	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	8	538	4 304
13	68	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Стоимость деревянного бруса	$м^3$	0,2	115 909	23 182
14	69	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка бруса влагостойким гипсокартоном с двух сторон	$м^2$	32,8	3 985	130 708
15	70	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	34,44	944	32 511
			Итого по разделу: 8. Перекрытие				207 807
			Раздел: 9. Крыша				
16	89	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка потолка профлистом	$м^2$	71	1 126	79 946
			Итого по разделу: 9. Крыша				79 946
			Раздел: 16. База дымовой трубы				
17	145	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	$м^2$	0,98	3 003	2 943
18	146	6106-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Металлические конструкции базы трубы.Монтаж	т конструкций	0,0578	270 611	15 641
19	147	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкций базы трубы	т	0,0578	1 109 774	64 145
			Итого по разделу: 16. База дымовой трубы				82 729
			Итого по акту				745 238,91

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	64 835,79
Итого по гл 8	64 835,79
Итого по главу 1-8	810 074,70
Сметная прибыль 5%	40 503,73
Непредвиденные работы и затраты (5%)	40 503,73
Итого в сметных ценах	891 082,17
В том числе на 2023 год - 86%	766 330,67
В том числе на 2024 год - 14%	124 751,50
2023 год - 86%, К=1	766 330,67
2024 год - 14%, К=1,075	134 107,87

Итого в прогнозных ценах		900 438,53
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		855 416,61
НДС 12%		102 649,99
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**958 066,60**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»
(наименование, адрес)

Объект Автономный источник теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №18

за июль 2024 (месяц, год) на 3-1-8 отопление, вентиляция, тепломеханическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. Сбросной колодец				
1	144	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 3	м^3	21,95	718	15 760
2	145	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	23,6	115	2 714
3	146	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	14,1	115	1 622
4	147	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	10,575	64	677
5	148	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	3,525	5 472	19 289
6	149	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	10,575	727	7 688
7	150	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2 излишнего грунта	м^3	9,5	563	5 349
8	151	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.	т·км	17,575	81	1 424

9	152	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	9,5	76	722
10	153	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,2	9 866	11 839
11	154	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,224	28 654	35 072
12	155	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,62	95 522	154 746
13	156	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатастойкость	тенге	1,62	284	460
14	157	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	26 047	26 047
15	158	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23 681	23 681
16	159	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 579	35 158
17	160	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25 187	25 187
18	161	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 088	8 088
19	162	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36 711
20	163	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,26	4 742	72 363
21	164	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2	52 858	63 430
22	165	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	1,8	1 721	3 098
23	166	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0166	288 845	4 795
24	167	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0166	453 626	7 530
25	168	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,08	244 559	19 565
26	169	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1933	4 049 480	782 764
27	170	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,6	70 192	42 115
28	171	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	2,4	22 637	54 329
29	172	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2	52 858	63 430
			Итого по разделу: 10. Сбросной колодец				1 525 651
			Раздел: 11. Канал длиной 3м				

30	173	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,29	22 637	6 565
31	174	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,04	36 116	37 561
32	175	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	102 235	73 609
33	176	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,32	106 480	34 074
34	177	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатастойкость	тенге	1,04	284	295
35	178	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	3,84	2 186	8 394
36	179	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	7,68	211	1 620
37	180	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,84	5 610	21 542
38	181	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	2,34	2 055	4 809
39	182	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	4,68	182	852
			Итого по разделу: 11. Канал длиной 3м				189 321
			Итого по акту				1 714 971,97

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	149 202,56
Итого по гл 8	149 202,56
Итого по главу 1-8	1 864 174,53
Сметная прибыль 5%	93 208,73
Непредвиденные работы и затраты (5%)	93 208,73
Итого в сметных ценах	2 050 591,98
В том числе на 2023 год - 86%	1 763 509,11
В том числе на 2024 год - 14%	287 082,88
2023 год - 86%, К=1	1 763 509,11
2024 год - 14%, К=1,075	308 614,09
Итого в прогнозных ценах	2 072 123,20
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95	1 968 517,04

НДС 12%		236 222,04
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**2 204 739,08**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Автономный источник теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №19

за **июль 2024 (месяц, год) на 3-2 Туалет на два очка (2шт)**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	1	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	104,2	718	74 816
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 доработка грунта в ручную	$м^3$	8	14 161	113 288
3	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 во временный резерв	$м^3$	224,4	115	25 806
4	4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 из временного резерва для обратной засыпки	$м^3$	58,6	115	6 739
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	43,95	64	2 813
6	6	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	14,65	5 472	80 165
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	43,95	727	31 952
8	8	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2 излишнего грунта	$м^3$	53,6	563	30 177

9	9	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	99,16	81	8 032
10	10	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	53,6	76	4 074
11	11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	1,5	13 783	20 675
12	12	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	52	5 413	281 476
13	13	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	34	6 081	206 754
14	14	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	19,06	37 992	724 128
15	15	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатастойкость	тенге	19,06	284	5 413
16	16	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 703	10 218
17	17	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,198	128 887	25 520
18	18	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Местные заделки между блоками	$м^3$	4,8	20 056	96 269
19	19	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,872	28 848	140 547
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,08	4 742	62 025
21	21	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная	$м^2$ поверхности	10	2 883	28 830
22	22	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	$м^3$	1,8	45 904	82 627
23	23	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт - глина	$м^3$	0,792	1 323	1 048
24	24	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	9,6	32 877	315 619
25	25	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт - глина	$м^3$	11,04	1 323	14 606
26	26	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,72	21 965	15 815
27	27	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7344	30 470	22 377
28	28	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных средней сложности из силикатного кирпича М75 на растворе М25	$м^3$	12,4	45 439	563 444
29	29	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	4,7616	85 368	406 488
30	30	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М75 на растворе М25	$м^3$	8	42 245	337 960
31	31	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	3,072	85 368	262 250
32	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 703	6 812

33	33	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,046	128 887	5 929
34	34	6108-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	$м^2$	1,04	17 298	17 990
35	35	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость оконного блока ОС8-4	$м^2$	1,04	43 517	45 258
36	36	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	6,68	8 562	57 194
37	37	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружной однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	6,68	11 629	77 682
38	38	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508	2 032
39	39	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,84	11 635	9 773
40	40	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,84	32 904	27 639
41	41	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	$м^2$	58	425	24 650
42	42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем под площадку входа уплотнение	$м^2$	5,36	715	3 832
43	43	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крыльцо бетонное Устройство	$м^3$	1,2	8 071	9 685
44	44	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,224	28 848	35 310
45	45	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,1	244 559	24 456
46	46	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	1,06	1 260	1 336
47	47	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,88	715	2 774
48	48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,582	52 858	30 763
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				4 385 065
			Раздел: 2. Вентиляционная колонка				
49	49	6118-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	2	7 384	14 768
50	50	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентруба диаметром 150мм. Установка	канало-километр трубопровода	0,0084	888 344	7 462
51	51	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	8,4	2 993	25 141
52	52	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опорное кольцо	т	0,00622	1 462 590	9 097
			Итого по разделу: 2. Вентиляционная колонка				56 469
			Раздел: 3. Крыша				

53	53	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,19	244 559	46 466
54	54	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,12	261 686	31 402
55	55	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лобовые доски и доски подшивки. Установка	$м^2$	16,6	5 497	91 250
56	56	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,31	18 118	5 617
57	57	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	38,4	538	20 659
58	58	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	38,4	341	13 094
59	59	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	22,4	5 464	122 394
60	60	224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	25,76	3 934	101 340
61	61	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка мелкопрофильным профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	21	5 464	114 744
62	62	224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	24,15	3 934	95 006
63	63	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	3,05	883	2 693
64	64	215-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,16	85 437	13 670
65	65	6107-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 50 мм сплошного	$м^2$	18	8 612	155 016
66	66	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	18	341	6 138
67	67	1115-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	56,18	3 004	168 765
68	68	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	21,3484	116	2 476
			Итого по разделу: 3. Крыша				**990 731**
			Итого по акту				**5 432 263,88**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	472 606,96
Итого по гл 8	472 606,96
Итого по главу 1-8	5 904 870,84
Сметная прибыль 5%	295 243,54
Непредвиденные работы и затраты (5%)	295 243,54
Итого в сметных ценах	6 495 357,93
В том числе на 2023 год - 86%	5 586 007,82
В том числе на 2024 год - 14%	909 350,11

2023 год - 86%, К=1		5 586 007,82
2024 год - 14%, К=1,075		977 551,37
Итого в прогнозных ценах		6 563 559,19
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		6 235 381,23
НДС 12%		748 245,75
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**6 983 626,97**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Вертикальная планировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/1 от 11.12.2023г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №20
за июль 2024 (месяц, год) на 7-1 вертикальная планировка

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	5242,5	115	602 888
2	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м до 80м	$м^3$	11575,41	91	1 053 362
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка грунта в насыпи бульдозером	$м^3$	1653,63	64	105 832
4	4	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме до 40м	$м^3$	11575,41	28	324 111
5	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1653,63	260	429 944
6	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	4960,89	18	89 296
7	7	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 излишнего грунта	$м^3$	3588,87	587	2 106 667
8	8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6639,4095	81	537 792

9	9	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	м³	3588,87	76	272 754
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				5 522 646
			Итого по акту				5 522 646,41
Глава 8 Временные здания и сооружения							
Временные здания и сооружения 8,7%							480 470,24
Итого по гл 8							480 470,24
Итого по главу 1-8							6 003 116,65
Сметная прибыль 5%							300 155,83
Непредвиденные работы и затраты (5%)							300 155,83
Итого в сметных ценах							6 603 428,31
В том числе на 2023 год - 86%							5 678 948,35
В том числе на 2024 год - 14%							924 479,96
2023 год - 86%, К=1							5 678 948,35
2024 год - 14%, К=1,075							993 815,96
Итого в прогнозных ценах							6 672 764,31
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95							6 339 126,09
НДС 12%							760 695,13
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость							**7 099 821,22**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У.