Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актобинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актобинской области Корректировка сметной документации»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
17	17	доп.согл. №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336	11.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	по графе 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	424 754 465,41	379 245 058,40							45 509 407,01	424 754 465,41
Акт № 13	30 626 774,37	27 345 334,25	27 345 334,25						3 281 440,11	30 626 774,37
Акт № 14	17 262 779,98	15 413 196,41	15 413 196,41						1 849 583,57	17 262 779,98
Акт № 15	3 953 821,49	3 530 197,76	3 530 197,76						423 623,73	3 953 821,49
Акт № 16	1 756 328,62	1 568 150,55	1 200 860,55	367 290,00					188 178,07	1 756 328,62
Акт № 17	10 333 700,66	9 226 518,45	9 226 518,45						1 107 182,21	10 333 700,66
Акт № 18	2 415 829,00	2 156 990,18	2 156 990,18						258 838,82	2 415 829,00
Акт № 19	1 959 014,38	1 749 119,98	1 749 119,98						209 894,40	1 959 014,38
Акт № 20	16 378 126,54	14 623 327,27	14 623 327,27						1 754 799,27	16 378 126,54
Акт № 21	4 807 595,28	4 292 495,79	4 292 495,79						515 099,49	4 807 595,28
Акт № 22	640 654,14	572 012,63	572 012,63						68 641,52	640 654,14
Итого к оплате	90 134 624,46	80 477 343,27	80 110 053,27	367 290,00					9 657 281,19	**90 134 624,46**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актобинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №13
за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-01 общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. Крыльцо в осях 5-6				
1	3	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стенки крыльца из бетона В15.Устройство	$м^3$	3,8	21816	82 900,80
2	4	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,876	30594	118 582,34
3	5	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01728	307609	5 315,48
4	6	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01728	1093929	18 903,09
5	7	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	24,65	715	17 624,75
6	8	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ступени и площадки из бетона В15.Устройство	$м^3$	3,5	13572	47 502,00
7	9	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,5525	30594	108 685,19
			Итого по разделу: 2. Крыльцо в осях 5-6				399 513,66
			Раздел: 6. Перегородки				
8	57	6111-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности перегородки	$м^3$ изоляции	9,3975	144746	1 360 250,54

9	89	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	143,15	6046	865 484,90
			Итого по разделу: 6. Перегородки				2 225 735,44
			Раздел: 8. Перекрытие и покрытие				
10	72	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Металлическая стремянка МС-1.Монтаж	т конструкций	0,038	260286	9 890,87
11	73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлической стремянки МС-1	т	0,038	1145627	43 533,83
			Итого по разделу: 8. Перекрытие и покрытие				53 424,69
			Раздел: 9. Кровля				
12	78	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1013	1449	1 467 837,00
13	79	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15,4989	35334	547 638,13
14	80	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	25325	9	227 925,00
15	81	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	25,8315	35334	912 730,22
			Итого по разделу: 9. Кровля				3 156 130,35
			Раздел: 10. Крыша				
16	92	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	290	372	107 880,00
17	94	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	290	5464	1 584 560,00
			Итого по разделу: 10. Крыша				1 692 440,00
			Раздел: 19. Полы				
18	181	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	$м^2$	676,6	1862	1 259 829,20
19	182	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Стоимость пенобетона	$м^3$	13,80264	37822	522 043,45
20	183	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщины 40мм	$м^2$	492	31	15 252,00
21	184	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Стоимость необетона	$м^3$	2,5092	37822	94 902,96
22	185	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщины 80мм	$м^2$	6643,2	31	205 939,20

23	186	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Стоимость пенобетона	$м^3$	33,88032	37822	1 281 421,46
24	206	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	80	2186	174 880,00
25	207	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до толщины 40мм	$м^2$	320	211	67 520,00
26	208	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	$м^2$	669,4	1862	1 246 422,80
27	209	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Стоимость пенобетона	$м^3$	13,65576	37822	516 488,15
28	210	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до толщины 40мм	$м^2$	2677,6	31	83 005,60
29	211	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Стоимость пенобетона	$м^3$	13,65576	37822	516 488,15
			Итого по разделу: 19. Полы				**5 984 192,98**
			Раздел: 20. Внутренняя отделка				
30	218	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	400	2486	994 400,00
31	223	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	374,6	6277	2 351 364,20
32	228	6112-0302-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена	$м^2$	1200	3645	4 374 000,00
33	231	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	200	12947	2 589 400,00
34	233	236-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость шпаклевки	кг	4,265	622	2 652,83
			Итого по разделу: 20. Внутренняя отделка				**10 311 817,03**
			Итого по акту				**23 823 254,15**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		2 072 623,11
Итого по гл 8		2 072 623,11
Итого по главу 1-8		25 895 877,26
Сметная прибыль 5%		1 294 793,86
Непредвиденные работы и затраты (5%)		1 294 793,86
Итого в сметных ценах		28 485 464,99
В том числе на 2023 год - 86%		24 497 499,89
В том числе на 2024 год - 14%		3 987 965,10
2023 год - 86%, К=1		24 497 499,89
2024 год - 14%, К=1,075		4 287 062,48
Итого в прогнозных ценах		28 784 562,37

Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		27 345 334,25
НДС 12%		3 281 440,11
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**30 626 774,37**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншапин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №14
за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Сантехнические работы				
1	1	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	55	5065	278 575,00
2	2	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	54,45	442	24 066,90
3	3	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	68	5455	370 940,00
4	4	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	67,32	680	45 777,60
5	5	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	270	5985	1 615 950,00
6	6	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	267,3	1109	296 435,70
7	7	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	78	6383	497 874,00
8	8	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	77,22	1745	134 748,90

9	9	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	66	6383	421 278,00
10	10	241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм	м	65,34	2802	183 082,68
11	11	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	56	6383	357 448,00
12	12	241-205-2206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x12,5 мм	м	55,44	3337	185 003,28
13	13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	471	354	166 734,00
14	14	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	122	362	44 164,00
15	15	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	46	3870	178 020,00
16	16	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,0 мм	м	46	2282	104 972,00
17	17	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	46	362	16 652,00
18	18	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	8	2308	18 464,00
19	19	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	3	2639	7 917,00
20	20	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	1	23893	23 893,00
21	21	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	7	26315	184 205,00
22	22	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32	шт.	1	32335	32 335,00
23	23	245-506-0108 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м^3/ч, DN 40	шт.	1	42940	42 940,00
24	24	242-312-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	234812	234 812,00
25	25	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	23	9168	210 864,00

26	26	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	3617	57 872,00
27	27	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	1744	12 208,00
28	28	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9252	9 252,00
29	29	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677	2 677,00
30	30	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	9168	45 840,00
31	31	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	9482	47 410,00
32	32	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9252	27 756,00
33	33	242-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	12651	37 953,00
34	34	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	5	16818	84 090,00
35	35	242-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	26886	134 430,00
36	36	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4192	4 192,00
37	37	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1855	1 855,00
38	38	245-713-0202 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	1	2322	2 322,00
39	39	6116-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	2	54776	109 552,00
40	40	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	79	1131	89 349,00
41	41	245-510-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	79	6836	540 044,00

42	42	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	79	8309	656 411,00
43	43	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	133,96	22255	2 981 279,80
44	44	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	79	878	69 362,00
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы				10 591 006,86
			Раздел: 2. Строительные работы				
45	45	6111-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	23	257	5 911,00
46	46	6111-0501-0517 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	23	274	6 302,00
47	47	6111-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	м3 изоляции	1	505406	505 406,00
48	48	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Полотно холстопрошивное марки ХПС-Т-5	$м^3$	1,03	51061	52 592,83
49	49	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	27	2003	54 081,00
50	50	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,03105	552642	17 159,53
51	51	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	220	3258	716 760,00
52	52	6111-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	593	1886	1 118 398,00
53	53	234-303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	60,5	263	15 911,50
54	54	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	74,8	392	29 321,60
55	55	234-303-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	297	439	130 383,00

56	56	234-303-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**	м	85,8	636	54 568,80
57	57	234-303-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм**	м	72,6	886	64 323,60
58	58	234-303-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм**	м	61,6	1069	65 850,40
			Итого по разделу: 2. Строительные работы				**2 836 969,26**
			Итого по акту				**13 427 976,12**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		1 168 233,92
Итого по гл 8		1 168 233,92
Итого по главу 1-8		14 596 210,05
Сметная прибыль 5%		729 810,50
Непредвиденные работы и затраты (5%)		729 810,50
Итого в сметных ценах		16 055 831,05
В том числе на 2023 год - 86%		13 808 014,70
В том числе на 2024 год - 14%		2 247 816,35
2023 год - 86%, К=1		13 808 014,70
2024 год - 14%, К=1,075		2 416 402,57
Итого в прогнозных ценах		16 224 417,28
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		15 413 196,41
НДС 12%		1 849 583,57
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**17 262 779,98**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя школа на 100 учащихся**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №15
за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 холодное водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел: 1. Холодное водоснабжение (В1)				
			Раздел: 1. Сантехнические работы				
1	**1**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**110**	**5799**	**637 890,00**
2	**2**	**241-205-1102** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**108,9**	**236**	**25 700,40**
3	**3**	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**90**	**6263**	**563 670,00**
4	**4**	**241-205-1103** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**89,1**	**396**	**35 283,60**
5	**5**	**6114-0103-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**48**	**6835**	**328 080,00**
6	**6**	**241-205-1104** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**47,52**	**671**	**31 885,92**
7	**7**	**6114-0103-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	**м**	**40**	**8205**	**328 200,00**

8	8	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	39,6	1747	69 181,20
9	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	288	354	101 952,00
10	10	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	74	3977	294 298,00
11	11	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5332	5 332,00
12	12	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8226	8 226,00
13	13	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	124	428	53 072,00
14	14	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25x3/4"	шт.	2	666	1 332,00
15	15	241-211-2011 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50x1 1/2"	шт.	2	2521	5 042,00
16	16	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	28	39	1 092,00
17	17	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	15	57	855,00
18	18	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	111	111,00
19	19	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	425	425,00
20	20	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	11	27	297,00
21	21	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм	шт.	4	52	208,00
22	22	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	4	52	208,00
23	23	241-210-1009 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x32 мм	шт.	3	124	372,00
24	24	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	3	71	213,00
25	25	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	5	111	555,00
26	26	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	2	118	236,00
27	27	241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	шт.	2	303	606,00
28	28	241-209-2013 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	2	319	638,00

29	29	241-212-0203 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	1	228	228,00
30	30	241-214-0501 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм	шт.	1	135	135,00
31	31	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2340	4 680,00
32	32	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	31	32	992,00
33	33	241-208-2402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	17	43	731,00
34	34	241-208-2403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	72	216,00
35	35	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	1	359	359,00
36	36	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	47	24	1 128,00
37	37	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	43	301,00
38	38	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	37	21	777,00
39	39	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	30	28	840,00
40	40	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	16	62	992,00
41	41	241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	13	190	2 470,00
42	42	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	200	8	1 600,00
43	43	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	139	12	1 668,00
44	44	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	196	708	138 768,00
45	45	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.(гильза)	м	3,3	6835	22 555,50
46	46	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	3,267	671	2 192,16
47	47	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.(гильза)	м	2,4	7561	18 146,40
48	48	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм	м	2,376	1101	2 615,98
49	49	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	7	1950	13 650,00

			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы				**2 710 006,15**
			Раздел: 2. Кран поливочный Ду25 (внутренний)				
50	50	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	1678	3 356,00
51	51	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1068	2 136,00
52	52	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	3977	7 954,00
53	53	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1328	7 968,00
54	54	261-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240,00
			Итого по разделу: 2. Кран поливочный Ду25 (внутренний)				**21 654,00**
			Раздел: 3. Арматура для водонагревателя				
55	55	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	12	9168	110 016,00
56	56	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	3977	47 724,00
57	57	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	6	12925	77 550,00
58	58	242-309-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	6	17345	104 070,00
59	59	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	24	187	4 488,00
			Итого по разделу: 3. Арматура для водонагревателя				**343 848,00**
			Итого по акту				**3 075 508,15**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	267 569,21
Итого по гл 8	267 569,21
Итого по главу 1-8	3 343 077,36
Сметная прибыль 5%	167 153,87
Непредвиденные работы и затраты (5%)	167 153,87
Итого в сметных ценах	3 677 385,10
В том числе на 2023 год - 86%	3 162 551,18
В том числе на 2024 год - 14%	514 833,91
2023 год - 86%, К=1	3 162 551,18
2024 год - 14%, К=1,075	553 446,46

Итого в прогнозных ценах		3 715 997,64
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		3 530 197,76
НДС 12%		423 623,73
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**3 953 821,49**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 27.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуитшалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»
(наименование, адрес)

Объект Средняя школа на 100 учащихся
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №16

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Отдел: 1. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)				
			Раздел: 1. Сантехнические работы				
1	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	79	5799	458 121,00
2	2	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	79	442	34 918,00
3	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	79	354	27 966,00
4	4	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	33	3977	131 241,00
5	5	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	66	428	28 248,00
6	6	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	19	39	741,00
7	7	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	33	32	1 056,00
8	8	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	52	46	2 392,00

9	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	53	21	1 113,00
10	10	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	289	8	2 312,00
11	11	6114-0103-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.(гильза)	м	3,6	6835	24 606,00
12	12	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм(гильза)	м	3,6	680	2 448,00
13	13	6115-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	6	17671	106 026,00
14	14	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	6	61215	367 290,00
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы				1 188 478,00
			Раздел: 3. Строительные работы				
15	15	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	98	1886	184 828,00
16	16	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	107,8	349	37 622,20
			Итого по разделу: 3. Строительные работы				222 450,20
			Итого по акту				1 410 928,20

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	90 796,52
Итого по гл 8	90 796,52
Итого по главу 1-8	1 501 724,72
Сметная прибыль 5%	56 721,74
Непредвиденные работы и затраты (5%)	75 086,24
Итого в сметных ценах	1 633 532,70
В том числе на 2023 год - 86%	1 404 838,12
В том числе на 2024 год - 14%	228 694,58
2023 год - 86%, К=1	1 404 838,12
2024 год - 14%, К=1,075	245 846,67
Итого в прогнозных ценах	1 650 684,79
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95	1 568 150,55
НДС 12%	188 178,07

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
		1 756 328,62

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Муздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920740000272
ГИП Шошмалин Е.У._____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»
(наименование, адрес)

Объект Автономный источник теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №17

за июнь 2024 (месяц, год) на 3-1-1 общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. Стены				
1	8	6105-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой силикатным лицевым кирпичом толщина 510 мм	$м^3$	43,45	41075	1784708,75
2	9	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	10,31	42245	435545,95
3	10	6104-0301-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	24	1703	40872,00
4	11	6106-0302-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,1794	108737	19507,42
5	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1746	453626	79203,10
6	13	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0048	455628	2187,01
			Итого по разделу: 5. Стены				2362024,23
			Раздел: 6. Монолитный пояс на отметке 4,4				
7	14	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,4	96190	134666,00

8	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0116	340022	3944,26
9	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04838	325550	15750,11
10	17	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0128	1473883	18865,70
11	18	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0128	311740	3990,27
			Итого по разделу: 6. Монолитный пояс на отметке 4,4				**177216,34**
			Раздел: 9. Крыша				
12	27	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,9578	244559	234238,61
13	28	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	1,3736	261686	359451,89
14	29	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	31,15	5497	171231,55
15	30	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,3314	15193	35420,96
16	31	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	31,15	538	16758,70
17	32	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	31,15	341	10622,15
18	33	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	118	883	104194,00
19	34	215-203-0504 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,25	85437	106796,25
20	35	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	118	495	58410,00
21	36	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1298	190753	24759,74
22	37	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	118	5464	644752,00
23	38	224-103-0223 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	135,7	4179	567090,30
24	39	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	77,53	2929	227085,37
25	40	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	11,5154	46463	535040,03

26	41	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	76	495	37620,00
27	42	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0836	190753	15946,95
28	43	6107-0104-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	71	2676	189996,00
29	44	215-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,136	110617	125660,91
30	45	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	71	3630	257730,00
31	46	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,25	7934	49587,50
32	47	6107-0104-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подшивка профлистом по дереву	$м^2$	31,4	1126	35356,40
33	48	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	31,4	3630	113982,00
34	49	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,18238	288845	52679,55
35	50	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Стакан под дефлектор диаметром 400мм	т	0,12	1160797	139295,64
36	51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04078	453626	18498,87
37	52	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Скоба-4х50х260мм	т	0,01968	378552	7449,90
38	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	340022	652,84
			Итого по разделу: 9. Крыша				4140308,12
			Раздел: 10. Окна				
39	54	6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	8,1	12250	99225,00
40	55	223-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	8,1	59657	483221,70
41	56	6108-0102-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	2,25	8604	19359,00

42	57	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,25	32904	74034,00
			Итого по разделу: 10. Окна				675839,70
			Раздел: 12. Полы				
43	67	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	60,37	715	43164,55
44	68	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,037	21965	132602,71
45	69	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,15774	32169	198088,34
46	70	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	60,31	2186	131837,66
47	71	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-2,67	211	-563,37
48	72	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,5	211	1160,50
			Итого по разделу: 12. Полы				506290,38
			Раздел: 14. Козырек над входом по оси Б				
49	83	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Металлические конструкции козырька.Монтаж	т конструкций	0,1043	335722	35015,80
50	84	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0723	522546	37780,08
51	85	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,032	453626	14516,03
52	86	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	3,5	883	3090,50
53	87	215-203-0504 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,05	85437	4271,85
54	88	6110-0101-0512 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	3,5	5464	19124,00
55	89	224-103-0223 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	4,025	4179	16820,48
56	90	6107-0115-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	3,5	538	1883,00
57	91	6107-0115-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	3,5	341	1193,50

58	92	6110-0101-0512 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подшивка козырька профлистом.Устройство	$м^2$	4,1	5464	22402,40
59	93	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,715	3630	17115,45
60	94	6112-0305-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель), масляным составом количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,34	749	3250,66
			Итого по разделу: 14. Козырек над входом по оси Б				**176463,75**
			Итого по акту				**8038142,52**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		699 318,40
Итого по гл 8		699 318,40
Итого по главу 1-8		8 737 460,92
Сметная прибыль 5%		436 873,05
Непредвиденные работы и затраты (5%)		436 873,05
Итого в сметных ценах		9 611 207,01
В том числе на 2023 год - 86%		8 265 638,03
В том числе на 2024 год - 14%		1 345 568,98
2023 год - 86%, К=1		8 265 638,03
2024 год - 14%, К=1,075		1 446 486,65
Итого в прогнозных ценах		9 712 124,68
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		9 226 518,45
НДС 12%		1 107 182,21
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**10 333 700,66**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023 г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуинбалин Е.У. _____