Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»
(наименование, адрес)

Объект Сети 0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №18
за июнь 2024 (месяц, год) на 4-I сети 0,4 кВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и ходы ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Монтаж				
1	1	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	258	1059	273222,00
2	2	6124-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	59	1153	68027,00
3	3	6124-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	261	770	200970,00
4	4	6124-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	44	236	10384,00
5	5	6124-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	24	236	5664,00
6	6	6124-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	721	3605,00
7	7	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	2721824	81654,72
8	8	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	996	17928,00
9	9	6124-0201-0802 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	12	1431	17172,00
10	10	6124-0201-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	35	1688	59080,00
11	11	6124-0201-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	23	1939	44597,00

12	12	6124-0201-0603 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	25	2224	55600,00
13	13	6124-0201-2202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	71993	143986,00
14	14	6125-0702-0914 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Защита кабеля металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м	17,5	2017	35297,50
			Итого по разделу: 1. Монтаж				1017187,22
			Раздел: 2. Материал				
15	15	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,096	2667843	256112,93
16	16	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,029	792952	22995,61
17	17	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,194	612038	118735,37
18	18	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,049	540202	26469,90
19	19	243-214-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	км	0,062	391742	24288,00
20	20	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта 1КВТиН-4-35/50	шт.	2	12598	25196,00
21	21	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	12	116	1392,00
22	22	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	41	80	3280,00
23	23	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	181	67	12127,00
24	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,120575	453626	54695,95
			Итого по разделу: 2. Материал				545292,76
			Раздел: 3. Строительные работы				
25	25	1101-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	43,45	251	10905,95
26	26	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	$м^3$	10,71	11801	126388,71
27	27	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	28,98	94	2724,12
28	28	6101-0206-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	7,12	5472	38960,64

29	29	6101-0103-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 излишнего грунта	м³	18,06	587	10601,22
30	30	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	33,411	81	2706,29
31	31	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м³	18,06	76	1372,56
32	32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	18,06	6735	121634,10
33	33	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,021	66485	1396,19
			Итого по разделу: 3. Строительные работы				**316689,78**
			Итого по акту				**1879169,76**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		163 487,77
Итого по гл 8		163 487,77
Итого по главу 1-8		2 042 657,53
Сметная прибыль 5%		102 132,88
Непредвиденные работы и затраты (5%)		102 132,88
Итого в сметных ценах		2 246 923,28
В том числе на 2023 год - 86%		1 932 354,02
В том числе на 2024 год - 14%		314 569,26
2023 год - 86%, К=1		1 932 354,02
2024 год - 14%, К=1,075		338 161,95
Итого в прогнозных ценах		2 270 515,98
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		2 156 990,18
НДС 12%		258 838,82
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**2 415 829,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.[illegible].2023г.
Технадзор Турумов Н.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуиншалин Е.У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»
(наименование, адрес)

Объект Автономный источник теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.

Акт приёмки выполненных работ №19

за июнь 2024 (месяц, год) на 4-4 наружное освещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Монтаж				
1	4	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	309	1059	327231,00
2	5	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	321	770	247170,00
3	6	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	м	5	721	3605,00
4	7	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,027	2721824	73489,25
5	8	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	м	33	1655	54615,00
6	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	54	996	53784,00
7	10	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	27	996	26892,00
8	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	63	1939	122157,00
9	12	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	м	30	1688	50640,00

10	13	6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5380	5380,00
			Итого по разделу: 1. Монтаж				964963,25
			Раздел: 2. Материал				
11	17	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 3х6 (ок)-1	км	0,073	540202	39434,75
12	18	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,073	612038	44678,77
13	19	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,265	735249	194840,99
14	20	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,054	109552	5915,81
15	21	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,018	425195	7653,51
16	22	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	294	67	19698,00
17	23	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	33	239	7887,00
18	24	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	31627	31627,00
			Итого по разделу: 2. Материалы				351735,82
			Раздел: 3. Строительные работы				
19	25	1101-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	42,26	251	10607,26
20	26	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	$м^3$	11,52	11801	135947,52
21	27	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	30,84	94	2898,96
22	28	6101-0206-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	7,68	5472	42024,96
23	29	6101-0103-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 излишнего грунта	$м^3$	19,26	587	11305,62
24	30	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	35,631	81	2886,11
25	31	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	19,26	76	1463,76
			Итого по разделу: 3. Строительные работы				207134,19

Итого по акту		1523833,26
Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		132 573,49
Итого по гл 8		132 573,49
Итого по главу 1-8		1 656 406,76
Сметная прибыль 5%		82 820,34
Непредвиденные работы и затраты (5%)		82 820,34
Итого в сметных ценах		1 822 047,43
В том числе на 2023 год - 86%		1 566 960,79
В том числе на 2024 год - 14%		255 086,64
2023 год - 86%, К=1		1 566 960,79
2024 год - 14%, К=1,075		274 218,14
Итого в прогнозных ценах		1 841 178,93
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		1 749 119,98
НДС 12%		209 894,40
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		1 959 014,38

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE0008289 от 22.09.2023
Технадзор Турумов Н.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуйншилин Е.У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336** от **10.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №20
за июнь 2024 (месяц, год) на 6-1 Тепловые сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. Канал КЛ90х45-8 (68,90м)				
1	13	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**29**	**19532**	**566428,00**
2	14	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка опорных подушек**	**шт.**	**78**	**1703**	**132834,00**
3	15	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость опорных подушек**	**шт.**	**78**	**3975**	**310050,00**
4	16	техн *часть*	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**10,45**	**284**	**2967,80**
			Итого по разделу: 2. Канал КЛ90х45-8(68,90м)				**1012279,80**
			Раздел: 3. Гидроизоляция канала				
5	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**130,91**	**2186**	**286169,26**
6	19	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**261,82**	**211**	**55244,02**

7	20	6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	130,91	5610	734405,10
8	21	6109-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	103,35	1448	149650,80
9	22	212-101-1601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,10834	29758	62739,98
10	23	6109-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	206,7	30	6201,00
11	24	212-101-1601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,05417	29758	31369,99
			Итого по разделу: 3. Гидроизоляция				1325780,15
			Раздел: 4. Деформационный шов(4шт)				
12	25	6111-0401-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м шва	16	474	7584,00
13	26	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	4	6031	24124,00
14	27	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	9,2	264	2428,80
15	28	6105-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,16	41036	6565,76
16	29	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический	1000 шт.	0,64	100388	64248,32
17	30	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Защитный слой из бетона.Устройство	$м^3$	0,08	102933	8234,64
18	31	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0812	32372	2628,61
19	32	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4	4742	18968,00
			Итого по разделу: 4. Деформационный шов(4шт)				134782,13
			Раздел: 5. Угол поворота 90х45-8(2шт)				
20	33	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство угла поворота из бетона В25	$м^3$	3,2	191300	612160,00
21	34	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,248	37770	122676,96
22	35	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	407430	28520,10

23	36	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	19532	156256,00
24	37	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,88	106480	93702,40
25	38	6106-0302-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж уголка	т конструкций	0,0458	108737	4980,15
26	39	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0458	47351	2168,68
27	40	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0458	453626	20776,07
28	41	техн *часть*	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,88	284	249,92
			Итого по разделу: 5. Угол поворота 90х45-8(2шт)				1041490,28
			Раздел: 6. Неподвижная опора(2шт)				
29	42	6103-0101-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м^3	0,12	8071	968,52
30	43	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,1224	30470	3729,53
31	44	6103-0101-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	0,5	21816	10908,00
32	45	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,51	31819	16227,69
33	46	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	19532	39064,00
34	47	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,22	106480	23425,60
35	48	6104-0301-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж балки Б-2	шт.	4	7338	29352,00
36	49	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость балок Б-2	м^3	0,36	209371	75373,56
37	50	техн *часть*	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,58	284	164,72
			Итого по разделу: 6. Неподвижная опора(2шт)				199213,62
			Раздел: 7. Газонепроницаемый узел ввода теплосети (2шт)				
38	51	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Антисептированная доска.Укладка	м^3	0,0116	244559	2836,88
39	52	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,03285	4049480	133025,42
40	53	6103-0101-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подпорные стенки из бетона	м^3	0,36	8071	2905,56

41	54	212-101-0618 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	0,3672	31039	11397,52
42	55	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Венттруба д-80мм	м	4	7494	29976,00
43	56	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,56	3258	1824,48
44	57	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	2,24	6368	14264,32
45	58	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	5,152	264	1360,13
46	59	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$ поверхности	2,24	2598	5819,52
47	60	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,576	264	680,06
48	61	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10486	41944,00
			Итого по разделу: 7. Газонепроницаемый узел ввода теплосети (2шт)				246033,90
			Раздел: 8. Тепловая камера УТ1 (1шт)				
49	62	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9	715	6435,00
50	63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,9	39347	35412,30
51	64	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,84	20056	16847,04
52	65	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8526	32372	27600,37
53	66	техн *часть*	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,74	284	494,16
54	67	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	10	24738	247380,00
55	68	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	720	413	297360,00
56	69	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,1	37711	41482,10
57	70	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка щебня для дренажа	$м^3$	0,025	16546	413,65
58	71	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены приямка из бетона В7,5.Устройство	$м^3$	0,1	36501	3650,10
59	72	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,102	28654	2922,71

60	73	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	$м^2$	9	2248	20232,00
61	74	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7338	14676,00
62	75	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,262	128366	33631,89
63	76	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	10877	10877,00
64	77	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость железобетонной балки Б-7	$м^3$	0,71	209371	148653,41
65	78	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	19532	195320,00
66	79	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,4	106480	362032,00
67.	80	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,32	106480	34073,60
68	81	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия ПОЗ	$м^3$	1,44	106480	153331,20
69	82	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02904	288845	8388,06
70	83	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02904	453626	13173,30
71	84	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,10276	260286	26746,99
72	85	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10276	1145627	117724,63
73	86	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	4	9282	37128,00
74	87	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19349	77396,00
75	88	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	14,3	1449	20720,70
76	89	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,21879	30265	6621,68
77	90	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,3	2377	33991,10
78	91	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45,4	4742	215286,80
			Итого по разделу: 8. Тепловая камера УТ1 (1шт)				2210001,78

			Раздел: 9. Дренажный колодец(1шт)				
79	92	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,2	95522	210148,40
80	93	техн *часть*	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	2,2	284	624,80
81	94	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8088	8088,00
82	95	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7336	14672,00
83	96	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25187	25187,00
84	97	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17579	70316,00
85	98	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	2	23681	47362,00
86	99	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка опорных подушек	шт.	4	1703	6812,00
87	100	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Стоимость опорных подушек	шт.	4	3975	15900,00
88	101	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711,00
89	102	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	43,7	4742	207225,40
90	103	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,35	52858	18500,30
91	104	6122-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка колодца щебнем	$м^3$	15,3	8562	130998,60
92	105	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обмазка колодца снаружи глиной	$м^3$	1,94	45904	89053,76
93	106	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт - глина	$м^3$	0,8536	1323	1129,31
94	107	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Заделка трубы бетоном	$м^3$ заделки	0,36	457011	164523,96
95	108	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,4	22637	9054,80
96	109	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка	$м^3$	0,85	52858	44929,30
			Итого по разделу: 9. Дренажный колодец(1шт)				1101236,63
			Раздел: 10. Трубопроводы теплосети				
97	110	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,1604	3709130	594944,45
98	111	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	162,004	2282	369693,13

99	112	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	6	788	4728,00
100	113	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,04717	1113438	52520,87
101	114	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00372	1113438	4141,99
102	115	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	28042	56084,00
103	116	6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 150 мм	км	0,005	6611678	33058,39
104	117	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,01	3667685	36676,85
105	118	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	10,1	655	6615,50
106	119	241-114-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	986	1972,00
107	120	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	28061	56122,00
108	121	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	65233	130466,00
109	122	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	9168	36672,00
110	123	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	54154	216616,00
111	124	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9252	9252,00
112	125	242-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	72237	72237,00
113	126	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	10	2513	25130,00
114	127	241-116-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	1512	12096,00

115	128	241-116-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	2004	4008,00
116	129	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	4	3789	15156,00
117	130	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3046	12184,00
118	131	241-227-0203 *РСНБ РК 2022*	Гильза под термометр	шт.	2	251	502,00
119	132	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцер под манометр с 3-х ходовым краном	шт.	2	755	1510,00
			Итого по разделу: 10. Трубопроводы теплосети				1752386,18
			Раздел: 11. Изоляционные работы				
120	133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	89,82	257	23083,74
121	134	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	5,6	99726	558465,60
122	135	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	6,048	51061	308816,93
123	136	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	95,11	4345	413252,95
124	137	261-107-0970 *РСНБ РК 2022*	Стеклоткань	м	160,4	377	60470,80
			Итого по разделу: 11. Изоляционные работы				1364090,02
			Раздел: 12. Трубопроводы холодного водоснабжения				
125	138	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0802	2863195	229628,24
126	139	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	81,002	2285	185089,57
127	140	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	28042	56084,00
128	141	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	3	226	678,00
			Итого по разделу: 12. Трубопроводы холодного водоснабжения				471479,81
			Раздел: 13. Изоляционные работы				
129	142	6121-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0802	1827299	146549,38

130	143	6111-0101-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	10,6	99726	1057095,60
131	144	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	11,448	51061	584546,33
132	145	6111-0301-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	35,2	2003	70505,60
133	146	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,04048	552642	22370,95
			Итого по разделу: 13. Изоляционные работы				1881067,86
			Итого по акту				12739842,15

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		1 108 366,27
Итого по гл 8		1 108 366,27
Итого по главу 1-8		13 848 208,42
Сметная прибыль 5%		692 410,42
Непредвиденные работы и затраты (5%)		692 410,42
Итого в сметных ценах		15 233 029,26
В том числе на 2023 год - 86%		13 100 405,17
В том числе на 2024 год - 14%		2 132 624,10
2023 год - 86%, К=1		13 100 405,17
2024 год - 14%, К=1,075		2 292 570,90
Итого в прогнозных ценах		15 392 976,07
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		14 623 327,27

НДС 12%		
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		1 754 799,27
		16 378 126,54

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2021г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуйншалин Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»
(наименование, адрес)

Объект Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №21
за июнь 2024 (месяц, год) на 6-2 Наружный водопровод

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	1	6101-0102-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	439	597	262083,00
2	2	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	м^3	19	14161	269059,00
3	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	306,75	64	19632,00
4	4	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	100,5	5472	549936,00
5	5	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	306,75	727	223007,25
6	6	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 излишнего грунта	м^3	56	529	29624,00
7	7	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	103,6	81	8391,60
8	8	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	56	76	4256,00

9	9	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,83	12414	22717,62
10	10	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,056	1389616	77818,50
11	11	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	50,5	652	32926,00
12	12	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	6,06	2014	12204,84
13	13	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,05	254736	12736,80
14	14	6121-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,006	265844	1595,06
15	15	6121-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,011	2148146	23629,61
16	16	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	11	4330	47630,00
17	17	6121-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,011	265844	2924,28
18	18	6121-0403-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	4953	9906,00
19	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4366	8732,00
20	20	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки	шт.	4	4435	17740,00
21	21	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	920	1840,00
22	22	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1098	2196,00
23	23	6121-0103-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0012	4115466	4938,56
24	24	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,2	15259	18310,80
25	25	6121-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9318	18636,00
26	26	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	103014	206028,00
27	27	242-108-0404 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2500 до 3100 мм	шт.	2	81276	162552,00
28	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882	5764,00
29	29	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2787	5574,00

30	30	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6,38	78476	500676,88
31	31	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	31145	124580,00
32	32	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	16892	33784,00
33	33	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15792	31584,00
34	34	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	16559	99354,00
35	35	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11770	23540,00
36	36	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7495	7495,00
37	37	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	26047	52094,00
38	38	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25187	50374,00
39	39	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	23681	142086,00
40	40	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7336	29344,00
41	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	8088	32352,00
42	42	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,24	41036	9848,64
43	43	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,096	66485	6382,56
44	44	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлических стремянок	т	0,06832	1145627	78269,24
45	45	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,16	27948	60367,68
46	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,08	52858	57086,64
47	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	58,25	4742	276221,50
48	48	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,011	5490886	60399,75
49	49	6121-0202-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,0012	1161137	1393,36
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				3739622,17

Итого по акту		**3739622,17**
Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		325 347,13
Итого по гл 8		325 347,13
Итого по главу 1-8		4 064 969,29
Сметная прибыль 5%		203 248,46
Непредвиденные работы и затраты (5%)		203 248,46
Итого в сметных ценах		4 471 466,22
В том числе на 2023 год - 86%		3 845 460,95
В том числе на 2024 год - 14%		626 005,27
2023 год - 86%, К=1		3 845 460,95
2024 год - 14%, К=1,075		672 955,67
Итого в прогнозных ценах		4 518 416,62
Договорная сумма скидка по тендру К=0,95		4 292 495,79
НДС 12%		515 099,49
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**4 807 595,28**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.09.2023г.
Технадзор Турумов Н.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272
ГИП Шуншалиев Е.У. _____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство средней школы на 100 мест в с.Талдысай, Талдысайского а/о Мугалжарского района Актюбинской области Корректировка сметной документации»
(наименование, адрес)

Объект Наружное газоснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №336/2 от 04.05.2024г., к договору №336 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №22
за июнь 2024 (месяц, год) на б-4 наружное газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел: 1. Газопровод				
			Раздел: 3. Газопровод среднего давления				
1	56	6114-0102-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка по фасаду дома	м	2	3247	6494,00
2	57	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1696	3392,00
3	58	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425	425,00
4	59	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7042	7042,00
5	60	242-209-3206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый диаметром 50мм	шт.	1	35895	35895,00
6	70	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,05	9866	493,30
7	71	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,051	28654	1461,35
8	72	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,76	199	350,24
9	73	6111-0501-0517 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,76	274	482,24
10	74	6104-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	6081	12162,00
11	75	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,53	37992	20135,76

12	76	6117-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	81225	81225,00
			Итого по разделу: 3. Газопровод среднего давления				169557,89
			Раздел: 4. Восстановление дорожного покрытия				
13	91	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	2,91	10603	30854,73
14	92	7101-0403-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщина 12 см	$м^2$	29,1	1798	52321,80
15	93	7101-0403-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 22см	$м^2$	291	124	36084,00
16	94	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,01455	223151	3246,85
17	95	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	29,1	3020	87882,00
18	96	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 5см	$м^2$	58,2	324	18856,80
			Итого по разделу: 4. Восстановление дорожного покрытия				229246,18
			Раздел: 5. Строительные работы				
19	97	6101-0110-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина ям до 2 м в грунтах 2 группы	яма	1	2362	2362,00
20	98	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Молниеотвод. Монтаж	т конструкций	0,036309	81806	2970,29
21	99	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром 32мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	1281	3202,50
22	100	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром 50мм ГОСТ 3262-75	м	5,7	1721	9809,70
23	101	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,000768	349247	268,22
24	102	1134-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Окраска металлоконструкции за два раза	т металлоконструкций	0,036309	63564	2307,95
25	103	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заполнение пространства между стенками скважины и молниеотводом бетоном.Устройство	$м^3$	0,19	26308	4998,52
26	104	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,1938	30594	5929,12
27	105	1101-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	2,52	251	632,52
28	106	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	2,52	94	236,88
			Итого по разделу: 5. Строительные работы				32717,70

			Раздел: 6. Монтаж				
29	107	6124-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлители вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	5748	17244,00
30	108	6124-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	886	17720,00
			Итого по разделу: 6. Монтаж				34964,00
			Раздел: 7. Материалы				
31	109	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0252	483068	12173,31
32	110	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04338	453626	19678,30
			Итого по разделу: 7. Материалы				31851,61
			Итого по акту				498337,38

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8.7%		43 355,35
Итого по гл 8		43 355,35
Итого по главу 1-8		541 692,73
Сметная прибыль 5%		27 084,64
Непредвиденные работы и затраты (5%)		27 084,64
Итого в сметных ценах		595 862,00
В том числе на 2023 год - 86%		512 441,32
В том числе на 2024 год - 14%		83 420,68
2023 год - 86%. К=1		512 441,32
2024 год - 14%. К=1,075		89 677,23
Итого в прогнозных ценах		602 118,55
Договорная сумма скидка по тендру К=0.95		572 012,63
НДС 12%		68 641,52
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**640 654,14**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН 100840003132
№ аттестата KZ40VJE00082897 от 22.05.2023г.
Технадзор Турумов Н.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
БИН 990140000272
ГИП Шуйнакова Е.У.