Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.май
Форма

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Нұр-Абыл-1", БИН 040140019853
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.
(наименование)

Договор: №1809/23-2 от 18.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2023 г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок

Водовыпускное сооружение в арычной сети на 2 отвода.

1. Гидротехнические сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м2 спланированной поверхности	94,5	175,7	–	16604	–	–	11955	30844
					175,7	–	16604	–	–	2285	

1.2 Бетонные работы.

2	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	4,59	13178,01	4403,17	60487	20211		42988	110370
					8473,5	1818,48	38893	8347	–	8278	

1.3 ГС 40х40, 2 шт

3	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР=61% К=2,000;	т	0,7002	441231,27	168103,56	308950	117706	–	135799	460219
					244408	73531,81	171134	51487	–	35580	

Трубчатый переезд ф 500 мм.

1. Сооружение.

1.1 Бетонные работы.

4	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	18,76938	13178,01	4403,17	247343	82645		175788	451325
					8473,5	1818,48	159042	34132	–	33850	

Концевой сброс на арычной сети.

1. Трубопроводы.

1.1 Укладка трубопроводов DN/ID 500.

5	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	2,24	15610,9	5254,99	34968	11771	–	20052	53442
					7686,1	2150,77	17217	4818	–	4402	

Итого	**1 106 200**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 812	0,294533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 219	0,133989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 906	0,052347
- материалы, изделия и конструкции, тенге	774 679	0,700307
- накладные расходы, тенге	319 402	0,288738
в т.ч. зарплата, тенге	28 746	0,025986
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 449	0,113405
Всего	**1 693 562**	

Временные здания и сооружения (4,3 %)	72 823
Итого с временными	1 766 385
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	71 539
Итого с зимними удорожаниями	1 837 924
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 758**
Итого с непредвиденными работами и затратами	1 874 682
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 874 682**

ИТОГО	**1 874 682**
Тендерная сидка 10%	**187 468**
Итого	**1 687 214**
Скидка субподрядчика сидка 10%	**168 721**
Итого	**1 518 492**
НДС (12 %)	182 219
ВСЕГО ПО АКТУ:	**1 700 712**

Подрядчик:
Директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

Ген. директор _____ **Нышанов К.С.**

Субподрядчик:
Директор

ТОО "Нұр-Абыл-1"

Директор _____ **Шарапханова Б.Ш.**