Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новоишимское, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (Наружные сети)**

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование			код
		95	18.12.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (За май 2023 г.) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новоишимское, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (Наружные сети)	38 526 817,80	33 128 007,19							3 975 360,86	37 103 368,05

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"

Руководитель _____ Шаменов М.Т.
БИН 050140006645

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту" _____ Исаев А.М.
БИН 890540000020

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора
ТОО "Осем-Курылыс Кызылорда" _____ Абибуллаев Ғалымжан Алматулы (900926300598)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Багдат Қ. А _____

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новоишимское, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (Наружные сети)**

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

Договор подряда (контракт) **№95 от 18.12.2022**

Акт выполненных работ № 2
за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 06-02-01											
Тепловая сеть											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	64,08	464,58	464,58	29 770	29 770	-	5 005,00	37 557,00
					-	108,47	-	6 951	-	2 782,00	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :**	м3 грунта	4,8	3 009,43	-	14 445	-	-	10 400,00	26 833,00
					3 009,43	-	14 445	-	-	1 988,00	

4	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**	м3 грунта	6	1 191,42	-	7 149	-	-	5 147,00	13 280,00
					1 191,42	-	7 149	-	-	984,00	
5	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%**	м3 грунта	64,08	47,88	47,88	3 068	3 068	-	642,00	4 007,00
					-	13,92	-	892	-	297,00	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	64,08	120,19	120,19	7 702	7 702	-	2 440,00	10 953,00
					-	52,89	-	3 389	-	811,00	
	Итого по разделу 1			**92 630,00**							
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		21 594,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		40 540,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		11 232,00							
		- накладные расходы, тенге		23 634,00							
		в т.ч. зарплата, тенге		2 127,06							
		- сметная прибыль (8 %), тенге		6 862,00							
Раздел 2 Надземная тепловая сеть											
12	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%**	шт. сборных конструкций	3	3 446,14	1 778,15	10 338	5 334	3 184	3 526,00	14 973,00
					606,64	389,23	1 820	1 168	-	1 109,00	

13	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 Коб =3	1 м3	0,378	57 019,00	-	21 553	-	21 553	-	23 277,00
					-	-	-	-	-	1 724,00	
15	1116-1001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%	врезка	2	19 652,70	551,63	39 305	1 103	12 802	25 020,00	69 471,00
					12 700,22	65,37	25 400	131	-	5 146,00	
	Итого по разделу 2				107 721,00						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			27 220,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 437,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 299,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			37 539,18						
		- накладные расходы, тенге			28 546,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			2 569,14						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			7 979,00						
Раздел 3 Подземная тепловая сеть											
16	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,073	1 250 395,50	412 468,52	91 279	30 110	1 330	68 703,00	172 781,00
					819 710,04	130 931,42	59 839	9 558	-	12 799,00	
17	241-402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	1 м	0,3587	9 783,00	-	3 509	-	3 509	-	3 790,00
					-	-	-	-	-	281,00	
20	241-407-0206	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в	1 шт.	2	19 881,00	-	39 762	-	39 762	-	42 943,00

		полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм			-	-	-	-	-	3 181,00		
21	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	38 724,00	-	77 448	-	77 448	-	83 644,00	
					-	-	-	-	-	6 196,00		
23	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	1 шт.	2	30 265,00	-	60 530	-	60 530	-	65 372,00	
					-	-	-	-	-	4 842,00		
30	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	40	82,00	-	3 280	-	3 280	-	3 542,00	
					-	-	-	-	-	262,00		
	Итого по разделу 3			**372 072,00**								
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		59 839,00								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		30 110,00								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 558,00								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		185 859,16								
		- накладные расходы, тенге		68 703,00								
		в т.ч. зарплата, тенге		6 183,27								
		- сметная прибыль (8 %), тенге		27 561,00								
Раздел 7 Демонтажные и монтажные работы												
54	1109-0304-0101	**Демонтаж ограждения** НР=69%;К1тр=0,6;К1тм=0,7;К1эк	т конструкций	0,5	55 723,02	21 891,99	27 862	10 946	-	14 297,00	45 532,00	

		с=0,6;К1мат=0;			33 831,03	7 609,20	16 916	3 805	-	3 373,00		
55	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,5	108 381,52	36 486,65	54 191	18 243	7 755	23 828,00		84 261,00
					56 385,06	12 681,99	28 193	6 341	-	6 242,00		
56	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108% Коб =0,09	м3 конструкции	13,5	4 434,64	1 952,16	59 868	26 354	-	47 781,00		116 261,00
					2 482,48	794,71	33 513	10 729	-	8 612,00		
57	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108% Коб =0,16	м3 конструкции	24	528,51	363,40	12 684	8 722	-	6 447,00		20 662,00
					165,11	83,57	3 963	2 006	-	1 531,00		
58	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	40	1 296,08	293,17	51 843	11 727	40 116	3 870,00		60 170,00
					-	89,57	-	3 583	-	4 457,00		
	Итого по разделу 7			326 886,00								
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		82 585,00								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		75 992,00								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		26 464,00								

		- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 871,00							
		- накладные расходы, тенге	96 223,00							
		в т.ч. зарплата, тенге	8 660,07							
		- сметная прибыль (8 %), тенге	24 215,00							
	Итого по тепловой сети		**899 309,00**							
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 238,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 079,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 553,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге	271 269,34							
		- накладные расходы, тенге	217 106,00							
		в т.ч. зарплата, тенге	19 539,54							
		- сметная прибыль (8 %), тенге	66 617,00							
Протокол замены №1										
за май месяц 2023 года										
Локальная смета 04-01-01										
Электроснабжение										
Раздел 2 Воздушная линия 10кВ										
2.1 П10-4										
6	**1133-0202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%**	опора	2	11 309,53	5 120,46	22 619	10 241	1 651	12 325,00	37 740,00
					5 363,57	2 339,38	10 727,00	4 679	-	2 796,00	
7	**225-204-0311**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 Коб =2 Кстм =1,02**	1 шт.	2	59 367,06	-	118 734	-	118 734	-	128 233,00
					-	-	-	-	-	9 499,00	
8	**252-207-0535**	**Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2**	1 шт.	2	13 665,00	-	27 330	-	27 330	-	29 516,00
					-	-	-	-	-	2 186,00	
9	**252-207-3946**	**Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2**	1 шт.	4	3 325,00	-	13 300	-	13 300	-	14 364,00
					-	-	-	-	-	1 064,00	
10	**252-207-0222**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =2**	1 шт.	2	2 096,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527,00

					-	-	-	-	-	335,00	
11	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	1 200,00	-	4 800	-	4 800	-	5 184,00
					-	-	-	-	-	384,00	
12	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	1 477,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381,00
					-	-	-	-	-	473,00	
13	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е Коб =2	1 шт.	12	4 606,00	-	55 272	-	55 272	-	59 694,00
					-	-	-	-	-	4 422,00	
14	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) Коб =2	1 шт.	12	55,00	-	660	-	660	-	713,00
					-	-	-	-	-	53,00	
15	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 Коб =2	1 шт.	2	544,00	-	1 088	-	1 088	-	1 175,00
					-	-	-	-	-	87,00	
16	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 Коб =2	1 шт.	12	359,00	-	4 308	-	4 308	-	4 653,00
					-	-	-	-	-	345,00	
17	252-202-0528	Зажим поддерживающий типа SH211 Коб =2	1 шт.	12	4 080,00	-	48 960	-	48 960	-	52 877,00
					-	-	-	-	-	3 917,00	
2.2 УП10-2											
18	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	3	23 145,19	11 837,95	69 436	35 514	2 477	38 139,00	116 181,00
					10 481,74	5 409,60	31 445,00	16 229	-	8 606,00	
19	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 Коб =3 Кстм =1,02	1 шт.	6	59 367,06	-	356 202	-	356 202	-	384 698,00
					-	-	-	-	-	28 496,00	
20	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80% Коб =6	м3	0,264	15 089,69	7 943,44	3 984	2 097	-	2 110,00	6 582,00
					7 146,25	2 843,90	1 887,00	751	-	488,00	
21	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и Коб =3 Кстм =1,02	1 шт.	6	9 508,44	-	57 051	-	57 051	-	61 615,00
					-	-	-	-	-	4 564,00	

22	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =3	1 шт.	3	17 739,00	-	53 217	-	53 217	-	57 474,00
					-	-	-	-	-	4 257,00	
23	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =3	1 шт.	3	9 236,00	-	27 708	-	27 708	-	29 925,00
					-	-	-	-	-	2 217,00	
24	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =3	1 шт.	3	2 096,00	-	6 288	-	6 288	-	6 791,00
					-	-	-	-	-	503,00	
25	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =3	1 шт.	3	2 143,00	-	6 429	-	6 429	-	6 943,00
					-	-	-	-	-	514,00	
26	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =3	1 шт.	3	10 620,00	-	31 860	-	31 860	-	34 409,00
					-	-	-	-	-	2 549,00	
27	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 Коб =3	1 шт.	6	10 431,00	-	62 586	-	62 586	-	67 593,00
					-	-	-	-	-	5 007,00	
28	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =3	1 шт.	6	1 477,00	-	8 862	-	8 862	-	9 571,00
					-	-	-	-	-	709,00	
29	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е Коб =3	1 шт.	18	4 606,00	-	82 908	-	82 908	-	89 541,00
					-	-	-	-	-	6 633,00	
30	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) Коб =3	1 шт.	18	55,00	-	990	-	990	-	1 069,00
					-	-	-	-	-	79,00	
31	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 Коб =3	1 шт.	6	544,00	-	3 264	-	3 264	-	3 525,00
					-	-	-	-	-	261,00	
32	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 Коб =3	1 шт.	12	359,00	-	4 308	-	4 308	-	4 653,00
					-	-	-	-	-	345,00	
33	252-202-0528	Зажим поддерживающий типа SH211 Коб =3	1 шт.	18	4 080,00	-	73 440	-	73 440	-	79 315,00
					-	-	-	-	-	5 875,00	
2.3 А10-2											

34	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	23 145,19	11 837,95	46 290	23 676	1 651	25 426,00	77 453,00
					10 481,74	5 409,60	20 963,00	10 819	-	5 737,00	
35	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 Коб =2 Кстм =1,02	1 шт.	4	59 367,06	-	237 468	-	237 468	-	256 465,00
					-	-	-	-	-	18 997,00	
36	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80% Коб =4	м3	0,176	15 089,69	7 943,44	2 656	1 398	-	1 407,00	4 388,00
					7 146,25	2 843,90	1 258,00	501	-	325,00	
37	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и Коб =2 Кстм =1,02	1 шт.	4	9 508,44	-	38 034	-	38 034	-	41 077,00
					-	-	-	-	-	3 043,00	
38	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	29 980,00	-	59 960	-	59 960	-	64 757,00
					-	-	-	-	-	4 797,00	
39	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	3 323,00	-	13 292	-	13 292	-	14 355,00
					-	-	-	-	-	1 063,00	
40	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =2	1 шт.	2	2 096,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527,00
					-	-	-	-	-	335,00	
41	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	10 620,00	-	21 240	-	21 240	-	22 939,00
					-	-	-	-	-	1 699,00	
42	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 Коб =2	1 шт.	4	10 431,00	-	41 724	-	41 724	-	45 062,00
					-	-	-	-	-	3 338,00	
43	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	1 477,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381,00
					-	-	-	-	-	473,00	
44	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 Коб =2	1 шт.	4	544,00	-	2 176	-	2 176	-	2 350,00
					-	-	-	-	-	174,00	

45	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 Коб =2	1 шт.	6	359,00	-	2 154	-	2 154	-	2 326,00
					-	-	-	-	-	172,00	
46	252-202-0528	Зажим поддерживающий типа SH211 Коб =2	1 шт.	2	4 080,00	-	8 160	-	8 160	-	8 813,00
					-	-	-	-	-	653,00	
47	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	1 200,00	-	2 400	-	2 400	-	2 592,00
					-	-	-	-	-	192,00	
48	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V Коб =6	1 шт.	12	4 311,00	-	51 732	-	51 732	-	55 871,00
					-	-	-	-	-	4 139,00	
49	252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое Коб =6	1 шт.	6	1 545,00	-	9 270	-	9 270	-	10 012,00
					-	-	-	-	-	742,00	
50	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б Коб =6	1 шт.	6	2 472,00	-	14 832	-	14 832	-	16 019,00
					-	-	-	-	-	1 187,00	
2.4 УА10-2											
51	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	2	35 658,71	19 058,01	71 317	38 116	1 651	39 176,00	119 332,00
					15 775,20	8 710,01	31 550,00	17 420	-	8 839,00	
52	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 Коб =2 Кстм =1,02	1 шт.	6	59 367,06	-	356 202	-	356 202	-	384 698,00
					-	-	-	-	-	28 496,00	
53	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80% Коб =6	м3	0,264	15 089,69	7 943,44	3 984	2 097	-	2 110,00	6 582,00
					7 146,25	2 843,90	1 887,00	751	-	488,00	
54	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и Коб =2 Кстм =1,02	1 шт.	6	9 508,44	-	57 051	-	57 051	-	61 615,00
					-	-	-	-	-	4 564,00	
55	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	29 980,00	-	59 960	-	59 960	-	64 757,00
					-	-	-	-	-	4 797,00	

56	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	3 323,00	-	13 292	-	13 292	-	14 355,00
					-	-	-	-	-	1 063,00	
57	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1 478,00	-	1 478	-	1 478	-	1 596,00
					-	-	-	-	-	118,00	
58	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 Коб =2	1 шт.	2	2 096,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527,00
					-	-	-	-	-	335,00	
59	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	4	10 620,00	-	42 480	-	42 480	-	45 878,00
					-	-	-	-	-	3 398,00	
60	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 Коб =2	1 шт.	6	10 431,00	-	62 586	-	62 586	-	67 593,00
					-	-	-	-	-	5 007,00	
61	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	5	1 477,00	-	7 385	-	7 385	-	7 976,00
					-	-	-	-	-	591,00	
62	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 Коб =2	1 шт.	6	544,00	-	3 264	-	3 264	-	3 525,00
					-	-	-	-	-	261,00	
63	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 Коб =2	1 шт.	6	359,00	-	2 154	-	2 154	-	2 326,00
					-	-	-	-	-	172,00	
64	252-202-0528	Зажим поддерживающий типа SH211 Коб =2	1 шт.	4	4 080,00	-	16 320	-	16 320	-	17 626,00
					-	-	-	-	-	1 306,00	
65	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	1 200,00	-	2 400	-	2 400	-	2 592,00
					-	-	-	-	-	192,00	
66	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е Коб =2	1 шт.	4	4 606,00	-	18 424	-	18 424	-	19 898,00
					-	-	-	-	-	1 474,00	
67	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) Коб =2	1 шт.	4	55,00	-	220	-	220	-	238,00
					-	-	-	-	-	18,00	
68	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое Коб =2	1 шт.	4	979,00	-	3 916	-	3 916	-	4 229,00
					-	-	-	-	-	313,00	

69	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А Коб =2	1 шт.	2	1 038,00	-	2 076	-	2 076	-	2 242,00
					-	-	-	-	-	166,00	
70	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16 Коб =2	1 шт.	2	1 026,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00
					-	-	-	-	-	164,00	
71	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V Коб =6	1 шт.	12	4 311,00	-	51 732	-	51 732	-	55 871,00
					-	-	-	-	-	4 139,00	
72	252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое Коб =6	1 шт.	6	1 545,00	-	9 270	-	9 270	-	10 012,00
					-	-	-	-	-	742,00	
73	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б Коб =6	1 шт.	6	2 472,00	-	14 832	-	14 832	-	16 019,00
					-	-	-	-	-	1 187,00	
2.5 АР-2											
74	252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 124,00	-	2 124	-	2 124	-	2 294,00
					-	-	-	-	-	170,00	
75	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 586,00	-	2 586	-	2 586	-	2 793,00
					-	-	-	-	-	207,00	
76	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 309,00	-	2 309	-	2 309	-	2 494,00
					-	-	-	-	-	185,00	
77	252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	19 311,00	-	38 622	-	38 622	-	41 712,00
					-	-	-	-	-	3 090,00	
78	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 682,00	-	5 046	-	5 046	-	5 450,00
					-	-	-	-	-	404,00	
79	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1 728,00	-	1 728	-	1 728	-	1 866,00
					-	-	-	-	-	138,00	
80	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	2	4 606,00	-	9 212	-	9 212	-	9 949,00
					-	-	-	-	-	737,00	
81	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	55,00	-	110	-	110	-	119,00

					-	-	-	-	-	9,00	
82	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4,5	1 477,00	-	6 647	-	6 647	-	7 178,00
					-	-	-	-	-	532,00	
83	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	359,00	-	2 154	-	2 154	-	2 326,00
					-	-	-	-	-	172,00	
84	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	1 шт.	6	1 339,00	-	8 034	-	8 034	-	8 677,00
					-	-	-	-	-	643,00	
85	252-202-0528	Зажим поддерживающий типа SH211	1 шт.	2	4 080,00	-	8 160	-	8 160	-	8 813,00
					-	-	-	-	-	653,00	
86	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	1 т	0,00072	530 487,00	-	382	-	382	-	413,00
					-	-	-	-	-	31,00	
87	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	5 268,95	871,87	5 269	872	475	3 077,00	9 014,00
					3 921,82	351,32	3 922,00	351	-	668,00	
88	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	186 876,00	-	186 876	-	-	-	186 876,00
					-	-	-	-	186 876	-	
89	291-111-1111	Привод ПРН3-10У1 (кпл)	1 шт	1	7 142,86	-	7 143	-	7 143	-	7 714,00
					-	-	-	-	-	571,43	
2.6 провод											
90	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,298	166 952,88	82 940,49	49 752	24 716	866	26 123,00	81 945,00
					81 107,71	28 470,26	24 170,00	8 484	-	6 070,00	

91	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	1 км	0,894	311 433,00	-	278 421	-	278 421	-	300 695,00
					-	-	-	-	-	22 274,00	
92	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	34	4 830,11	216,43	164 224	7 359	111 674	34 169,00	214 264,00
					1 329,15	66,65	45 191,00	2 266	-	15 871,00	
	Итого по разделу 2				3 750 624						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			173 000						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			146 086						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			62 251						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 796 616						
		- оборудование, тенге			186 876						
		- накладные расходы, тенге			184 062						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			263 985						
Раздел 4 Трансформаторная подстанция											
101	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	5 101,82	2 221,11	30 611	13 327	10 875	11 005,00	44 945,00
					1 068,23	486,19	6 409,00	2 917	-	3 329,00	
102	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	3 446,14	1 778,15	6 892	3 556	2 123	2 349,00	9 980,00
					606,64	389,23	1 213,00	778	-	739,00	
103	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	3,442	57 019,00	-	196 259	-	196 259	-	211 960,00
					-	-	-	-	-	15 701,00	
104	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	подстанция	1	114 712,27	54 764,31	114 712	54 764	7 003	54 140,00	182 360,00
					52 944,57	22 248,55	52 945,00	22 249	-	13 508,00	
105	580-000-0001	КТПБ (кпл)	1 к-т	1	17 915 725,00	-	17 915 725	-	-	-	17 915 725,00
					-	-	-	-	17 915 725	-	
106	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	35	986,29	32,54	34 520	1 139	24 077	6 962,00	44 801,00

					265,83	10,47	9 304,00	366	-	3 319,00	
107	1308-0208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	10	7 806,98	258,91	78 070	2 589	58 392	12 956,00	98 308,00
					1 708,90	90,46	17 089,00	905	-	7 282,00	
	Итого по разделу 4				**18 508 079**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			86 960						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			75 375						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			27 215						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			298 729						
		- оборудование, тенге			17 915 725						
		- накладные расходы, тенге			87 412						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			43 878						
	Итого по протоколу замены №1				**22 258 703**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			259 960						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			221 461						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			89 466						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 095 345						
		- оборудование, тенге			18 102 601						
		- накладные расходы, тенге			271 474						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			307 863						
	Итого по протоколу замены №1				**22 258 703**						
	Итого по протоколу замены №1 с учетом понижающего коэффициента К=0,8655888051				**19 266 884**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			225 018						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			191 694						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			77 441						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 679 296						
		- оборудование, тенге			15 669 409						
		- накладные расходы, тенге			234 985						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			266 483						
Протокол замены №2											
за май месяц 2023 года											
Локальная смета 06-02-01											
Тепловая сеть											
Раздел 1 Надземная тепловая сеть											
1	1124-0101-0403	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,**	км трубопровода	0,71253	1 472 488,53	581 277,56	1 049 191	414 177	11 864	739 658,00	1 931 957,00
					874 560,96	173 998,45	623 150	123 979	-	143 108,00	

		температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99%										
2	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	719,65459	3 391,00 -	-	2 440 349 -	-	2 440 349 -	- 195 228,00	2 635 577,00
3	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	14,93426	119 337,54 28 741,44	2 659,26 1 188,78	1 782 218 429 232	39 714 17 754	1 313 272 -	339 709,00 169 754,00	2 291 681,00
4	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	534,72474	3 549,61 3 049,05	198,30 21,76	1 898 064 1 630 402	106 036 11 636	161 626 -	1 247 949,00 251 681,00	3 397 694,00
5	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	50	3 446,14 606,64	1 778,15 389,23	172 307 30 332	88 908 19 462	53 068 -	58 757,00 18 485,00	249 549,00
6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	6,3	57 019,00 -	- -	359 220 -	- -	359 220 -	- 28 738,00	387 958,00
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	82,68	1 204,25 420,51	29,55 4,03	99 567 34 768	2 443 333	62 356 -	32 644,00 10 577,00	142 788,00
	Итого по разделу 1				11 037 204,00						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 747 884,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			651 278,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			173 164,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 401 754,41						
		- накладные расходы, тенге			2 418 717,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			217 684,53						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			817 571,00						
Раздел 2 Перевозка											732 873,00
8	412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	1 т·км	39916,8	17,00 -	- -	678 586 -	- -	- -	- 54 287,00	

		пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (Перевозка блоков фундаментных с города Алматы до села Новоишимка района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области,1728км)										
9	412-501-0221	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км(Перевозка труб,опор с города Алматы до села Новоишимка района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области,1728км)	1 т·км	34309,44	38,00	-	1 303 759	-	-	-	1 408 060,00
					-	-	-	-	-	104 301,00	
10	412-101-0111	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км (перевозка грунта)	1 т·км	1588,32	68,00	-	108 006	-	-	-	116 646,00
					-	-	-	-	-	8 640,00	
	Итого по разделу 2			**2 257 579,00**							
		в том числе									
		перевозка грузов, тенге		2 090 350,08							
		- сметная прибыль (8 %), тенге		167 228,00							
	Итого по тепловой сети, перевозке			**13 294 783,00**							
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 747 884,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		651 278,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		173 164,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 401 754,41							
		- накладные расходы, тенге		2 418 717,00							
		в т.ч. зарплата, тенге		217 684,53							
		перевозка грузов, тенге		2 090 350,08							
		- сметная прибыль (8 %), тенге		984 799,00							
Раздел 3 Воздушная линия											

11	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	45	118,38	1,12	5 327	50	1 004	3 092,00	9 092,00
					94,94	0,48	4 272,00	22	-	673,00	
12	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	135	58,74	1,12	7 930	151	2 651	3 738,00	12 601,00
					37,98	0,48	5 127,00	65	-	933,00	
13	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,1854	179 682,00	-	33 313	-	33 313	-	35 978,00
					-	-	-	-	-	2 665,00	
14	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	1 шт.	1	738,00	-	738	-	738	-	797,00
					-	-	-	-	-	59,00	
15	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	3 456,44	64,11	3 456	64	109	2 015,00	5 909,00
					3 283,08	19,61	3 283,00	20	-	438,00	
16	247-202-0110	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55	1 шт.	1	20 096,00	-	20 096	-	20 096	-	21 704,00
					-	-	-	-	-	1 608,00	
17	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	10	1 055,71	35,92	10 557	359	6 780	2 547,00	14 152,00
					341,78	11,90	3 418,00	119	-	1 048,00	
18	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	7 830,37	254,31	7 830	254	5 867	1 295,00	9 855,00
					1 708,90	90,46	1 709,00	90	-	730,00	

19	1308-0201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(кабель ВВГ для уравнивания потенциалов) НР=72%**	м кабеля	12	810,82	431,08	9 730	5 173	1 733	3 565,00	14 359,00
					235,31	177,30	2 824,00	2 128	-	1 064,00	
20	243-105-0106	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-0,66**	1 км	0,01224	1 189 450,00	-	14 559	-	14 559	-	15 724,00
					-	-	-	-	-	1 165,00	
21	1146-0303-0102	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=84%**	м3 заделки	0,0846	163 092,55	1 088,98	13 798	92	7 963	4 858,00	20 148,00
					67 876,05	483,57	5 742,00	41	-	1 492,00	
	Итого по разделу 3				**160 319**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			26 375						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 143						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 485						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			94 813						
		- накладные расходы, тенге			21 110						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			11 875						
	Итого по электроснабжению				**160 319**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			26 375						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 143						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 485						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			94 813						
		- накладные расходы, тенге			21 110						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			11 875						
	Итого по протоколу замены №2				**13 455 102,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 774 259,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			657 421,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			175 649,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 496 567,33						
		- накладные расходы, тенге			2 439 827,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			219 584,43						
		перевозка грузов, тенге			2 090 350,08						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			996 674,00						
	Итого по акту				**33 621 295,00**						

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 190 515,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 002 194,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			301 643,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 447 132,59							
		- оборудование, тенге			15 669 409,00							
		- накладные расходы, тенге			2 891 918,00							
		в т.ч. зарплата, тенге			260 272,62							
		перевозка грузов, тенге			2 090 350,08							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 329 774,00							
		ВСЕГО:										**33 621 295,00**
		Временные здания и сооружения			1,5%		269 278,29					
		Итого с временными										**33 890 573,29**
		Непредвиденные работы и затраты			2%		364 423,29					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**34 254 996,58**
		Разбивка по годам										
		2022г-60%										20 552 997,95
		2023г-40%										13 701 998,63
		Разбивка по годам										
		2022г-60% К=1,0										20 552 997,95
		2023г-40% К=1,045										14 318 588,57
		Итого										**34 871 586,51**
		Договорная скидка подрядчика			5%					1 743 579,33		
		Итого с учетом скидки										**33 128 007,19**
		НДС			**12%**		**3 975 360,86**					
		Итого с НДС										**37 103 368,05**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"

Руководитель _____ Шаменов М.Т.

БИН 050140006645

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жанарту" _____ Исаев А.М.

БИН 890540000020

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" _____ Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы (900926300598)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Багдат Қ. А _____