Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)
форма

Декларация о соответствии

«31» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жанарту» в лице директора Ахмедов А.Б, Республика Казахстан , Кызылодинская область, г.Кызылорда мкр Мерей №23, БИН: 89050000020,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахмедов Адил Байгенжеевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Новоишимское, района имени Габит Мусрепова Северо Казахстанской области» (Наружные сети).**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области».,-Шаменов М.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Самат-Мунай» БИН 010140002803; ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» БИН: 090540005262;ТОО "Премьер-СтройKZ" БИН: 200640008038; ТОО "САЙГУЛИК BUILDING-61" БИН: 100140007675; ТОО "Akzhol KK" БИН: 081140014614; ТОО "Смарт Строй Сервис" БИН: 130640002787;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «LIN Construction» № 19020330**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» № 36-ОД от 07.11.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопровод В1: Водоснабжение проектируемого водопроводка к физкультурно-оздоровительному комплексу,согласно ТУ, осуществляется от существующего магистрального водопровода питьевой воды диаметром 110 пнд, проходящего по ул.Локомативная, с подключением в существующем колодце ПГ-160, с устройством запорной арматуры в сторону потребителей.Сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5-Ø110х6,6 по ГОСТ 18599-2001.Протяженность сети В1 Ø75х4,5-12,0м,Ø110х6,6-207м.

Канализация: Система хозяйственно-бытовой канализации запроектирована для отвода бытовых стоков от здания.Сброс стоков,согласно ТУ,выполнен в существующую линию самотечной канализации Ø200 по ул.Заслонова в существующем колодце К-24.Наружные сети канализации запроектированы из гофрированных двухслойных труб из полипропилена жесткостью SN8 диаметром 160мм с раструбами и соединительными кольцами по ГОСТ Р54475-2011.

Электричество: Точка подключения-ближайшая существующая опора ВЛ-10кВ ФЖД-1 ПС 220/110/35/10 кВ Куйбышевская Степень надёжности электроснабжения проектируемого объекта-III категория.

Проектом предусмотрено:

1.Строительство кабельной линии 10 кВ от существующей опоры ВЛ-10кВ ФЖД-до РУ-10кВ проектируемой КТПБ 63 Ква кабелем АСБ-3х50.

2.Установка однотрансформаторной комплектной подстанции КТПБ 63 Ква в Блочно-модульном здании.

3.Строительство кабельной линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПБ 63ква до ВРУ здания физкультурно-оздоровительного комплекса кабелем АВБбШВ-4х70.

Теловые сети: Проектом предусмотрена прокладка тепловой сети к зданию ФОК частично надземной и подземной, из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в оцинкованной и в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006 под разгрузочными плитами.Протяженность теплосети-106,8 м,в том числе: надземная прокладка-9,4м, подземная прокладка-97,4м.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;
(месяц, год)

окончание работ _____;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: ___

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 92 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Новоишимское, района имени Габит Мусрепова Северо Казахстанской области» (Наружные сети).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Жанарту» - Ахмедов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата