Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТехСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт кровли жилого дома №17 по ул. Мусабаева, города Ерейментау**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Октябрь 2025

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
180840005341	**210740005485**			**56**	**29.09.2025**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Текущий ремонт кровли жилого дома №17 по ул. Мусабаева, города Ерейментау	**11 997 420,01**	**11 997 420,01**	**10 711 982,15**	**10 711 982,15**			**1 285 437,86**	**11 997 420,01**
ИТОГО по справке	**11 997 420,01**	**11 997 420,01**	**10 711 982,15**	**10 711 982,15**				**11 997 420,01**

Заказчик МП **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
Руководитель Еркенов Жанузак Талгатович
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик МП **Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТехСтрой"**
Руководитель Тойгулиева Айнур Максутовна
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

СМЕТА РК 2025 Онлайн

ЕСЦ РК 2025 пр.48-нк, Акмолинская область введен с 01.04.2025

ЭСН РК 2025 И43 введен 01.04.2025

ССЦ РК 2025 пр.48-нк, Акмолинская область, Ерейментауский район введен с 01.04.2025

ПСЦ Июнь 2025, Акмолинская область, Ерейментауский район введен с 01.06.2025

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТехСтрой"**

(полное наименование)

Стройка : **Текущий ремонт кровли жилого дома №17 по ул. Мусабаева, города Ерейментау**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№56 от 29.09.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за ОКТЯБРЬ 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах по сотоянию на 2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено работ, тенге	
						Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	964	693	668 052
2	2	1208-0101-0605	Мауэрлаты. Обвязка проволокой	м	144	4864	700 416
3	3	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из брусков под кровлю дополнительно. Устройство	м2 кровли	964	1541	1 485 524
4	4	1112-0101-0506	Изготовление и монтаж оцинкованной стали по внутренним ендовам и наружной коньковы (50 листов х 6 метров)	м ендовы	300	2025	607 500
5	5	1112-0101-0711	Кровли из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	964	3343	3 222 652

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено работ, тенге	
						Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	224-102-0608	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	964	4970	4 791 080
7	7	314-102-0103	раны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т (Аренда)	маш-ч	36	32400	1 166 400
8	8	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	54,12	998	54 012
9	9	411-102-0215	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1т.км	810,34	70	56 724
			ИТОГО по акту				12 752 360

	Сметная прибыль, 5%						637 618
	Итого по акту						13 389 978
	Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,8						10 711 982,15
	НДС 12%						1 285 437,86
	ВСЕГО по акту						11 997 420,01

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТехСтрой" Руководитель Тойгулиева Айнур Максутовна

(наименование организации, должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района" Руководитель Еркенов Жанузак Талгатович

(наименование организации, должность, ФИО, подпись)