Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Доп соглашение № 1от 11 августа 2015г. к договору № 43 от 09 сентября 2014 года.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной
инспекции Каркаралинского района"
БИН 150540014403
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 3

выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Наименование стройки: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к 12-ти квартирным жилым домам в г. Каркаралинск по ул. Т. Аубакирова 135а, 135б, 135в. 135г и по ул. Т. Аубакирова 11б"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 455 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	5 193 549
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	1 64 5500
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 508 961
5	Виды выполняемых работ	Строительство ИКИ
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	9 915 934
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2015 г.	4 722 385
8	Удержание аванса 10%	472 238,5
9	Удержание резерва 5%	236 119,25
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 014 027,25
11	В том числе НДС 12%	430 074,35

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
Каркаралинского района"
_____ А.Ж. Омарбай

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
_____ Т. М. Ашимов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Наименование объекта: Наружные сети канализации жилых домов по ул. Т. Аубакирова 135 "а", 135 "б", 135 "в", 135 "г"

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2015г.

Наружные сети водопровода жилых домов по ул. Т. Аубакирова 135 "а", 135 "б", 135 "в", 135 "г"

разиссено.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1153,56745	42,35	39,83	48854	45947	15084	0,01752	20
		м3 грунта		2,52	10,96	2907	12643	97	0,03804	44
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих	366,35274	46,58	43,81	17065	16050	5267	0,01927	7
		м3 грунта		2,77	12,05	1015	4415	97	0,04184	15
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	64,65048	537,17	–	34728	–	39243	3,4224	221
		м3 грунта		537,17	–	34728	–	113	–	–

4	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группыот кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	43,28583	447,64	–	19376	–	21895	2,852	123
	м3 грунта		447,64	–	19376	–	113	–	–
5	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группыот кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	16,17269	514,78	–	8325	–	9407	3,2798	53
	м3 грунта		514,78	–	8325	–	113	–	–
6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (уширение колодцев)	23,93711	467,1	–	11181	–	12635	2,976	71
		м3 грунта		467,1	–	11181	–	113	–	–
7	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы сильно налипающего на инструмент (уширение колодцев)	12,77645	537,17	–	6863	–	7755	3,4224	44
	м3 грунта		537,17	–	6863	–	113	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	51,0404	25,65	5,38	1309	275	1004	0,129	7
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1035	–	97	–	–
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1863,98788	6,48	6,48	12079	12079	3797	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	3914	97	0,00806	15
10	Е1-27-8								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов добавлять на каждые последующие 5м	2263,98778	3,2	3,2	7245	7245	2284	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	2355	97	0,00398	9

11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2263,98788	21,55	4,52	48789	10233	37399	0,108	245
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	38556	–	97	–	–
12 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	58,6831	39,74	37,82	2332	2219	733	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	110	646	97	0,0376	2
13 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	105,62958	57,6	57,6	6084	6084	1217	–	–
	т		–	11,52	–	1217	100	0,02419	3
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	58,6831	3,77	3,24	221	190	91	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	28	66	97	0,00371	–
15 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	638,82276	289,15	289,15	184716	184716	115640	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	119217	97	0,858	548
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
16 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
	шт		288	13,5	576	27	130	0,07	–
17 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
	задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
18 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23000				
	шт								
19 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
	задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	–
20 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500		17500				
	шт								
21 9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	430		1720				

		шт							
22 Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм	1	8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
	врезка		981	202,5	981	203	130	0,99	1
23 8-10-187	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 125-200 мм	0,0897	77600		6961				
	т								
24 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,0304	107786,81	398,18	3277	12	273	42,1	1
	т фасонных частей		6750	150,75	205	5	130	0,74	–
25 Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,0972	95357,36	3488,98	9269	339	792	32,7	3
	т фасонных частей		4950	1318,5	481	128	130	6,44	1
26 Е22-34-1	Установка втулок со свободным фланцем	12	300,56	225,63	3607	2708	2005	0,414	5
	шт		69,53	58,98	834	708	130	0,226	3
27 99-1-1	Втулка под фланец SDR 17/ PN10/ I 160vv	8	1727,84		13823				
	шт								
28 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	757		6056				
	шт								
29 99-1-1	Втулка под фланец SDR17/PN10/ д 63мм	4	345,57		1382				
	шт								
30 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	342		1368				
	шт								
31 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,02616	51202,26	20326,01	1339	532	1230	179	5
	км трубопровода		30825	5353,43	806	140	130	20,64	1
32 8-4-913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-63x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,4216	142		3752				
	м								
33 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,1471	78245	36133,62	11510	5315	9841	247	36
	км трубопровода								

			41850	9612,9	6156	1414	130	37,3	5
34	8-4-919								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	165	910		150150				
	м								
35	E22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,017	62566,88	6788,5	1064	115	1066	253	4
	км трубопровода								
			45675	2565	776	44	130	12,52	–
36	8-6-66								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	38,152	279		10644				
	м								
37	E22-47-5								
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	24	439,99	0,69	10560	17	4978	0,907	22
	м трубы, уложенной в футляре								
			159,3	0,27	3823	6	130	0,0013	–
38	E22-47-2								
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	21	282,86	0,37	5940	8	4273	0,897	19
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,14	3284	3	130	0,0007	–
39	8-4-49								
	Переход, Dy 90x75 мм	0,2	770		154				
	10шт								
40	E22-31-1								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,0707	8097,13	–	572	–	738	51,5	4
	км трубопровода								
			8032,5	–	568	–	130	–	–
41	E22-31-5								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,2491	10216,13	–	2545	–	3119	61,8	15
	км трубопровода								
			9630	–	2399	–	130	–	–
42	E22-8-8								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,024	203956,79	85907,16	4895	2062	4003	504	12
	км трубопровода								
			95850	32451,75	2300	779	130	158,5	4
43	E22-8-5								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,021	115636,32	31953,19	2428	671	2141	360	8
	км трубопровода								
			66375	12071,25	1394	253	130	58,95	1

44	8-6-112	Футляр из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм *м*	24	3560		85440			
45	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	21	950		19950			
46	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм *км трубопровода*	0,024	815772,84	104398,81	19579	2506	3168	357	9
				62100	39438	1490	947	130	192,61	5
47	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,021	430521,51	68116,36	9041	1430	1919	256	5
				44550	25731	936	540	130	125,67	3
48	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм *футляр*	2	1875,2	227,29	3750	455	1404	3,24394	6
				536,22	3,78	1072	8	130	0,00812	–
49	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 159 мм *футляр*	2	919,12	111,4	1838	223	689	1,59001	3
				262,83	1,85	526	4	130	0,00398	–
50	1-1-955	Таблички эмалированные для указаний местонахожденич пожарного водоисточника *шт*	1	451		451				
	Раздел 3 Устройство колодцев									
51	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	12,83	10229,48	2104,76	131244	27004	49803	13,9	178
				2362,5	623,48	30311	7999	130	2,475	32
52	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	3,672	22900		84089				

53 30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-3,672	112		-411			
54 30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-3,672	209		-767			
55 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	3,56	7120		25347			
56 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	1,18	7832		9242			
57 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 *м*	10,68	5700		60876			
58 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 *м*	0,87	3425		2980			
59 Е7-53-11	Установка упоров бетонных *шт сборных конструкций*	2	375,9 171,9	24,15 8,83	752 344	48 18	507 140	1,03 0,0405	2 –
60 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,32	4870		1558				
61 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13400				
62 11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	5	11500		57500				
63 1-1-774	Скобы ходовые *кг*	36,9	129		4760				
64 Е10-9-2	Устройство деревянной крышки *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	10,2	834,73	14,05	8514	143	2246	1,19	12

			178,2	5,31	1818	54	120	0,0259	–
65 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянной крышки	10,2	131,98	0,55	1346	6	82	0,0403	–
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	66	2	120	0,001	–
66 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01704	93997,62	304,24	1602	5	594	198	3
	т		33075	114,75	564	2	105	0,56	–
67 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7668	21,8	0,05	17	–	4	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	4	–	90	0,0001	–
68 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2	0,7668	40,72	0,04	31	–	5	0,0426	–
	м2		8,32	–	6	–	90	–	–
69 Е27-56-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня	7,2534	301,21	12,52	2185	91	410	0,243	2
	м2 покрытия		38,03	4,39	276	32	133	0,0177	–
70 Е27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-1,000;	-7,2534	22,43	–	-163	–	-8	0,0054	–
	м2 покрытия		0,83	–	-6	–	133	–	–
71 Е27-54-6	Исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-1,000;	-7,2534	109,31	–	-793	–	–	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**1292592**	**329449**			**1164**
					187469	**157827**			**692**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				775674				
	Накладные расходы, тенге				372867				
	- заработная плата, тенге				55930				
	- трудоемкость, чел-ч				186				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99928				
	Всего				**1765387**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)к=0,8				21185				
	- сметная заработная плата, тенге				2987				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,92 %)	34302
- сметная заработная плата, тенге	15779
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1820874**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,38968)	**4351306**
- материалы, тенге	1853613
- сметная заработная плата, тенге	1003646
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2155
Налог (2 %)	87026
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4438332**
Ценовая скидка	**221917**
ИТОГО с учетом скидки	4216415
НДС (12 %)	505970
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4722385**

Сдал:

Прораб ПК "Аспап"

_____ Толеубаев Б. Р.

Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т. М.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

_____ Омарбай А. Ж.

Зав.сектором строительства ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

_____ Сыздыков Ж. А.

Технический надзор: ТОО "СТРОЙИНДУСТРИЯ - СЕВЕР"

_____ Сабитбеков А. М.