Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Генеральный подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Субподрядчик: ТОО "MEHR STROI"

Объект: "Корректировка "Строительство сетей электроосвещения в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области"

Договор подряда (контракт) №13 от 2023-10-13

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Освещение				**114 269,5**
1	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1,25	22892,6	28 615,8
2	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	10705,7	53 528,5
3	Е11-330207-102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5	5808,14	29 040,7
	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,05	61691	3 084,6
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10 кВ				**127 489,8**
	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	420	241,15	101 283,0

	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	8735,59	26 206,8
	РАЗДЕЛ 1. КТПН 1					441 695,3
	Земляная работа					56 904,3
	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	34,81	62,7
	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20	93,46	1 869,2
	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,718	5128,98	54 972,4
	Ограждение КТПН					384 791,0
	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	4	70826	283 304,0
	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	101487	101 487,0

		Итого по смете:				683 454,54
		Итого с НДС 12%				765 469,08

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Субподрядчик:

ТОО "MEIIR STROI"

Директор _____ **Есеналиев Б.И.**