Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2022г к договору №427 от 06.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000012	21.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	238 491 525,00	238 491 525,00
				Итого	1	x	238 491 525,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом-центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 21.04. 2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования: с начала года	монтаж оборудования: в отчетном месяце	Каз. содержание (%)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Всего к оплате: Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
1	Затраты подрядчика	238 491 525	25 552 663	212 938 862	206 722 359	238 491 525			87,1%			25 552 663	238 491 525
	в том числе оборудование												
	Услуги технического надзора	6 296 176	674 590	5 621 586		6 296 176						674 590	6 296 176
	Услуги авторского надзора	2 170 273	232 529	1 937 744		2 170 273						232 529	2 170 273
	Всего по стройке:	**246 957 974**	**26 459 782**	**220 498 191**	**206 722 359**	**246 957 974**						**26 459 782**	**246 957 974**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Exper"

Өрісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт

Каржауов Е.Б.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert "

Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т №3

приемки выполненых работ от 21.04.2022 г.

Составлен(а) в текуна 07.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ									
1	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.31 Кзтр=0,96, Кзм=0,97	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30.Устройство.Переставные виды опалубки при высоте зданий 36 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,97** ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	14,4	67573,43 17207,10	28795,07 7098,31	973057 247782	414649 102216	310626	318498 103324	1394879
2	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	4,997632	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	95098 88641	5018 1792	1439	82294 14191	191583
3	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** СП - 8%	т	4,997632	307902,00 –	– –	1538781 –	– –	1538781	– 123102	1661883

4	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 8%	т	0,042496	90621,54 69349,80	19793,24 8048,22	3851 2947	841 342	63	2993 548	7392
5	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,042496	361170,00 --	-- --	15348 --	-- --	15348	-- 1228	16576
6	С2.5 СТ2.5 тбп.2	Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т	0,042496	7420,00 --	-- --	315 --	-- --	315	-- 25	340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2626450 339370	420508 104350	1866572 --	403785 242418	3272653
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2626135				
		Материалы	Тенге				312128				
		Всего заработная плата	Тенге					443720			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1554129				
		Накладные расходы	Тенге				403785				
		Сметная прибыль	Тенге				242393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3272313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					443720			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				315				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				315				
		Сметная прибыль	Тенге				25				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3272653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					443720			

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

СТМ 8,СТМ 9

7	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	44,568	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	1627166 435581	176400 39484	1015185	432309 164758	2224233
8	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	49,288	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	1818761 500980	195081 43665	1122700	495627 185151	2499539

9	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	34,8	37682,55 10946,21	3957,98 885,92	1311353 380928	137738 30830	792687	374700 134884	1820937
10	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	14,984	38464,42 11728,08	3957,98 885,92	576351 175734	59307 13275	341310	171997 59868	808216
		СТМ 10,СТМ 11									
11	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	49,2	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	1796279 480851	194732 43587	1120696	477239 181881	2455400
12	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	56,688	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	2091826 576196	224370 50221	1291260	570039 212949	2874815
13	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	39,264	37682,55 10946,21	3957,98 885,92	1479568 429792	155406 34785	894370	422765 152187	2054519
14	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	18,056	38464,42 11728,08	3957,98 885,92	694514 211762	71465 15996	411287	207260 72142	973916

		СТМ 12,СТМ 13									
15	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	44,656	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	1630379 436441	176748 39562	1017190	433162 165083	2228625
16	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	50,716	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	1871455 515494	200733 44930	1155228	509987 190515	2571957
17	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	35,88	37682,55 10946,21	3957,98 885,92	1352050 392750	142013 31787	817287	386328 139070	1877449
17.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,4182	19599,00				713760		
18	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	15,744	38464,42 11728,08	3957,98 885,92	605584 184647	62315 13948	358622	180721 62904	849210
		СТМ 14,СТМ 14а,СТМ 15,СТМ 16									
19	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	54,328	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	1983501 530969	215029 48130	1237503	526981 200839	2711320
20	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	59,476	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	2194705 604534	235405 52691	1354766	598075 223422	3016202

21	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Ктгр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	42,504	37682,55 10946,21	3957,98 885,92	1601659 465258	168230 37655	968171	457651 164745	2224054
22	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Ктгр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	18,772	38464,42 11728,08	3957,98 885,92	722054 220160	74299 16630	427595	215479 75003	1012536
		СТМ 17 2шт,СТМ 18,СТМ 19									
23	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	86,672	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	3164372 847080	343046 76784	1974246	840717 320407	4325496
24	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	102,388	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	3778186 1040706	405250 90708	2332230	1029586 384622	5192394
25	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Ктгр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	83,068	37682,55 10946,21	3957,98 885,92	3130214 909280	328782 73592	1892152	894413 321970	4346597
26	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Ктгр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	38,104	38464,42 11728,08	3957,98 885,92	1465648 446887	150815 33757	867946	437386 152243	2055277

26.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,67556	19599,00				758002		
		СТМ 20,СТМ 21,СТМ 22									
27	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	74,36	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	2714864 726750	294315 65877	1693799	721291 274892	3711047
28	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	87,208	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	3218034 886411	345167 77259	1986456	876940 327598	4422572
29	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	64,336	37682,55 10946,21	3957,98 885,92	2424344 704235	254641 56997	1465468	692721 249365	3366430
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	26,768	38464,42 11728,08	3957,98 885,92	1029616 313937	105947 23714	609732	307263 106950	1443829
		СТМ 23,СТМ 24,СТМ 25									
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	66,144	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	2414900 646452	261796 58598	1506652	641596 244520	3301015
32	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	73,604	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	2716037 748136	291323 65207	1676578	740142 276494	3732674

33	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	52,676	37682,55	3957,98	1984966	208491	1199873	567175	2756312
					10946,21	885,92	576602	46667		204171	
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	22,996	38464,42	3957,98	884528	91018	523811	263965	1240373
					11728,08	885,92	269699	20373		91879	
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТМ 26,СТМ 27,СТМ 28,СТМ 29									
35	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство	м3	59,744	36509,74	3957,98	2181238	236465	1360871	579516	2981614
					9773,40	885,92	583902	52928		220860	
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	167,86	36900,68	3957,98	6194147	664387	3823575	1687955	8512671
					10164,34	885,92	1706185	148711		630568	
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	46,896	37682,55	3957,98	1767161	185613	1068215	504940	2453869
					10946,21	885,92	513333	41546		181768	
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	20,588	38464,42	3957,98	791905	81487	468960	236324	1110488
					11728,08	885,92	241458	18239		82258	
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		СТ1,СТ1Н 8шт НА ОТМ.+5,900,+32,900									
39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство** НР - 91% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,32	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	84703 22674	9182 2055	52847	22504 8577	115783
40	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кстр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** НР - 91% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,32	36900,68 10164,34	3957,98 885,92	85610 23581	9182 2055	52847	23329 8715	117654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63387678 17749385	6756178 1512243	38882115 --	17528083 6473258	87389023
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63387678				
	Материалы		Тенге				38882115				
	Всего заработная плата		Тенге					19261628			
		Накладные расходы	Тенге				17528083				
		Сметная прибыль	Тенге				6473258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87389019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13963
		Сметная заработная плата	Тенге					19261628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87389019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13963
		Сметная заработная плата	Тенге					19261628			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ

БАЛКИ НА ОТМ.-0,100,+2,900,+5,900,+8,900,+11,900,+14,900

БМ1 5шт,БМ2 5шт,БМ2а 2шт,БМ3 5шт,БМ3а 5ШТ,БМ3б 5ШТ,БМ3в 5шт,БМ3г 1шт,БМ3д 1шт,БМ3е 1шт,БМ3ж 1шт,БМ4 5шт,БМ5 3шт,БМ5а 1шт,БМ6 3шт,БМ6а 1шт,БМ7 5шт,БМ8 3шт,БМ8а 1шт,БМ9 2шт,БМ10 15шт,БМ10а 2шт

41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	12,404	54021,82 19281,60	6738,13 1514,84	670087 239169	83580 18790	347338	234743 72386	977216
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 85%	т	2,138276	23285,73 21543,48	1454,25 448,20	49791 46066	3109 958	616	42792 7407	99990

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,652304	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	50470 47043	2663 951	764	43674 7532	101676
44	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,2549	799659,24 66682,50	19793,24 8048,22	1003492 83680	24839 10100	894973	85339 87107	1175938
		БМ11 3шт,БМ11н 3шт,БМ12 3шт,БМ12н 3шт,БМ13 3шт,БМ13а 1шт,БМ14 1шт,БМ15 2шт,БМ16 2шт,БМ16а 2ШТ,БМ16б 2шт,БМ17 2шт,БМ18 2шт,БМ19 2шт,БМ19Н 2шт,БМ20 2шт,БМ21 2шт,БМ21н 2шт,БМ22 1шт,БМ38 6шт									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	28,692	54021,82 19281,60	6738,13 1514,84	1549994 553228	193331 43464	803435	542989 167439	2260422
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,467308	23285,73 21543,48	1454,25 448,20	34167 31611	2134 658	422	29364 5083	68614
47	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	11,661176	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	221896 206830	11708 4181	3358	192020 33113	447029
48	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка НР - 91%, СП - 8%	т	1,03006	87954,24 66682,50	19793,24 8048,22	90598 68687	20388 8290	1523	70049 12852	173499
		ФРАГМЕНТ 1 Б1 1шт,Б2 2шт,ФРАГМЕНТ 2 Б1 1шт,Б3 1шт,Б4 1шт									
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,16	54021,82 19281,60	6738,13 1514,84	224731 80211	28031 6302	116489	78727 24277	327735

50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,816928	23285,73 21543,48	1454,25 448,20	19023 17599	1188 366	236	16349 2830	38201
51	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,816928	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	15545 14490	820 293	235	13452 2320	31317
52	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка НР - 91%; СП - 8% ПЯТНО1/1 ПЛИТЫ НА ОТМ.-0,100,+2,900,+5,900,+8,900,+11,900,+14,900	т	0,11628	87954,24 66682,50	19793,24 8048,22	10227 7754	2302 936	171	7908 1451	19585
53	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	230,372	52854,51 20888,40	1946,54 495,37	12176199 4812102	448428 114119	6915669	4482862 1332725	17991786
54	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм СП - 8%	т	15,5055	-323209,00 --	-- --	-5011517 --	-- --	-5011517	-- -400921	-5412438
55	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	67,09614	-307902,00 --	-- --	-20659036 --	-- --	-20659036	-- -1652723	-22311759
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	7,41898	-325908,00 --	-- --	-2417905 --	-- --	-2417905	-- -193432	-2611337
		ПЯТНО 1/2 ПЛИТЫ НА ОТМ.-0,100,+2,900,+5,900,+8,900,+11,900,+14,900									
57	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	293,972	52854,51 20888,40	1946,54 495,37	15537746 6140605	572228 145625	8824913	5720469 1700657	22958872

58	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм СП - 8%	т	19,68218	323209,00 --	-- --	6361458 --	-- --	6361458	-- 508917	6870375
59	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	85,62799	307902,00 --	-- --	26365029 --	-- --	26365029	-- 2109202	28474231
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	9,69308	325908,00 --	-- --	3159052 --	-- --	3159052	-- 252724	3411776
		БЕТОННЫЙ БОРТИК									
61	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,4	36509,74 9773,40	3957,98 885,92	14604 3909	1583 354	9112	3880 1479	19963
		БАЛКИ НА ОТМ.+17,900,+20,900,+23,900,+26,900+29,900,+32,900									
		БМ3 5шт,БМ3а 5ШТ,БМ3б 5ШТ,БМ3в 5шт,БМ3г 1шт,БМ3д 1шт,БМ3е 1шт,БМ3ж 1шт,БМ4 5шт,БМ6 4шт,БМ6а 1шт,БМ7 5шт,БМ13 5шт,БМ15 1шт									
62	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	10,532	54793,08 20052,86	6738,13 1514,84	577081 211197	70966 15954	294918	206707 62703	846492
63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,117928	23285,73 21543,48	1454,25 448,20	49317 45628	3080 949	609	42385 7336	99038
64	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,55	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	29494 27492	1556 556	446	25523 4401	59419

65	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 88%	т	0,524808	-90621,54 -69349,80	-19793,24 -8048,22	-47559 -36395	-10388 -4224	-776	-36963 -6762	-91284
66	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 88%	т	0,87468	-361170,00 --	-- --	-315908 --	-- --	-315908	-- -25273	-341181
67	С2225 СТ2225 т6.6	Доплата за марку стали С 345 СП - 88%	т	0,87468	-21304,00 --	-- --	-18634 --	-- --	-18634	-- -1491	-20125
		БМ16 21шт,БМ16а 6шт,БМ16б 6шт,БМ17 5шт,БМ17а 1шт,БМ18 1ШТ,БМ19 1ШТ,БМ19в 1шт,БМ20 5шт,БМ20а 1шт,БМ21 6шт,БМ21в 6шт,БМ22 5шт,БМ23 5шт,БМ24 5шт,БМ25 1шт,БМ26 1шт,БМ38 3шт									
68	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 88% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	35,64	54793,08 20052,86	6738,13 1514,84	1952826 714684	240147 53989	997995	699492 212185	2864504
69	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 88% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,578312	23285,73 21543,48	1454,25 448,20	36752 34002	2295 707	455	31586 5467	73805
70	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%, СП - 88% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	15,001736	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	285462 266080	15062 5379	4320	247028 42599	575089
71	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%, СП - 88%	т	0,3771	90621,54 69349,80	19793,24 8048,22	34173 26152	7464 3035	557	26560 4859	65592
72	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,3771	361170,00	--	136197	--	136197	--	147093

		СП - 8%				–	–	–	–		10896	
73	С2225 СТ2225 п.6	Доплата за марку стали С 345 СП - 8%	т	0,3771	21304,00 –	– –	8034 –	– –	8034	– 643	8677
		ФРАГМЕНТ 1 Б1 1шт,Б2 2шт,ФРАГМЕНТ 2 Б1 1шт,Б3 1шт,Б4 1шт									
74	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,16	54793,08 20052,86	6738,13 1514,84	227939 83420	28031 6302	116488	81647 24767	334353
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,816928	23285,73 21543,48	1454,25 448,20	19023 17599	1188 366	236	16349 2850	38201
76	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,081312	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	1547 1442	81 29	24	1339 231	3117
		ПЯТНО 1/1 **ПЛИТЫ НА ОТМ.+17,900,+20,900,+23,900,+26,900+29,900,+32,900**									
77	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	228,788	53690,05 21723,94	1946,54 495,37	12283638 4970176	445345 113335	6868117	4625995 1352771	18262403
		ПЯТНО 1/2 **ПЛИТЫ НА ОТМ.+17,900,+20,900,+23,900,+26,900+29,900,+32,900**									
78	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	300,4	53690,05 21723,94	1946,54 495,37	16128490 6525870	584740 148809	9017880	6073958 1776196	23978644

БАЛКИ НА ОТМ.+35,900 ДО+53,900
БМ3 1шт,БМ3а 1ШТ,БМ3б 1ШТ,БМ3в 1шт,БМ4 1шт,БМ6 1шт,БМ7 1шт,БМ16 25шт,БМ16б 7шт,БМ16в 6шт,БМ16г 7шт,БМ17б 1шт,БМ19а 3ШТ,БМ19ан 3шт,БМ20б 1шт,БМ23а 4шт,БМ24а 3шт,БМ24б 1шт,БМ26а 1шт,БМ27 7шт,БМ28 1шт,БМ29 7шт,БМ29и 7шт,БМ30 3шт,БМ31 6шт,БМ32 3шт,БМ38 9шт,БМ38а 3шт

79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	134,62	56335,61 21595,39	6738,13 1514,84	7583900 2907172	907087 203928	3769641	2831100 833200	11248201
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	136,6393	19599,00				2677994		
79.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,869672	34153,00				439538		
79.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,83945	23285,73 21543,48	1454,25 448,20	275690 255063	17217 5306	3410	236936 41010	553636
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	46,43741	19028,62 17736,60	1004,02 358,56	883640 823642	46624 16651	13374	764666 131864	1780171
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	2,4989	95956,14 74684,40	19793,24 8048,22	239785 186629	49462 20112	3694	188134 34233	462152
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				79836538 29412837	3806289 946570	46617412 --	27627059 8597090	116060688
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79847138				
	Материалы		Тенге				39010643				
	Всего заработная плата		Тенге					30359407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7617370				
		Накладные расходы	Тенге				27627059				
		Сметная прибыль	Тенге				8597938				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				116072135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22419
		Сметная заработная плата	Тенге					30359407			

	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-10600				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-10600				
	Сметная прибыль	Тенге				-848				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-11448				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116060687				22419
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					30359407			
	Сметная заработная плата	Тенге								206722359
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47501592				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10982975			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2563163			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87366100		
	- Накладные расходы	Тенге							45558927	
	- Сметная прибыль	Тенге							15312766	
	ИТОГО ПО АКТУ:									206 722 359
	в т. ч. оборудование	Тенге								0
	Временные здания и сооружения	Тенге	1%			2 067 224				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								208 789 583
	Зимние удорожания	Тенге	0,49 %			1 023 069				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге								209 812 652
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			4 196 253				
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								214 008 905
	Итого в ценах 2021 года	Тенге								214 008 905
	Итого с понижающим коэф.-0,99500001	Тенге								212 938 862
	НДС	Тенге	12 %			25 552 663				
	Итого с НДС									238 491 525
	в т. ч. оборудование									0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер эксперт

_____ **Каржауов Е.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

_____ **Алимбаев А**

Главный инженер проекта

_____ **Сушко А.А.**