Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5**	**060240004644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181**	**021140015835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2022г к договору №427 от 06.10.2021г	

Номер документа	Дата составления
00000000015	**23.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	437 374 164,00	437 374 164,00
				Итого	1	x	437 374 164,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки работ (услуг)) _____

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"
Наименование обьекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.05. 2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате	
							монтаж оборудования			дополнительные затраты			
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	с начала года	в отчетном месяце	Каз содержание (%)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
1	Затраты подрядчика	675 865 689	72 414 181	390 512 646	379 112 082	437 374 164			88,31%			46 861 518	437 374 164
	в том числе оборудование												
	Услуги технического надзора	17 842 854	1 911 734	10 309 534		11 546 678						1 237 144	11 546 678
	Услуги авторского надзора	6 150 378	658 969	3 553 665		3 980 105						426 440	3 980 105
	Всего по стройке:	**699 858 921**	**74 984 884**	**404 375 845**	**379 112 082**	**452 900 947**						**48 525 102**	**452 900 947**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Кенестанулы С.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Орісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Каржауов Е.Б.**

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert "

Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

Доп соглашение №1 от 08.04.2022 год к договору подряда : №427 от 10.06.2021 г.

А К Т №4

приемки выполненых работ от 18.05.2022 г.

Составлен(а) в текуна 07.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ									
		СТЕНЫ									
		СТМ 26,СТМ 27,СТМ 28,СТМ 29									
1	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**100,716**	**-36900,68**	**-3957,98**	**-3716488**	**-398632**	**-2294145**	**-1012773**	**-5107602**
		НР - 91%; СП - 8%			**-10164,34**	**-885,92**	**-1023711**	**-89226**		**-378341**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ									
		БАЛКИ НА ОТМ.-0,100,+2,900,+5,900,+8,900,+11,900,+14,900									
		БМ1 5шт,БМ2 5шт,БМ2а 2шт,БМ3 5шт,БМ3а 5ШТ,БМ3б 5ШТ,БМ3в 5шт,БМ3г 1шт,БМ3д 1шт,БМ3е 1шт,БМ3ж 1шт,БМ4 5шт,БМ5 3шт,БМ5а 1шт,БМ6 3шт,БМ6а 1шт,БМ7 5шт,БМ8 3шт,БМ8а 1шт,БМ9 2шт,БМ10 15шт,БМ10а 2шт									
2	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка**	**т**	**1,2549**	**-799659,24**	**-19793,24**	**-1003492**	**-24839**	**-894973**	**-85339**	**-1175938**
		НР - 91%; СП - 8%			**-66682,50**	**-8048,22**	**-83680**	**-10100**		**-87107**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		БМ11 3шт,БМ11н 3шт,БМ12 3шт,БМ12н 3шт,БМ13 3шт,БМ13а 1шт,БМ14 1шт,БМ15 2шт,БМ16 2шт,БМ16а 2ШТ,БМ16б 2шт,БМ17 2шт,БМ18 2шт,БМ19 2шт,БМ19Н 2шт,БМ20 2шт,БМ21 2шт,БМ21н 2шт,БМ22 1шт,БМ38 6шт									
3	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка**	т	1,03006	-87954,24	-19793,24	-90598	-20388	-1523	-70049	-173499
		НР - 91%; СП - 8%			-66682,50	-8048,22	-68687	-8290		-12852	
4	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,735616	-19028,62	-1004,02	-13998	-739	-212	-12113	-28200
		НР - 91%; СП - 8%			-17736,60	-358,56	-13047	-264		-2089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка**	т	0,11628	-87954,24	-19793,24	-10227	-2302	-171	-7908	-19585
		НР - 91%; СП - 8%			-66682,50	-8048,22	-7754	-936		-1451	
		ПЯТНО 1/2									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.-0,100,+2,900,+5,900,+8,900,+11,900,+14,900									
6	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	19,68218	-323209,00	--	-6361458	--	-6361458	--	-6870375
		СП - 8%			--	--	--	--		-508917	
7	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	85,62799	-307902,00	--	-26365029	--	-26365029	--	-28474231
		СП - 8%			--	--	--	--		-2109202	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,69308	-325908,00	--	-3159052	--	-3159052	--	-3411776
		СП - 8%			--	--	--	--		-252724	
		БМ16 21шт,БМ16а 6шт,БМ16б 6шт,БМ17 5шт,БМ17а 1шт,БМ18 1ШТ,БМ19 1ШТ,БМ19н 1шт,БМ20 5шт,БМ20а 1шт,БМ21 6шт,БМ21н 6шт,БМ22 5шт,БМ23 5шт,БМ24 5шт,БМ25 1шт,БМ26 1шт,БМ38 3шт									
9	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кстр=1,04	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,312732	90621,54	19793,24	28340	6190	462	22026	54396
		НР - 91%; СП - 8%			69349,80	8048,22	21688	2517		4029	
10	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали I ОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,312732	361170,00	--	112949	--	112949	--	121985
		СП - 8%			--	--	--	--		9036	

11	С2225 СТ2225 т6.6	Доплата за марку стали С 345	т	0,312732	21304,00	--	6662	--	6662	--	7195
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		ПЯТНО 1/1									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+35,900 ДО+44,900									
12	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	381,96	55361,12	1946,54	21145733	743501	11466275	8303904	31805607
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23395,01	495,37	8935957	189212		2355971	
		ПЯТНО 1/2									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+35,900 ДО+44,900									
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	463	55361,12	1946,54	25632198	901248	13899061	10065733	38553765
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23395,01	495,37	10831889	229356		2855834	
		БЕТОННЫЙ БОРТИК									
14	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1	37682,55	3957,98	37683	3958	22779	10767	52326
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10946,21	885,92	10946	886		3876	
		ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-2									
		ЛМ1 1шт,ЛМ2 1шт,ЛМ3 1шт,ЛМ4 5шт,ЛМ5 5шт									
15	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30	м3	28,34	59457,78	3136,29	1685033	88882	913100	638831	2509773
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24102,00	669,06	683051	18961		185909	
		ЛМ4 7шт,ЛМ5 6шт									
16	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 прим.	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	27,76	60421,86	3136,29	1677311	87063	894414	650111	2513616

		НР - 91%; СП - 8%			25066,08	669,06	695834	18573		186194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛП1 1шт,ЛП2 1шт,ЛП3 5шт									
17	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм БМ В30.Устройство**	**м3**	**10,96**	**36814,80**	**2855,20**	**403490**	**31293**	**251712**	**116248**	**561317**
		НР - 91%; СП - 8%			**10993,19**	**662,40**	**120485**	**7260**		**41579**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛП3 7шт									
18	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 прим.**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм БМ В30.Устройство.На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**10,78**	**37254,53**	**2855,20**	**401604**	**30779**	**247578**	**118653**	**561877**
		НР - 91%; СП - 8%			**11432,92**	**662,40**	**123247**	**7141**		**41621**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ	**Тенге**				**10410661**	**1446014**	**-11261571**	**18738091**	**31480651**
							20226218	**365090**	**--**	**2331899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10403999**				
	Материалы		Тенге				**24504353**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20591308**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-35772590**				
		Накладные расходы	Тенге				**18738091**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2331366**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31473456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15367
		Сметная заработная плата	Тенге					**20591308**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6662**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**533**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7195**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ	Тенге				**31480651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15367
		Сметная заработная плата	Тенге					**20591308**			

РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕТЕЖАМ АР

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АРАР9-18,55-74
НА ОТМ.+21,000,+24,000,+27,000 (8-10 этажи)

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм

19	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**311,682**	**26458,14**	**519,00**	**8246526**	**161763**	**5991039**	**1987185**	**11052408**

		НР - 93%; СП - 8%			6717,50	138,07	2093724	43034		818697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
20	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1107,99	4321,45	76,67	4788123	84950	2861206	1732752	7042545
		НР - 93%; СП - 8%			1662,44	19,14	1841967	21207		521670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.+30,000(11 этаж)									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
21	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	104,03	26458,14	519,00	2752440	53991	1999627	663262	3688958
		НР - 93%; СП - 8%			6717,50	138,07	698822	14363		273256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
22	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	369,87	4321,45	76,67	1598375	28358	955130	578428	2356948
		НР - 93%; СП - 8%			1662,44	19,14	614887	7079		174144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР188									
23	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР	т конструкций	30,3516235	62434,38	1248,58	1894985	37896	--	1293266	3443311
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	1857088	17210		255060	
24	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	55,18477	482978,00	--	26653030	--	26653030	--	28785272
		СП - 8%			--	--	--	--		2132242	
25	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Изготовление без сборки	т конструкций	30,3516235	123389,60	1110,10	3745075	33693	--	2560853	6810402
		НР - 69%; СП - 8%			122279,50	--	3711381	--		504474	
26	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /Шпильки Ш1/	т	0,1937496	49697,12	1966,92	9629	381	--	8562	19646
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	829,17	9248	161		1455	

27	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,352272	327704,00 --	-- --	115441 --	-- --	115441	-- 9235	124676
28	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 к=0,28	**Стены из блоков.Пробивка борозд под стойки площадью сечения до 20 см2 /5,5см/** *НР - 84%; СП - 8%*	м борозд	43987,592	91,34 55,41	35,93 17,84	4017791 2437317	1580475 784739	--	2706527 537945	7262263
29	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 к=0,15	**Стены из блоков.Пробивка борозд под проволоку площадью сечения до 20 см2 /2,5см/** *НР - 84%; СП - 8%*	м борозд	14902,25	48,93 29,68	19,25 9,56	729219 442351	286869 142466	--	491246 97637	1318102
30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	2,145924	418368,26 78396,00	2469,26 847,26	897786 168232	5299 1818	724255	158147 84475	1140407
31	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	3,90168	340851,00 --	-- --	1329892 --	-- --	1329892	-- 106391	1436283
32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	1,332936	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	1075822 96189	10956 2154	968677	116044 95349	1287216
33	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	40392	30,00 --	-- --	1211760 --	-- --	1211760	-- 96941	1308701
34	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки сеткой СГ-1,СГ-2** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	1,3689558	418368,26 78396,00	2469,26 847,26	572728 107321	3380 1160	462027	100887 53889	727504
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг/полоса 4х40мм/.Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,000242	1039132,34 285516,00	1472,34 665,64	251 69	-- --	182	63 25	339
36	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1165,48405	996,45 501,57	12,86 6,28	1161347 584572	14988 7319	561787	550459 136944	1848750

37	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Герметизация вертикальных стыков пенополиуретаном *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	3447,95	128,54 115,68	12,86 6,28	443199 398859	44341 21653	--	496204 75152	1014555
38	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	55,624	9418,00 --	-- --	523867 --	-- --	523867	-- 41909	565776
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56									
39	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ23279-2012 *СП - 8%*	т	0,27625	337503,00 --	-- --	93235 --	-- --	93235	-- 7459	100694
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,/Ск-1/ *СП - 8%*	т	0,02816	325908,00 --	-- --	9178 --	-- --	9178	-- 734	9912
41	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,24464	323209,00 --	-- --	79070 --	-- --	79070	-- 6326	85396
42	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,00933	307902,00 --	-- --	2873 --	-- --	2873	-- 230	3103
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг/-4х100мм/.Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02763	1039132,34 285516,00	1472,34 665,64	28711 7889	40 18	20782	7196 2873	38779
44	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/Им-1/.Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,08456	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	68249 6102	695 137	61452	7362 6049	81660
45	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,009504	49697,12 47730,20	1966,92 829,17	472 454	19 8	--	420 71	963
46	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	176	30,00 --	-- --	5280 --	-- --	5280	-- 422	5702

47	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
48	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху	м2 поверхности	16,775	996,45	12,86	16715	215	8086	7923	26609
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			501,57	6,28	8414	105		1971	
49	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Герметизация горизонтальных стыков пенополиуретаном	м шва	1348820	63,06	7,39	85056589	9967780	--	94350499	193759655
		НР - 118%; СП - 8%			55,67	3,61	75088809	4869240		14352567	
50	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Герметизация вертикальных стыков пенополиуретаном	м шва	83,6	128,54	12,86	10746	1075	--	12031	24599
		НР - 118%; СП - 8%			115,68	6,28	9671	525		1822	
51	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,957	9418,00	--	9013	--	9013	--	9734
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
52	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	1,685	45229,67	4701,26	76212	7922	38734	28520	113111
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17540,90	1059,14	29556	1785		8379	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,041788	325908,00	--	13619	--	13619	--	14709
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
54	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054054	323209,00	--	17471	--	17471	--	18869
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,095842	23285,73	1454,25	2232	139	28	1918	4482
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21543,48	448,20	2065	43		332	
		Сердечник МС-1(16шт)									

56	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/Сердечник МС-1 БМ В15/.Устройство.	м3	4,64	64211,52	29685,64	297911	137742	77031	106581	436884
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17924,06	7317,85	83168	33955		32362	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,08464	325908,00	--	27585	--	27585	--	29792
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
58	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,54272	323209,00	--	175412	--	175412	--	189445
		СП - 8%			--	--	--	--		14033	
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,62736	23285,73	1454,25	14609	912	181	12555	29337
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21543,48	448,20	13516	281		2173	
		ПОЛЫ									
		НА ОТМ.-4,800(подвал)									
		ТИП 1,1									
60	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	208,18	1094,58	108,32	227870	22550	119571	88907	342120
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	85749	8833		25342	
61	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	208,18	1075,98	78,32	223998	16304	559	201123	459131
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			994,98	32,79	207135	6826		34010	
		ТИП 2.2									
62	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	146,65	718,53	32,84	105372	4816	41569	57747	176169
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			402,23	16,68	58987	2446		13050	
63	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 35мм	м2 стяжки	146,65	569,02	39,95	83447	5858	72620	7331	98040
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			33,88	19,30	4969	2830		7262	
64	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,211176	17713,00	1557,64	3741	329	7	3234	7533
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	3405	149		558	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,211176	337503,00	--	71273	--	71273	--	76975
		СП - 8%			--	--	--	--		5702	
		ТИП 3.3									
66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20,85 мм.Устройство	м2 стяжки	43,74	824,48	33,62	36063	1471	16825	17387	57726
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	17767	730		4276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 65мм	м2 стяжки	43,74	1388,02	74,20	60712	3246	54612	4157	70058
		НР - 94%; СП - 8%			65,26	35,84	2854	1568		5190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 4.4									
68	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20,30 мм.Устройство	м2 стяжки	429,93	718,53	32,84	308918	14119	121868	169296	516471
		НР - 94%; СП - 8%			402,23	16,68	172931	7171		38257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 10мм	м2 стяжки	429,93	162,58	11,42	69898	4910	60826	6139	82120
		НР - 94%; СП - 8%			9,68	5,51	4162	2369		6083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОП 1-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									
70	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	293,92	557,08	33,69	163737	9903	143	149078	337840
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	153691	4903		25025	
71	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	293,92	75,72	39,95	22256	11742	--	15215	40469
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	10514	5673		2998	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	16,488912	10571,16	--	174307	--	174307	--	188252
		СП - 8%			--	--	--	--		13945	
		ТИП 2									
73	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм.Устройство	м2 стяжки	31,36	557,08	33,69	17470	1056	16	15906	36046
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	16398	523		2670	

74	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм	м2 стяжки	31,36	97,36	51,37	3053	1611	--	2087	5552
		НР - 94%; СП - 8%			45,99	24,82	1442	778		411	
75	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	2,079168	10571,16	--	21979	--	21979	--	23737
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
76	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	31,36	1094,58	108,32	34326	3397	18012	13393	51536
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	12917	1331		3818	
77	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	31,36	1075,98	78,32	33743	2456	84	30297	69163
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			994,98	32,79	31203	1028		5123	
		ТИП 3									
78	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	14,59	557,08	33,69	8128	491	8	7400	16770
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	7629	243		1242	
79	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	14,59	86,54	45,66	1263	666	--	863	2296
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	596	322		170	
80	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	0,892908	10571,16	--	9439	--	9439	--	10194
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 1-ый ЭТАЖ									
		ТИП 4									
81	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	430,14	557,08	33,69	239622	14492	210	218169	494415
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	224920	7175		36623	
82	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	430,14	86,54	45,66	37224	19640	--	25449	67686
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	17584	9489		5014	
83	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	26,324568	10571,16	--	278281	--	278281	--	300543
		СП - 8%			--	--	--	--		22262	
		ТИП 5									
84	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	28,94	557,08	33,69	16122	975	14	14679	33265
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	15133	483		2464	

85	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	28,94	86,54	45,66	2504	1321	--	1712	4554
		НР - 94%, СП - 8%			40,88	22,06	1183	638		337	
86	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	1,771128	10571,16	--	18723	--	18723	--	20221
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
		ТИП 6									
87	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	88,21	557,08	33,69	49140	2971	44	44741	101391
		НР - 94%, СП - 8%			522,90	16,68	46125	1471		7510	
88	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	88,21	86,54	45,66	7634	4028	--	5219	13881
		НР - 94%, СП - 8%			40,88	22,06	3606	1946		1028	
89	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	5,398452	10571,16	--	57068	--	57068	--	61633
		СП - 8%			--	--	--	--		4565	
		ТИП 7									
90	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	54,22	557,08	33,69	30205	1826	27	27501	62322
		НР - 94%, СП - 8%			522,90	16,68	28352	904		4616	
91	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	54,22	86,54	45,66	4692	2476	--	3208	8532
		НР - 94%, СП - 8%			40,88	22,06	2217	1196		632	
92	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	3,318264	10571,16	--	35078	--	35078	--	37884
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
		МОП 2-ой ЭТАЖ									
		ТИП 1									
93	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	151,93	557,08	33,69	84637	5118	75	77060	174632
		НР - 94%, СП - 8%			522,90	16,68	79444	2534		12936	
94	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	151,93	75,72	39,95	11504	6069	--	7865	20918
		НР - 94%, СП - 8%			35,77	19,30	5435	2932		1550	
95	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	8,523273	10571,16	--	90101	--	90101	--	97309
		СП - 8%			--	--	--	--		7208	
		ТИП 2									

96	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм.Устройство	м2 стяжки	19,32	557,08	33,69	10763	651	10	9799	22207
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	10102	322		1645	
97	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм	м2 стяжки	19,32	97,36	51,37	1881	993	--	1286	3420
		НР - 94%; СП - 8%			45,99	24,82	889	480		253	
98	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	1,280916	10571,16	--	13541	--	13541	--	14624
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
		ТИП 3									
99	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	14,62	557,08	33,69	8145	493	7	7415	16805
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	7645	244		1245	
100	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	14,62	75,72	39,95	1107	584	--	757	2013
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	523	282		149	
101	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	0,820182	10571,16	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 2-ой ЭТАЖ									
		ТИП 4									
102	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	528,13	557,08	33,69	294211	17792	260	267870	607048
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	276159	8809		44966	
103	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	528,13	86,54	45,66	45704	24115	--	31246	83106
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	21590	11651		6156	
104	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	32,321556	10571,16	--	341676	--	341676	--	369010
		СП - 8%			--	--	--	--		27334	
		ТИП 5									
105	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	36,38	557,08	33,69	20267	1226	18	18452	41817
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	19023	607		3097	
106	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	36,38	86,54	45,66	3148	1662	--	2152	5724
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	1487	803		424	

107	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400 СП - 8%	м3	2,226456	10571,16 --	-- --	23536 --	-- --	23536	-- 1883	25419
		ТИП 6									
108	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	118,87	557,08 522,90	33,69 16,68	66220 62157	4005 1983	58	60291 10121	136632
109	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	118,87	86,54 40,88	45,66 22,06	10287 4859	5427 2622	--	7033 1386	18705
110	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400 СП - 8%	м3	7,274844	10571,16 --	-- --	76904 --	-- --	76904	-- 6152	83056
		ТИП 7									
111	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	63,91	557,08 522,90	33,69 16,68	35603 33419	2153 1066	31	32415 5441	73460
112	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	63,91	86,54 40,88	45,66 22,06	5531 2613	2918 1410	--	3781 745	10057
113	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400 СП - 8%	м3	3,911292	10571,16	--	41347	-- --	41347	-- 3308	44655
		МОП 3-ий ЭТАЖ									
		ТИП 1									
114	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	151,93	557,08 522,90	33,69 16,68	84637 79444	5118 2534	75	77060 12936	174632
115	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	151,93	75,72 35,77	39,95 19,30	11504 5435	6069 2932	--	7865 1550	20918
116	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400 СП - 8%	м3	8,523273	10571,16 --	-- --	90101 --	-- --	90101	-- 7208	97309
		ТИП 2									
117	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	19,32	557,08 522,90	33,69 16,68	10763 10102	651 322	10	9799 1645	22207

118	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм	м2 стяжки	19,32	97,36	51,37	1881	993	--	1286	3420
		НР - 94%; СП - 8%			45,99	24,82	889	480		253	
119	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	1,280916	10571,16	--	13541	--	13541	--	14624
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
120	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытионя бетные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	19,32	1094,58	108,32	21147	2093	11096	8251	31750
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	7958	820		2352	
121	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	19,32	1075,98	78,32	20788	1514	51	18665	42609
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			994,98	32,79	19223	634		3156	
		ТИП 3									
122	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	14,62	557,08	33,69	8145	493	7	7415	16805
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	7645	244		1245	
123	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	14,62	75,72	39,95	1107	584	--	757	2013
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	523	282		149	
124	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	0,820182	10571,16	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 3-ий ЭТАЖ									
		ТИП 4									
125	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	528,13	557,08	33,69	294211	17792	260	267870	607048
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	276159	8809		44966	
126	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	528,13	86,54	45,66	45704	24115	--	31246	83106
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	21590	11651		6156	
127	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	32,321556	10571,16	--	341676	--	341676	--	369010
		СП - 8%			--	--	--	--		27334	
		ТИП 5									
128	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	36,38	557,08	33,69	20267	1226	18	18452	41817
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	19023	607		3097	

129	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	36,38	86,54 40,88	45,66 22,06	3148 1487	1662 803	--	2152 424	5724
130	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400									
		СП - 8%	м3	2,226456	10571,16 --	-- --	23536 --	-- --	23536	-- 1883	25419
		ТИП 6									
131	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	118,87	557,08 522,90	33,69 16,68	66220 62157	4005 1983	58	60291 10121	136632
132	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	118,87	86,54 40,88	45,66 22,06	10287 4859	5427 2622	--	7033 1386	18705
133	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400									
		СП - 8%	м3	7,274844	10571,16 --	-- --	76904 --	-- --	76904	-- 6152	83056
		ТИП 7									
134	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	63,91	557,08 522,90	33,69 16,68	35603 33419	2153 1066	31	32415 5441	73460
135	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	63,91	86,54 40,88	45,66 22,06	5531 2613	2918 1410	--	3781 745	10057
136	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400									
		СП - 8%	м3	3,911292	10571,16 --	-- --	41347 --	-- --	41347	-- 3308	44655
		МОП 4-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									
137	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	141,11	557,08 522,90	33,69 16,68	78610 73786	4754 2354	70	71572 12015	162196
138	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	141,11	75,72 35,77	39,95 19,30	10685 5048	5637 2723	--	7305 1439	19429
139	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400									
		СП - 8%	м3	7,916271	10571,16 --	-- --	83684 --	-- --	83684	-- 6695	90379
		ТИП 2									

140	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм.Устройство**	м2 стяжки	18,68	557,08	33,69	10406	630	8	9475	21471
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	9768	312		1590	
141	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9	**Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм**	м2 стяжки	18,68	97,36	51,37	1819	960	--	1243	3307
		НР - 94%; СП - 8%			45,99	24,82	859	464		245	
142	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	**Пенобетон марки D400**	м3	1,238484	10571,16	--	13092	--	13092	--	14139
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
143	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытиоя бетные,толщина 30 мм.Устройство**	м2 покрытия	18,68	1094,58	108,32	20447	2024	10729	7978	30699
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	7694	793		2274	
144	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка**	м2 покрытия	18,68	1075,98	78,32	20099	1464	49	18047	41198
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			994,98	32,79	18586	613		3052	
		ТИП 3									
145	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство**	м2 стяжки	14,62	557,08	33,69	8145	493	7	7415	16805
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	7645	244		1245	
146	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм**	м2 стяжки	14,62	75,72	39,95	1107	584	--	757	2013
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	523	282		149	
147	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	**Пенобетон марки D400**	м3	0,820182	10571,16	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 4-ой ЭТАЖ									
		ТИП 4									
148	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство**	м2 стяжки	482,74	557,08	33,69	268925	16263	237	244848	554875
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	252425	8052		41102	
149	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	**Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм**	м2 стяжки	482,74	86,54	45,66	41776	22042	--	28561	75964
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	19734	10649		5627	
150	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	**Пенобетон марки D400**	м3	29,543688	10571,16	--	312311	--	312311	--	337296
		СП - 8%			--	--	--	--		24985	
		ТИП 5									

151	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	33,18	557,08 522,90	33,69 16,68	18484 17350	1117 553	17	16829 2825	38138
152	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	33,18	86,54 40,88	45,66 22,06	2871 1356	1515 732	--	1963 387	5221
153	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400									
		СП - 8%	м3	2,030616	10571,16 --	-- --	21466 --	-- --	21466	-- 1717	23183
		ТИП 6									
154	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	108,34	557,08 522,90	33,69 16,68	60354 56651	3650 1807	53	54951 9224	124529
155	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	108,34	86,54 40,88	45,66 22,06	9376 4429	4947 2390	--	6410 1263	17049
156	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400									
		СП - 8%	м3	6,630408	10571,16 --	-- --	70091 --	-- --	70091	-- 5607	75698
		ТИП 7									
157	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	57,34	557,08 522,90	33,69 16,68	31943 29983	1931 956	29	29083 4882	65908
158	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	57,34	86,54 40,88	45,66 22,06	4962 2344	2618 1265	--	3392 668	9023
159	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400									
		СП - 8%	м3	3,509208	10571,16 --	-- --	37096 --	-- --	37096	-- 2968	40064
		МОП 5-ый,6-ой,7-ой ЭТАЖи									
		ТИП 1									
160	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	421,23	557,08 522,90	33,69 16,68	234659 220261	14191 7026	207	213650 35865	484174
161	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стякиж легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	421,23	75,72 35,77	39,95 19,30	31896 15067	16828 8130	--	21805 4296	57997

162	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	23,631003	10571,16	--	249807	--	249807	--	269792
		СП - 8%			--	--	--	--		19985	
		ТИП 2									
163	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм.Устройство	м2 стяжки	56,04	557,08	33,69	31219	1888	28	28424	64414
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	29303	935		4771	
164	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм	м2 стяжки	56,04	97,36	51,37	5456	2879	--	3730	9921
		НР - 94%; СП - 8%			45,99	24,82	2577	1391		735	
165	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	3,715452	10571,16	--	39277	--	39277	--	42419
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
166	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытиоя бетные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	56,04	1094,58	108,32	61340	6070	32187	23933	92095
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	23083	2378		6822	
167	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	56,04	1075,98	78,32	60298	4390	149	54140	123594
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			994,98	32,79	55759	1838		9155	
		ТИП 3									
168	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	43,86	557,08	33,69	24434	1478	22	22246	50414
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	22934	732		3734	
169	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	43,86	75,72	39,95	3321	1752	--	2270	6039
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	1569	846		447	
170	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	2,460546	10571,16	--	26011	--	26011	--	28092
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
		МОП 8-ой,9-ый,10-ый ЭТАЖи									
		ТИП 1									
171	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	456,33	557,08	33,69	254212	15374	223	231453	524518
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	238615	7612		38853	
172	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стякиж легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	456,33	75,72	39,95	34553	18230	--	23622	62829
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	16323	8807		4654	

173	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	25,600113	10571,16	--	270623	--	270623	--	292273
		СП - 8%			--	--	--	--		21650	
		ТИП 2									
174	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм.Устройство	м2 стяжки	56,04	557,08	33,69	31219	1888	28	28424	64414
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	29303	935		4771	
175	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм	м2 стяжки	56,04	97,36	51,37	5456	2879	--	3730	9921
		НР - 94%; СП - 8%			45,99	24,82	2577	1391		735	
176	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	3,715452	10571,16	--	39277	--	39277	--	42419
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
177	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытиоя бетные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	56,04	1094,58	108,32	61340	6070	32187	23933	92095
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	23083	2378		6822	
178	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	56,04	1075,98	78,32	60298	4390	149	54140	123594
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			994,98	32,79	55759	1838		9155	
		ТИП 3									
179	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	43,86	557,08	33,69	24434	1478	22	22246	50414
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	22934	732		3734	
180	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	43,86	75,72	39,95	3321	1752	--	2270	6039
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	1569	846		447	
181	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	2,460546	10571,16	--	26011	--	26011	--	28092
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
		МОП 11-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									
182	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	152,11	557,08	33,69	84737	5124	75	77151	174839
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	79538	2537		12951	
183	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стякиж легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	152,11	75,72	39,95	11518	6077	--	7874	20943
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	5441	2936		1551	

184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	8,533371	10571,16	--	90208	--	90208	--	97425
		СП - 8%			--	--	--	--		7217	
		ТИП 2									
185	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,65 мм.Устройство	м2 стяжки	18,68	557,08	33,69	10406	630	8	9475	21471
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	9768	312		1590	
186	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 45мм	м2 стяжки	18,68	97,36	51,37	1819	960	--	1243	3307
		НР - 94%; СП - 8%			45,99	24,82	859	464		245	
187	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	1,238484	10571,16	--	13092	--	13092	--	14139
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
		ТИП 3									
188	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,55 мм.Устройство	м2 стяжки	14,62	557,08	33,69	8145	493	7	7415	16805
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	7645	244		1245	
189	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 35мм	м2 стяжки	14,62	75,72	39,95	1107	584	--	757	2013
		НР - 94%; СП - 8%			35,77	19,30	523	282		149	
190	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	0,820182	10571,16	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 11-ый ЭТАЖ									
		ТИП 4									
191	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	540,81	557,08	33,69	301274	18220	264	274302	621622
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	282790	9021		46046	
192	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	540,81	86,54	45,66	46802	24693	--	31996	85102
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	22108	11930		6304	
193	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	33,097572	10571,16	--	349880	--	349880	--	377870
		СП - 8%			--	--	--	--		27990	
		ТИП 5									
194	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	38,74	557,08	33,69	21581	1305	19	19649	44529
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	20257	646		3298	

195	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	38,74	86,54	45,66	3353	1769	--	2292	6097
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	1584	855		452	
196	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	2,370888	10571,16	--	25063	--	25063	--	27068
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
		ТИП 6									
197	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	121,72	557,08	33,69	67808	4100	61	61737	139909
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	63647	2030		10364	
198	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	121,72	86,54	45,66	10534	5558	--	7201	19154
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	4976	2685		1419	
199	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	7,449264	10571,16	--	78747	--	78747	--	85047
		СП - 8%			--	--	--	--		6300	
		ТИП 7									
200	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20,60 мм.Устройство	м2 стяжки	66,12	557,08	33,69	36834	2228	32	33536	76000
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	34574	1103		5630	
201	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на 40мм	м2 стяжки	66,12	86,54	45,66	5722	3019	--	3912	10405
		НР - 94%; СП - 8%			40,88	22,06	2703	1459		771	
202	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 38	Пенобетон марки D400	м3	4,046544	10571,16	--	42777	--	42777	--	46199
		СП - 8%			--	--	--	--		3422	
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		НА ОТМ.-4,8(подвал)									
		ПОТОЛКИ									
203	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,88	767,48	7,56	49027	483	8587	32167	87689
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			625,50	3,94	39957	252		6495	
		СТЕНЫ									
204	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,76	1653,54	93,82	718893	40789	189408	416257	1225962

		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,06	72,74	488696	31624		90812	
205	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,38	1354,57	88,28	398758	25987	96849	237188	6868[illegible]
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,30	69,85	275922	20562		50876	
206	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1941,92	626,57	6,30	1216749	12234	223748	789709	2166975
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	980767	6369		160517	
		НА ОТМ 0,000(1-ый этаж места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
207	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим.	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,55	739,36	26,87	11497	418	7418	3438	16130
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235,44	4,86	3661	76		1195	
208	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм**	м2 поверхности	15,55	531,96	7,07	8272	110	--	6244	15677
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	8162	54		1161	
209	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,32033	23746,00	--	7607	--	7607	--	8216
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
210	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**Устройство армирующего слоя**	м2	15,55	1253,78	4,29	19496	67	10495	7166	28795
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			574,53	1,52	8934	24		2133	
211	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	15,55	1368,96	8,31	21287	129	6582	11696	35621
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,35	2,82	14576	44		2639	

212	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	316,7	914,99	5,33	289777	1688	87276	161107	486954
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	200813	570		36071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
213	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	528,14	1609,89	21,75	850247	11487	255419	469766	1425614
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	583341	3866		105601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивани бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,22	626,57	6,30	148008	1488	27217	96062	263596
		НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	119303	775		19526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ 0,000(1-ый этаж жилье)									
		ПОТОЛОК									
215	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	576,12	914,99	5,33	527144	3071	158767	293075	885836
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	365306	1037		65617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,94	739,36	26,87	21397	778	13805	6398	30019
		НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	6814	141		2224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 еповрхности	28,94	531,96	7,07	15395	205	--	11621	29177
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	15190	100		2161	
218	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,596164	23746,00	--	14157	--	14157	--	15290
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
		СТЕНЫ									
219	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	683,27	1609,89	21,75	1099990	14862	330443	607750	1844359

		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	754685	5002		136619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	526,02	626,57	6,30	329588	3314	60608	213913	586982
		НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	265666	1725		43480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ+3,000(2-ой этаж места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
221	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,12	739,36	26,87	4525	165	2919	1353	6348
		НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	1441	30		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	20,74	531,96	7,07	11033	147	--	8328	20910
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	10886	72		1549	
223	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,427244	23746,00	--	10145	--	10145	--	10957
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
224	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Устройство армирующего слоя	м2	6,12	1253,78	4,29	7673	26	4131	2820	11333
		НР - 80%; СП - 8%			574,53	1,52	3516	9		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,12	1368,96	8,31	8378	51	2590	4603	14020
		НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	5737	17		1038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
226	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	362,96	1609,89	21,75	584326	7895	175534	322843	979742
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	400897	2657		72573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

227	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	11134	74		2126	
228	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,67	626,57	6,30	129493	1302	23812	84045	2306.1
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	104379	678		17083	
		НА ОТМ+3,000(2-ой этаж жилье)									
		ПОТОЛОК									
229	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	707,94	914,99	5,33	647758	3773	195094	360132	1088521
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			634,08	1,80	448891	1274		80631	
230	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 иприм.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36,38	739,36	26,87	26898	978	17355	8043	37736
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235,44	4,86	8565	177		2795	
231	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 еповрхности	36,38	531,96	7,07	19353	258	--	14608	36678
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	19095	126		2717	
232	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,749428	23746,00	--	17796	--	17796	--	19220
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
		СТЕНЫ									
233	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	837,72	1609,89	21,75	1348637	18220	405139	745128	2261267
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	925278	6132		167501	
234	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	624,3	626,57	6,30	391168	3933	71932	253880	696652
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	315303	2048		51604	

НА ОТМ+6,000(3-ий этаж места общего пользования)

ПОТОЛОК

235	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,12	739,36	26,87	4525	165	2919	1353	6348
		НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	1441	30		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	20,74	531,96	7,07	11033	147	--	8328	20910
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	10886	72		1549	
237	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,427244	23746,00	--	10145	--	10145	--	10957
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
238	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Устройство армирующего слоя	м2	6,12	1253,78	4,29	7673	26	4131	2820	11333
		НР - 80%; СП - 8%			574,53	1,52	3516	9		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,12	1368,96	8,31	8378	51	2590	4603	14020
		НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	5737	17		1038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

СТЕНЫ

240	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	362,96	1609,89	21,75	584326	7895	175534	322843	979742
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	400897	2657		72573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	11134	74		2126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,67	626,57	6,30	129493	1302	23812	84045	230621

		НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	104379	678		17083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ+6,000(3-ий этаж жилье)									
		ПОТОЛОК									
243	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	710,91	914,99	5,33	650476	3790	195912	361643	1093088
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	450774	1280		80969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 вприм.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36,38	739,36	26,87	26898	978	17355	8043	37736
		НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	8565	177		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 еповрхности	36,38	531,96	7,07	19353	258	--	14608	36678
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	19095	126		2717	
246	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,749428	23746,00	--	17796	--	17796	--	19220
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
		СТЕНЫ									
247	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	837,72	1609,89	21,75	1348637	18220	405139	745128	2261267
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	925278	6132		167501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35,94	1231,26	8,31	44251	298	14942	23290	72944
		НР - 80%; СП - 8%			807,20	2,82	29011	101		5403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	624,3	626,57	6,30	391168	3933	71932	253880	696652
		НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	315303	2048		51604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ+9,000(4-ый этаж места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									

250	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 пприм.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,12	739,36	26,87	4525	165	2919	1353	6348
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235,44	4,86	1441	30		470	
251	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	20,74	531,96	7,07	11033	147	--	8328	209[illegible]
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	10886	72		1549	
252	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,427244	23746,00	--	10145	--	10145	--	10957
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
253	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Устройство армирующего слоя	м2	6,12	1253,78	4,29	7673	26	4131	2820	11333
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			574,53	1,52	3516	9		839	
254	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,12	1368,96	8,31	8378	51	2590	4603	14020
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,35	2,82	5737	17		1038	
		СТЕНЫ									
255	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	373,02	1609,89	21,75	600521	8114	180399	331791	1006897
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	412008	2731		74585	
256	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	11134	74		2126	
257	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,67	626,57	6,30	129493	1302	23812	84045	230621
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	104379	678		17083	
		НА ОТМ+9,000(4-ый этаж жилье)									

		ПОТОЛОК									
258	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	648,42	914,99	5,33	593298	3456	178692	329854	997004
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	411150	1167		73852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 пприм.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,18	739,36	26,87	24532	891	15829	7335	34417
		НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	7812	161		2549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 еповрхности	33,18	531,96	7,07	17650	234	--	13323	33451
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	17416	114		2478	
261	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,683508	23746,00	--	16231	--	16231	--	17529
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
		СТЕНЫ									
262	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,8	1609,89	21,75	1215145	16417	365036	671373	2037440
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	833692	5525		150921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	582,78	626,57	6,30	365152	3672	67147	236996	650319
		НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	294333	1912		48172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ,+12,000,+15,000,+18,000(5-ый,6-ой,7-ой этажи места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
264	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 пприм.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,36	739,36	26,87	13575	493	8759	4059	19045
		НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	4323	89		1411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	62,22	531,96	7,07	33099	440	--	24984	62729

		НР - 76%; СП - 8%									
266	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,281732	524,89	3,45	32659	215		4647	
		СП - 8%			23746,00	--	30436	--	30436	--	32871
267	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Устройство армирующего слоя	м2	18,36	1253,78	4,29	23019	79	12392	8461	33928
		НР - 80%; СП - 8%			574,53	1,52	10548	28		2518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	18,36	1368,96	8,31	25134	153	7771	13809	42059
		НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	17210	52		3115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
269	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1023,42	1609,89	21,75	1647594	22259	494947	910303	2762529
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	1130388	7491		204632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,24	1746,51	21,75	52814	657	18756	26898	86089
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	33401	221		6377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	620,01	626,57	6,30	388480	3906	71438	252136	691865
		НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	313136	2034		51249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ,+12,000,+15,000,+18,000(5-ый,6-ой,7-ой этажи жилье)									
		ПОТОЛОК									
272	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	1970,13	914,99	5,33	1802649	10501	542928	1002213	3029251
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	1249220	3546		224389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

273	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 пприм.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,31	739,36	26,87	77123	2803	49761	23060	108198
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235,44	4,86	24559	507		8015	
274	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	104,31	531,96	7,07	55489	738	--	41884	105163
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	54751	360		7790	
275	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 120-130	м3	2,148786	23746,00	--	51025	--	51025	--	55107
		СП - 8%			--	--	--	--		4082	
		СТЕНЫ									
276	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2279,28	1609,89	21,75	3669390	49574	1102306	2027356	6152485
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	2517510	16684		455740	
277	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1760,71	626,57	6,30	1103208	11092	202869	716017	1964763
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	889247	5775		145538	
		НА ОТМ,+21,000,+24,000,+27,000(8-ой,9-ый,10-ый этажи места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
278	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 пприм.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,36	739,36	26,87	13575	493	8759	4059	19045
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235,44	4,86	4323	89		1411	
279	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	62,22	531,96	7,07	33099	440	--	24984	62729
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	32659	215		4647	
280	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 120-130	м3	1,281732	23746,00	--	30436	--	30436	--	32871
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	

281	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**Устройство армирующего слоя**	м2	18,36	1253,78	4,29	23019	79	12392	8461	33998
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			574,53	1,52	10548	28		2518	
282	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	18,36	1368,96	8,31	25134	153	7771	13809	42059
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,35	2,82	17210	52		3115	
		СТЕНЫ									
283	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1082,43	1609,89	21,75	1742593	23542	523485	962791	2921815
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	1195566	7923		216431	
284	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,24	1746,51	21,75	52814	657	18756	26898	86089
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	33401	221		6377	
285	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	620,01	626,57	6,30	388480	3906	71438	252136	691865
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	313136	2034		51249	
		НА ОТМ,+21,000,+24,000,+27,000(8-ой,9-ый,10-ый этажи жилье)									
		ПОТОЛОК									
286	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2180,4	914,99	5,33	1995044	11622	600874	1109178	3352560
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			634,08	1,80	1382548	3925		248338	
287	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 пприм.	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	115,8	739,36	26,87	85618	3112	55242	25601	120116
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235,44	4,86	27264	563		8897	

288	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 20 мм	м2 еповрхности	115,8	531,96	7,07	61601	819	--	46498	116747
		НР - 76%; СП - 8%			524,89	3,45	60782	400		8648	
289	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,38548	23746,00	--	56646	--	56646	--	61178
		СП - 8%			--	--	--	--		4532	
		СТЕНЫ									
290	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2535,48	1609,89	21,75	4081844	55147	1226209	2255238	6844049
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	2800488	18560		506967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1891,59	626,57	6,30	1185214	11917	217949	769242	2110812
		НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	955348	6204		156356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР	**Тенге**				190612970	13454113	58935880	131267991	347631444
							118222981	6421559	--	25750470	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				184972910				
		Материалы	Тенге				24729686				
		Всего заработная плата	Тенге					119058861			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34206202				
		Накладные расходы	Тенге				127413872				
		Сметная прибыль	Тенге				24990936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				337377718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87860
		Сметная заработная плата	Тенге					119058861			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5640060				
		Всего заработная плата	Тенге					5585679			
		Накладные расходы	Тенге				3854119				
		Сметная прибыль	Тенге				759534				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10253713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3866
		Сметная заработная плата	Тенге					5585679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге				347631431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91726
		Сметная заработная плата	Тенге					124644540			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								379112082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				138449199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14900127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6786649			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47674313		

		- Накладные расходы	Тенге								150006082
		- Сметная прибыль	Тенге								28082369
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**379 112 082**
		в т. ч. оборудование									0
		Временные здания и сооружения	Тенге	**1%**			**3 791 121**				
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге								**382 903 203**
		Зимние удорожания	Тенге	**0,49 %**			**1 876 226**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**384 779 429**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**			**7 695 589**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**392 475 018**
		Итого в ценах 2021 года	Тенге								**392 475 018**
		Итого с понижающим коэф.-0,99500001	Тенге								**390 512 646**
		НДС	Тенге	**12 %**			**46 861 518**				
		Итого с НДС	Тенге								**437 374 164**
		в т. ч. оборудование									0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Орісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Каржауов Е.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

_____ **Азимбаев А.К.**

Главный инженер проекта

_____ **Сушко А.А.**