Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5**	**060240004644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181**	**021140015835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2022г к договору №427 от 06.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000037	**29.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	100 490 213,00	100 490 213,00
				Итого	1	x	100 490 213,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2022

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert"
Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 29.11. 2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
						с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Затраты подрядчика	922 258 775	98 813 440	87 104 034	100 490 213						10 766 809	100 490 213
	в том числе оборудование											
	Услуги технического надзора	23 899 781	2 560 691		2 470 288						264 674	2 470 288
	Услуги авторского надзора	8 258 608	884 851		859 831						92 125	859 831
	Всего по стройке:	**954 417 164**	**102 258 982**	**87 104 034**	**103 820 332**						**11 123 607**	**103 820 332**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

Өрісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт

Ильясов К.К.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert "

Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т №6

приемки выполненых работ от 29.11.2022 г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АРАР9-18,55-74										
		НА ОТМ.+0,000(1 этаж)										
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361										
1	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм**	м2	94,91		504,56	7,07	47888	671	--	36134	90743
		НР - 76%, СП - 8%				497,49	3,45	47217	327		6722	
2	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	6,843011		23746,00	--	162494	--	162494	--	175494
		СП - 8%				--	--	--	--		13000	
3	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ**	м2 стен (за вычетом проемов)	94,91		3769,36	27,75	357750	2634	215478	126683	523188
		НР - 90%, СП - 8%				1471,27	11,81	139638	1121		38755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПЕРЕГОРОДКА В ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П1" С112										
4	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛ. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,02		5700,89	56,64	142636	1417	90900	45845	203559
		НР - 90%, СП - 8%				2011,16	24,76	50319	619		15078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
5	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	97,39	134,70	0,25	13118	25	9048	3245	17672
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	4045	12		1309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	97,39	504,56	7,07	49139	689	--	37078	93114
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	48451	336		6897	
7	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	97,39	3950,95	27,75	384783	2702	238794	129993	555959
		НР - 90%; СП - 8%			1471,27	11,81	143287	1150		41182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ И СТЕНЫ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ТИП П5									
8	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	150,32	228,43	0,25	34338	38	28057	5009	42494
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	6243	18		3148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	150,32	1007,36	13,82	151426	2078	--	114276	286959
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	149349	1015		21256	
10	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	150,32	2511,17	15,85	377479	2382	203964	154897	574966
		НР - 90%; СП - 8%			1138,46	6,48	171133	974		42590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.+3,000(2 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
11	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	176,3	504,56	7,07	88954	1246	--	67120	168560
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	87707	608		12486	
12	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	176,3	3769,36	27,75	664538	4892	400261	235320	971847
		НР - 90%; СП - 8%			1471,27	11,81	259385	2082		71989	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
13	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ**	м2 поверхности облицовки	61,43	134,70	0,25	8275	15	5709	2047	11148
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	2551	7		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2	61,43	504,56	7,07	30995	434	--	23387	58733
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	30561	212		4351	
15	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ**	м2 стен (за вычетом проемов)	61,43	3950,95	27,75	242707	1704	150623	81995	350678
		НР - 90%; СП - 8%			1471,27	11,81	90380	725		25976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
16	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	177,03	228,43	0,25	40439	44	33043	5899	50045
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	7352	21		3707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхности	177,03	1007,36	13,82	178333	2447	--	134582	337948
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	175886	1195		25033	
18	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ**	м2 стен (за вычетом проемов)	177,03	2511,17	15,85	444552	2806	240204	182420	677130
		НР - 90%; СП - 8%			1138,46	6,48	201542	1147		50158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015	**Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм**	м2	185,8815	2265,00	--	421022	--	421022	--	454704
		СП - 8%			--	--	--	--		33682	
		НА ОТМ.+6,000(3 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
20	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм**	м2	176,31	504,56	7,07	88959	1246	--	67124	168569
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	87712	608		12487	

21	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	12,711951	23746,00	--	301858	--	301858	--	326007
		СП - 8%			--	--	--	--		24149	
22	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	176,31	3769,36	27,75	664576	4892	400284	235334	971902
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	259400	2082		71993	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
23	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	61,43	134,70	0,25	8275	15	5709	2047	11148
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,53	0,12	2551	7		826	
24	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	61,43	504,56	7,07	30995	434	--	23387	58733
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	30561	212		4351	
25	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
26	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	61,43	3950,95	27,75	242707	1704	150623	81995	350678
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	90380	725		25976	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
27	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	104,144	26458,14	519,00	2755457	54051	2001819	663989	3693001
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	699587	14379		273556	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
28	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	367,04	4321,45	76,67	1586145	28141	947822	574003	2332959
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1662,44	19,14	610182	7025		172812	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									

29	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	177,03	228,43	0,25	40439	44	33043	5899	50045
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	7352	21		3707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	177,03	1007,36	13,82	178333	2447	--	134582	337948
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	175886	1195		25033	
31	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	18,23409	23746,00	--	432987	--	432987	--	467626
		СП - 8%			--	--	--	--		34639	
32	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	177,03	2511,17	15,85	444552	2806	240204	182420	677130
		НР - 90%; СП - 8%			1138,46	6,48	201542	1147		50158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.+9,000(4 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
33	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	166,59	504,56	7,07	84055	1178	--	63423	159276
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	82877	575		11798	
34	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	166,59	3769,36	27,75	627938	4622	378217	222360	918321
		НР - 90%; СП - 8%			1471,27	11,81	245099	1967		68024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
35	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	61,43	134,70	0,25	8275	15	5709	2047	11148
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	2551	7		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	61,43	504,56	7,07	30995	434	--	23387	58733
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	30561	212		4351	

37	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	61,43	3950,95	27,75	242707	1704	150623	81995	350678
		НР - 90%; СП - 8%			1471,27	11,81	90380	725		25976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
38	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	167,34	228,43	0,25	38225	42	31233	5576	47305
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	6950	20		3504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	167,34	1007,36	13,82	168572	2313	--	127215	319450
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	166259	1130		23663	
40	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	167,34	2511,17	15,85	420219	2652	227057	172435	640066
		НР - 90%; СП - 8%			1138,46	6,48	190510	1084		47412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.+12,000,+15,000,+18,000(5-7 этажи)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
41	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	510,3	504,56	7,07	257477	3608	--	194279	487896
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	253869	1761		36140	
42	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	510,3	3769,36	27,75	1923504	14161	1158554	681134	2813009
		НР - 90%; СП - 8%			1471,27	11,81	750789	6027		208371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
43	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	184,29	134,70	0,25	24824	46	17124	6141	33442
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	7654	22		2477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	184,29	504,56	7,07	92985	1303	--	70162	176199

		НР - 76%, СП - 8%			497,49	3,45	91682	636		13052	
45	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	184,29	3950,95	27,75	728121	5114	451867	245985	1052035
		НР - 90%, СП - 8%			1471,27	11,81	271140	2176		77928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
46	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	514,98	228,43	0,25	117637	129	96121	17159	145580
		НР - 80%, СП - 8%			41,53	0,12	21387	62		10784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	514,98	1007,36	13,82	518770	7117	--	391498	983090
		НР - 76%, СП - 8%			993,54	6,75	511653	3476		72821	
48	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	514,98	2511,17	15,85	1293202	8162	698756	530659	1969770
		НР - 90%, СП - 8%			1138,46	6,48	586284	3337		145909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.+21,000,+24,000,+27,000(8-10 этажи)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
49	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	552,03	504,56	7,07	278532	3903	--	210166	527794
		НР - 76%, СП - 8%			497,49	3,45	274629	1905		39096	
50	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	552,03	3769,36	27,75	2080800	15318	1253297	736834	3043045
		НР - 90%, СП - 8%			1471,27	11,81	812185	6519		225411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
51	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	184,29	134,70	0,25	24824	46	17124	6141	33442
		НР - 80%, СП - 8%			41,53	0,12	7654	22		2477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

52	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2	184,29	504,56	7,07	92985	1303	--	70162	176199
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	91682	636		13052	
53	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ**	м2 стен (за вычетом проемов)	184,29	3950,95	27,75	728121	5114	451867	245985	1052035
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	271140	2176		77928	
54	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1107,99	4321,45	76,67	4788123	84950	2861206	1732752	7042545
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1662,44	19,14	1841967	21207		521670	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
55	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	550,14	228,43	0,25	125668	138	102683	18331	155519
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,53	0,12	22847	66		11520	
56	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхности	550,14	1007,36	13,82	554189	7602	--	418228	1050210
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	546586	3713		77793	
57	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ**	м2 стен (за вычетом проемов)	550,14	2511,17	15,85	1381495	8720	746463	566890	2104255
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1138,46	6,48	626312	3565		155871	
		НА ОТМ.+30,000(11 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
58	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм**	м2	186,71	504,56	7,07	94206	1320	--	71083	178512
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	92886	644		13223	
59	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ**	м2 стен (за вычетом проемов)	186,71	3769,36	27,75	703777	5181	423895	249215	1029232
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	274701	2205		76239	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									

60	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	61,43	134,70	0,25	8275	15	5709	2047	11148
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,53	0,12	2551	7		826	
61	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	61,43	504,56	7,07	30995	434	--	23387	58733
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	30561	212		4351	
62	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	61,43	3950,95	27,75	242707	1704	150623	81995	350678
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	90380	725		25976	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
63	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	184,46	228,43	0,25	42136	46	34429	6146	52145
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,53	0,12	7661	22		3863	
64	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	184,46	1007,36	13,82	185818	2549	--	140230	352132
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	183268	1245		26084	
65	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	184,46	2511,17	15,85	463210	2923	250287	190076	705549
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1138,46	6,48	210000	1195		52263	
		НА ОТМ.+33,000(12 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
66	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	235,9	504,56	7,07	119026	1668	--	89811	225543
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	117358	814		16707	
67	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	235,9	3769,36	27,75	889192	6546	535573	314873	1300390
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	347073	2786		96325	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									

68	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	61,43	134,70	0,25	8275	15	5709	2047	11148
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	2551	7		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	61,43	504,56	7,07	30995	434	--	23387	58733
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	30561	212		4351	
70	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	61,43	3950,95	27,75	242707	1704	150623	81995	350678
		НР - 90%; СП - 8%			1471,27	11,81	90380	725		25976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
71	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	187,37	228,43	0,25	42801	46	34974	6243	52968
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	7781	22		3924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	187,37	1007,36	13,82	188749	2590	--	142442	357687
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	186160	1265		26495	
73	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	187,37	2511,17	15,85	470518	2970	254235	193075	716680
		НР - 90%; СП - 8%			1138,46	6,48	213313	1214		53087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.+36,000(13 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
74	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	218,21	504,56	7,07	110100	1543	--	83076	208630
		НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	108557	753		15454	
75	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	15,732941	23746,00	--	373594	--	373594	--	403482
		СП - 8%			--	--	--	--		29888	

76	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	218,21	3769,36	27,75	822512	6055	495411	291261	1202874
		НР - 90%, СП - 8%			1471,27	11,81	321046	2577		89102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
77	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	61,43	134,70	0,25	8275	15	5709	2047	11148
		НР - 80%, СП - 8%			41,53	0,12	2551	7		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	61,43	504,56	7,07	30995	434	--	23387	58733
		НР - 76%, СП - 8%			497,49	3,45	30561	212		4351	
79	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
80	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	61,43	3950,95	27,75	242707	1704	150623	81995	350678
		НР - 90%, СП - 8%			1471,27	11,81	90380	725		25976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
81	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	175,65	228,43	0,25	40124	44	32785	5853	49655
		НР - 80%, СП - 8%			41,53	0,12	7295	21		3678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	175,65	1007,36	13,82	176943	2428	--	133533	335314
		НР - 76%, СП - 8%			993,54	6,75	174515	1186		24838	
83	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	175,65	2511,17	15,85	441087	2784	238333	180998	671852
		НР - 90%, СП - 8%			1138,46	6,48	199970	1138		49767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.+39,000,+42,000,+45,000(14-16 этажи)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									

84	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	654,63	504,56	7,07	330300	4628	--	249227	625889
		НР - 76%, СП - 8%			497,49	3,45	325672	2258		46362	
85	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	654,63	3769,36	27,75	2467536	18166	1486233	873782	3608623
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	963137	7731		267305	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
86	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки ПЭТ	м2 поверхности облицовки	184,29	134,70	0,25	24824	46	17124	6141	33442
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,53	0,12	7654	22		2477	
87	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0626402	395085,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
88	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	184,29	504,56	7,07	92985	1303	--	70162	176199
		НР - 76%, СП - 8%			497,49	3,45	91682	636		13052	
89	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,490935	23746,00	--	225372	--	225372	--	243402
		СП - 8%			--	--	--	--		18030	
90	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	184,29	3950,95	27,75	728121	5114	451867	245985	1052035
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,27	11,81	271140	2176		77928	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
91	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	303,9	26458,14	519,00	8040629	157724	5841457	1937569	10776454
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	2041448	41959		798256	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									

92	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	956,94	4321,45	76,67	4135368	73369	2471144	1496529	6082449
		НР - 93%; СП - 8%			1662,44	19,14	1590855	18316		450552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
93	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	526,95	228,43	0,25	120371	132	98355	17558	148963
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	21884	63		11034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	526,95	1007,36	13,82	530828	7283	--	400598	1005940
		НР - 76%; СП - 8%			993,54	6,75	523546	3557		74514	
95	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	526,95	2511,17	15,85	1323261	8353	714997	542994	2015555
		НР - 90%; СП - 8%			1138,46	6,48	599911	3415		149300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	553,2975	2265,00	--	1253219	--	1253219	--	1353477
		СП - 8%			--	--	--	--		100258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				52705926	622968	31239123	18458401	76857475
							20843835	202048	--	5693150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52705926				
	Материалы		Тенге				27893564				
	Всего заработная плата		Тенге					21045883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3345542				
		Накладные расходы	Тенге				18458401				
		Сметная прибыль	Тенге				5693150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76857477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14716
		Сметная заработная плата	Тенге					21045883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76857477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14716
		Сметная заработная плата	Тенге					21045883			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		НА ОТМ +30,000(11-ый этаж места общего пользования)									
		СТЕНЫ									
97	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	360,81	1609,89	21,75	580864	7847	174495	320930	973938

		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	398522	2641		72144	
98	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	11134	74		2126	
99	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,67	1530,89	13,39	316389	2767	135623	143141	496293
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			861,27	4,49	177999	928		36762	
		НА ОТМ +30,000(11-ый этаж жилье)									
		СТЕНЫ									
100	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	630,93	626,57	6,30	395322	3974	72697	256577	704050
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	318651	2069		52152	
		НА ОТМ +33,000(12-ый этаж места общего пользования)									
		СТЕНЫ									
101	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	361,27	1609,89	21,75	581605	7857	174718	321340	975180
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	399030	2644		72236	
102	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	11134	74		2126	
103	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,67	626,57	6,30	129493	1302	23812	84045	230621
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,05	3,28	104379	678		17083	
		НА ОТМ +33,000(12-ый этаж жилье)									
		СТЕНЫ									
104	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	836,8	1609,89	21,75	1347156	18200	404694	744310	2258783
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1104,52	7,32	924262	6125		167317	

105	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**623,23**	**626,57**	**6,30**	**390497**	**3926**	**71809**	**253445**	**695458**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,05**	**3,28**	**314762**	**2044**		**51515**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +36,000(13-ый этаж места общего пользования)									
		СТЕНЫ									
106	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10,12 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**350,49**	**1609,89**	**21,75**	**564250**	**7624**	**169503**	**311751**	**946081**
		НР - 80%; СП - 8%			**1104,52**	**7,32**	**387123**	**2566**		**70080**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**206,67**	**626,57**	**6,30**	**129493**	**1302**	**23812**	**84045**	**230621**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,05**	**3,28**	**104379**	**678**		**17083**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +36,000(13-ый этаж жилье)									
		СТЕНЫ									
108	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**751,31**	**1609,89**	**21,75**	**1209526**	**16341**	**363348**	**668269**	**2028019**
		НР - 80%; СП - 8%			**1104,52**	**7,32**	**829837**	**5500**		**150224**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**582,6**	**626,57**	**6,30**	**365040**	**3670**	**67128**	**236922**	**650119**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,05**	**3,28**	**294242**	**1911**		**48157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6044845**	**75248**	**1694143**	**3442707**	**10246557**
							4275454	**27932**	**--**	**759005**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6044845**				
	Материалы		Тенге				**1694143**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4303386**			
		Накладные расходы	Тенге				**3442707**				
		Сметная прибыль	Тенге				**759005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10246557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2952**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4303386**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10246557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2952**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4303386**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**87104034**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25119289**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**698216**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**229980**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32933249**		

		- Накладные расходы	Тенге								21901108	
		- Сметная прибыль	Тенге								6452155	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									**87 104 034**
		в т. ч. оборудование										0
		Временные здания и сооружения	Тенге		1%			871 040				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**87 975 074**
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %			431 078				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									**88 406 152**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%			1 768 123				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									**90 174 275**
		Итого в ценах 2021 года	Тенге									**90 174 275**
		Итого с понижающим коэф.-0,995000008213	Тенге									**89 723 405**
		НДС	Тенге		12 %			10 766 809				
		Итого с НДС	Тенге									**100 490 213**
		в т. ч. оборудование										0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Орісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

_____ **Алимбаев А.К.**

Главный инженер проекта

_____ **Сушко А.А.**