Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240004644
Исполнитель	ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140015835
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2022г к договору №427 от 06.10.2021г	

Номер документа	Дата составления
00000000042	19.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	124 914 225,00	124 914 225,00
				Итого	1	x	124 914 225,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг)) 19.12.2022

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert"
Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.12. 2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
						с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Затраты подрядчика	1 047 173 000	112 197 107,14	108 274 553	124 914 225						13 383 666,96	124 914 225
	в том числе оборудование											
	Услуги технического надзора	25 742 000	2 758 071,43		1 842 219						197 380,61	1 842 219
	Услуги авторского надзора	8 960 000	960 000,00		701 392						75 149,14	701 392
	Всего по стройке:	**1 081 875 000**	**115 915 178,57**	**108 274 553**	**127 457 836**						**13 656 196,71**	**127 457 836**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

Өрісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт

Ильясов К.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert "

Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т №7

приемки выполненых работ от 19.12.2022 г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В1 В КОМПЛЕКТЕ										
1	Прайс-лист стр.12	Вентилятор канальный V=695м3/ч, P=400Па, SHUFT Cfs 315S	шт.	1		75892,86	--	75893	--		--	75893
						--	--	--	--	75893	--	
2	Прайс-лист стр.12	Быстросьемный хомут FCCr 315	шт.	2		2500,00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%				--	--	--	--		400	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Шумоглушитель SCr 315/900	шт.	1		31250,00	--	31250	--	31250	--	33750
		СП - 8%				--	--	--	--		2500	
4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Клапан обратный RSK 315	шт.	1		8214,29	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%				--	--	--	--		657	
5	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм/ДК 250Х150;ДК 250Х200/	шт.	2		32181,00	--	64362	--	64362	--	69511
		СП - 8%				--	--	--	--		5149	
6	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	54		655,00	--	35370	--	35370	--	38200

		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	Огнезадерживающий клапан с электромагнитным приводом OGK 250x200	шт.	1	42784,82	--	42785	--	42785	--	46208
		СП - 8%			--	--	--	--		3423	
				ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В2 В КОМПЛЕКТЕ							
8	Прайс-лист стр.12	Вентилятор канальный V=1110м3/ч, P=500Па, SHUFT RFE 600X350-4VIM	шт.	1	265178,57	--	265179	--		--	265179
					--	--	--	--	265179	--	
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Шумоглушитель SRSr 600x350/1000	шт.	1	80714,29	--	80714	--	80714	--	87171
		СП - 8%			--	--	--	--		6457	
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Воздушный клапан под ЭП DRr 600x350	шт.	1	34285,71	--	34286	--	34286	--	37029
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
11	Прайс-лист стр.12	Электропривод 10Нм GRNR003(361-024-10)	шт.	1	85000,00	--	85000	--	85000	--	91800
		СП - 8%			--	--	--	--		6800	
12	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	52	655,00	--	34060	--	34060	--	36785
		СП - 8%			--	--	--	--		2725	
13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	Огнезадерживающий клапан с электромагнитным приводом ORK диам.315	штП ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В3 В КОМПЛЕКТЕ	1	57972,32	--	57972	--	57972	--	62610
		СП - 8%			--	--	--	--		4638	
14	Прайс-лист стр.12	Вентилятор канальный V=1110м3/ч, P=500Па, SHUFT RFE 600X350-4VIM	шт.	1	265178,57	--	265179	--		--	265179
					--	--	--	--	265179	--	
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Гибкая вставка FKr 600x350-	шт.	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Шумоглушитель SRSr 600x350/1000	шт.	1	80714,29	--	80714	--	80714	--	87171
		СП - 8%			--	--	--	--		6457	
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Воздушный клапан под ЭП DRr 600x350	шт.	1	34285,71	--	34286	--	34286	--	37029
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
18	Прайс-лист стр.12	Электропривод 10Нм GRNR003(361-024-10)	шт.	1	85000,00	--	85000	--	85000	--	91800
		СП - 8%			--	--	--	--		6800	
19	Прайс-лист стр.12	Вентилятор канальный V=555м3/ч, P=400Па, SHUFT Cfs 315S	шт.	1	75892,86	--	75893	--		--	75893

					--	--	--	--	75893	--	
20	Прайс-лист стр.12	Быстросьемный хомут FCCr 315	шт.	2	2500,00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Шумоглушитель SCr 315/900	шт.	1	31250,00	--	31250	--	31250	--	33750
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Клапан обратный RSK 315	шт.	1	8214,29	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
23	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм/ДК 250Х150;ДК 250Х200/	шт.	2	32181,00	--	64362	--	64362	--	69511
		СП - 8%			--	--	--	--		5149	
				ВД1, ВД2							
24	514-201-0206 514-201-0206 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления, температурой до 600°С ГОСТ 5976-90 Р 18,5 кВт, n 750 об/мин	комплект	2	986227,00	--	1972454	--		--	1972454
					--	--	--	--	1972454	--	
25	С1246-302-0205 246-302-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 800х400 мм	шт.	2	33666,00	--	67332	--	67332	--	72719
		СП - 8%			--	--	--	--		5387	
26	С1246-305-0106 246-305-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 560х560/800мм	шт.	4	11929,00	--	47716	--	47716	--	51533
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	Клапан дымоудаления с электромагнитным приводом на 24В KDU 900х500	шт.	40	52086,61	--	2083464	--	2083464	--	2250141
		СП - 8%			--	--	--	--		166677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5667734	--	3013137	--	5908786
							--	--	2654597	241052	
	Стоимость оборудования		Тенге				2654598				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2654598				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				313202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313202				
		Сметная прибыль	Тенге				25057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				338259				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2699935				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2699935				
		Сметная прибыль	Тенге				215995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2915930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5908787				

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ

		ЖИЛ.ДОМ 1 ВВОД									
28	С1245-102-0114 245-102-0114 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	2761	2015,00	--	5563415	--	5563415	--	6008488
		СП - 8%			--	--	--	--		445073	
29	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	329	6568,00	--	2160872	--	2160872	--	2333742
		СП - 8%			--	--	--	--		172870	
30	С1245-510-0103 245-510-0103 РСНБ РК 2015	Запорный клапан, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	329	7223,00	--	2376367	--	2376367	--	2566476
		СП - 8%			--	--	--	--		190109	
31	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	329	5801,00	--	1908529	--	1908529	--	2061211
		СП - 8%			--	--	--	--		152682	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
32	С1245-509-0405 245-509-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм	шт.	14	55300,00	--	774200	--	774200	--	836136
		СП - 8%			--	--	--	--		61936	
33	С1245-509-0402 245-509-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	2	36340,00	--	72680	--	72680	--	78494
		СП - 8%			--	--	--	--		5814	
34	С1245-509-0403 245-509-0403 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм	шт.	18	43193,00	--	777474	--	777474	--	839672
		СП - 8%			--	--	--	--		62198	
35	С1245-509-0404 245-509-0404 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм	шт.	6	49513,00	--	297078	--	297078	--	320844
		СП - 8%			--	--	--	--		23766	
36	С1245-707-0104 245-707-0104 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15	шт.	94	41093,00	--	3862742	--	3862742	--	4171761
		СП - 8%			--	--	--	--		309019	
37	С1242-312-0201 242-312-0201 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	94	82226,00	--	7729244	--	7729244	--	8347584
		СП - 8%			--	--	--	--		618340	
38	С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	94	17829,00	--	1675926	--	1675926	--	1810000
		СП - 8%			--	--	--	--		134074	

39	С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	94	1736,00	--	163184	--	163184	--	176239
		СП - 8%			--	--	--	--		13055	
40	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	94	1492,00	--	140248	--	140248	--	151468
		СП - 8%			--	--	--	--		11220	
41	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	2893,00	--	57860	--	57860	--	62489
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
42	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	94	953,00	--	89582	--	89582	--	96749
		СП - 8%			--	--	--	--		7167	
43	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	20	3259,00	--	65180	--	65180	--	70394
		СП - 8%			--	--	--	--		5214	
				ОТОПЛЕНИЕ КОРИДОР ЖИЛ.ДОМ 2 ВВОД							
44	С1245-102-0114 245-102-0114 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	2411	2015,00	--	4858165	--	4858165	--	5246818
		СП - 8%			--	--	--	--		388653	
45	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	353	6568,00	--	2318504	--	2318504	--	2503984
		СП - 8%			--	--	--	--		185480	
46	С1245-510-0103 245-510-0103 РСНБ РК 2015	Запорный клапан, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	353	7223,00	--	2549719	--	2549719	--	2753697
		СП - 8%			--	--	--	--		203978	
47	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	353	5801,00	--	2047753	--	2047753	--	2211573
		СП - 8%			--	--	--	--		163820	
48	С1245-509-0405 245-509-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм	шт.	12	55300,00	--	663600	--	663600	--	716688
		СП - 8%			--	--	--	--		53088	
49	С1245-509-0403 245-509-0403 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм	шт.	20	43193,00	--	863860	--	863860	--	932969
		СП - 8%			--	--	--	--		69109	

50	С1245-509-0404 245-509-0404 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм	шт.	8	49513,00	--	396104	--	396104	--	427792
		СП - 8%			--	--	--	--		31688	
51	С1245-707-0104 245-707-0104 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15	шт.	96	41093,00	--	3944928	--	3944928	--	4260522
		СП - 8%			--	--	--	--		315594	
52	С1242-312-0201 242-312-0201 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	96	82226,00	--	7893696	--	7893696	--	8525192
		СП - 8%			--	--	--	--		631496	
53	С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	96	17829,00	--	1711584	--	1711584	--	1848511
		СП - 8%			--	--	--	--		136927	
54	С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	96	1736,00	--	166656	--	166656	--	179988
		СП - 8%			--	--	--	--		13332	
55	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	96	1492,00	--	143232	--	143232	--	154691
		СП - 8%			--	--	--	--		11459	
56	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	40	2893,00	--	115720	--	115720	--	124978
		СП - 8%			--	--	--	--		9258	
57	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	96	953,00	--	91488	--	91488	--	98807
		СП - 8%			--	--	--	--		7319	
58	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	96	3259,00	--	312864	--	312864	--	337893
		СП - 8%			--	--	--	--		25029	
Подраздел 1. БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ БТП											
59	513-201-0510 513-201-0510 РСНБ РК 2015 прим.	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт	комплект	1	21814266,00	--	21814266	--		--	21814266
					--	--	--	--	21814266	--	

60	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	7418,61	514,24	7419	514	1445	4283	12638
		НР - 75%; СП - 8%			5460,00	251,04	5460	251		936	
61	С1245-706-0208 245-706-0208 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80	шт.	1	182755,00	--	182755	--	182755	--	197375
		СП - 8%			--	--	--	--		14620	
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ1							
62	С1242-202-0405 242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	14185,00	--	56740	--	56740	--	61279
		СП - 8%			--	--	--	--		4539	
63	С1242-202-0404 242-202-0404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	39127,00	--	78254	--	78254	--	84514
		СП - 8%			--	--	--	--		6260	
64	С1242-202-0402 242-202-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	21872,00	--	87488	--	87488	--	94487
		СП - 8%			--	--	--	--		6999	
65	Прайс-лист стр.13	Термометр ТБП100/50Т до 160град.	шт.	6	2952,49	--	17715	--	17715	--	19132
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
66	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3259,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
67	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ2							
68	С1242-202-0405 242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	14185,00	--	85110	--	85110	--	91919
		СП - 8%			--	--	--	--		6809	
69	С1242-202-0402 242-202-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	21872,00	--	87488	--	87488	--	94487
		СП - 8%			--	--	--	--		6999	
70	С1242-202-0401 242-202-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	17213,00	--	34426	--	34426	--	37180

		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
71	Прайс-лист стр.13	Термометр ТБП100/50Т до 160град.	шт.	10	2952,49	--	29525	--	29525	--	31887
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
72	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3259,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
73	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5460				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					514			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					251			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						679399		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						21814266		
	Накладные расходы		Тенге							4283	
	Сметная прибыль		Тенге							55171	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								22559094
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				78292094	514	56471854	4283	82814944
							5460	251	21814266	4518567	
	Стоимость оборудования		Тенге				21814266				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21814266				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7419				
	Материалы		Тенге				1444				
	Всего заработная плата		Тенге					5711			
		Накладные расходы	Тенге				4283				
		Сметная прибыль	Тенге				936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5711			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56423169				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56423169				
		Сметная прибыль	Тенге				4513852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60937021				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47240				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47240				
		Сметная прибыль	Тенге				3779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82814944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5711			

РАЗДЕЛ 3.РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ГВС

74	Прайс-лист стр.40	Бойлер напольный с одним фиксированным теплообменникоммSNS SN 2000, SUNSYSTEM	шт.	2	2647512,00	--	5295024	--		--	5295024
					--	--	--	--	5295024	--	
75	Прайс-лист стр.40	Контроллер одноконтурный EQJW 126, SAUTER	шт.	1	130271,31	--	130271	--		--	130271
					--	--	--	--	130271	--	
76	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Погружной датчик температуры 100мм TF 43 S+S REGELTECNIK	шт.	1	12871,40	--	12871	--	12871	--	13901
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
77	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Гильза защитная TH08-MS L=100 S+S REGELTECNIK	шт.	1	4310,55	--	4311	--	4311	--	4656
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
78	Прайс-лист стр.40	Насос циркуляционный с электронным регулированием NMT MAX 40/100F, IMP	шт.	2	382053,78	--	764108	--		--	764108
					--	--	--	--	764108	--	
79	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	12022,00	--	72132	--	72132	--	77903
		СП - 8%			--	--	--	--		5771	
80	С1242-404-0307 242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	40685,00	--	40685	--	40685	--	43940
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
81	С1242-306-0105 242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	16106,00	--	16106	--	16106	--	17394
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
82	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Присоединительный комплект для расширительного бака KAV 20	шт.	1	13376,61	--	13377	--	13377	--	14447
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
83	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2561,00	--	5122	--	5122	--	5532
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
84	С1242-309-0202 242-309-0202 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	1	2213,00	--	2213	--	2213	--	2390
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
85	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Бак мембранный для систем отопления WRV 80 WESTER	шт.	1	30332,14	--	30332	--	30332	--	32759
		СП - 8%			--	--	--	--		2427	

86	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3097,00	--	6194	--	6194	--	6690
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
87	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Редуктор давления(после себя) R153P	шт.	1	12208,59	--	12209	--	12209	--	13186
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
88	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Клапан обратный диам.20 PN25	шт.	1	3499,42	--	3499	--	3499	--	3779
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
89	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Корпус фильтра DP-10- MONO 3/4 АТЛАС	шт.	1	4491,31	--	4491	--	4491	--	4850
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
90	С1242-309-0303 242-309-0303 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	1	5649,00	--	5649	--	5649	--	6101
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
91	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Бак мембранный для систем отопления WRV 300 WESTER	шт.	1	117443,93	--	117444	--	117444	--	126840
		СП - 8%			--	--	--	--		9396	
92	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6263,00	--	6263	--	6263	--	6764
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
93	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	4820,00	--	24100	--	24100	--	26028
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
94	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	13947,00	--	41841	--	41841	--	45188
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
95	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12022,00	--	12022	--	12022	--	12984
		СП - 8%			--	--	--	--		962	

96	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4820,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
97	Прайс-лист стр.41	Термометр навесной ТАВ 63/120 град.	шт.	4	2827,35	--	11309	--	11309	--	12214
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
98	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4820,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
99	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2561,00	--	5122	--	5122	--	5532
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
100	Прайс-лист стр.43	Котел электрический ЭВН-К -240 Р	шт.	2	1606250,00	--	3212500	--		--	3212500
					--	--	--	--	3212500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9863655	--	461752	--	9900598
							--	--	9401903	36943	
	Стоимость оборудования		Тенге				9401903				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9401903				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251909				
		Сметная прибыль	Тенге				20154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272063				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				209843				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209843				
		Сметная прибыль	Тенге				16789				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				226632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9900598				
		РАЗДЕЛ 4. Противопожарный водопровод В2									
101	Прайс-лист стр.20 ТОО "TESCO" РК	Насосная установка для пожаратушения TESCO CO 2 Helix V 3604/2/SK-FFS-R Q=28.1м3/ч, H=75,0м, N=11,0кВт (в комплекте 2 насоса, шкаф управления)	к-т	1	7609854,46	--	7609854	--		--	7609854
					--	--	--	--	7609854	--	
102	С1242-403-0106 242-403-0106 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	4	22838,00	--	91352	--	91352	--	98660
		СП - 8%			--	--	--	--		7308	
103	С1242-304-0102 242-304-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	4	23167,00	--	92668	--	92668	--	100081
		СП - 8%			--	--	--	--		7413	

104	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	135575,00	--	271150	--		--	271150
					--	--	--	--	271150	--	
105	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	22	31467,00	--	692274	--	692274	--	747656
		СП - 8%			--	--	--	--		55382	
106	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2590,00	--	20720	--	20720	--	22378
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
107	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	51	2030,00	--	103530	--	103530	--	111812
		СП - 8%			--	--	--	--		8282	
108	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
		вентиль 15ч8р2									
109	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8888888	--	1007884	--	8969518
							--	--	7881004	80630	
	Стоимость оборудования		Тенге				7881004				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7881004				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007884				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1007884				
		Сметная прибыль	Тенге				80630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8969518				
		РАЗДЕЛ 5. Дренажная канализация									
110	Прайс-лист стр.20 ТОО "TESCO" РК	Дренажный насос (погружной) с поплавком TESCORexa MINI-V04.09/M05-523/A-5M Q=10,0м3/ч, H=6,0м, N=0,73кВт	к-т	4	123586,61	--	494346	--	494346	--	533894
		СП - 8%			--	--	--	--		39548	
111	С1242-305-0101 242-305-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	31626,00	--	126504	--	126504	--	136624
		СП - 8%			--	--	--	--		10120	
112	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1181,00	--	9448	--	9448	--	10204

	СН РК					–	–	–	–	756	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**630298**	**–**	**630298**	**–**	**680722**
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					–	–	–	50424	
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**630298**				
	Сметная прибыль	Тенге					**630298**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**50424**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**680722**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**680722**				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										**108274553**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5460**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**514**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**251**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**61584924**		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							**41751771**		
	- Накладные расходы	Тенге								**4283**	
	- Сметная прибыль	Тенге								**4927616**	
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									**108 274 553**
	в т. ч. оборудование										0
	Временные здания и сооружения	Тенге		**1%**			**1 082 746**				
	Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге									**109 357 299**
	Зимние удорожания	Тенге		**0,49 %**			**535 851**				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге									**109 893 149**
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**			**2 197 863**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									**112 091 012**
	Итого в ценах 2021 года	Тенге									**112 091 012**
	Итого с понижающим коэф.-0,995000008213	Тенге									**111 530 558**
	НДС	Тенге		**12 %**			**13 383 667**				
	Итого с НДС	Тенге									**124 914 225**
	в т. ч. оборудование										0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн ШС"

_____ **Азимбаев А.К.**

Главный инженер проекта

_____ **Супко А.А.**