Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240004644**
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140015835**

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 14.02.2023г к договору №427 от 06.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000012	**17.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	564 570 092,00	564 570 092,00
				Итого	1	x	564 570 092,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 17.04. 2023 г.

по подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате	
							монтаж оборудования			дополнительные затраты			
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание (%)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
1	Затраты подрядчика	**564.570.092**	**60.489.653**	**504.080.439**	**355.958.049**	**564.570.092**			**88,31%**			**60.489.653**	**564.570.092**
	в том числе оборудование												0
	Услуги технического надзора	13.873.637	1.486.461	12.387.176		13.873.637						1.486.461	13.873.637
	Услуги авторского надзора	4.830.640	517.569	4.313.071		4.830.640						517.569	4.830.640
	Всего по стройке:	**583.274.369**	**62.493.681**	**520.780.686**	**355.958.049**	**583.274.369**						**62.493.682**	**583.274.369**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Кенесануулы С.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Exper"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert "
Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т №8
приемки выполненых работ от 17.04.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АРАР9-18,55-74										
		НА ОТМ.+30,000(11 этаж)										
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2										
1	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т		0,0208801	395085,00	--	8249	--	8249	--	8909
						--	--	--	--		660	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм										
2	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		861,246	4321,45	76,67	3721832	66031	2224031	1346876	5474205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1662,44	19,14	1431770	16484		405497	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5										
3	С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2		276,64875	2265,00	--	626609	--	626609	--	676738
						--	--	--	--		50129	
		НА ОТМ.+48,000(17 этаж)										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм										
4	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		95,049	26458,14	519,00	2514820	49330	1826998	606002	3370488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6717,50	138,07	638492	13123		249666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
5	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	316,89	4321,45	76,67	1369424	24296	818317	495575	2014198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1662,44	19,14	526811	6065		149200	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
6	С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	98,36925	2265,00	--	222806	--	222806	--	240631
					--	--	--	--		17825	
		НА ОТМ.+51,000,+54,000,+57,000(18-20 этажи)									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
7	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	285,2712	26458,14	519,00	7547745	148055	5483381	1818798	10115866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	1916309	39387		749323	
		ЧЕРДАЧНЫЙ ЭТАЖ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
8	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	67,8708	26458,14	519,00	1795735	35225	1304588	432723	2406734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	455922	9371		178277	
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР188									
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР	т конструкций	21,2970835	62434,38	1248,58	1329670	26591	--	907457	2416097
					61185,80	567,03	1303079	12076		178970	
10	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	29,815846	482978,00	--	14400398	--	14400398	--	15552430
					--	--	--	--		1152032	
11	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки	т конструкций	29,8158965	123389,60	1110,10	3678972	33099	--	2515652	6690194
					122279,50	--	3645873	--		495570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Шпильки Ш1/	т	0,0880682	49697,12	1966,92	4377	173	--	3892	8930
					47730,20	829,17	4204	73		661	
13	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 к=0,28	Стены из блоков. Пробивка борозд под стойки площадью сечения до 20 см2 /5,5см/	м борозд	19994,36	91,34	35,93	1826269	718397	--	1230240	3301029
					55,41	17,84	1107871	356699		244521	
14	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 к=0,15	Стены из блоков. Пробивка борозд под проволоку площадью сечения до 20 см2 /2,5см/	м борозд	6773,75	48,93	19,25	331463	130395	--	223294	599137
					29,68	9,56	201069	64757		44381	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,97542	418368,26	2469,26	408085	2408	329208	71885	518367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78396,00	847,26	76469	826		38398	
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,60587	807106,85	8219,17	489002	4980	440301	52747	585088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72163,00	1616,07	43721	979		43340	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки сеткой СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,8711537	418368,26	2469,26	364463	2151	294017	64201	462957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78396,00	847,26	68295	738		34293	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг/полоса 4х40мм/. Установка	т	0,00011	1039132,34	1472,34	114	--	83	29	154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			285516,00	665,64	31	--		11	
19	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных стыков пенсполиуританом	м шва	2294,15	128,54	12,86	294890	29503	--	330158	675051
					115,68	6,28	265387	14407		50004	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56									
20	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,007776	49697,12	1966,92	386	15	--	344	788
					47730,20	829,17	371	6		58	
21	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных стыков пенсполиуританом	м шва	53,2	128,54	12,86	6838	684	--	7656	15654
					115,68	6,28	6154	334		1160	
22	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,609	9418,00	--	5736	--	5736	--	6195
					--	--	--	--		459	
		Усиление стен вентшахт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,9849	482978,00	--	475685	--	475685	--	513740
					--	--	--	--		38055	
24	С2.5 СТ2.5 тбп.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,9849	7420,00	--	7308	--	7308	--	7893
					--	--	--	--		585	
25	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0496109	340851,00	--	16910	--	16910	--	18263
					--	--	--	--		1353	
26	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	804	30,00	--	24120	--	24120	--	26050
					--	--	--	--		1930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41471906	1271333	28508745	10107529	55705786
							11691828	535325	--	4126358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36455956				
	Материалы		Тенге				12720922				
	Всего заработная плата		Тенге					7266125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15780513				
		Накладные расходы	Тенге				6684420				
		Сметная прибыль	Тенге				3451233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46591609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5100
		Сметная заработная плата	Тенге					7266125			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5015950				
	Всего заработная плата		Тенге					4961028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7308				
		Накладные расходы	Тенге				3423109				
		Сметная прибыль	Тенге				675125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9114184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3399
		Сметная заработная плата	Тенге					4961028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55705793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8499
		Сметная заработная плата	Тенге					12227153			
		РАЗДЕЛ 2.Витражи									
27	Е11-090403-0203 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	404,142	8659,69	540,79	3499744	218556	2618	2337321	6304030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8112,42	269,34	3278570	108852		466965	
28	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	545,44625	80352,00	--	43827697	--	43827697	--	47333913
					--	--	--	--		3506216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1223-301-0103 223-301-0103 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	м2	195,87125	67100,00	--	13142961	--	13142961	--	14194398
					--	--	--	--		1051437	
30	С1223-301-0104 223-301-0104 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом/фальш витражи окрашенные в эмолит/**	м2	873,485	74136,40	--	64757033	--	64757033	--	69937596
					--	--	--	--		5180563	
31	С1223-103-0102 223-103-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом / из закаленного стекла/, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	397,5075	62846,30	--	24981876	--	24981876	--	26980426
					--	--	--	--		1998550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**150209311**	**218556**	**146712185**	**2337321**	**164750363**
							3278570	**108852**	**--**	**12203731**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**146709567**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**146709567**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11736766**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**158446333**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3499744**				
	Материалы		Тенге				**2619**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3387422**			
		Накладные расходы	Тенге				**2337321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**466965**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6304030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2092**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3387422**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**164750363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2092**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3387422**			
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43									
		ОБЛИЦОВКА СТЕН									
32	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	942,958	10420,64	50,51	9826226	47628	320145	7575672	18794050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10030,62	11,81	9458453	11136		1392152	
33	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	781,426013	21572,00	--	16856922	--	16856922	--	18205476
					--	--	--	--		1348554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита**	м2	7072,185	4978,00	--	35205337	--	35205337	--	38021764
					--	--	--	--		2816427	
35	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	992,287	228,43	0,25	226668	248	185210	33063	280509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,53	0,12	41210	119		20778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62115153	47876	52567614	7608735	75301799
							9499663	11255	--	5577911	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62115153				
	Материалы		Тенге				505354				
	Всего заработная плата		Тенге					9510918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52062259				
		Накладные расходы	Тенге				7608735				
		Сметная прибыль	Тенге				5577911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75301799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6063
		Сметная заработная плата	Тенге					9510918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75301799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6063
		Сметная заработная плата	Тенге					9510918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								295.757.955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24470061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1537765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					655432			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						227788542		
		- Накладные расходы	Тенге							20053585	
		- Сметная прибыль	Тенге							21908000	

Электрооборудование и электроосвещение

1	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	3146	317,59	10,38	999138	32656	154090	594413	1721035
		НР - 72%; СП - 8%			258,23	4,19	812392	13182		127484	
2	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 15 мм**	м	948,6	27,00	--	25612	--	25612	--	27661
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
3	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1919,64	32,00	--	61428	--	61428	--	66342
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	
4	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	340,68	45,00	--	15331	--	15331	--	16557
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
5	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1737	368,15	30,10	639477	52284	85877	376668	1097436
		НР - 72%; СП - 8%			288,61	12,57	501316	21834		81292	
6	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	495,72	66,00	--	32718	--	32718	--	35335
		СП - 8%			--	--	--	--		2617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	980,22	102,00	--	99982	--	99982	--	107981
		СП - 8%			--	--	--	--		7999	
8	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	295,8	148,00	--	43778	--	43778	--	47280
		СП - 8%			--	--	--	--		3502	
9	Ц13-080206-1908 1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1100	407,22	40,03	447942	44033	53020	265914	770964
		НР - 72%, СП - 8%			318,99	16,76	350889	18436		57108	
10	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	1122	351,00	--	393822	--	393822	--	425328
		СП - 8%			--	--	--	--		31506	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	907,65	364,39	162,52	330739	147511	40818	137988	506225
		НР - 72%, СП - 8%			156,90	54,25	142410	49240		37498	
12	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55,5	511,65	231,33	28397	12838	2497	12492	44160
		НР - 72%, СП - 8%			235,35	77,27	13062	4288		3271	
13	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	165	840,14	418,61	138623	69071	7420	62128	216811
		НР - 72%, СП - 8%			376,56	146,40	62132	24156		16060	
14	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	2310,53	1556,56	34658	23348	1661	12875	51336
		НР - 72%, СП - 8%			643,29	548,83	9649	8232		3803	
15	С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,12	241970,00	--	29036	--	29036	--	31359
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
16	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	1,32	377116,00	--	497793	--	497793	--	537616
		СП - 8%			--	--	--	--		39823	
17	С1243-107-1902 243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,26	573780,00	--	149183	--	149183	--	161118
		СП - 8%			--	--	--	--		11935	
18	С1243-107-1903 243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x4 (ок)-0,66	км	0,2	844114,00	--	168823	--	168823	--	182329
		СП - 8%			--	--	--	--		13506	
19	С1243-107-1904 243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x6 (ок)-0,66	км	0,18	1255690,00	--	226024	--	226024	--	244106
		СП - 8%			--	--	--	--		18082	
20	С1243-107-1905 243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x10 (ок)-0,66	км	0,39	2071131,00	--	807741	--	807741	--	872360
		СП - 8%			--	--	--	--		64619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1243-107-1906 243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,35	3101789,00	--	1085626	--	1085626	--	1172476
		СП - 8%			--	--	--	--		86850	
22	С1243-107-1907 243-107-1907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,22	5589749,00	--	1229745	--	1229745	--	1328125
		СП - 8%			--	--	--	--		98380	
23	С1243-107-1908 243-107-1908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,06	7260081,00	--	435605	--	435605	--	470453
		СП - 8%			--	--	--	--		34848	
24	С1243-107-2014 243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,59	13681033,00	--	8071809	--	8071809	--	8717554
		СП - 8%			--	--	--	--		645745	
25	С1243-107-2015 243-107-2015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,25	18560336,00	--	4640084	--	4640084	--	5011291
		СП - 8%			--	--	--	--		371207	
26	С1243-107-2019 243-107-2019 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	км	0,02	45894116,00	--	917882	--	917882	--	991313
		СП - 8%			--	--	--	--		73431	
27	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-	км	1,06	491717,00	--	521220	--	521220	--	562918
		СП - 8%			--	--	--	--		41698	
28	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-	км	0,05	294321,00	--	14716	--	14716	--	15893
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
29	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в	м	465	95,51	0,89	44412	414	8681	25555	75565
		НР - 72%, СП - 8%			75,95	0,38	35317	177		5597	
30	С1243-143-0104 243-143-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,72	126306,00	--	90940	--	90940	--	98215
		СП - 8%			--	--	--	--		7275	
31	Е11-210101-0205 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10540	241,71	2,81	2547623	29618	52804	1775855	4669356
		НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	2465201	1265		345878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 3899,8	10,00				38998		
31.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 16,37916	836,00				13693		
32	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	575	27,00	--	15525	--	15525	--	16767
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
33	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10069,7	32,00	--	322230	--	322230	--	348008

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		25778	
34	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1293,2		266,54	3,05	344690	3944	5833	241351	632925
		НР - 72%; СП - 8%				258,98	0,23	334913	297		46883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	375,028	12,00				4500		
34.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	1,575118	836,00				1317		
35	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1306,13		66,00	--	86205	--	86205	--	93101
		СП - 8%				--	--	--	--		6896	
36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8442,9		364,39	162,52	3076508	1372140	379677	1283557	4708870
		НР - 72%; СП - 8%				156,90	54,25	1324691	458027		348805	
37	С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	18,01		241970,00	--	4357880	--	4357880	--	4706510
		СП - 8%				--	--	--	--		348630	
38	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	20,1		377116,00	--	7580032	--	7580032	--	8186435
		СП - 8%				--	--	--	--		606403	
39	С1243-107-1505 243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	1,74		1399354,00	--	2434876	--	2434876	--	2629666
		СП - 8%				--	--	--	--		194790	
40	С1243-107-1506 243-107-1506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	км	3,2		2246613,00	--	7189162	--	7189162	--	7764295
		СП - 8%				--	--	--	--		575133	
41	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2137,5		121,41	1,31	259514	2800	23876	167689	461380
		НР - 72%; СП - 8%				108,93	0,03	232838	64		34176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	8,55	1978,00				16912		
41.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	4,48875	836,00				3753		
42	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	2,2		158098,00	--	347816	--	347816	--	375641
		СП - 8%				--	--	--	--		27825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО:	Тенге									60200094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6284810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1790657			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						599198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							42708877		
		- Накладные расходы	Тенге								4956485	
		- Сметная прибыль	Тенге								4459264	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									355.958.049,0
		в т. ч. оборудование										0
		Временные здания и сооружения	Тенге		1%			3.559,580				
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге									359.517.629
		Зимние улорожания	Тенге		0,49 %			1.761,636				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									361.279.266
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										138.108.651
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%			7.225,585				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									506.613.502
		Итого в ценах 2021 года	Тенге									506.613.502
		Итого с понижающим коэф.-0,99500001	Тенге									504.080.439
		НДС	Тенге		12 %			60.489,653				
		Итого с НДС	Тенге									564.570.092
		в т. ч. оборудование										0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Конструкшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Exper"

_____ **Орісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

_____ **Аимбаев А.К.**

Главный инженер проекта

_____ **Сушко А.А.**