Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240004644
Исполнитель	ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140015835

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 14.02.2023г к договору №427 от 06.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000019	15.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	162 600 503,00	162 600 503,00
				Итого	1	x	162 600 503,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 15.06. 2023 г.

по подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										Всего к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Каз содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
							с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Затраты подрядчика	983 945 463	105 422 728	145 179 020,54	653 430 369	126 735 610			88,31%			17 421 482,46	162 600 503
	в том числе оборудование												
	Услуги технического надзора	24 179 283	2 590 637	3 567 600								428 112	3 995 712
	Услуги авторского надзора	8 418 943	902 030	1 242 195								149 064	1 391 260
	Всего по стройке:	**1 016 543 689**	**108 915 395**	**149 988 815,54**	**653 430 369**	**126 735 610**						**17 998 658,46**	**167 987 475**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Кенесары ұлы С.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Конструкшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бял У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

Э634070

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert "
Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"
Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т

приемки выполненых работ от 15.06.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ										
		ПЯТНО 1/1										
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+56,900 ДО +62,100,+63,950										
1	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	**м3**	**110,6133333**		**57032,19**	**1946,54**	**6308521**	**215314**	**3320564**	**2572968**	**9592008**
		НР - 91%, СП - 8%				**25066,08**	**495,37**	**2772643**	**54795**		**710519**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПЯТНО 1/2										
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+56,900 ДО +62,100,+63,950										
2	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	**м3**	**35,4254667**		**57032,19**	**1946,54**	**2020392**	**68957**	**1063457**	**824029**	**3071975**
		НР - 91%, СП - 8%				**25066,08**	**495,37**	**887978**	**17549**		**227554**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8328913**	**284271**	**4384021**	**3396997**	**12663983**
								3660621	**72344**	**--**	**938073**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8328913**				
	Материалы		Тенге					**4384022**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3732965**			
		Накладные расходы	Тенге					**3396997**				
		Сметная прибыль	Тенге					**938073**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12663983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2779**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3732965**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**12663983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2779**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3732965			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-2									
		ЛМ4 2шт,ЛМ5 2шт,ЛМ6 1шт,									
3	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Ктр=1,20 прим.**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	м3	4,28	64278,18	3136,29	275111	13424	137899	115253	421593
		НР - 91%, СП - 8%			28922,40	669,06	123788	2864		31229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛП3 2шт									
4	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Ктр=1,20 прим.**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	м3	1,54	39013,44	2855,20	60081	4397	35369	19415	85856
		НР - 91%, СП - 8%			13191,83	662,40	20315	1020		6360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				335192	17821	173268	134668	507449
							144103	3884	–	37589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335192				
	Материалы		Тенге				173267				
	Всего заработная плата		Тенге					147987			
		Накладные расходы	Тенге				134668				
		Сметная прибыль	Тенге				37589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					147987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				507449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					147987			
		РАЗДЕЛ 3.Витражи									
5	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	1010,355	8659,69	540,79	8749361	546390	6547	5843302	15760076
		НР - 89%, СП - 8%			8112,42	269,34	8196424	272129		1167413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8749361	546390	6547	5843302	15760076
							8196424	272129	–	1167413	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8749361				
	Материалы		Тенге				6547				
	Всего заработная плата		Тенге					8468553			
		Накладные расходы	Тенге				5843302				
		Сметная прибыль	Тенге				1167413				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15760076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5230
		Сметная заработная плата	Тенге					8468553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15760076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5230
		Сметная заработная плата	Тенге					8468553			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		НА ОТМ +3,000(2-ой этаж места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
6	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	165,13	914,99	5,33	151092	880	45506	84002	253902
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	104706	297		18808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +3,000(2-ой этаж жилье)									
		СТЕНЫ									
7	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	203,37	680,23	3,55	138338	722	43812	75232	230656
		НР - 80%; СП - 8%			461,25	1,16	93804	236		17086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	140,68	475,38	3,47	66876	488	20372	37004	112191
		НР - 70%; СП - 8%			327,10	1,70	46016	239		8310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +6,000(3-ий этаж места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
9	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	165,13	914,99	5,33	151092	880	45506	84002	253902
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	104706	297		18808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
10	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	14,14	680,23	3,55	9618	50	3046	5231	16037
		НР - 80%; СП - 8%			461,25	1,16	6522	16		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе**	м2 отделываемой поверхности	32,58	646,69	3,55	21069	116	5925	12052	35771
		НР - 80%; СП - 8%			461,25	1,16	15028	38		2650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА ОТМ +6,000(3-ий этаж жилье)									
		СТЕНЫ									
12	**Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 отделываемой поверхности**	**197,58**	**494,31** **386,02**	**5,54** **2,89**	**97666** **76270**	**1095** **571**	**20301**	**61473** **12731**	**171870**
13	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 отделываемой поверхности**	**199,6**	**680,23** **461,25**	**3,55** **1,16**	**135774** **92066**	**709** **232**	**42999**	**73838** **16769**	**226381**
		НА ОТМ +9,000(4-ый этаж места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
14	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 отделываемой поверхности**	**153,67**	**914,99** **634,08**	**5,33** **1,80**	**140607** **97439**	**819** **277**	**42349**	**78173** **17502**	**236282**
		НА ОТМ +9,000(4-ый этаж жилье)									
		ПОТОЛОК									
15	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 отделываемой поверхности**	**187,61**	**680,23** **461,25**	**3,55** **1,16**	**127618** **86535**	**666** **218**	**40417**	**69402** **15762**	**212782**
		НА ОТМ ,+12,000,+15,000,+18,000(5-ый,6-ой,7-ой этажи места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
16	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 отделываемой поверхности**	**476,01**	**914,99** **634,08**	**5,33** **1,80**	**435544** **301828**	**2537** **857**	**131179**	**242148** **54215**	**731908**
17	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 отделываемой поверхности**	**42,42**	**680,23** **461,25**	**3,55** **1,16**	**28855** **19566**	**150** **49**	**9139**	**15692** **3564**	**48111**
18	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**97,74**	**646,69**	**3,55**	**63207**	**347**	**17777**	**36157**	**107313**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			461,25	1,16	45083	113		7949	
		НА ОТМ ,+12,000,+15,000,+18,000(5-ый,6-ой,7-ой этажи жилье)									
19	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**582,27**	**680,23**	**3,55**	**396078**	**2067**	**125439**	**215398**	**660394**
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**461,25**	**1,16**	**268572**	**675**		**48918**	
		НА ОТМ ,+21,000,+24,000,+27,000(8-ой,9-ый,10-ый этажи места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
20	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**494,01**	**914,99**	**5,33**	**452014**	**2633**	**136139**	**251305**	**759584**
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**634,08**	**1,80**	**313242**	**889**		**56266**	
21	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**42,42**	**680,23**	**3,55**	**28855**	**150**	**9139**	**15692**	**48111**
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**461,25**	**1,16**	**19566**	**49**		**3564**	
22	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**97,74**	**646,69**	**3,55**	**63207**	**347**	**17777**	**36157**	**107313**
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**461,25**	**1,16**	**45083**	**113**		**7949**	
		НА ОТМ ,+21,000,+24,000,+27,000(8-ой,9-ый,10-ый этажи жилье)									
23	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**631,23**	**680,23**	**3,55**	**429382**	**2241**	**135986**	**233510**	**715923**
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**461,25**	**1,16**	**291155**	**732**		**53031**	
		НА ОТМ +30,000(11-ый этаж места общего пользования)									
24	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**164,67**	**914,99**	**5,33**	**150671**	**877**	**45380**	**83768**	**253194**
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**634,08**	**1,80**	**104414**	**296**		**18755**	
		НА ОТМ +30,000(11-ый этаж жилье)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	212,31	680,23	3,55	144420	753	45739	78539	240796
		НР - 80%, СП - 8%			461,25	1,16	97928	246		17837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +33,000(12-ый этаж места общего пользования)									
26	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	164,77	914,99	5,33	150763	879	45407	83819	253349
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	104477	297		18767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,14	680,23	3,55	9618	50	3046	5231	16037
		НР - 80%, СП - 8%			461,25	1,16	6522	16		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	32,58	646,69	3,55	21069	116	5925	12052	35771
		НР - 80%, СП - 8%			461,25	1,16	15028	38		2650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +33,000(12-ый этаж жилье)									
29	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	237,9	680,23	3,55	161827	845	51251	88006	269819
		НР - 80%, СП - 8%			461,25	1,16	109731	276		19987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +36,000(13-ый этаж места общего пользования)									
30	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	153,58	914,99	5,33	140524	818	42324	78127	236143
		НР - 80%, СП - 8%			634,08	1,80	97382	276		17492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%, СП - 8%			1104,52	7,32	11134	74		2126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	350,49	1231,26	8,31	431544	2912	145716	227123	711361
		НР - 80%, СП - 8%			807,20	2,82	282916	988		52693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	10,08	1164,19	8,31	11735	83	3515	6532	19728
		НР - 80%, СП - 8%			807,20	2,82	8137	28		1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,67	1530,89	13,39	316389	2767	135623	143141	496293
		НР - 80%, СП - 8%			861,27	4,49	177999	928		36762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,14	680,23	3,55	9618	50	3046	5231	16037
		НР - 80%, СП - 8%			461,25	1,16	6522	16		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	32,58	646,69	3,55	21069	116	5925	12052	35771
		НР - 80%, СП - 8%			461,25	1,16	15028	38		2650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ +36,000(13-ый этаж жилье)									
37	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	662,09	914,99	5,33	605806	3529	182459	336808	1018023
		НР - 80%, СП - 8%			634,08	1,80	419818	1192		75409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	719,77	754,57	5,33	543117	3837	192919	278125	886941
		НР - 80%, СП - 8%			481,21	1,80	346361	1296		65699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	31,54	1231,26	8,31	38834	262	13113	20438	64014
		НР - 80%, СП - 8%			807,20	2,82	25459	89		4742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	144,15	494,31	5,54	71255	799	14811	44849	125392
		НР - 80%; СП - 8%			386,02	2,89	55645	417		9288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	438,99	1051,22	10,42	461475	4574	223227	188158	701604
		НР - 80%; СП - 8%			532,30	3,47	233674	1523		51971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,22	1530,89	13,39	81474	713	34924	36861	127801
		НР - 80%; СП - 8%			861,27	4,49	45837	239		9467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220,18	680,23	3,55	149773	781	47434	81451	249722
		НР - 80%; СП - 8%			461,25	1,16	101558	255		18498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ ,+39,000,+42,000,+45,000(14-ый,15-ый,16-ый этажи места общего пользования)									
44	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	153,23	914,99	5,33	140204	817	42227	77949	235605
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	97160	276		17452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,49	1609,89	21,75	564250	7624	169503	311751	946081
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	387123	2566		70080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	11134	74		2126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	350,49	1231,26	8,31	431544	2912	145716	227123	711361
		НР - 80%; СП - 8%			807,20	2,82	282916	988		52693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	1746,51 1104,52	21,75 7,32	17605 11134	219 74	6252	8966 2126	28697
49	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,67	626,57 505,05	6,30 3,28	129493 104379	1302 678	23812	84045 17083	230621
50	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	206,67	1530,89 861,27	13,39 4,49	316389 177999	2767 928	135623	143141 36762	496293
		НА ОТМ ,+39,000,+42,000,+45,000(14-ый,15-ый,16-ый этажи жилье)									
51	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	662,09	914,99 634,08	5,33 1,80	605806 419818	3529 1192	182459	336808 75409	1018023
52	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	731,31	1609,89 1104,52	21,75 7,32	1177329 807747	15906 5353	353676	650480 146225	1974033
53	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	699,77	754,57 481,21	5,33 1,80	528025 336736	3730 1260	187559	270397 63874	862296
54	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	31,54	1231,26 807,20	8,31 2,82	38834 25459	262 89	13113	20438 4742	64014
55	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	144,15	494,31 386,02	5,54 2,89	71255 55645	799 417	14811	44849 9288	125392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	582,6	626,57 505,05	6,30 3,28	365040 294242	3670 1911	67128	236922 48157	650119
57	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	438,99	1051,22 532,30	10,42 3,47	461475 233674	4574 1523	223227	188158 51971	701604
58	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	53,22	1530,89 861,27	13,39 4,49	81474 45837	713 239	34924	36861 9467	127801
59	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	220,18	680,23 461,25	3,55 1,16	149773 101558	781 255	47434	81451 18498	249722
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11571579 7685318	91701 32249	3794560 --	6174050 1419653	19165283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11571579				
	Материалы		Тенге				3794565				
	Всего заработная плата		Тенге					7717567			
		Накладные расходы	Тенге				6174050				
		Сметная прибыль	Тенге				1419653				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				19165282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5220
		Сметная заработная плата	Тенге					7717567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19165282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5220
		Сметная заработная плата	Тенге					7717567			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43									
		ОБЛИЦОВКА СТЕН									
60	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	1885,916	10420,64 10030,62	50,51 11,81	19652452 18916907	95258 22273	640287	15151344 2784304	37588099
61	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС СП - 8%	м2	1414,437	9352,00 --	-- --	13227815 --	-- --	13227815	-- 1058225	14286040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32880267 18916907	95258 22273	13868102 --	15151344 3842529	51874139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32880267				
	Материалы		Тенге				640287				
	Всего заработная плата		Тенге					18939180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13227815				
		Накладные расходы	Тенге				15151344				
		Сметная прибыль	Тенге				3842529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51874140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12069
		Сметная заработная плата	Тенге					18939180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				51874140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12069
		Сметная заработная плата	Тенге					18939180			
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение									
62	**Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**26350**	**241,71**	**2,81**	**6369058**	**74043**	**132013**	**4439638**	**11673391**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**233,89**	**0,12**	**6163002**	**3162**		**864696**	
63	**С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**1439,25**	**27,00**	**--**	**38860**	**--**	**38860**	**--**	**41969**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3109**	
64	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**25174,25**	**32,00**	**--**	**805576**	**--**	**805576**	**--**	**870022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64446**	
65	**Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**3233**	**266,54**	**3,05**	**861724**	**9861**	**14581**	**603379**	**1582311**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**258,98**	**0,23**	**837282**	**744**		**117208**	
66	**С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**3265,33**	**66,00**	**--**	**215512**	**--**	**215512**	**--**	**232753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17241**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8290730**	**83904**	**1206542**	**5043017**	**14400446**
							7000284	**3906**	**--**	**1066700**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8290730				
	Материалы		Тенге				146595				
	Всего заработная плата		Тенге					7004190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059948				
		Накладные расходы	Тенге				5043017				
		Сметная прибыль	Тенге				1066700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14400447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4858
		Сметная заработная плата	Тенге					7004190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14400447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4858
		Сметная заработная плата	Тенге					7004190			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Отопление									
		ЖИЛДОМ 1 ВВОД									
67	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	131,6	1369,88	15,09	180276	1986	1563	173212	381767
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1342,91	0,15	176727	20		28279	
68	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	130,284	163,00	--	21236	--	21236	--	22935
		СП - 85%			--	--	--	--		1699	
69	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1681,6	1460,80	17,95	2456481	30185	18463	2359989	5201788
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1431,87	0,19	2407833	320		385318	
70	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	1664,784	278,00	--	462810	--	462810	--	499835
		СП - 85%			--	--	--	--		37025	
71	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	141,2	1369,88	15,09	193427	2131	1677	185847	409616
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1342,91	0,15	189619	21		30342	
72	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	139,788	163,00	--	22785	--	22785	--	24608
		СП - 85%			--	--	--	--		1823	
73	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1717,6	1460,80	17,95	2509070	30831	18859	2410512	5313149
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1431,87	0,19	2459380	326		393567	
74	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	1700,424	278,00	--	472718	--	472718	--	510535
		СП - 85%			--	--	--	--		37817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6318803	65133	1020111	5129560	12364233
							5233559	687	--	915870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				979549				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				979549				
		Сметная прибыль	Тенге				78364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1057913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5339254				
	Материалы		Тенге				40563				
	Всего заработная плата		Тенге					5234246			
		Накладные расходы	Тенге				5129560				
		Сметная прибыль	Тенге				837506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11406320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3336
		Сметная заработная плата	Тенге					5234246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12364233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3336
		Сметная заработная плата	Тенге					5234246			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**126735610**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50837216				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1184478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					407472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24453158		
		- Накладные расходы	Тенге							40872938	
		- Сметная прибыль	Тенге							9387827	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**126735610**
					0						
		Временные здания и сооружения	Тенге		1%			1 267 356			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								128 002 966
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %			627 215			
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								128 630 181
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								7 750 949
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%			2 572 604			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								138 953 734
		Итого в ценах 2021 года 36% К=1,0	Тенге		1						0
		Итого в ценах 2022 года 64% К=1,0500514	Тенге		1,0500514						145 908 562
		Итого с понижающим коэф.-0,995000008213	Тенге		0,995000008213						145 179 021
		НДС	Тенге		12 %			17 421 482			
		Итого с НДС	Тенге								**162 600 503**
		в т. ч. оборудование									0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

_____ **Азимбаев А.К.**

Главный инженер проекта

_____ **Сушко А.А.**