Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5**	**060240004644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181**	**021140015835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 14.02.2023г к договору №427 от 06.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000025	**24.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	171 781 821,00	171 781 821,00
				Итого	1	x	171 781 821,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.07. 2023 г.

по подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										Всего к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2021 г	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Каз. содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
							с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Затраты подрядчика	1 155 727 284	123 827 923	153 376 626	787 322 168	133 891 799			88,31%			18 405 195	171 781 821
	в том числе оборудование												
	Услуги технического надзора	28 400 615	3 042 923	3 769 046								452 286	4 221 332
	Услуги авторского надзора	9 888 760	1 059 510	1 312 337								157 480	1 469 817
	Всего по стройке:	**1 194 016 659**	**127 930 356**	**158 458 009**	**787 322 168**	**133 891 799**						**19 014 961**	**177 472 970**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Бейсекенулы С.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert "
Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"
Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т

приемки выполненых работ от 24.07.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Витражи										
1	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	242,4852		8659,69	540,79	2099847	131134	1571	1402392	3782419
		НР - 60%, СП - 85%				8112,42	269,34	1967142	65311		280179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	0,002425	647579,00				1570		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2099847	131134	1571	1402392	3782419
								1967142	65311	--	280179	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2099847				
	Материалы		Тенге					1571				
	Всего заработная плата		Тенге						2032453			
		Накладные расходы	Тенге					1402392				
		Сметная прибыль	Тенге					280179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3782418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1255
		Сметная заработная плата	Тенге						2032453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3782418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1255
		Сметная заработная плата	Тенге						2032453			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренные отделочные работы										
		НА ОТМ +48,000(17-ый этаж места общего пользования)										
		ПОТОЛОК										
2	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	6,12		1368,96	8,31	8378	51	2590	4603	14020
		НР - 50%, СП - 85%				937,35	2,82	5737	17		1038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	25,65504	86,00				2206		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	14,62		797,57	3,55	11660	52	2659	7173	20340
		НР - 80%; СП - 8%				612,13	1,16	8949	17		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	149735 С	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	2,096	30,64352	70,00				2145		
4	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	164,77		914,99	5,33	150763	879	45407	83819	253349
		НР - 80%; СП - 8%				634,08	1,80	104477	297		18767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	460,53215	86,00				39606		
		СТЕНЫ										
5	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	368,41		1609,89	21,75	593100	8013	178171	327690	994454
		НР - 80%; СП - 8%				1104,52	7,32	406916	2697		73663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	4194,34785	40,00				167774		
6	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08		1746,51	21,75	17605	219	6252	8966	28697
		НР - 80%; СП - 8%				1104,52	7,32	11134	74		2126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	149863 С	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	11,385	114,7608	52,00				5968		
7	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	368,41		1231,26	8,31	453608	3062	153165	238736	747731
		НР - 80%; СП - 8%				807,20	2,82	297381	1039		55388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1544,37472	86,00				132816		
8	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	10,08		1164,19	8,31	11735	83	3515	6532	19728
		НР - 80%; СП - 8%				807,20	2,82	8137	28		1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149735 С	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	4,192	42,25536	70,00				2958		
9	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,67		626,57	6,30	129493	1302	23812	84045	230621
		НР - 80%; СП - 8%				505,05	3,28	104379	678		17083	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	1,24002	19203,00				23812		
10	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,67		1530,89	13,39	316389	2767	135623	143141	496293
		НР - 80%, СП - 8%				861,27	4,49	177999	928		36762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	1443,79662	86,00				124167		
		НА ОТМ +48,000(17-ый этаж жилье)										
		ПОТОЛОК										
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	731,57		914,99	5,33	669379	3899	201606	372153	1124854
		НР - 80%, СП - 8%				634,08	1,80	463874	1317		83323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2044,73815	86,00				175847		
12	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40,18		831,11	3,55	33394	143	8656	19714	57356
		НР - 80%, СП - 8%				612,13	1,16	24595	47		4249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	84,21728	86,00				7243		
		СТЕНЫ										
13	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	836,71		1609,89	21,75	1347011	18199	404649	744230	2258540
		НР - 80%, СП - 8%				1104,52	7,32	924163	6125		167299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	9525,94335	40,00				381038		
14	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	800,2		754,57	5,33	603807	4265	214478	309204	986052
		НР - 80%, СП - 8%				481,21	1,80	385064	1440		73041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2236,559	86,00				192344		
15	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,51		1231,26	8,31	44953	303	15179	23659	74101
		НР - 80%, СП - 8%				807,20	2,82	29471	103		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	153,04992	86,00				13162		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	171,78		494,31	5,54	84913	951	17651	53446	149427
		НР - 80%; СП - 8%				386,02	2,89	66311	496		11069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0038	0,652764	19203,00				12535		
16.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	6,78531	575,00				3902		
17	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	623,05		626,57	6,30	390384	3926	71787	253372	695257
		НР - 80%; СП - 8%				505,05	3,28	314671	2044		51501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	3,7383	19203,00				71787		
18	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	477,14		1051,22	10,42	501579	4972	242625	204510	762576
		НР - 80%; СП - 8%				532,30	3,47	253982	1656		56487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,589	2666,73546	86,00				229339		
19	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,22		1530,89	13,39	81474	713	34924	36861	127801
		НР - 80%; СП - 8%				861,27	4,49	45837	239		9467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	371,79492	86,00				31974		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5449625	53799	1762749	2921854	9041197
								3633077	19242	--	669720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5449625				
	Материалы		Тенге					1762754				
	Всего заработная плата		Тенге						3652319			
		Накладные расходы	Тенге					2921854				
		Сметная прибыль	Тенге					669720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9041199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2480
		Сметная заработная плата	Тенге						3652319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9041199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2480
		Сметная заработная плата	Тенге						3652319			

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43

ОБЛИЦОВКА СТЕН

20	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	1885,916		10420,64	50,51	19652452	95258	640287	15151344	37588099
		НР - 80%; СП - 8%				10030,62	11,81	18916907	22273		2784304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	15747,3986	28,00				440927		
20.2	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	6298,95944	23,00				144876		
21	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	104,1901		21572,00	--	2247589	--	2247589	--	2427396
		СП - 8%				--	--	--	--		179807	
22	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	471,479		9352,00	--	4409272	--	4409272	--	4762014
		СП - 8%				--	--	--	--		352742	
23	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	942,958		4978,00	--	4694045	--	4694045	--	5069569
		СП - 8%				--	--	--	--		375524	
24	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	3969,148		228,43	0,25	906672	992	740841	132252	1122038
		НР - 30%, СП - 8%				41,53	0,12	164839	476		83114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	16035,35792	23,00				368813		
24.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	4088,22244	91,00				372028		
25	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Фасады вентилируемые. Устройство слоя из пароизоляционной пленки	м2 поверхности облицовки	3969,148		228,43	0,25	906672	992	740841	132252	1122038
		НР - 30%, СП - 8%				41,53	0,12	164839	476		83114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	16035,35792	23,00				368813		
25.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	4088,22244	91,00				372028		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					32816702	97242	13472875	15415848	52091154
								19246585	23225	--	3858605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32816702				
	Материалы		Тенге					2121969				
	Всего заработная плата		Тенге						19269810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11350906				
		Накладные расходы	Тенге					15415848				
		Сметная прибыль	Тенге					3858605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52091155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12297
		Сметная заработная плата	Тенге						19269810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					52091155				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12297
		Сметная заработная плата	Тенге						19269810			
		РАЗДЕЛ 4. Конструкции железобетонные										
		ПЯТНО 1/1										
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+56,900 ДО +62,100,+63,950										
26	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3		110,61327	57032,19	1946,54	6308517	215313	3320563	2572966	9592002
		НР - 91%, СП - 8%				25066,08	495,37	2772641	54794		710519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	112,272469	19599,00				2200428		
26.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,66368	594087,00				394283		
26.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	6,880145	34153,00				234978		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ										
27	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3		0,36	28709,53	1069,07	10335	385	7756	2136	13469
		НР - 91%, СП - 8%				6094,39	426,77	2194	154		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3672	19599,00				7197		
		ПАРАПЕТ										
28	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3		15,77	38464,42	3957,98	606584	62417	359215	181020	850612
		НР - 91%, СП - 8%				11728,08	885,92	184952	13971		63008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	16,00655	19599,00				313712		
		ПЯТНО 1/2										
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+56,900 ДО +62,100,+63,950										
29	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3		145,34333	57032,19	1946,54	8289248	282917	4363143	3380819	12603673
		НР - 91%, СП - 8%				25066,08	495,37	3643188	71999		933605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	147,52348	19599,00				2891313		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,87206	594087,00				518079		
12.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	9,040355	34153,00				308755		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ										
30	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	0,36		28709,53	1069,07	10335	385	7756	2136	13469
		НР - 21%; СП - 8%				6094,39	426,77	2194	154		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3672	19599,00				7197		
		ПАРАПЕТ										
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	16,2		38464,42	3957,98	623124	64119	369010	185956	873806
		НР - 21%; СП - 8%				11728,08	885,92	189995	14352		64726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	16,443	19599,00				322266		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15848143	625536	8427443	6325033	23947031
								6795164	155424	--	1773854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15848143				
	Материалы		Тенге					8427445				
	Всего заработная плата		Тенге						6950588			
		Накладные расходы	Тенге					6325033				
		Сметная прибыль	Тенге					1773854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23947030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5167
		Сметная заработная плата	Тенге						6950588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					23947030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5167
		Сметная заработная плата	Тенге						6950588			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-2										
		ЛМ4 2шт,ЛМ5 2шт,ЛМ6 1шт,										
32	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20 прим.	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	2,26		64278,18	3136,29	145269	7088	72816	60858	222617
		НР - 21%; СП - 8%				28922,40	669,06	65365	1512		16490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,2939	19599,00				44958		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,016724	594087,00				9936		
32.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0353	0,079778	60737,00				4845		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					145269	7088	72816	60858	222617
								65365	1512	--	16490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					145269				
	Материалы		Тенге					72816				
	Всего заработная плата		Тенге						66877			
		Накладные расходы	Тенге					60858				
		Сметная прибыль	Тенге					16490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					222617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						66877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					222617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						66877			
		РАЗДЕЛ 6. Электрооборудование										
33	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3328,05		364,39	162,52	1212708	540875	149662	505957	1856158
		НР - 72%, СП - 8%				156,90	54,25	522171	180547		137493	
34	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	203,5		511,65	231,33	104121	47075	9152	45805	161920
		НР - 72%, СП - 8%				235,35	77,27	47894	15724		11994	
35	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	605		840,14	418,61	508285	253259	27207	227801	794973
		НР - 72%, СП - 8%				376,56	146,40	227819	88572		58887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1825114	841209	186021	779563	2813051
								797884	284843	--	208374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1825114				
	Материалы		Тенге					186020				
	Всего заработная плата		Тенге						1082727			
		Накладные расходы	Тенге					779563				
		Сметная прибыль	Тенге					208374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2813051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									705
		Сметная заработная плата	Тенге						1082727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2813051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									705
		Сметная заработная плата	Тенге						1082727			
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30957,3		364,39	162,52	11280531	5031181	1392150	4706376	17265860
		НР - 70%; СП - 8%				156,90	54,25	4857200	1679434		1278953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					11280531	5031181	1392150	4706376	17265860
								4857200	1679434	--	1278953	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					11280531				
	Материалы		Тенге					1392150				
	Всего заработная плата		Тенге						6536634			
		Накладные расходы	Тенге					4706376				
		Сметная прибыль	Тенге					1278953				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17265860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4266
		Сметная заработная плата	Тенге						6536634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					17265860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4266
		Сметная заработная плата	Тенге						6536634			
		РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ										
		ЖИЛ.ДОМ 1 ВВОД										
37	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	263,2		1369,88	15,09	360552	3971	3127	346424	763534
		НР - 98%; СП - 8%				1342,91	0,15	353454	39		56558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	257,936	7,00				1806		
37.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,5792	836,00				1320		
38	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	260,568		163,00	--	42473	--	42473	--	45871
		СП - 8%				--	--	--	--		3398	
39	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3363,2		1460,80	17,95	4912963	60369	36929	4719978	10403576
		НР - 98%; СП - 8%				1431,87	0,19	4815665	639		770635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	2569,4848	10,00				25695		
39.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	13,4528	836,00				11247		
40	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	3329,568		278,00	--	925620	--	925620	--	999670
		СП - 8%				--	--	--	--		74050	
		ЖИЛ.ДОМ 2 ВВОД										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	282,4		1369,88	15,09	386854	4261	3355	371695	819232
		ЗП - 98%; СП - 8%				1342,91	0,15	379238	42		60684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	276,752	7,00				1937		
41.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,6944	836,00				1417		
42	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	279,576		163,00	--	45571	--	45571	--	49217
		СП - 8%				--	--	--	--		3646	
43	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3435,2		1460,80	17,95	5018140	61662	37718	4821024	10626297
		ЗП - 98%; СП - 8%				1431,87	0,19	4918760	653		787133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	2624,4928	10,00				26245		
43.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	13,7408	836,00				11487		
44	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	3400,848		278,00	--	945436	--	945436	--	1021071
		СП - 8%				--	--	--	--		75635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					12637609	130263	2040229	10259121	24728468
								10467117	1373	--	1831739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1959100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1959100				
		Сметная прибыль	Тенге					156729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2115829				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10678509				
	Материалы		Тенге					81128				
	Всего заработная плата		Тенге						10468490			
		Накладные расходы	Тенге					10259121				
		Сметная прибыль	Тенге					1675010				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					22612640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6671
		Сметная заработная плата	Тенге						10468490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					24728469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6671
		Сметная заработная плата	Тенге						10468490			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									133891799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					47829534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6917452			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2230364			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27355859		
		- Накладные расходы	Тенге								41871045	
		- Сметная прибыль	Тенге								9917914	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:										**133891799**
					0							
		Временные здания и сооружения	Тенге		**1%**			1 338 918				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									135 230 717
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49 %**			662 631				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									135 893 348
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**			2 717 867				8 188 610
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									
		Итого в ценах 2021 года 36% К=1,0	Тенге		**1**							146 799 824
		Итого в ценах 2022 года 64% К=1,0500514	Тенге		**1,0500514**							0
		Итого с понижающим коэф.-0,995000008213	Тенге		0,995000008213							154 147 361
		НДС	Тенге		**12 %**			18 405 195				153 376 626
		Итого с НДС	Тенге									
		в т. ч. оборудование										**171 781 821**
												0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Орісбай Ш.П.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-НТ"

_____ **Азимбаев А.К.**

Главный инженер проекта

_____ **Сушко А.А.**