Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Наменование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)**

Договор подряда (контракт) **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г., Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г.,№42 от 28.08.2023 г., №51 от 26.09.2023 г., №88 от 07.12.2023г., №97 от 21.12.2023 г., №4 от 01.02.2024г.**

Справка №8 от 05.11.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	22.02.2023 г.				
		Д/с №38	28.07.2023 г.				
		Д/с №42	28.08.2023 г.				
		Д/с №51	26.09.2023 г.				
		Д/с №88	07.12.2023 г.				
		Д/с №97	21.12.2023 г.				
		Д/с №4	01.02.2024 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)	889 040 183,25	793 785 877,90							95 254 305,35	889 040 183,25
за месяц	181 332 982,27	161 904 448,45							19 428 533,82	181 332 982,27
Удержание аванса 30%										53 697 896,51
Удержание 5%										9 066 649,11
Итого к оплате:										118 568 436,65

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

БИН 041040003519

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"

БИН 040140001355

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**

(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №12 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-01-00-01)

на Сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-01-00-01:	Тенге			**12 570 618**	
			Раздел 2. Монтаж колодцев водопровода , ИТОГО:	тенге			**-133 154**	
			Подраздел 2.1. Колодцы д. 1,5 м 84 шт, ИТОГО:	тенге			**221 690**	
1	12	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	7	31670	221 690	Казахстан
			Подраздел 2.2. Колодцы Д 2,0 м 72 шт, ИТОГО	тенге			**-2 313 327**	
2	21	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	-11,019	134072	-1 477 339	
3	22	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	-3	70331	-210 993	Казахстан
4	23	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	-3	43666	-130 998	Казахстан
5	24	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	-3	54306	-162 918	Казахстан
6	25	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	1 шт.	-3	54306	-162 918	Казахстан
7	26	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	-3	57576	-172 728	Казахстан
8	30	222-506-0401	Стремянки С-5	1 т	0,00066	1133576	748	Казахстан

9	31	6111-0501-0507 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	9,048816	422	3 819	
			Подраздел 2.3. Укрепляющие крышки Д 700мм , ИТОГО	тенге			1 958 483	
10	32	6107-0109-0110 Кклим = 1,12	Каркас из брусьев. Установка	м3	2,85948	398462	1 139 394	
11	33	1110-0107-0608 Кклим = 1,12	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	60,84	13463	819 394	
			Раздел 3. Монтаж сети водопровода , ИТОГО:	тенге			12 703 772	
			Подраздел 3.1. Водопровод В1, ИТОГО	тенге			4 292 546	
12	43	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	-0,070	1495578	-104 690	
13	44	6121-0105-0404 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	-0,056	1593875	-89 257	
14	46	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	-70,7	2466	-174 346	Казахстан
15	47	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	1 м	-56,56	3140	-177 598	Казахстан
16	51	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	5140	25 700	
17	52	1122-0801-0207 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-2	6194	-12 388	
18	54	241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	5	1209	6 045	Казахстан
19	55	241-214-0406	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	1 шт.	-2	1386	-2 772	Казахстан
20	58	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	1 шт.	-20	7284	-145 680	Казахстан
21	59	6121-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	7,169	284179	2 025 215	
22	60	6121-0301-0104 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	1,248	345509	431 195	
23	61	6121-0301-0105 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм /прим 140 мм/	км	7,104	353480	2 511 122	
			Подраздел 3.2. В колодцах, ИТОГО:	тенге			652 566	
24	75	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	5	4366	21 830	Казахстан
25	82	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9963	19 926	
26	85	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	46263	92 526	Казахстан
27	87	6121-0502-0101 Кклим = 1,12	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13378	13 378	
28	89	1125-0129-0501 Кклим = 1,12	Установка опознавательного знака	знак	50	9249	462 450	
29	90	251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	1 м2	2	21228	42 456	Казахстан
			Подраздел 3.3. Водомерные узлы, ИТОГО:	тенге			7 758 660	

30	98	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	1 шт.	294	24788	7 287 672	Казахстан
31	100	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	294	1602	470 988	Казахстан
			Локальная смета (корректировка) №2 к локальной смете № 2-01-00-01					
			Раздел 4. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			10 407 649	
			Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			2 494 912	
32	4	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс= 1,1;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	-1197,6563	417	-499 423	
33	5	6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2; т.ч.п. 3.26:К2трр=1,15;К2трм=1,15;К2экс=1,15;	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м3	7,4612	13490	100 652	
34	7	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.26:К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15;	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	7,4612	4780	35 665	
35	8	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	-1101,3283	67	-73 789	
36	9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	528,2538	5550	2 931 809	
			Подраздел 4.2. Колодцы Д 1,5 м, ИТОГО	тенге			-352 122	
37	12	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	0,235	134072	31 507	
38	13	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	-2	44656	-89 312	Казахстан
39	14	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	5	35407	177 035	Казахстан
40	15	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	5	35407	177 035	Казахстан
41	16	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	8	30937	247 496	Казахстан
42	17	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	-54	17190	-928 260	Казахстан
43	18	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	-15	13394	-200 910	Казахстан
44	19	222-506-0401	Стремянки С-5	1 т	0,24066	1133576	272 806	Казахстан
45	20	6111-0501-0507 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	9,04879	422	3 819	
46	21	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	-3	14446	-43 338	Казахстан
			Подраздел 4.3. Укрепляющие крышки Д 700мм , ИТОГО	тенге			25 109	

47	21	6107-0109-0110 Кклим = 1,12	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,03666	398462	14 608	
48	22	1110-0107-0608 Кклим = 1,12	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,78	13463	10 501	
			Подраздел 4.4. Водопровод В1, ИТОГО	тенге			2 889 609	
49	23	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	55,8995	11533	644 689	
50	27	6121-0301-0105 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм /прим 140 мм/	км	1,959	353480	692 467	
51	28	6121-0105-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм	км	0,024	1234142	29 619	
52	30	6121-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 25 мм	км	5,524	275676	1 522 834	
			Подраздел 4.5. В колодцах, ИТОГО	тенге			5 350 141	
53	33	6121-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50 мм	км	0,38	275676	104 757	
54	34	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	1 шт.	26	7017	182 442	Казахстан
55	36	6121-0402-0104 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 125 мм	1 шт.	3	12845	38 535	
56	37	242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	1 шт.	3	103935	311 805	Казахстан
57	38	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	1 шт.	1	84711	84 711	Казахстан
58	37	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	254	9822	2 494 788	
59	38	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	284	5117	1 453 228	Казахстан
60	39	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	37	9912	366 744	
61	40	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	34	22515	765 510	Казахстан
62	41	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 25 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-70	4670	-326 900	
63	42	241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, PN 10 диаметром 25 мм	1 шт.	-70	308	-21 560	Казахстан
64	43	6121-0401-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: крестовины (седелки)	шт.	-4	9463	-37 852	
65	44	241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1"	1 шт.	-103	1721	-177 263	Казахстан
66	44	241-215-0135	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х2"	1 шт.	6	2730	16 380	Казахстан
67	46	241-215-0111	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х1"	1 шт.	93	1040	96 720	Казахстан
68	47	241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая PE 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	-4	476	-1 904	Казахстан

	Всего по акту	22 978 267
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	1 838 261
	Сметная прибыль (5)%	1 240 826
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	744 496
	Итого в текущих ценах	**26 801 850**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**28 811 989**
	Итого в прогнозных ценах 2024 г. К=1,075 (214787240*7,5%)	**16 109 043**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	42 674 979,47
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	5 120 997,54
	Итого по акту с учетом НДС	**47 795 977,01**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №13 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-01-00-02)

на Внутриплощадочные сети площадки. Насосной 1-го подъема

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-01-00-02:	Тенге			**2 767 607**	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**665 590**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**665 590**	
1	1	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	30,9	466	14 399	
2	2	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	270,375	93	25 145	
3	3	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	30,9	80	2 472	
4	4	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	338,3	379	128 216	
5	5	6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м3	10,46	11730	122 696	
6	6	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10,46	4156	43 472	
7	7	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	348,36	67	23 340	

8	8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	15	5550	83 250	Казахстан
9	9	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	338,3	658	222 601	
			Раздел 2. Монтаж колодцев водопровода , ИТОГО:	тенге			1 808 706	
			Подраздел 2.1. Колодцы д. 1,5 м 5 шт, ИТОГО:	тенге			1 808 706	
10	10	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	7,9	134072	1 059 169	
11	11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	44656	178 624	Казахстан
12	12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	35407	283 256	Казахстан
13	13	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	1 шт.	4	31670	126 680	Казахстан
14	14	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	30937	123 748	Казахстан
15	30	222-506-0401	Стремянки С-5	1 т	0,0324	1133576	36 728	Казахстан
16	31	6111-0501-0507 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	1,18908	422	502	
			Раздел 3. Водопровод хоз-питьевой , ИТОГО:	тенге			293 311	
			Подраздел 3.1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			293 311	
17	19	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	5	11533	57 665	
18	20	6121-0105-0404 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,02	1593875	31 878	
19	21	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	1 м	20,2	3140	63 428	Казахстан
20	22	6121-0301-0104 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0,02	345509	6 910	
21	23	1122-0801-0207 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	6194	61 940	
22	24	241-214-0406	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	1 шт.	10	1386	13 860	Казахстан
23	25	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	1 шт.	10	5763	57 630	Казахстан
			Локальная смета (корректировка) №3 к локальной смете № 2-01-00-02					
			Раздел 4. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			903 305	
24	1	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	4	17190	68 760	Казахстан
25	2	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	13394	53 576	Казахстан
26	3	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	4	14446	57 784	Казахстан
27	4	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,03	1495578	44 867	
28	5	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	30,3	2466	74 720	Казахстан
29	6	6121-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,03	284179	8 525	

30	7	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0029	3852799	11 173	
31	8	6121-0402-0104 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 125 мм	шт.	5	12845	64 225	
32	9	242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	1 шт.	5	103935	519 675	Казахстан

	Всего по акту	3 670 912
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	293 673
	Сметная прибыль (5)%	198 229
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	118 938
	Итого в текущих ценах	**4 281 752,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**4 602 883,40**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	4 372 739,23
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	524 728,71
	Итого по акту с учетом НДС	**4 897 467,94**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела _____ **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050540006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №14 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-01-00-03)

на Внутриплощадочные сети площадки. Насосной 2-го подъема

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-01-00-03:	Тенге			**7 320 849**	
			Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:	тенге			**1 402 268**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 402 268**	
1	1	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 /лишний грунт/	м3	45,415	466	21 163	
2	2	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км /на отвал, лишний грунт/	1 т·км	397,38125	93	36 956	
3	3	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	45,415	80	3 633	
4	4	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	751,29	379	284 739	
5	5	6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м3	23,235	11730	272 547	

6	6	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	54,217	4156	225 326	
7	7	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	720,316	67	48 261	
8	8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	774,533	658	509 643	
			Раздел 2. Монтаж колодцев водопровода , ИТОГО:	тенге			4 714 781	
			Подраздел 2.1. Колодцы д. 1,5 м 4 шт, ИТОГО:	тенге			1 987 766	
9	9	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	7,9	134072	1 059 169	
10	10	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	44656	178 624	Казахстан
11	11	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	31670	126 680	Казахстан
12	12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	35407	283 256	Казахстан
13	14	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	30937	123 748	Казахстан
14	17	222-506-0401	Стремянки С-5	1 т	0,162	1133576	183 639	Казахстан
15	18	6111-0501-0507 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	5,9454	422	2 509	
16	19	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку гравийное	м3	1,128	14624	16 496	
17	20	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки /бетон В7,5, F50, W4/	м3	0,376	10486	3 943	
			неучтенные ресурсы					
18	20.7	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,38352	25300	9 703	Казахстан
			Подраздел 2.2. Колодцы д. 2,0 м 1 шт, ИТОГО:	тенге			724 311	
19	21	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	2,923	134072	391 892	
20	22	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	70331	70 331	Казахстан
21	23	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	43666	43 666	Казахстан
22	24	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	54306	54 306	Казахстан
23	25	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	1 шт.	1	54306	54 306	Казахстан
24	26	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	57576	57 576	Казахстан
25	29	222-506-0401	Стремянки С-5	1 т	0,0389	1133576	44 096	Казахстан
26	30	6111-0501-0507 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	1,42763	422	602	
27	31	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку гравийное	м3	0,282	14624	4 124	

28	32	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки /бетон В7,5, F50, W4/	м3	0,094	10486	986	
			неучтенные ресурсы					
29	32.7	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,09588	25300	2 426	Казахстан
			Подраздел 2.3. МК колодцы д. 1,5 м 4 шт, ИТОГО:	тенге			2 002 705	
30	33	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	7,9	134072	1 059 169	
31	34	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	44656	178 624	Казахстан
32	35	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	31670	126 680	Казахстан
33	36	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	35407	283 256	Казахстан
34	38	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	30937	123 748	Казахстан
35	41	222-506-0401	Стремянки С-5	1 т	0,175	1133576	198 376	Казахстан
36	42	6111-0501-0507 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	6,4225	422	2 710	
37	43	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку гравийное	м3	1,128	14624	16 496	
38	44	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки /бетон В7,5, F50, W4/	м3	0,376	10486	3 943	
			неучтенные ресурсы					
39	44.7	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,38352	25300	9 703	Казахстан
			Раздел 3. Колодец с хлор сатуратором , ИТОГО:	тенге			1 203 801	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 203 801	
40	45	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	2,18	134072	292 277	
41	46	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	70331	70 331	Казахстан
42	47	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	54306	54 306	Казахстан
43	48	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	1 шт.	1	54306	54 306	Казахстан
44	49	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	1	71873	71 873	Казахстан
45	50	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6467	6 467	Казахстан
46	51	222-506-0401	Стремянки С-5	1 т	0,02139	1133576	24 247	Казахстан
47	52	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,024	1485769	35 658	
48	53	6111-0501-0507 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	1,66581	422	703	
49	54	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку гравийное	м3	0,282	14624	4 124	

50	55	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки /бетон В15/	м3	0,55	10486	5 767	
			неучтенные ресурсы					
51	55.7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561	29993	16 826	Казахстан
52	56	6118-0101-0101 Кклим = 1,06	Вентиляция из стальной трубы,диаметр 100 мм. Прокладка /прим/	м2	0,6908	8616	5 952	
53	57	6118-0204-0101 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5048	5 048	
54	58	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	2,1	4330	9 093	Казахстан
55	59	6111-0501-0201 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	0,6594	371	245	
56	60	6111-0501-0514 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	0,6594	248	164	
57	61	6114-0102-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	4,8	2526	12 125	
58	62	6114-0102-0505 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	4,2	9045	37 989	
59	63	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17993	35 986	
60	64	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1394	2 788	
			неучтенные ресурсы					
61	64.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740	Казахстан
62	69	582-003-0001 (кпл)	Хлор сатуратор ХС-10-100 из нержавеющей стали	1 шт	1	451785,71	451 786	Казахстан
			Локальная смета (корректировка) №4 к локальной смете № 2-01-00-03					
			Раздел 4. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			1 959 664	
			Раздел 2. Монтаж колодцев водопровода , ИТОГО:	тенге			405 270	
			Подраздел 2.1. Колодцы д. 1,5 м 4 шт, ИТОГО:	тенге			180 120	
63	1	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	4	17190	68 760	Казахстан
64	2	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	13394	53 576	Казахстан
65	3	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	4	14446	57 784	Казахстан
			Подраздел 2.2. Колодцы д. 2,0 м 1 шт, ИТОГО:	тенге			45 030	
66	4	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	17190	17 190	Казахстан
67	5	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	13394	13 394	Казахстан

68	6	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	1	14446	14 446	Казахстан
			Подраздел 2.3. МК колодцы д. 1,5 м 4 шт, ИТОГО:	тенге			180 120	
69	7	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	4	17190	68 760	Казахстан
70	8	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	13394	53 576	Казахстан
71	9	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	4	14446	57 784	Казахстан
			Раздел 3. Колодец с хлор сатуратором , ИТОГО:	тенге			217 531	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			217 531	
72	10	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	0,743	134072	99 615	
73	11	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	43666	87 332	Казахстан
74	12	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	17190	17 190	Казахстан
75	13	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	13394	13 394	Казахстан
			Раздел 4. Водопровод хоз-питьевой , ИТОГО:	тенге			1 336 863	
			Подраздел 4.1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			1 336 863	
76	14	6121-0105-0404 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,07	1593875	111 571	
77	15	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	1 м	70,7	3140	221 998	Казахстан
78	16	6121-0301-0104 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0,07	345509	24 186	
79	17	1122-0801-0207 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	6194	99 104	
80	18	241-214-0406	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	1 шт.	12	1386	16 632	Казахстан
81	19	241-208-0310	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	1 шт.	4	4709	18 836	Казахстан
82	20	241-415-0209	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 125 мм	1 шт.	12	11988	143 856	Казахстан
83	21	6121-0402-0104 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 125 мм	шт.	6	12845	77 070	
84	22	242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	1 шт.	6	103935	623 610	Казахстан

Всего по акту 9 280 513

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%) 742 441

	Сметная прибыль (5)%	478 558
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	300 689
	Итого в текущих ценах	**10 802 201,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**11 612 366,08**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	11 031 747,78
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 323 809,73
	Итого по акту с учетом НДС	**12 355 557,51**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Насосная станция 2

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №15 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-03-00-02)

на Электротехнические решения 2

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-03-00-02:	Тенге			**325 359**	
			Раздел 1. Распределительный щит ЩР, ИТОГО:	тенге			**103 492**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**103 492**	
1	**3**	**6124-0303-0303 Кклим = 1,09**	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32691**	**32 691**	
2	**4**	**6124-0302-0302 Кклим = 1,09**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**17010**	**17 010**	
3	**7**	**247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2253**	**2 253**	Казахстан
4	**10**	**6124-0303-0404 Кклим = 1,09**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**17011**	**17 011**	
5	**14**	**6116-0301-0104 Кклим = 1,06**	**Установка конвекторов**	**кВт**	**1,5**	**4995**	**7 493**	
6	**15**	**245-201-0202**	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**1 шт.**	**1**	**27034**	**27 034**	Казахстан

			Раздел 3. Заземления , ИТОГО:	тенге			174 838	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			174 838	
7	25	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1449	43 470	
8	26	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1304	39 120	
9	27	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11531	92 248	
			Раздел 4. Электроустановочные изделия , ИТОГО:	тенге			1 074	
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 074	
10	28	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1074	1 074	
			Раздел 5. Светотехнические оборудования , ИТОГО:	тенге			43 066	
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			43 066	
11	30	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	3	5386	16 158	
12	32	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8007	8 007	
			неучтенные ресурсы					
13	32.8	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	Казахстан
			Раздел 6. Электроустановочные изделия , ИТОГО:	тенге			2 889	
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 889	
14	34	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1074	1 074	
15	35	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	1	429	429	Казахстан
16	36	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	3	462	1 386	Казахстан
			Локальная смета (корректировка) №7 к локальной смете № 2-03-00-02					
			ДОБАВИТЬ				834 938	
			Раздел 1. Распределительный щит ЩР, ИТОГО:	тенге			600 306	
17	1	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6763	6 763	Казахстан
18	2	6124-0302-0302 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	17010	34 020	

19	3	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2253	4 506	Казахстан
20	4	580-0000-0010	Шкаф управления для двух рабочих и одного резервного центробежных насосов F40/220A (мощность электродвигателя 7,5кВт), с прямым пуском	1 шт	1	490365,45	490 365	Казахстан
21	5	580-0000-0121	Гидроаккумулятор 100FTT, 100 л вертикальный	1 шт	1	30124,58	30 125	Казахстан
22	6	6116-0301-0104 Кклим = 1,06	Установка конвекторов	кВт	1,5	4995	7 493	
23	7	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	1 шт.	1	27034	27 034	Казахстан
			Раздел 2. Провода и кабеля , ИТОГО:	тенге			212 093	
24	8	1308-0206-2101 Кклим = 1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	52	2249	116 948	
25	9	243-904-0103	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	1 м	52	269	13 988	Казахстан
26	10	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	52	1069	55 588	
27	11	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,052	491703	25 569	Казахстан
			Раздел 4. Электроустановочные изделия , ИТОГО:	тенге			3 819	
28	12	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1074	2 148	
29	13	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3	557	1 671	Казахстан
			Раздел 5. Светотехнические оборудования , ИТОГО:	тенге			18 720	
30	14	247-102-0189	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2х40) с лампами, мощностью 18 Вт, IP20	1 шт.	3	6240	18 720	Казахстан

	Всего по акту	1 160 297
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	92 824
	Сметная прибыль (5)%	36 632
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	37 594
	Итого в текущих ценах	**1 327 347,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**1 426 898,03**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	1 355 553,13

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	162 666,38
	Итого по акту с учетом НДС	**1 518 219,51**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**

(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Насосная станция

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №16 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-03-00-03)

на Технологические решения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-03-00-03:	Тенге			**9 723 764**	
			Раздел 1. Хоз-питьевой противопожарный водопровод В1 , ИТОГО:	тенге			**9 521 737**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 521 737**	
1	**1**	**1307-0401-0301 Кклим = 1,09**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**289038**	**578 076**	
2	**2**	**511-703-0201**	**Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 1,1 кВт**	**1 комплект**	**1**	**4692048**	**4 692 048**	Казахстан
3	**3**	**511-703-0102**	**Установка многонасосная повышения давления с 3-мя насосами, V бака 8 л, P 1,1 кВт, в комплекте с насосами СМЕ**	**1 комплект**	**1**	**4051519**	**4 051 519**	Казахстан
4	**4**	**6114-0202-0103 Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**3**	**17993**	**53 979**	
5	**5**	**6114-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**9822**	**9 822**	

6	6	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4366	17 464	Казахстан
7	8	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	55799	111 598	Казахстан
8	11	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7231	7 231	Казахстан
			Раздел 2. Канализация производственная К3, Н, ИТОГО:	тенге			202 027	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			202 027	
9	21	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81218	81 218	
			неучтенные ресурсы					
10	21.11	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	308830	679	Казахстан
11	22	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	2	60065	120 130	Казахстан
			Локальная смета (корректировка) №8 к локальной смете № 2-03-00-03					
			ДОБАВИТЬ				1 635 814	
12	1	6114-0202-0104 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	7	41426	289 982	
13	2	242-101-1206	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	1 шт.	7	148280	1 037 960	Казахстан
14	3	242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	1	57161	57 161	Казахстан
15	4	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	1 шт.	14	7017	98 238	Казахстан
16	5	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	2	10443	20 886	Казахстан
17	6	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5140	10 280	
18	7	1122-0801-0207 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	6194	68 134	
19	8	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2716	5 432	Казахстан
20	9	241-208-0408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	5	4359	21 795	Казахстан
21	10	241-210-0212	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х110 мм	1 шт.	2	2325	4 650	Казахстан
22	11	241-209-0203	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	4	5324	21 296	Казахстан

	Всего по акту	11 359 578
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	908 766
	Сметная прибыль (5)%	170 232
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	368 050
	Итого в текущих ценах	**12 806 626,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**13 767 122,95**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	13 078 766,80
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 569 452,02
	Итого по акту с учетом НДС	**14 648 218,82**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа; подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Насосная 1-го подъема

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №17 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-05-00-01)

на Общестроительные работы КР,АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-05-00-01:	Тенге			**273 003**	
			Раздел 2. Фундамент , ИТОГО:	тенге			**16 832**	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**16 832**	
1	15.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,612	27504	16 832	Казахстан
			Раздел 3. Отмостка , ИТОГО:	тенге			**256 171**	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**256 171**	
2	**24**	**6109-0101-0101 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта гравием**	**м2**	**18,15**	**636**	**11 543**	
3	**25**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки /бетон В10/**	**м3**	**6,2**	**10486**	**65 013**	
			неучтенные ресурсы					
4	25.7	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,324	28402	179 614	Казахстан

	Всего по акту	273 003
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	21 840
	Сметная прибыль (5)%	14 742
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	8 845
	Итого в текущих ценах	**318 430,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**342 312,25**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	325 196,64
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	39 023,60
	Итого по акту с учетом НДС	**364 220,24**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Насосная 1-го подъема

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №18 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-05-00-02)

на Электротехнические решения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-05-00-02:	Тенге			**849 894**	
			Раздел 1. Распределительный щит ЩР, ИТОГО:	тенге			**181 765**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**181 765**	
1	1	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32691	32 691	
2	2	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	8953	44 765	
3	6	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	Казахстан
4	7	6124-0303-0404 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	2	17011	34 022	
5	13	6116-0301-0104 Кклим = 1,06	Установка конвекторов	кВт	3	4995	14 985	
6	14	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	1 шт.	2	27034	54 068	Казахстан
			Раздел 2. Провода и кабеля , ИТОГО:	тенге			**22 799**	

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			22 799	
7	15	1308-0206-1701 Кклим = 1,09	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	1820	7 280	
8	16	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	4,08	343	1 399	Казахстан
9	17	1308-0206-2201 Кклим = 1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	331	1 324	
10	22	243-201-0303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	1 км	0,02	639789	12 796	Казахстан
			Раздел 3. Заземления , ИТОГО:	тенге			600 648	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			600 648	
11	23	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1449	57 960	
12	24	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1304	39 120	
13	25	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	16	11531	184 496	
14	26	6119-0604-1101 Кклим = 1,09	Монтаж коробки клеммной, количество зажимов до 24 х 24	шт.	2	139442	278 884	
15	27	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	1 шт.	2	20094	40 188	Казахстан
			Раздел 4. Электроустановочные изделия , ИТОГО:	тенге			2 148	
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 148	
16	28	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1074	2 148	
			Раздел 5. Светотехнические оборудования , ИТОГО:	тенге			37 680	
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			37 680	
17	30	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	2	5386	10 772	
18	33	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8007	8 007	
			неучтенные ресурсы					
19	33.8	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	Казахстан
			Раздел 6. Электроустановочные изделия , ИТОГО:	тенге			4 854	
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 854	

20	34	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1074	2 148	
21	35	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	429	858	Казахстан
22	36	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	4	462	1 848	Казахстан
			Локальная смета (корректировка) №11 к локальной смете № 2-05-00-02					
			ДОБАВИТЬ				1 697 510	
			Раздел 1. Распределительный щит ЩР, ИТОГО:	тенге			1 422 687	
23	1	580-0000-0000	Шкаф управления для двух насосов ЭЦВ5-6,5--80 с двумя частотными преобразователями	1 шт	1	913230,90	913 231	Казахстан
24	2	580-0000-0000	Шкаф управления тремя магнитными клапанами с пускорегулирующей аппаратурой, четырьмя поплавковыми реле для защиты от сухого хода	1 шт	1	498887,04	498 887	Казахстан
25	1	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6763	6 763	Казахстан
26	2	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2334	2 334	Казахстан
27	3	247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	736	1 472	Казахстан
			Раздел 2. Провода и кабеля , ИТОГО:	тенге			274 823	
28	4	1308-0206-2101 Кклим = 1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	2249	134 940	
29	5	243-904-0103	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	1 м	60	269	16 140	Казахстан
30	6	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60	1069	64 140	
31	7	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,06	491703	29 502	Казахстан
32	8	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,012	813336	9 760	Казахстан
33	9	243-902-0617	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-12	100 шт.	0,18	1238	223	Казахстан
34	10	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1074	4 296	
35	11	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	6	557	3 342	Казахстан
36	12	247-102-0189	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2х40) с лампами, мощностью 18 Вт, IP20	1 шт.	2	6240	12 480	Казахстан

Всего по акту 2 547 404

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	203 792
	Сметная прибыль (5)%	66 954
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	82 536
	Итого в текущих ценах	**2 900 686,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**3 118 237,45**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	2 962 325,58
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	355 479,07
	Итого по акту с учетом НДС	**3 317 804,65**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Насосная 1-го подъема

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №19 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №2-05-00-03)

на Скважина. ТХ насосной 1 -го подъема

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №2-05-00-03:	Тенге			**17 905 514**	
			Раздел 1. Хоз-питьевой водопровод , ИТОГО:	тенге			**2 574 687**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 574 687**	
1	**1**	**1307-0403-0404 Кклим = 1,09**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**391027**	**782 054**	
2	**5**	**6114-0401-0101 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**90**	**385**	**34 650**	
3	**6**	**6116-0701-0103 Кклим = 1,06**	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**2**	**1918**	**3 836**	
			неучтенные ресурсы					
4	6.1	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	3173	**6 346**	Казахстан
5	**7**	**6116-0501-0203 Кклим = 1,06**	**Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм**	**шт.**	**4**	**9057**	**36 228**	
			неучтенные ресурсы					
6	7.1	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	4	11244	**44 976**	Казахстан
7	**8**	**6116-0605-0104 Кклим = 1,06**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	**шт.**	**4**	**5803**	**23 212**	

			неучтенные ресурсы					
8	8.1	242-404-0406	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	37061	**148 244**	Казахстан
9	**9**	**6114-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**2**	**9822**	**19 644**	
10	**10**	**6114-0202-0102 Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**8**	**9912**	**79 296**	
11	**11**	**6114-0502-0101 Кклим = 1,06**	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**2**	**2492**	**4 984**	
12	**12**	**6121-0501-0102 Кклим = 1,12**	**Установка вантузов двойных**	**шт.**	**2**	**16548**	**33 096**	
			неучтенные ресурсы					
13	12.1	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	130665	**261 330**	Казахстан
14	**14**	**242-101-0301**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**8**	**21067**	**168 536**	Казахстан
15	**15**	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**32**	**2340**	**74 880**	Казахстан
16	**16**	**242-303-0202**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**5513**	**11 026**	Казахстан
17	**17**	**242-304-0301**	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**22636**	**45 272**	Казахстан
18	**18**	**244-301-0404**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С**	**1 шт.**	**2**	**88348**	**176 696**	Казахстан
19	**21**	**6116-0501-0101 Кклим = 1,06**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**81218**	**162 436**	
			неучтенные ресурсы					
20	21.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	308830	**1 359**	Казахстан
21	**22**	**511-304-0302**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	**1 шт.**	**2**	**60065**	**120 130**	Казахстан
22	**23**	**261-301-0331**	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79**	**1 м**	**20**	**2206**	**44 120**	Казахстан
23	**24**	**6114-0202-0102 Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**6**	**9912**	**59 472**	
24	**25**	**242-303-0204**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**4**	**8406**	**33 624**	Казахстан

25	26	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	7027	14 054	Казахстан
26	27	1104-0701-0101 Кклим = 1,12	Оголовок. Устройство	колодец	2	29043	58 086	
27	28	225-109-0201	Оголовок круглой водопропускной труб ы ГОСТ 13015-2012(СТ 8)	1 шт.	2	63551	127 102	Казахстан
			Раздел 2. Скважина , ИТОГО:	тенге			15 330 827	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			15 330 827	
28	29	1104-0101-0101 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.4:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1; т.ч.п.3.4:К2мат=1,1;	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы	м бурения	10	8120	81 200	
29	30	1104-0101-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.4:К1мат=1,1; т.ч.п.3.4:К2трр=1,1;К2трм=1,1;К2экс=1,1;	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	4,4	12249	53 896	
30	31	1104-0101-0105 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.4:К1мат=1,1; т.ч.п.3.4:К2трр=1,1;К2трм=1,1;К2экс=1,1;	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	40,2	45069	1 811 774	
31	32	1104-0101-0209 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.3: т.ч.п.3.3:	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы	м бурения	65,4	186029	12 166 297	
32	34	1104-0501-0203 Кклим = 1,12	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения	сутки откачки	2	434382	868 764	
33	39	261-106-0105	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ /прим/	1 т	3,2	86870	277 984	Казахстан
34	43	1104-0701-0301 Кклим = 1,12	Станки колонкового бурения. Перемещение в пределах строительной площадки	перемещение	4	17728	70 912	
			Локальная смета (корректировка) №12 к локальной смете № 2-05-00-03					
			Раздел 3. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			4 335 936	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 335 936	
35	1	580-0000-0000	Скважинный насос ЭЦВ 5-6,5-5-80	1 шт	2	280539,53	561 079	Казахстан
36	2	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	90	8916	802 440	
37	3	241-201-0608 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	89,1	543	48 381	Казахстан
38	4	1312-1305-0302 Кклим = 1,09	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	17467	52 401	
39	5	291-100-2089 (кпл)	Электромагнитный соленоидный двухходовой клапан Ду65 мм с катушкой	1 шт	3	604651,16	1 813 953	Казахстан

40	6	241-108-0228	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 168х7,3 мм	1 м	67,67	15630	1 057 682	Казахстан

	Всего по акту	22 241 450
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	1 779 316
	Сметная прибыль (5)%	1 166 978
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	720 623
	Итого в текущих ценах	**25 908 367,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**27 851 494,53**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	26 458 919,80
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 175 070,38
	Итого по акту с учетом НДС	**29 633 990,18**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №20 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №4-01-00-01)

на Сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №4-01-00-01:	Тенге			**13 438 317**	
			Раздел 1. Электротехническое оборудование КТП 2 шт, ИТОГО:	тенге			**5 102 510**	
			Подраздел 1.1. Фундамент под КТП, ИТОГО:	тенге			**4 816 494**	
1	**1**	**1133-0208-0201 Кклим = 1,12**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**2**	**41723**	**83 446**	
2	**4**	**1133-0208-0202 Кклим = 1,12**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**2**	**120414**	**240 828**	
3	**5**	**515-102-0401**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**1 шт.**	**2**	**2246110**	**4 492 220**	Казахстан
			Подраздел 1.2. Заземление КТП , ИТОГО:	тенге			**286 016**	
4	**10**	**6124-0203-0101 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**16**	**11531**	**184 496**	
5	**11**	**6124-0203-0305 Кклим = 1,09**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**60**	**1692**	**101 520**	

			Раздел 2. Воздушная линия 10 кВ Опора А10-20МИ-1 с ЛР и КМ - 3 шт, ИТОГО:	тенге			1 226 946	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 217 643	
6	12	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	59092	177 276	
7	14	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	3	7556	22 668	Казахстан
8	15	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	1 шт.	3	7556	22 668	Казахстан
9	16	252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	1 комплект	3	83987	251 961	Казахстан
10	18	1133-0208-0103 Кклим = 1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	62414	187 242	
11	19	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	3	183716	551 148	Казахстан
12	26	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	4,689	998	4 680	Казахстан
			Подраздел 2.2. Арматура , ИТОГО:	тенге			9 303	
13	28	252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	1 шт.	3	505	1 515	Казахстан
14	31	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	12	649	7 788	Казахстан
			Раздел 3. Воздушная линия 10 кВ Опора ВЛ П10-20МИ-1 - 26 шт, ИТОГО:	тенге			1 744 856	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 700 712	
15	32	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	26	28674	745 524	
16	34	252-301-0903	Комплект металлических элементов к опоре П 10-2	1 комплект	26	36738	955 188	Казахстан
			Подраздел 3.2. Арматура, ИТОГО:	тенге			44 144	
17	36	252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	1 шт.	54	505	27 270	Казахстан
18	37	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	26	649	16 874	Казахстан
			Раздел 4. Воздушная линия 10 кВ Опора ВЛ УА10-20МИ08-10- 3 шт, ИТОГО:	тенге			665 610	
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			649 383	
19	38	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	91140	273 420	
20	40	252-301-0906	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	1 комплект	3	101093	303 279	Казахстан
21	41	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	3	7556	22 668	Казахстан
22	42	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	1 шт.	6	7556	45 336	Казахстан
23	43	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	4,689	998	4 680	Казахстан
			Подраздел 4.2. Арматура, ИТОГО:	тенге			16 227	

24	46	252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	1 шт.	9	505	4 545	Казахстан
25	49	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	18	649	11 682	Казахстан
			Раздел 5. Воздушная линия 10 кВ Опора УП10-20МИ-1 - 1 шт, ИТОГО:	тенге			145 323	
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			141 861	
26	50	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59092	59 092	
27	52	252-301-0904	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1	1 комплект	1	67657	67 657	Казахстан
28	53	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	1	7556	7 556	Казахстан
29	54	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	1 шт.	1	7556	7 556	Казахстан
			Подраздел 5.2. Арматура , ИТОГО:	тенге			3 462	
30	56	252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	1 шт.	3	505	1 515	Казахстан
31	57	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	3	649	1 947	Казахстан
			Раздел 7. Ответвление УОП 10-20МИ-1-1 шт, ИТОГО:	тенге			19 354	
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			19 354	
32	70	1133-0206-0103 Кклим = 1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	1	19354	19 354	
			Раздел 8. Проводниковые изделия 10 кВ, ИТОГО:	тенге			3 539 881	
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 539 881	
33	77	1133-0204-0201 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,45	419887	1 028 723	
34	78	243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	1 км	7,5705	331703	2 511 158	Казахстан
			Раздел 9. Заземление опор , ИТОГО:	тенге			993 837	
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			993 837	
35	81	6124-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	34	15248	518 432	
36	82	1133-0209-0101 Кклим = 1,12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	323	1104	356 592	
37	83	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,10577	306812	32 453	Казахстан
38	86	252-207-1036	Зажим ответвительный типа CDRS/CT 95 (25-95/25-95) прокалывающий	1 шт.	34	2540	86 360	Казахстан

			Локальная смета (корректировка) №13 к локальной смете № 4-01-00-01					
			ДОБАВИТЬ :				18 949 816	
			Раздел 1. Электротехническое оборудование КТП 2 шт, ИТОГО:	тенге			1 791 150	
			Подраздел 1.1. Фундамент под КТП, ИТОГО:	тенге			1 791 150	
39	1	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	8	5656	45 248	
40	2	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	1,6	55264	88 422	Казахстан
41	3	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	1 шт.	2	828740	1 657 480	Казахстан
			Раздел 2. Воздушная линия 10 кВ, ИТОГО:	тенге			404 826	
42	4	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59092	59 092	
43	5	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	1	7556	7 556	Казахстан
44	6	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	1 шт.	1	7556	7 556	Казахстан
45	7	252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	1 комплект	1	83987	83 987	Казахстан
46	8	1133-0208-0103 Кклим = 1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	62414	62 414	
47	9	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	183716	183 716	Казахстан
48	10	252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	1 шт.	1	505	505	
			Раздел 3. Воздушная линия 10 кВ Опора ВЛ П10-20МИ-1 - 26 шт, ИТОГО:	тенге			1 849 708	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 831 536	
49	11	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	28	28674	802 872	
50	12	252-301-0903	Комплект металлических элементов к опоре П 10-2	1 комплект	28	36738	1 028 664	Казахстан
			Подраздел 3.2. Арматура, ИТОГО:	тенге			18 172	
51	13	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	28	649	18 172	Казахстан
			Раздел 8. Проводниковые изделия 10 кВ, ИТОГО:	тенге			14 085 679	
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			14 085 679	
52	14	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	73	71609	5 227 457	Казахстан
53	15	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	1 шт.	196	2990	586 040	Казахстан
54	16	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	196	67	13 132	Казахстан

55	17	252-106-0202	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	1 шт.	24	8497	203 928	Казахстан
56	18	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	24	1306	31 344	Казахстан
57	19	252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	1 шт.	336	505	169 680	Казахстан
58	20	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	1 шт.	24	2682	64 368	Казахстан
59	21	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р635 ГОСТ 51177-2017	1 шт.	20	686	13 720	Казахстан
60	22	291-000-0132	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут	1 шт.	8	1600	12 800	Казахстан
61	23	291-000-0183	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1И хомут	1 шт.	15	1800	27 000	Казахстан
62	24	291-000-0921	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-61 хомут	1 шт.	55	2600	143 000	Казахстан
63	25	291-000-0924	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут	1 шт.	8	1600	12 800	Казахстан
64	26	291-000-9283	Траверс типа ТМ-75И ГОСТ 23118-2012	1 шт.	7	18000	126 000	Казахстан
65	27	291-000-9284	Траверс типа ТМ-85И ГОСТ 23118-2012	1 шт.	7	5000	35 000	Казахстан
66	28	291-000-9285	Траверс типа ТМ-91И ГОСТ 23118-2012	1 шт.	54	14800	799 200	Казахстан
67	29	291-000-9280	Траверс типа ТМ-95И ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	14800	14 800	Казахстан
68	30	291-000-9072	Траверс типа ТМ-66И ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	5400	5 400	Казахстан
69	31	291-000-7872	Кронштейн РА 1 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	20000	80 000	Казахстан
70	32	291-000-7873	Кронштейн РА 2 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	3500	14 000	Казахстан
71	33	291-000-7875	Вал привода РА 3 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	11000	44 000	Казахстан
72	34	1133-0204-0201 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,873	419887	786 448	
73	35	243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	1 км	5,78757	331703	1 919 754	Казахстан
74	36	1133-0208-0101 Кклим = 1,12	Устройства. Установка с помощью механизмов	комплект	54	35834	1 935 036	
75	37	252-207-2208	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-10-ОЛ	1 шт.	54	33718	1 820 772	Казахстан
			Раздел 9. Заземление опор , ИТОГО:	тенге			818 453	
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			818 453	
76	38	6124-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	28	15248	426 944	
77	39	1133-0209-0101 Кклим = 1,12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	266	1104	293 664	
78	40	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08710436	306812	26 725	Казахстан
79	41	252-207-1036	Зажим ответвительный типа CDRS/CT 95 (25-95/25-95) прокалывающий	1 шт.	28	2540	71 120	Казахстан

Всего по акту 32 388 133

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	2 591 051
	Сметная прибыль (5)%	1 404 731
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 049 376
	Итого в текущих ценах	**37 433 291,00**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**40 240 787,83**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	38 228 748,44
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	4 587 449,81
	Итого по акту с учетом НДС	**42 816 198,25**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кирибаев Б.Ш.**
(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова,94
БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А
БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с. Домбыралы Аккольского района» (корректировка сметной документации)

Объект : Благоустройство территории

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №3 от 22.02.2023 г.

Дополнительное соглашение №38 от 28.07.2023г, №42 от 28.08.2023г., №51 от 26.09.2023г., №88 от 07.12.2023г., №97 о 21.12.2023г.
Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2024 г.

Акт №21 от 05.11.2024 г.
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета №7-01-00-01)

на Благоустройство территории. Насосная 1,2-го подъема

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете №7-01-00-01:	Тенге			**6 959 111**	
			Раздел 1. Вертикальная планировка (Насосная станция 1-го подъема), ИТОГО:	тенге			**1 452 524**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 452 524**	
1	1	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	325	97	31 525	
2	2	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105 (в кучи использования для озеленение)	м3	183	253	46 299	
3	3	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	142	438	62 196	

4	4	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (на отвал а избыток плодородного грунта)	1 т·км	816,5	93	75 934	
5	5	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	142	65	9 230	
6	6	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 /выемка/	м3	253	121	30 613	
7	7	6101-0104-0114 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106 (для планировки)	м3	253	96	24 288	
8	8	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	817,08	438	357 881	
9	9	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (из отвала,для планировки)	1 т·км	7149,45	93	664 899	
10	10	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (для планировки)	м3	817,08	56	45 756	
11	11	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	183	97	17 751	
12	12	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105 (из кучи для озеленение)	м3	183	253	46 299	
13	13	6101-0109-0102 Кклим = 1,12	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	9963,03	4	39 852	
			Раздел 2. Вертикальная планировка (Насосная станция 2-го подъема), ИТОГО:	тенге			906 102	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			906 102	
14	14	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	500	97	48 500	
15	15	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105 (в кучи использования для озеленение)	м3	282	253	71 346	
16	16	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	218	438	95 484	
17	17	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (на отвал а избыток плодородного грунта)	1 т·км	1253,5	93	116 576	

18	18	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	218	65	14 170	
19	19	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 /выемка/	м3	450,97	121	54 567	
20	20	6101-0104-0114 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106 (для планировки)	м3	185,68	96	17 825	
21	21	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	265,29	438	116 197	
22	22	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (из отвал лишний грунт)	1 т·км	2321,2875	93	215 880	
23	23	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	265,29	65	17 244	
24	24	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	282	97	27 354	
25	25	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105 (из кучи для озеленение)	м3	282	253	71 346	
26	26	6101-0109-0102 Кклим = 1,12	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	9903	4	39 612	
			Раздел 3. Благоустройство территории (Насосная станция 1-го подъема), ИТОГО:	тенге			2 338 377	
			Подраздел 3.1. Тип 1. Проезд, ИТОГО:	тенге			2 338 377	
27	27	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	186,473	8838	1 648 048	
28	31	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	84,7	5654	478 894	
29	32	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	3,6421	58053	211 435	Казахстан
			Раздел 4. Благоустройство территории (Насосная станция 2-го подъема), ИТОГО:	тенге			1 735 648	
			Подраздел 4.1. Тип 1. Проезд, ИТОГО:	тенге			1 735 648	
30	39	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	118,2755	8838	1 045 319	
31	43	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	84,7	5654	478 894	
32	44	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	3,6421	58053	211 435	Казахстан
			Раздел 6. МАФы (Насосная станция 1,2-го подъёма), ИТОГО:	тенге			368 446	
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			368 446	

33	67	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	2	148113	296 226	
34	68	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	4	18055	72 220	
			Раздел 7. Ограждения (Насосная станция 1-го подъема - 132 шт, 2-го подъема - 66 шт, 2 Ворота, Калитка), ИТОГО:	тенге			158 015	
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			158 015	
35	71	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	187	845	158 015	Казахстан
			Локальная смета (корректировка) №16 к локальной смете № 7-01-00-01					
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			11 022 261	
			Раздел 3. Благоустройство территории (Насосная станция 1-го подъема), ИТОГО:	тенге			3 874 577	
36	1	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	338,527	8838	2 991 902	
37	2	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	108,3	5654	612 328	
38	3	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	4,6569	58053	270 347	Казахстан
			Раздел 4. Благоустройство территории (Насосная станция 2-го подъема), ИТОГО:	тенге			7 147 684	
39	4	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	781,7245	8838	6 908 881	
40	5	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	29,3	5654	165 662	
41	6	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,2599	58053	73 141	Казахстан

Всего по акту	17 981 372
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	1 438 510
Сметная прибыль (5)%	967 384
Непредвиденные работы и затраты (3)%	582 596
Итого в текущих ценах	**20 969 862,00**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	**22 542 601,65**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	21 415 471,57
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 569 856,59
	Итого по акту с учетом НДС	**23 985 328,16**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя отдела **Даукенова А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Киribаев Б.Ш.**

(аттестат №KZ91VJE00071503 от 29.12.2021 г., №KZ72VJE00062048 от 05.02.2021 г., №KZ18VJE00071944 от 31.01.2022 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект ЗИ"
БИН 050640006396

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Тулегенов К.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)