Заказчик:ТОО "ГРЭССТРОЙ" БИН 990140005662 Павлодарская обл. г.Аксу, ул. Промышленная 4А

Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, 140000 г. Павлодар, Промзона Восточная, д №356

Наименование стройки: Реконструкция напорного канализационного коллектора от канализационных очистных сооружений города Аксу до озера накопителя "УЗЫНБУЛАК" в районе села Пограничник

Договор №2 от 30.08.2021г

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления
функций заказзчика (застройщика)

Акт
приемки выполненных работ №1 от 06 декабря 2021г
(локальная смета 2-1-3)
Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые kмат1=0;	336	206,66	16,64	69438	5591	39076	0,26	87,36
		м2 креплений		190,02	6,76	63847	2271	59,1	0,0072	2,42
13	32-050101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 11 кВт	23,04	507,19	507,19	11686	11686	–	–	–
		маш.-ч		0	200,58	0	4621	–	–	–
14	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Разборка креплений инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	336	165,32	13,31	55548	4472	31260	0,208	69,89
		м2 креплений		152,01	5,41	51075	1818	59,1	0,00576	1,94
15	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-ликвидация скважин-засыпка грунтом	37,36	26,77	26,77	1000	1000	206	–	–

	м3 грунта								
			0	9,35	0	349	59,1	0,00984	4,60
16 11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж kмат1=0;	56	509,17	292,94	28514	16405	10173	0,342	19,152
	м коллектора								
			216,23	91,14	12109	5104	59,1	0,0866	4,85
18 11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	56	319,31	176,97	17881	9910	6636	0,231	12,936
	м коллектора								
			142,34	58,16	7971	3257	59,1	0,0568	3,18
19 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (укладка временного трубопровода для отвода воды) kмат1=0;	0,112	459147,86	139482,14	51425	15622	25622	360	40,32
	км трубопровода								
			319665,71	48714,29	35803	5456	62,1	51,53	5,77
21 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (Демонтаж временного трубопровода для отвода воды) kтрр1=0,6; kтрм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0;	0,112	275489,29	83690	30855	9373	15373	216	24,192
	км трубопровода								
			191799,29	29228,57	21482	3274	62,1	30,918	3,46
22 11-010208-0106	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки kмат1=0;	38	3027,1	998,47	115030	37942	51401	2,64	100,32
	иглофильтр								
			2028,63	260,15	77088	9886	59,1	0,2641	10,04
23 11-010208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	38	2087,25	1254,1	79316	47656	26972	1,14	43,32
	иглофильтр								
			833,15	367,84	31660	13978	59,1	0,34	12,92
24 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт) kмат1=0;	776,6064	111,5	104,97	86592	81520	18644	0,0106	8,23
	м3 грунта								
			6,53	34,09	5071	26475	59,1	0,0308	23,92
25 41-020104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1623,9896	111,76		181497				
	т								

26 11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	17882,2552	72,61	66,52	1298431	1189528	295916	0,00911	162,91
	м3 грунта		6,09	21,91	108903	391800	59,1	0,0198	354,07
27 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	190,9484	1017,41	0	194273	0	114815	1,416	270,38
	м3 грунта		1017,41	0	194273	0	59,1	0	0,00
29 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	17625,8448	18,8	18,8	331366	331366	68439	0	0
	м3 грунта		0	6,57	0	115802	59,1	0,00691	121,79
30 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17625,8848	116,96	50,41	2061523	888521	918875	0,108	1903,60
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	1173003	381777	59,1	0,02625	462,68
33 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство кмат1=0;	325,2312	832,23	118,21	270667	38446	150042	1,02	331,74
	м3 основания		714,02	28,88	232222	9393	62,1	0,035	11,38
71 11-220501-0114	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка кмат1=0;	2	1240014,47	524775,16	2480029	1049550	1139716	919	1838,00
	км трубопровода		715239,3	202406,28	1430479	404813	62,1	264,88	529,76
106 11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка кмат1=0;	2	1115,9	53	2232	106	1351	1,4	2,8
	задвижка или клапан		1062,9	24,8	2126	50	62,1	0,03	0,06
111 11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие кмат1=0;	0,8696	10765,59	4491,08	9362	3905	4315	8,062	7,01
	м3 конструкций колодца		6274,52	1715,09	5456	1491	62,1	1,715	1,49
	Всего прямые затраты				**7376662**				**4922**
									1554
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 452 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 742 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 381 613
- перевозка грузов, тенге		181 497
Накладные расходы I уровня, тенге		2 918 830
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		10 295 491
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге		391 229
Итого, тенге		10 686 720
Сметная прибыль (8 %), тенге		854 938
Всего		**11 541 658**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**11 541 658**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,0994271)		**12 689 211**
Скоэфф снижения	0,95	12054751
НДС (12 %)		1 446 570
Всего по акту с учетом НДС		**13 501 321**

Заказчик:
ТОО "ГРЭССТРОЙ"

Директор

Тутулкулов А.М.

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор

Кабдрахманова А.Е.