Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" Форма №3

Инженер: ТОО «Нұр&М Құрылыс»

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Договор: №93/02 от 21.02.2025г. к договору № 93 от 12.06.2024г.

Наименование стройки: **Строительство сетей газопровода в жилом массиве Карабастау в городе Шымкент**

Справка № 2

о стоимости выполненных работ

за июль 2025 года

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
Строительство сетей газопровода в жилом массиве Карабастау в городе Шымкент	1 070 062 348,88	128 407 481,87	1 198 469 830,75	44 490 920,31	5 338 910,44	49 829 830,75
Удержание аванса-30%						- 14 948 979,23
Итого к оплате:	**1 070 062 348,88**	**128 407 481,87**	**1 198 469 830,75**	**44 490 920,31**	**5 338 910,44**	**34 880 851,52**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Мендикулов Р.Б.

Инженер:

Директор ТОО «Нұр&М Құрылыс»

Сарсенов С.С.

Подрядчик:

Главный инженер ТОО "Отау-Строй"

Абдукаримов Ф.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Инженер: ТОО «Нұр&М Құрылыс»

Автор: ТОО "Бірлестік"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Договор: Дополнительное соглашение №93/02 от 21.02.2025г. к договору № 93 от 12.06.2024г.

Наименование стройки - Строительство сетей газопровода в жилом массиве Карабастау в городе Шымкент

АКТ № 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=158,7м^2 /ГСН-20										
319	**Е11-270402-101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30 см. Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**158,7**		**1208,21**	**211,08**	**191743**	**33498**	**145997**	**24914**	**233991**
		НР - 108%; СП - 8%				**77,18**	**68,18**	**12248**	**10820**		**17333**	
320	**Е11-270602-306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**158,7**		**2292,83**	**216,83**	**363872**	**34411**	**323326**	**13775**	**407859**
		НР - 108%; СП - 8%				**38,66**	**41,71**	**6135**	**6619**		**30212**	
321	**Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**158,7**		**2517,36**	**225,99**	**399505**	**35865**	**357505**	**13601**	**446153**
		НР - 108%; СП - 8%				**38,66**	**40,69**	**6135**	**6458**		**33048**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**955120**	**103774**	**826828**	**52290**	**1088003**
								24518	**23897**	**--**	**80593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**955120**				
	Материалы		Тенге					**826827**				
	Всего заработная плата		Тенге						**48415**			
		Накладные расходы	Тенге					**52290**				
		Сметная прибыль	Тенге					**80593**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					48415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1088003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					48415			
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
324	Е11-220301-206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,017	2634101,58	1066797,98	44780	18136	7048	26853	77364
		НР - 99%; СП - 8%			1152694,40	442868,20	19596	7529		5731	
325	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	17	12447,00	--	211599	--	211599	--	228527
		СП - 8%			--	--	--	--		16928	
326	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,015	1418384,70	401485,82	21276	6023	1964	15947	40201
		НР - 99%; СП - 8%			885913,60	187968,55	13289	2820		2978	
327	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	15	3181,00	--	47715	--	47715	--	51532
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	
328	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,016	1798726,32	746967,62	28780	11952	3102	17672	50168
		НР - 99%; СП - 8%			857898,70	257732,29	13726	4124		3716	
329	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм**	шт.	1	11561,00	--	11561	--	11561	--	12486
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
330	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	22	1856,00	--	40832	--	40832	--	44099
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
331	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,023	1798726,32	746967,62	41371	17180	4459	25403	72116
		НР - 99%; СП - 8			857898,70	257732,29	19732	5928		5342	
332	С1241-113-0126 241-113-0126 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	23557,00	--	23557	--	23557	--	25442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
333	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0101	1798726,32	746967,62	18167	7544	1958	11155	31668
		НР - 99%; СП - 8%			857898,70	257732,29	8665	2603		2346	
334	С1241-114-0217 241-114-0217 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм**	шт.	1	12647,00	--	12647	--	12647	--	13659
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
335	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	14938,00	3593,17	14938	3593	2948	9702	26611
		НР - 99%; СП - 8%			8397,12	1403,11	8397	1403		1971	
336	С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	1	273313,00	--	273313	--	273313	--	295178
		СП - 8%			--	--	--	--		21865	
337	С1241-116-0113 241-116-0113 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	8238,00	--	16476	--	16476	--	17794
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
		Опора под задвижку диам.200мм - 2шт /ГСН-26									
338	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,4	4501,95	--	1801	--	--	1297	3345
		НР - 72%; СП - 8%			4501,95	--	1801	--		248	
339	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15 F150 W6**	$м^3$	0,26	39347,44	2642,83	10230	687	7341	2163	13384
		НР - 91%; СП - 8%			8471,08	670,42	2202	174		991	
340	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0572587	181614,26	11307,66	10399	648	863	6162	17886
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	8888	42		1325	
341	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,050768	1089090,00	--	55291	--	55291	--	59714
		СП - 8%			--	--	--	--		4423	
342	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты**	кг	6,49072	708,00	--	4595	--	4595	--	4963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
343	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2	281,91	6,49	564	13	249	209	835
		НР - 69%; СП - 8%			150,82	0,90	302	2		62	
344	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,6	248,46	4,77	894	17	560	221	1204
		НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	317	3		89	
		Крепление газопровода диам.219х5,0 на опорах диам.159х3,0 Н-1м (ГСН-25) - 3шт									
345	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	0,714	38329,97	1757,44	27368	1255	19393	6414	36485
		НР - 91%; СП - 8%			9412,31	459,44	6720	328		2703	
346	Е11-80101-305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,6	5848,80	11,67	56148	112	48550	6990	68189
		НР - 93%; СП - 8%			779,80	3,11	7486	30		5051	
347	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0675	181614,26	11307,66	12259	763	1018	7264	21085
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	10478	49		1562	
348	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0675	1089090,00	--	73514	--	73514	--	79395
		СП - 8%			--	--	--	--		5881	
349	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,9575	140,96	3,25	276	6	122	102	409
		НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	148	1		30	
350	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9575	124,22	2,38	243	5	152	60	327
		НР - 69%; СП - 8%			44,06	0,45	86	1		24	
		Крепление газопровода диам.159х4,0 на опорах диам.159х3,0 Н-1м (ГСН-25) - 2шт									
351	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	0,476	38329,97	1757,44	18245	837	12928	4276	24323
		НР - 91%; СП - 8%			9412,31	459,44	4480	219		1802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	Е11-80101-305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	6,4	5848,80	11,67	37432	75	32366	4660	45459
		НР - 93%; СП - 8%			779,80	3,11	4991	20		3367	
353	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,045	181614,26	11307,66	8173	509	679	4843	14057
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	6985	33		1041	
354	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,045	1089090,00	--	49009	--	49009	--	52930
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
355	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,305	140,96	3,25	184	5	81	68	272
		НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	98	1		20	
356	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,305	124,22	2,38	162	4	101	40	218
		НР - 69%; СП - 8%			44,06	0,45	57	1		16	
357	Е11-220301-205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,011	1983713,96	593669,16	21821	6531	3053	15007	39774
		НР - 99%; СП - 8%			1112425,60	265593,72	12237	2922		2946	
358	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	11	6541,00	--	71951	--	71951	--	77707
		СП - 8%			--	--	--	--		5756	
		Защитное заземление для газопровода на отдельной стоящей опоре - 2шт/ МЗ-4									
359	Ц13-80208-101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	шт	4	6325,99	279,39	25304	1118	16262	6007	33816
		НР - 72%; СП - 8%			1981,00	104,88	7924	420		2505	
360	Ц13-80208-201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	1	826,81	26,14	827	26	449	259	1173
		НР - 72%; СП - 8%			352,18	7,73	352	8		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	Ц13-80208-202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
			м	1,6	1529,21	35,68	2447	57	1897	369	3041
		НР - 72%; СП - 8%			308,16	12,14	493	19		225	
		Шкафной газорегуляторный пункт с одним счетчиком G-4 на одного абонента - 58шт /ГСН-24									
362	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
			установка	29	25911,80	1563,71	751442	45348	10041	697485	1564841
		НР - 98%; СП - 8%			24001,82	540,21	696053	15666		115914	
363	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГД-2,0 с 1-им узлом учета газа G-4									
			шт	29	68741,00	--	1993489	--		--	1993489
					--	--	--	--	1993489	--	
43.1		*Отпускная цена -*			*67925,89*				*1969850,81*		
43.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*815,11*				*23638,19*		
364	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
			км трубопровода	0,058	1265802,80	339752,72	73417	19705	4665	57793	141707
		НР - 99%; СП - 8%			845644,80	160851,79	49047	9329		10497	
365	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм									
			м	58	585,00	--	33930	--	33930	--	36644
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
366	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка									
			задвижка или клапан	58	3339,88	138,59	193713	8038	52395	135901	355983
		НР - 99%; СП - 8%			2297,93	68,86	133280	3994		26369	
367	С1242-203-0202 242-203-0202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	29	26951,00	--	781579	--	781579	--	844105
		СП - 8%			--	--	--	--		62526	
368	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм									
			шт.	58	1411,00	--	81838	--	81838	--	88385
		СП - 8%			--	--	--	--		6547	
		Шкафной газорегуляторный пункт с двумя счетчиками G-4 на два абонента - 615шт /ГСН-24									
377	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
			установка	176	25911,80	1563,71	4560477	275213	60944	4233009	9496965
		НР - 98%; СП - 8%			24001,82	540,21	4224320	95077		703479	
378	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД-2,0 с 2-мя узлами учета газа G-4									
			шт	176	88754,21	--	15620741	--		--	15620741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	15620741	--	
50.1		*Отпускная цена -*			*87701,79*				*15435515,04*		
50.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1052,42*				*185225,92*		
379	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,185	1265802,80	339752,72	234174	62855	14875	184340	451995
		НР - 99%; СП - 8%			845644,80	160851,79	156444	29758		33481	
380	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	185	585,00	--	108225	--	108225	--	116883
		СП - 8%			--	--	--	--		8658	
381	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	370	3339,88	138,59	1235756	51278	334244	866954	2270927
		НР - 99%; СП - 8%			2297,93	68,86	850234	25478		168217	
382	С1242-203-0202 242-203-0202 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	17	26951,00	--	458167	--	458167	--	494820
		СП - 8%			--	--	--	--		36653	
383	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм**	шт.	1200	1411,00	--	1693200	--	1693200	--	1828656
		СП - 8%			--	--	--	--		135456	
384	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,127673	2248431,32	746967,62	287064	95367	82166	141012	462322
		НР - 99%; СП - 8%			857898,70	257732,29	109531	32905		34246	
		Ведомость объемов работ (надземный)									
394	Е11-250128-101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,626	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	33097,36	29944,04	33097	29944	351	8624	45059
		НР - 91%; СП - 8%			2801,85	6675,41	2802	6675		3338	
395	Е11-250128-101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,254	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	13429,28	12149,82	13429	12150	142	3499	18283
		НР - 91%; СП - 8%			1136,85	2708,55	1137	2709		1354	
396	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/**	$м^2$	19,9	281,91	6,49	5610	129	2480	2083	8309
		НР - 69%; СП - 8%			150,82	0,90	3001	18		616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,9	248,46	4,77	4944	95	3095	1222	6660
		НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	1754	18		493	
		Защита ГРПШ от падения проводов ВЛ - 22шт/ МЗ-1									
402	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	4,06	39831,41	1757,44	161716	7135	116367	36472	214043
		НР - 91%; СП - 8%			9412,31	459,44	38214	1865		15855	
403	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,859215	205297,35	2295,82	176395	1973	23233	104812	303704
		НР - 69%; СП - 8%			175961,76	829,47	151189	713		22497	
404	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	78,4	1711,00	--	134142	--	134142	--	144873
		СП - 8%			--	--	--	--		10731	
405	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4941804	495105,00	--	244671	--	244671	--	264245
		СП - 8%			--	--	--	--		19574	
407	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	0,023205	933,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
408	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	$м^2$	19,32	281,91	6,49	5447	125	2408	2023	8067
		НР - 69%; СП - 8%			150,82	0,90	2914	17		598	
409	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,32	248,46	4,77	4800	92	3005	1187	6466
		НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	1703	17		479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30187634	686543	5305788	6649559	38375032
							6581073	252919	17614230	1537838	
	Стоимость оборудования		Тенге				17405366				
	Заготов складские расходы		Тенге				208864				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				17614230				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28578				
	Материалы		Тенге				18607				
	Всего заработная плата		Тенге					9216			
		Накладные расходы	Тенге				6635				
		Сметная прибыль	Тенге				2817				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				38030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9216			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7025681				
		Материалы	Тенге				762569				
		Всего заработная плата	Тенге					1615283			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4427834				
		Накладные расходы	Тенге				1589349				
		Сметная прибыль	Тенге				689203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9304233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					1615283			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				207226				
		Материалы	Тенге				25792				
		Всего заработная плата	Тенге					178377			
		Накладные расходы	Тенге				123081				
		Сметная прибыль	Тенге				26425				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				356732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					178377			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5311919				
		Материалы	Тенге				70986				
		Всего заработная плата	Тенге					5031116			
		Накладные расходы	Тенге				4930494				
		Сметная прибыль	Тенге				819393				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11061806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2386
		Сметная заработная плата	Тенге					5031116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38375031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3220
		Сметная заработная плата	Тенге					6833992			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39463004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6605591				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					790317			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276816			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6132615		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17614230		
		- Накладные расходы	Тенге							6701819	
		- Сметная прибыль	Тенге							1618431	
		ИТОГО ПО АКТУ				**39463004**					
		Стоимость оборудования				17614230					
		Итого без оборудования				21848774					
		Временные здания и сооружения		1,3%		284034					
		Итого				**22132808**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,31%		68612					
		ИТОГО				**22201420**					
		Непредвиденные работы и затраты		2%		444028					
		Итого				**40259678**					
		В текущих ценах на 2023 год		1,079		18280150					
		В текущих ценах на 2024 год		1,163		27118748					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом поправочного коэффициента между сметной и договорной ценой			0,98		44490920					
		НДС, 12%			12%		5338910					
		ВСЕГО					**49 829 830,75**					

Авторский надзор:
Директор ТОО "Бірлестік"

_____ **Жолшиева А.**

Представитель авторского надзора

_____ **Сейдалы А.**

Технический надзор:
Директор ТОО «Нұр&М Құрылыс»

_____ **Сарсенов С.С.**

Инженер эксперт ТОО «Нұр&М Құрылыс»

_____ **Корабоев У.Т.**

Подрядчик:
Главный инженер ТОО "Отау-Строй"

_____ **Абдукаримов Ф.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Мендикулов Р.Б.**