Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Подрядчик: **ТОО "Алира сервис компани"**

Договор: №11 от 09.04.2025г.

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылский области»**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат за месяц май 2025г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылский области»**	67 270 473,09							67 270 473,09
2	В т.ч. НДС	7 207 550,68							7 207 550,68
3	**5% на удержании**	**3 363 523,65**							**3 363 523,65**
4	**30% возврат аванса**	**33 906 949,44**							**33 906 949,44**
5	**Итого к оплате**	**30 000 000,00**							**30 000 000,00**
6	В т.ч. НДС	3 214 285,71							3 214 285,71

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

Руководитель **Шалбаев Д.А.**

Подрядчик

ТОО "Алира сервис компани"

Руководитель **Дарбишев Д.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района", БИН: 241140023132.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алира сервис компани", БИН: 060240016816.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылский области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **09.04.2025**

за **месяц Май 2025 года**

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
			МАТЕРИАЛЫ									
1	Э23: 1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	15,036	2890,89 2890,89	0,00 0,00	43467,00 43467,00	0,00 0,00		31297,00 5981,00	80745,00
2	Э23: 2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,036	1508,23 1508,23	0,00 0,00	22678,00 22678,00	0,00 0,00		16328,00 3120,00	42126,00
3	Э23: 3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,236	6794,00		42367,00		42367,00	3389,00	45756,00
4	Э23: 4	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	13	223,89 203,74	16,36 0,56	2911,00 2649,00	212,00 7,00	49,00	1912,00 386,00	5209,00
5	Э23: 5	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	13	431,00		5603,00		5603,00	448,00	6051,00
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
6	Э23: 6	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,35 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	36	4450,18 2155,42	2294,76 1035,09	160206,00 77595,00	82611,00 37263,00		91887,00 20168,00	272261,00
7	Э23: 7	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	36	5717,00		205812,00		205812,00	16465,00	222277,00
8	Э23: 8	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	99	12650,13 6180,22	5543,82 2697,21	1252363,00 611842,00	548838,00 267024,00	91683,00	703092,00 156437,00	2111892,00
9	Э23: 9	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	25828,23 12077,69	12824,45 6237,09	464908,00 217398,00	230840,00 112268,00	16670,00	263733,00 58291,00	786932,00
10	Э23: 10	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	135	65896,00		8895960,00		8895960,00	711677,00	9607637,00
11	Э23: 11	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	97,55235	13040,19 5422,83	2742,01 1252,71	1272101,00 529010,00	267490,00 122205,00	475602,00	612142,00 150740,00	2034983,00
12	Э23: 12	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	648	4058,66 484,84	27,41 4,64	2630012,00 314176,00	17762,00 3007,00	2298074,00	294983,00 233999,00	3158994,00
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
13	Э23: 13	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		105	231780,00		24336900,00		24336900,00		26283852,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Э23: 14	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	9	618082,00		5562738,00		5562738,00	1946952,00	6007757,00
15	Э23: 15, 17, 18	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1286,6	1647,00		2119030,00		2119030,00	445019,00	2288553,00
16	Э23: 16	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	11523,00		414828,00		414828,00	169523,00	448014,00
17	Э23: 19	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4434,00		8868,00		8868,00	33186,00	9577,00
18	Э23: 20	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7979,00		15958,00		15958,00	709,00	17235,00
19	Э23: 21	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21033,00		42066,00		42066,00	1277,00	45431,00
20	Э23: 22	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3926,00		7852,00		7852,00	3365,00	8480,00
21	Э23: 23	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16858,00		101148,00		101148,00	628,00	109240,00
22	Э23: 24	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3039,00		18234,00		18234,00	8092,00	19693,00
23	Э23: 25	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00		15353,00		15353,00	1459,00	16581,00
24	Э23: 26	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1 143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	37637,00		75274,00		75274,00	1228,00	81296,00
25	Э23: 27	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1 143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	49618,00		99236,00		99236,00	6022,00	107175,00
26	Э23: 28	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	19	12287,00		233453,00		233453,00	7939,00	252129,00
27	Э23: 29	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2243,00		11215,00		11215,00	18676,00	12112,00
28	Э23: 30	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1800,00		10800,00		10800,00	897,00	11664,00
29	Э23: 31	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00	864,00	3888,00
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								288,00	
30	Э23: 32	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005921	408199,00		2417,00		2417,00	193,00	2610,00
			ИТОГО по акту									54101150,00
			Временные здания и сооружения	%	2,40		1242894,30					55344044,30
			Итого с временными									
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	0,24		127272,00					55471316,30
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		1063148,80					56534465,10
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г.	%	1,07		4466222,70					61000687,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий коэффициент									
			Итого с понижающим коэффициентом	%	-0,98		-937765,39					
			НДС									60062922,41
			Итого с НДС	%	12,00		7207550,68					
												67270473,09

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района", БИН: 241140023132.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шалбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "HAZAR-инжиниринг", БИН: 180140019683.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт № KZ50VJE00088149 от 16.08.2024 г. **Мусалиев Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Алира сервис компани", БИН: 060240016816.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дарбишев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "KazComplectProject", БИН: 131240024409.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер **Махан Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.