Подрядчик: ТОО "Ав "Talap Story Service"
Субподрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование стройки - "Строительство 5,7,9,12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестана ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов)". (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Общестроительные работы.

Наименование объекта - Дом №30.

Основание: Договор № MRL-TKO-SUB-2022 от 25.07.2022г

Акт выполненных работ за август 2022 г.

Общестроительные работы

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы				
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.1 (1шт) (АС70)				
47	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	129,00	52,65	6792
48	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	129,00	101,28	13065
49	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	334212,63	2807
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	197773,00	1661
51	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,76	27007,92	20418
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ их изделий	0,00	337029,92	1314
53	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур иваемой поверхности	119,20	2089,18	249030
54	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	269649,00	16826
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.2 (2шт) (АС71)				
55	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	152,00	52,65	8003
56	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	334212,63	2941
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	197773,00	1740
58	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,38	12659,84	4811

59	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,38	18625,00	7078
60	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	150,00	43,00	6450
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур иваемой поверхност и	134,80	2089,18	281621
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11	269649,00	30497
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.3 (2шт) (АС72)				
63	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	156,00	52,65	8213
64	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	334212,63	3175
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	197773,00	1879
66	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,46	12659,84	5824
67	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,46	18625,00	8568
68	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	150,00	43,00	6450
69	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур иваемой поверхност и	137,20	2089,18	286635
70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	269649,00	32601
		Расширение дверного проема в перегородке дет.4 (2шт) (АС73)				
71	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	228,26	179,82	41046
73	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	211214,00	4457
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	201312,00	101
75	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,08	20470,37	1720
76	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	142,00	52,65	7476
77	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	142,00	50,64	7191
78	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	334212,63	2373

79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	197773,00	1404
80	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,26	2089,18	59040
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	269649,00	24754
		Расширение дверного проема в перегородке дет.5 (2шт) (АС74)				
82	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	228,64	179,82	41114
83	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,02	193304,94	4369
84	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	211214,00	4773
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	201312,00	101
86	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,08	20470,37	1720
87	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	148,00	52,65	7792
88	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	148,00	50,64	7495
89	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	334212,63	2741
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	197773,00	1622
91	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,64	2089,18	59834
92	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	269649,00	25104
		Расширение дверного проема в перегородке дет.3 (2шт) (АС75)				
93	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	142,60	179,82	25642
94	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,03	193304,94	6128
95	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	211214,00	6695

96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	201312,00	141
97	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,06	20470,37	1290
98	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	163,00	52,65	8582
99	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	163,00	50,64	8254
100	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	334212,63	3576
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	197773,00	2116
102	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,60	2089,18	88999
103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14	269649,00	37373
		Расширение дверного проема в перегородке дет.7 (19шт) (АС76)				
104	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1271,89	179,82	228711
105	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,22	193304,94	41580
106	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22	211214,00	45432
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	201312,00	926
108	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,40	20470,37	8168
109	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1399,00	52,65	73657
110	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1399,00	50,64	70845
111	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07	334212,63	22660
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	197773,00	13409

113	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур иваемой поверхност и	1271,89	2089,18	2657207
114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88	269649,00	238289
		Расширение дверного проема в перегородке дет.9 (1шт) (АС77)				
115	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17,00	179,82	3057
116	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,01	193304,94	2474
117	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	211214,00	2704
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	201312,00	60
119	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,06	20470,37	1228
120	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	25,00	52,65	1316
121	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	334212,63	1671
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	197773,00	989
123	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур иваемой поверхности	1017,00	2089,18	2124696
124	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	269649,00	14912
		Расширение дверного проема в перегородке дет.10 (2шт) (АС78)				
125	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1011,14	179,82	181823
126	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,04	20470,37	860
127	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	18,00	52,65	948
128	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	518,00	50,64	26232
129	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0042	334212,63	1404

130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	197773,00	831
131	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур иваемой поверхности	11,14	2089,18	23273
132	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	269649,00	3452
		Расширение дверного проема в перегородке дет.11 (1шт) (АС79)				
133	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,20	179,82	2553
134	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,01	193304,94	2049
135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	211214,00	2239
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	201312,00	40
137	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,02	20470,37	430
138	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	521,00	52,65	27431
139	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	521,00	50,64	26383
140	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00	334212,63	1203
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	197773,00	712
142	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур ивасмой поверхност и	14,20	2089,18	29666
143	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	269649,00	12458
		Устройство кирпичной перегородки дет.8 (АС69,АС68)				
144	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. /под перегородки/Устройство	м3	4,15	22612,63	93842
145	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	14910,17	895
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	197773,00	9058
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	201312,00	2859

148	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,40	1050,09	4621
149	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /толщ.50мм/	м2	556,60	1895,03	1054774
150	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	556,60	908,70	505782
151	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,54	14910,17	8063
152	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /диаметр проволи 8 мм/	т	0,54	269649,00	145826
153	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2319,17	3305,48	7665959
154	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./ИМ-1/ Установка	т стальных элементов	0,04	691376,55	28277
155	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,93	44731,25	41600
156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	197773,00	31288
157	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	19638,88	3107
158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	201312,00	7871
		Проемы				
		Окна технического этажа (АС51)				
159	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	530,24	2840,76	1506285
161	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	58,64	2916,20	171006
		Окна (АС55,АС57)				
162	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2079,16	2840,76	5906395
164	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,89	2561,26	7402
165	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,63	3390,49	8917

169	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	668,80	1047,24	700394
170	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	668,80	1452,00	971098
171	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1199,62	2916,20	3498332
172	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	1179,03	7229,60	8523915
173	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	60,48	46785,00	2829557
		Двери деревянные наружные (АС56)				
175	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	518,56	2716,52	1408679
176	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	518,56	530,47	275081
177	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,09	2184,77	6751
178	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	3,09	364,31	1126
		Двери внутренние деревянные (АС56)				
185	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,49	1396,94	4875
186	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2582,27	1653,07	4268673
		Двери технического этажа (АС51)				
197	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	57,36	2716,52	0
198	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	57,36	530,47	155820
202	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	54,22	1653,07	30428
		Полы				89629

		Техподполье (АС41)				
207	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1273,00	822,10	1046533
208	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	1273,00	103,06	131195
		Технического этажа (АС51)				
209	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2522,00	822,10	2073336
210	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	2522,00	103,06	259917
		Полы 1-го этажа				
		Бетонные				
211	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство	м2 покрытия	1048,84	1076,64	1129223
212	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1048,84	200,66	210460
213	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	2040,00	163,77	334091
214	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Плинтуса/	м2 окрашивае мой поверхност и	4,00	395,27	1581
		Керамогранитное покрытие				
215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	659,48	715,28	471713
216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	659,48	4591,51	3028009
217	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1126,00	1744,29	1964071
		Керамическая плитка				
218	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1073,95	1664,57	1787665
219	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо й поверхност и	1073,95	2060,46	2212831
220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1073,95	715,28	768175
221	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1073,95	96,29	103411
222	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	773,95	3242,19	2509293

223	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1128,00	566,56	639080
		Керамическая плитка				
224	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1074,55	715,28	768604
225	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	574,55	3242,19	1862800
226	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1104,00	566,56	625482
227	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1500,58	715,28	1073335
228	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1500,58	3311,34	4968931
229	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1784,00	364,57	650393
		Линолеумное покрытие				
230	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	1,09	6226,50	6763
231	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	1,79	1296,00	2323
232	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция прокладная. /Слой водонепроницаемой бумаги/.Устройство в один слой	м2 изолируемо й поверхност и	54,31	93,28	5066
233	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	59,74	94,00	5616
234	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,31	724,13	39328
235	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54,31	394,00	21398
236	2112-1205-0501 РСНБ РК 2015	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	17,00	966,00	16422
237	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13	14910,17	1935
238	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	54,31	1197,00	65009
239	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	54,31	8185,92	444577
240	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	43,00	364,57	15677

		Полы 2-го этажа				
		Керамогранитное покрытие				
241	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,40	715,28	98279
242	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	137,40	4591,51	630873
243	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	60,00	1744,29	104657
		Керамическая плитка				
244	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо й поверхност и	106,50	1664,57	177277
245	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо й поверхност и	106,50	2060,46	219439
246	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,50	715,28	76177
247	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	106,50	96,29	10255
248	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	106,50	3242,19	345293
249	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	195,00	566,56	110479
		Керамическая плитка				
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,10	715,28	50856
251	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,10	3242,19	230520
252	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	68,60	566,56	38866
		Линолеумные				
253	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	847,80	715,28	606414
254	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	847,80	3311,34	2807354
255	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	930,908	364,57	339381
		ИТОГО ПО АКТУ				82 459 948
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	1,5*0,8%			989 519

		Итого				**83 449 467**
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	0,7%			584 146
		Итого				**84 033 614**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%			1 680 672
		Итого в сметных ценах 2018г.				**85 714 286**
		НДС 12%	12%			10 285 714
		Итого с НДС 12%				**96 000 000**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Talap Story Service"

_____ Намалжанов О.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Марал Курылыс"

_____ Айдабалов Ж.К.