Заказчик: КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Kaz Intel Group"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства и его адрес: Проведение капитального ремонта административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
ноябрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		240003/00, доп.согл. №240003/01, доп.согл. №240003/02	15.02.2024г., 24.04.2024г., 10.05.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение капитального ремонта административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы, Медеуский район	776 291 303	323 098 601							38 771 832	361 870 433,00
Аванс 30%	232 887 391								11 631 550	108 561 129,90
Итого к оплате									**27 140 282**	**253 309 303,10**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Байдаров Ж.М.**

700

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №29

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на 2-1-1 **Ремонтные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**1032459**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1019033
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*503138*
			машины и механизмы	тенге			188
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1770
			перевозки	тенге			11468
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	247		
			Отделочные работы				
1	21	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ОКРАСКИ**	$м^2$	**1210,94**	**775**	**938478**
2	24	**1209-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	**м решетки**	**37,66**	**2191**	**82513**
			Погрузка и перевозка мусора				
3	28	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**10,778**	**254**	**2738**
4	29	**412-102-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**323,34**	**27**	**8730**
		Раздел 2.	**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**				**133136766**

1		2	3	4	5	6	7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			61952299
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30952209*
			машины и механизмы	тенге			5325129
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*199253*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			65859339
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11776		
			КРОВЛЯ				
5	47	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	3,52102	298789	1052042
6	48	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	3,52102	16264	57266
7	49	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	2,242	233362	523198
8	50	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	2,242	16264	36464
9	51	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,63224	277959	175737
10	52	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	2,00224	20643	41332
11	53	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	151,12	13341	2016092
12	56	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	111,12	579	64338
13	57	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	151,12	137	20703
14	61	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,84225	1536152	1293824
15	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,14005	292416	40953
			ДВЕРИ				
16	81	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	115	7601	874115
17	82	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	180	45631	8213580
18	83	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	20	46953	939060
19	84	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	95	3633	345135
20	85	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	190	508	96520
21	86	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	95	3410	323950

1		2	3	4	5	6	7
			ВИТРАЖИ				
22	93	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	77,64	26124	2028267
23	95	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	77,64	105438,2	8186222
			ПОЛЫ				
			1-ЭТАЖ				
					Тип-1		
24	99	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	59,49	5945	353668
					Тип-2		
25	101	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	206,8	11556	2389781
			2-ЭТАЖ				
					Тип-1		
26	113	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	200	5945	1189000
					Тип-2		
27	115	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	9	11556	104004
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА				
					ПОТОЛОК		
28	121	6106-0306-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж подвесного потолка алюминиевого, перфорированного, панельного при расходе алюминия на 1 $м^2$ потолка до 2,4 кг**	$м^2$	1750	22286	39000500
29	122	232-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	$м^2$	1750	18338	32091500
30	123	6106-0306-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	т	3,15	607729	1914346
31	124	222-509-0401 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	т	3,15	1058902	3335541
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ		
32	125	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	3500	2110	7385000
33	126	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	500	2639	1319500
34	127	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	800	12585	10068000
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
35	129	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	$м^2$	596,3	7511	4478809
36	130	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	$м^2$	122,41	5430	664686

1		2	3	4	5	6	7
37	131	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Фасад здания из МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАССЕТ. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**465,26**	**2109**	**981233**
38	133	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КАССЕТАМИ**	**$м^2$**	**600**	**2554**	**1532400**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**134169225**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			62971332
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31455347*
			машины и механизмы	тенге			5325317
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*199253*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			65861109
			перевозки	тенге			11468
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12023		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**7647646**	
			Итого затраты на организацию и управление				**141816871**
			Сметная прибыль		**5%**	**7090844**	
			Итого со сметной прибылью				**148907714**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**7090844**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**155998558**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**167698450**
			НДС		**12 %**	**20123814**	
			Итого с НДС				**187822264**
			ИТОГО со скидкой		***0,98***		**184 065 818**
			в т. ч. НДС				**19 721 338**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №30

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1.	**Здание Дом ребенка**				**2522238**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1185096
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1313375*
			машины и механизмы	тенге			-8251
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5079*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1116285
			оборудование	тенге			229108
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
		Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1.**				**620149**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			270234
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*131630*
			машины и механизмы	тенге			2585
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*538*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			118222
			оборудование	тенге			229108

1	1а	2	3	4	5	6	7
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
			Арматура.				
1	6	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**39**	**24**	**936**
2	7	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**9**	**43**	**387**
3	8	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**7**	**1068**	**7476**
4	9	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**5**	**1313**	**6565**
5	10	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**1744**	**5232**
6	11	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**2677**	**2677**
7	12	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм**	**шт.**	**4**	**11768**	**47072**
8	13	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**27902**	**83706**
9	15	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**1**	**229108**	**229108**
			Трубопроводы				
10	46	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**261**	**395**	**103095**
11	47	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**89**	**399**	**35511**
12	48	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,261**	**278884**	**72789**
13	49	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	**км**	**0,089**	**281527**	**25056**
14	55	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба=УПОРЫ**	**$м^3$**	**0,01**	**53906**	**539**
		Раздел 2.	**Исключить из формы за сентябрь 2024г.**				**-2258394**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-752741
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*368521*
			машины и механизмы	тенге			-30491
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-266*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-1475162
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-134		

1	1а	2	3	4	5	6	7
15		6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**-67,1**	**2161**	**-145003**
16		6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм**	**км**	**-0,49**	**4313043**	**-2113391**
		Раздел 3.	**Сеть горячего водоснабжения Т3**				
			из них:				**1082184**
			затраты на труд рабочих	тенге			860728
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*419664*
			машины и механизмы	тенге			8044
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1696*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			213412
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	144		
			Арматура				
17	61	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**26**	**24**	**624**
18	62	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**8**	**43**	**344**
			Трубопроводы				
19	66	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**65**	**6499**	**422435**
20	67	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**17**	**7018**	**119306**
21	68	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**64,35**	**292**	**18790**
22	69	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**16,83**	**470**	**7910**
23	70	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**6,7**	**3246**	**21748**
24	71	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**20**	**3569**	**71380**
25	72	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**41**	**4132**	**169412**
26	73	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**25,4**	**4449**	**113005**
			Фасонные части				
27	74	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**36**	**24**	**864**
28	75	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**8**	**43**	**344**
29	76	241-112-0113 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм**	**шт.**	**1**	**840**	**840**

1	1а	2	3	4	5	6	7
30	77	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	15	39	585
31	78	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	57	228
32	79	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	71	284
33	80	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	5	27	135
34	81	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	228	395	90060
35	82	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	19,64	2161	42442
36	83	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	130	8	1040
37	84	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	34	12	408
		Раздел 4.	**Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4**				**845246**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			636921
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*310799*
			машины и механизмы	тенге			9171
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2298*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			199154
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	107		
			Трубопроводы				
38	98	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	40	6499	259960
39	99	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	39,6	292	11563
40	100	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	56,4	3246	183074
41	101	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	35	3569	124915
42	102	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	35	4132	144620
			Фасонные части				
43	103	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	24	288
44	104	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	178	395	70310

1	1а	2	3	4	5	6	7
45	105	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**23,08**	**2161**	**49876**
46	106	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**80**	**8**	**640**
		Раздел 5.	**Сеть хоз-бытовой канализаций (К1).**				**2695**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1288
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641*
			машины и механизмы	тенге			146
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1261
			Фасонные части.				
47	132	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба=УПОРЫ**	**$м^3$**	**0,05**	**53906**	**2695**
		Раздел 6.	**Санитарные приборы**				**2230358**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			168666
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*82120*
			машины и механизмы	тенге			2294
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*782*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2059398
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
48	133	6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым**	**комплект**	**2**	**20207**	**40414**
49	134	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**15**	**52145**	**782175**
50	135	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**15**	**14807**	**222105**
51	136	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**15**	**2774**	**41610**
52	141	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка раковины**	**комплект**	**2**	**6323**	**12646**
53	142	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**комплект**	**18**	**20809**	**374562**
54	143	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**18**	**7894**	**142092**
55	144	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**18**	**1553**	**27954**
56	146	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм**	**шт.**	**1**	**36029**	**36029**

1	1а	2	3	4	5	6	7
57	147	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**1**	**1139**	**1139**
58	149	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм**	**шт.**	**7**	**33849**	**236943**
59	150	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**7**	**1366**	**9562**
60	151	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	**шт.**	**7**	**9945**	**69615**
61	152	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка полотенцесушителя латунного хромированного**	**шт.**	**8**	**29189**	**233512**
		Отдел 2.	**Здание Прачечная**				**577024**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			453051
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*220592*
			машины и механизмы	тенге			1535
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			61245
			оборудование	тенге			61193
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
		Раздел 7.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1.**				**358548**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			328609
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*159999*
			машины и механизмы	тенге			1310
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28629
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
			Трубопроводы				
62	171	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**9**	**6499**	**58491**
63	172	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**33**	**7018**	**231594**
64	173	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**8,91**	**292**	**2602**
65	174	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**32,67**	**470**	**15355**
66	175	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**4**	**4132**	**16528**
			Фасонные части				
67	176	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**4**	**24**	**96**

1	1а	2	3	4	5	6	7
68	177	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**8**	**43**	**344**
69	178	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**5**	**39**	**195**
70	179	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**57**	**114**
71	180	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**3**	**71**	**213**
72	181	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**46**	**395**	**18170**
73	182	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,046**	**278884**	**12829**
74	183	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**0,5**	**2161**	**1081**
75	184	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**18**	**8**	**144**
76	185	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**66**	**12**	**792**
		Раздел 8.	**Сеть горячего водоснабжения Т3**				**98542**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			35674
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17369*
			машины и механизмы	тенге			105
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1570
			оборудование	тенге			61193
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
77	187	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**1**	**61193**	**61193**
			Арматура				
78	188	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**24**	**24**
			Трубопроводы				
79	189	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**5**	**6499**	**32495**
80	190	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**4,95**	**279**	**1381**
81	191	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**5**	**395**	**1975**
82	192	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,005**	**278884**	**1394**
83	193	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**10**	**8**	**80**
		Раздел 9.	**Сеть хоз-бытовой канализаций (К1).**				**119934**
			из них:				

1	1а	2	3	4	5	6	7
			затраты на труд рабочих	тенге			88768
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43224*
			машины и механизмы	тенге			120
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			31046
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
84	194	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	16	3767	60272
85	195	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	8	3636	29088
86	196	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	15,968	551	8798
87	197	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	7,984	1545	12335
			Фасонные части.				
88	198	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	124	620
89	199	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	107	214
90	200	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	353	706
91	201	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	143	858
92	202	241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1	475	475
93	203	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	922	922
94	204	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	2	63	126
95	205	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	802	802
96	206	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176	352
97	207	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	30	62	1860
98	208	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	14	179	2506
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3099262**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1638147
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1533967*
			машины и механизмы	тенге			-6716

1	1а	2	3	4	5	6	7
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5176*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1177530
			оборудование	тенге			290301
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	266		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**160111**	
			Итого затраты на организацию и управление				**2969072**
			Сметная прибыль		**5%**	**148454**	
			Итого со сметной прибылью				**3117525**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**162969**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3570795**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**3838605**
			НДС		**12 %**	**460633**	
			Итого с НДС				**4299237**

ИТОГО со скидкой *0,98* **4 213 252**

в т. ч. НДС **451 420**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №31

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Система отопление**				**3266946**
1	3	**6116-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**12,99**	**5947**	**77252**
2	4	**245-103-0109** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**120**	**5878**	**705360**
3	11	**6114-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**44**	**2105**	**92620**
4	12	**245-510-0215** *СпрСЦ 08.2023*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N UK**	**шт.**	**44**	**10872**	**478368**
5	13	**245-510-0301** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**44**	**3046**	**134024**

1		2	3	4	5	6	7
6	14	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	6	2943	17658
7	16	242-312-1406 *СпрСЦ 08.2023*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	91282	547692
8	18	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	70	5588	391160
9	26	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1221	395	482295
10	27	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,221	278884	340517
		Раздел 2.	Вентиляция				1399229
			П1				
11	37	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	35	2152	75320
			П2				
12	50	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	45,4	2152	97701
			П3				
13	63	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	45,4	2152	97701
			П4				
14	76	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	44,1	2152	94903
			П5				
15	89	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	45,4	2152	97701
			П6				
16	102	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	45,4	2152	97701
			П7				

1		2	3	4	5	6	7
17	115	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**34,7**	**2152**	**74674**
			В1				
18	126	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**24,1**	**2152**	**51863**
			В2				
19	139	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**39,1**	**2152**	**84143**
			В3				
20	152	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**39,1**	**2152**	**84143**
			В4				
21	165	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**38,2**	**2152**	**82206**
			В5				
22	178	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**39,1**	**2152**	**84143**
			В6				
23	191	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**39,1**	**2152**	**84143**
			В7				
24	204	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**26,9**	**2152**	**57889**
			ВЕ1-ВЕ28				
25	210	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**109,2**	**2152**	**234998**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4666175**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2000899
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*990587*

1		2	3	4	5	6	7
			машины и механизмы	тенге			31698
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8657*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2633578
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	366		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**265972**	
			Итого затраты на организацию и управление				**4932147**
			Сметная прибыль		**5%**	**246607**	
			Итого со сметной прибылью				**5178754**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**246607**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5425362**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**5832264**
			НДС		**12 %**	**699872**	
			Итого с НДС				**6532135**

ИТОГО со скидкой *0,98* **6 401 493**
в т. ч. НДС **685 874**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №32

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Электрооборудование, электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Электрооборудование**				**3134981**
			ВРУ				
1	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32954**	**32954**
2	2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**шт.**	**1**	**1915196**	**1915196**
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5968**	**5968**
4	4	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 TX IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1**	**шт.**	**1**	**35243**	**35243**

1		2	3	4	5	6	7
5	5	6124-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	3	183238	549714
6	6	247-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	3	5336	16008
			ЩР				
7	7	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
8	8	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6763	6763
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6771	33855
10	10	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2509	2509
11	11	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2801	2801
12	12	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	937	2811
			ЩВ				
13	13	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
14	14	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7941	7941
15	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6771	74481
16	16	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	10	919	9190
17	17	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2509	2509
18	18	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	10	1089	10890
19	19	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1229	12290
20	20	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	35	350
21	21	6124-0302-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения, на ток до 40 А	шт.	1	26598	26598
22	22	247-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025101, 400 В	шт.	1	2788	2788
23	24	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	146,5	897	131410
24	25	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,012	554723	6657

1		2	3	4	5	6	7
25	26	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	810112	4051
26	27	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	1325508	6628
27	29	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,047625	953276	45400
28	30	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0093	1597805	14860
29	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	89,1	1504	134006
30	32	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	9,3	45	419
31	33	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50,25	54	2714
32	34	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	29,55	78	2305
		Раздел 2.	**Электроосвещеие**				**15575987**
			ЩО-1				
33	35	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
34	36	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5090	5090
35	37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6771	155733
36	38	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2509	2509
37	39	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	15	823	12345
38	40	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	3982	27874
			ЩО-2				
39	41	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
40	42	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2517	2517
41	43	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6771	67710

1		2	3	4	5	6	7
42	44	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509	2509
43	45	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	823	4115
44	46	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3982	15928
			ЩО-3				
45	47	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
46	48	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2517	2517
47	49	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6771	67710
48	50	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509	2509
49	51	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	823	4115
50	52	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3982	15928
			ЩО-4				
51	53	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
52	54	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2517	2517
53	55	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6771	60939
54	56	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509	2509
55	57	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	823	4115
56	58	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982	11946
			ЩАО				
57	59	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
58	60	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	2111	2111
59	61	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6771	33855
60	62	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509	2509
61	63	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	823	3292

1		2	3	4	5	6	7
62	64	6119-0401-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.**	**шт.**	**171**	**6201**	**1060371**
63	65	247-102-2442 *СпрСЦ 08.2023*	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**171**	**64476**	**11025396**
64	83	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	**шт.**	**200**	**320**	**64000**
65	84	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**677,5**	**897**	**607718**
66	85	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2875**	**419775**	**120685**
67	87	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3**	**609368**	**182810**
68	88	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**1185**	**1504**	**1782240**
69	89	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**795**	**45**	**35775**
70	90	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**390**	**54**	**21060**
			Заземление				
71	91	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**2**	**1411**	**2822**
			Молниезащита				
72	92	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**10**	**1261**	**12610**
73	93	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**10**	**1764**	**17640**
74	94	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**5**	**7618**	**38090**
			Демонтажные работе				
75	95	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**ЩИТКИ. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**1344**	**2688**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18710968**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4530003
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2206390*
			машины и механизмы	тенге			290044
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81533*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11975725
			оборудование	тенге			1915196

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	843		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	957359	
		Итого затраты на организацию и управление				17753131
		Сметная прибыль		5%	887657	
		Итого со сметной прибылью				18640788
		Непредвиденные работы и затраты		5%	983416	
		Итого с непредвиденными работами и затратами				21539400
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		1,075		23154855
		НДС		12 %	2778583	
		Итого с НДС				25933437
		ИТОГО со скидкой		*0,98*		25 414 769
		в т. ч. НДС				2 723 011

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №33

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
1	2	248-102-0701 *СпрСЦ 08.2023*	**Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N**	**шт.**	**1**	**47572**	**47572**
2	8	248-402-0203 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**19**	**37287**	**708453**
3	9	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**17**	**33917**	**576589**
4	11	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	**Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50**	**шт.**	**1**	**172203**	**172203**
5	12	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб**	**шт.**	**1**	**83492**	**83492**
6	13	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**164**	**1076**	**176464**
7	14	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,164**	**179638**	**29461**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1794234**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			103320
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50348*
			машины и механизмы	тенге			62156

1	1а	2	3	4	5	6	7
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1628758
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**102271**	
			Итого затраты на организацию и управление				**1896505**
			Сметная прибыль		**5%**	**94825**	
			Итого со сметной прибылью				**1991331**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**94825**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2086156**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**2242618**
			НДС		**12 %**	**269114**	
			Итого с НДС				**2511732**

ИТОГО со скидкой *0,98* **2 461 497**
в т. ч. НДС **263 732**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №34

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
1	1	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	2	225066	450132
2	2	248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	75796	75796
3	3	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	23228	23228
4	4	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	80	11254	900320
5	5	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	80	4087	326960
6	6	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	40	14484	579360
7	7	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	40	2260	90400
8	13	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1908	1076	2053008
9	14	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,46	67796	98982

1		2	3	4	5	6	7
10	15	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	**км**	**0,418**	**128354**	**53652**
11	16	243-202-1103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5**	**км**	**0,03**	**745050**	**22352**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4674190**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3118598
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1639550*
			машины и механизмы	тенге			723498
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*202248*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			832094
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	613		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**266429**	
			Итого затраты на организацию и управление				**4940619**
			Сметная прибыль		**5%**	**247031**	
			Итого со сметной прибылью				**5187650**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**247031**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5434681**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**5842282**
			НДС		**12 %**	**701074**	
			Итого с НДС				**6543356**
			ИТОГО со скидкой		*0,98*		**6 412 488**
			в т. ч. НДС				**687 052**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №35

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**2412**
			Погрузка и перевозка мусора				
1	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2,2606	254	574
2	8	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	68,088	27	1838
			Раздел 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				**7768316**
			ОКНА				
3	17	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	22,68	10419	236303

1		2	3	4	5	6	7
4	18	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м^2	2,68	52369	140349
5	19	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м^2	5,94	11958	71031
6	21	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	18,4	4565	83996
			ПОЛЫ				
					Тип-1		
7	23	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	м^2	150	11556	1733400
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА				
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ		
8	26	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	м^2	300	2110	633000
9	27	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м^2	200	12585	2517000
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
10	29	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	м^2	152,82	7511	1147831
11	30	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	м^2	32,82	5430	178213
12	31	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Фасад здания из МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАССЕТ. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м^2	157,76	5390	850326
13	33	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	**МЕТАЛЛОКАССЕТА**	м^2	32,82	5389	176867
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7770728**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4933199
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2477896*
			машины и механизмы	тенге			85898
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28974*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2749219
			перевозки	тенге			2412
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	975		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	442931	
			Итого затраты на организацию и управление				**8213659**
			Сметная прибыль		5%	410683	

1	2	3	4	5	6	7
		Итого со сметной прибылью				8624342
		Непредвиденные работы и затраты		5%	410683	
		Итого с непредвиденными работами и затратами				9035025
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		1,075		9712652
		НДС		12 %	1165518	
		Итого с НДС				10878171
		ИТОГО со скидкой		*0,98*		10 660 607
		в т. ч. НДС				1 142 208

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Зекенова У.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "KazIntel Group"

Накипов Т.М.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

Махатов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №36

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Система отопление**				**522066**
1	3	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	11,5	5947	68390
2	4	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	69	2231	153939
3	8	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	10	1267	12670
4	9	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	10	5744	57440
5	10	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	10	3046	30460
6	11	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2578	5156
7	12	245-507-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 $м^3$/ч, DN 25	шт.	2	57757	115514
8	13	242-303-1003 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	27702	55404

1		2	3	4	5	6	7
9	14	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3588	14352
10	15	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4350	4350
11	16	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	2063	2063
12	17	245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	1	2328	2328
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				522066
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			57194
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27849*
			машины и механизмы	тенге			502
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*150*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			464371
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	29758	551824
			Итого затраты на организацию и управление		5%	27591	579415
			Сметная прибыль		5%	27591	607006
			Итого со сметной прибылью		1,075		652532
			Непредвиденные работы и затраты		12 %	78304	730835
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				
			НДС				
			Итого с НДС				
			ИТОГО со скидкой		*0,98*		716 219
			в т. ч. НДС				76 738

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №37

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-1 Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**				**826544**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			316092
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158838*
			машины и механизмы	тенге			1915
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*519*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			508537
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	28	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	$м^2$	23,025	7511	172941
2	29	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	$м^2$	8,605	5430	46725
3	30	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Фасад здания из МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАССЕТ. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	103,99	5390	560506
4	32	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	**МЕТАЛЛОКАССЕТА**	$м^2$	8,605	5389	46372
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**826544**
			из них:				

1	1а	2	3	4	5	6	7
			затраты на труд рабочих	тенге			316092
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158838*
			машины и механизмы	тенге			1915
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*519*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			508537
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**47113**	
			Итого затраты на организацию и управление				**873657**
			Сметная прибыль		**5%**	**43683**	
			Итого со сметной прибылью				**917340**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**43683**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**961023**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**1033099**
			НДС		**12 %**	**123972**	
			Итого с НДС				**1157071**
			ИТОГО со скидкой		***0,98***		**1 133 930**
			в т. ч. НДС				**121 492**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Зекенова У.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

Махатов А.С.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №38

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-2 Вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВЕ1-ВЕ7				
1	3	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	10,2	15534	158447
2	4	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	11,3	775	8758
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**167205**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			88699
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43193*
			машины и механизмы	тенге			1570
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*479*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			76936
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	9531	
			Итого затраты на организацию и управление				**176736**
			Сметная прибыль		5%	8837	

1		2	3	4	5	6	7
			Итого со сметной прибылью				**185572**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**8837**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**194409**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**208990**
			НДС		**12 %**	**25079**	
			Итого с НДС				**234069**
			ИТОГО со скидкой		***0,98***		**229 387**
			в т. ч. НДС				**24 577**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №39

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 6-2 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Тепловые сети**				**101991**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			101991
1	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,0736	1113438	81949
2	6	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	т	0,018	1113438	20042
		Раздел 2.	**Демонтажные работы**				**626026**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			626026
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*308982*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
3	15	1216-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы водоснабжения из СТАЛЬНЫХ труб диаметром 50 мм. Разборка**	м	70	3415	239050

1	1а	2	3	4	5	6	7
4	16	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы водоснабжения из СТАЛЬНЫХ труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	96	4031	386976
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**728017**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			626026
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*308982*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			101991
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	41497	
			Итого затраты на организацию и управление				**769514**
			Сметная прибыль		5%	38476	
			Итого со сметной прибылью				**807990**
			Непредвиденные работы и затраты		5%	38476	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**846465**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		1,075		**909950**
			НДС		12 %	109194	
			Итого с НДС				**1019144**
			ИТОГО со скидкой		*0,98*		**998 761**
			в т. ч. НДС				**107 010**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Зекенова У.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

Махатов А.С.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №40

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на 6-1 **Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1				**801119**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			200053
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*97480*
			машины и механизмы	тенге			164995
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42379*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			436071
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
			Арматура				
1	1	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/15/**	**шт.**	**1**	**3445**	**3445**
2	2	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**3**	**4517**	**13551**
3	3	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**1**	**9845**	**9845**
			Земляные работы				
4	9	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**237**	**361**	**85557**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Трубопроводы				
5	15	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,084	1418325	119139
6	16	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	м	84,84	392	33257
			Фасонные части				
7	26	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	т	0,042	246288	10344
8	27	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	1	207562	207562
9	32	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,093	278884	25936
			Водопроводные колодцы Д=1500мм (2шт)				
10	34	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,42	78862	111984
11	35	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,05	19543	977
12	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	39907	39907
13	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	24775	49550
14	38	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	35292	35292
15	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3427	3427
16	40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19349	19349
17	41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,024	42742	1026
18	42	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,0208	1488974	30971
		Раздел 2.	**Сеть хоз-бытовой канализации К1**				**96745**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			96745
			Канализационные колодцы D=1500мм /5шт/				
19	70	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	5	19349	96745
		Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**533505**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			494375
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*260629*
			машины и механизмы	тенге			39130
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12328*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	128		

1	1а	2	3	4	5	6	7
20	74	1216-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы водоснабжения из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диаметром 50 мм. Разборка**	м	124	3415	423460
21	75	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы водоснабжения из ОЦИНКОВАННЫХ труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	9	4031	36279
22	77	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	2,8	26345	73766
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1431369**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			694428
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*358109*
			машины и механизмы	тенге			204125
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54707*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			532816
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	179		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	81588	
			Итого затраты на организацию и управление				**1512957**
			Сметная прибыль		5%	75648	
			Итого со сметной прибылью				**1588605**
			Непредвиденные работы и затраты		5%	75648	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1664253**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		1,075		**1789072**
			НДС		12 %	214689	
			Итого с НДС				**2003760**
			ИТОГО со скидкой		*0,98*		**1 963 685**
			в т. ч. НДС				**210 395**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №41

за ноябрь 2024 (месяц, год) на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Покрытие**				**2694919**
			Асфальтобетонное покрытие дорог и стоянки тип-1				
1	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	15	4788	71820
2	10	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,645	54241	34985
			Покрытие детской игровой площадки				
3	21	**Прайс-лист**	**Покрытие из искуственной травы**	$м^2$	340	5575,57	1895694
			Отмостка				
4	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных=ОТМОСТКА**	$м^3$	16,2	42742	692420
		Раздел 2.	**МАФ**				**10072110**
5	33	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	секция	18	245512	4419216

1		2	3	4	5	6	7
6	37	8601-0602-0701 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из профнастила, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2 м х 2,5 м, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м**	**секция**	**22,5**	**132823**	**2988518**
7	38	8601-0602-0503 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**68**	**39182**	**2664376**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12767029**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3588451
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*163979*
			машины и механизмы	тенге			62725
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16616*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9115852
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	735		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**727721**	
			Итого затраты на организацию и управление				**13494750**
			Сметная прибыль		**5%**	**674737**	
			Итого со сметной прибылью				**14169487**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**674737**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**14844225**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**	**-**	**15957541**
			НДС		**12 %**	**1914905**	
			Итого с НДС				**17872446**

ИТОГО со скидкой *0,98* **17 514 998**

в т. ч. НДС **1 876 607**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **По акту корректировки**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №42

за ноябрь 2024 (месяц, год) по Акту корректировки

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			Отдел 1. Сметные работы				**61062259**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15350903
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7524159*
			машины и механизмы	тенге			1182453
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*277739*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30820593
			оборудование	тенге			13708328
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2814		
			Раздел 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				**22550552**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2888914
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1451507*
			машины и механизмы	тенге			135375
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49510*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19526281
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	599		

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Перемычка				
1	1	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м**	т	0,0508	139322	7078
2	2	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0508	470507	23902
3	3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,01584	292855	4639
			Внутреняя перегородка				
4	10	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	$м^2$	262	61830	16199460
			ПОЛЫ				
			1-этаж				
					Тип-1 (Линолеум)		
5	11	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	100	5945	594500
6	12	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	100	681	68100
					Тип-1 (Ковралин)		
7	13	6109-0308-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату**	$м^2$	200	6619	1323800
8	14	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	100	681	68100
					Тип-2		
9	15	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	90	11506	1035540
			2-этаж				
					Тип-1 (Ковралин)		
10	20	6109-0308-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату**	$м^2$	300	6619	1985700
11	21	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	150	681	102150
			БТП				
12	24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20/100/ мм**	$м^2$	18	2346	42228
13	25	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=16*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	18	2449	44082
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА				
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ		
14	26	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм (30 мм)**	$м^2$	197,0152	5336	1051273
		Раздел 2.	**Кровля (Парапет)**				73482

1	1а	2	3	4	5	6	7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21648
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10777*
			машины и механизмы	тенге			17251
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4768*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			34583
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
15	39	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	1,6	24341	38946
16	40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,624	21266	34536
		Раздел 3.	**Водопровод и канализация**				
			из них:				**797261**
			затраты на труд рабочих	тенге			745782
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*363081*
			машины и механизмы	тенге			2403
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			49076
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
			Сеть хоз-питьевого водопровода В1.				
17	42	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	30,84	6499	200429
18	43	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	17,1	7018	120008
19	44	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	м	8,91	9194	81919
20	45	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	30,84	236	7278
21	46	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	17,1	396	6772
22	47	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	4,8	1747	8386
23	48	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм**	м	4,11	2817	11578
			Сеть горячего водоснабжения Т3				
24	49	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	32,49	6499	211153
25	50	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	5,1	7018	35792
26	51	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	32,49	236	7668
27	52	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	5,1	396	2020

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4				
28	53	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	15,48	6499	100605
29	54	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	15,48	236	3653
		Раздел 4.	**Отопления**				
			из них:				**23486768**
			затраты на труд рабочих	тенге			9042501
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4402378*
			машины и механизмы	тенге			29294
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*154*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			706645
			оборудование	тенге			13708328
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1521		
30	55	513-201-0317 *РСНБ РК 2022*	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт**	комплект	1	13708328	13708328
31	56	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	962	6499	6252038
32	57	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	107	7018	750926
33	58	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	м	170	7660	1302200
34	59	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	м	20,6	8472	174523
35	60	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	м	66,6	9194	612320
36	61	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	962	236	227032
37	62	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	107	396	42372
38	63	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	170	671	114070
39	64	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	20,6	1101	22681
40	65	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	4,6	1747	8036
41	66	241-205-1108 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм**	м	62	4391	272242
		Раздел 5.	**Вентиляция**				
			из них:				**2032000**
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2032000
			Дом ребенка				

1	1а	2	3	4	5	6	7
42	67	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	$м^2$	500	4064	2032000
		Раздел 6.	**Электрооборудование, электроосвещение**				**1335466**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			768776
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*374494*
			машины и механизмы	тенге			38474
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8949*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			528216
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		
43	68	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	16	1089	17424
44	69	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	16	467	7472
45	70	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	16	35	560
46	71	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	шт.	8	320	2560
47	72	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	230	897	206310
48	73	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,18	609368	109686
49	74	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,05	554723	27736
50	75	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	75	897	67275
51	76	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,075	4105997	307950
52	77	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	305	1504	458720
53	78	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	50	45	2250
54	79	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	180	54	9720
55	80	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	75	78	5850

1	1а	2	3	4	5	6	7
56	81	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836	17836
57	82	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6763	6763
58	83	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6771	74481
59	84	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2509	2509
60	85	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2509	2509
61	86	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	823	823
62	87	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	8	879	7032
		Раздел 7.	**Тепловые сети**				**737110**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			261167
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*127770*
			машины и механизмы	тенге			95618
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24046*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			380325
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
			Земляные работы				
63	93	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	11,656	361	4208
64	94	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,744	9691	7210
65	95	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	0,744	3838	2855
66	96	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	7,814	66	516
67	97	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	7,814	661	5165
68	98	6122-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под лотки основания гравийного	м^3	0,84	8343	7008
69	99	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,465	37799	55376
70	100	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,008	107186	108043
71	101	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,457	111197	50817
72	102	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	23,184	4860	112674

1	1а	2	3	4	5	6	7
73	103	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Неодвижная опора. Устройство	$м^3$	0,1	49074	4907
74	104	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0085	292416	2486
75	105	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,0058	3210704	18622
76	106	241-402-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	5,8	13511	78364
77	107	241-208-2507 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	0,4	821	328
78	108	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,033	3956108	130552
79	109	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0292	3799258	110938
80	110	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	20,2	585	11817
81	111	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	42	528	22176
82	112	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274
83	113	241-112-0116 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	4,4	549	2416
84	114	241-113-0114 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	0,1	3253	325
85	115	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	0,1	331	33
		Раздел 8.	Наружное электроосвещение				
			из них:				1416724
			затраты на труд рабочих	тенге			923361
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*449838*
			машины и механизмы	тенге			175575
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49219*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			317788
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	185		
			Дом ребенка				
86	116	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	350	1504	526400

1	1а	2	3	4	5	6	7
87	117	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	350	54	18900
88	118	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	350	1076	376600
89	119	243-801-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х4 мм2	км	0,35	526921	184422
90	120	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	32	2088	66816
91	121	243-801-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,032	208503	6672
92	122	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	9087	9087
93	123	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	937	937
94	124	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	16	35	560
95	125	6124-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним рубильником	шт.	1	18855	18855
96	126	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ЯУО 9602-3474, IP54	шт.	1	24860	24860
			Прачечная				
97	129	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	60	1504	90240
98	130	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	60	54	3240
99	131	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	60	897	53820
100	132	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	419775	25186
101	133	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	9087	9087
102	134	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	937	937
103	135	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	3	35	105
		Раздел 9.	**Благоустройство**				**8632896**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			698754
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*344314*
			машины и механизмы	тенге			688463
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*141075*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7245679
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	183		

1	1а	2	3	4	5	6	7
104	138	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий асфальтобетонных, отмостка**	$м^2$	150	2493	373950
105	139	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	178,98	5931	1061530
106	140	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	194,89	2203	429343
107	141	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	194,89	901	175596
108	142	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	194,89	2218	432266
			Покрытие детской игровой площадки				
109	143	**Прайс-лист**	**Покрытие из искуственной травы**	$м^2$	101	5575,57	563133
			Покрытие детской игровой площадки				
110	144	1147-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	$м^2$	499	10975	5476525
			Плиточные покрытие тротуаров тип-2				
111	145	1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.**	$м^3$	1,2	19971	23965
112	146	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	12	4269	51228
113	147	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	12	3780	45360
		Отдел 2.	**Дополнительные работы**				
			из них:				**12927784**
			затраты на труд рабочих	тенге			7283240
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4152718*
			машины и механизмы	тенге			615225
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198866*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5026294
			перевозки	тенге			2979
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1596		
		Раздел 10.	**Разные работы**				
			из них:				**1953701**
			затраты на труд рабочих	тенге			1533396
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1219159*
			машины и механизмы	тенге			403146
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*135698*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14179
			перевозки	тенге			2979

1	1а	2	3	4	5	6	7
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	482		
114	158	1146-0401-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	$м^3$	4,5	105770	475965
115	159	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Демонтаж (ПВХ перегородки в изоляторской)**	$м^2$	152	7004	1064608
116	160	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (Вход в подвал)**	$м^3$	0,54	293666	158580
117	161	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (баня)**	$м^3$	0,078	100101	7808
118	162	1209-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Ограждение террасы металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	97	2513	243761
			Погрузка и перевозка мусора				
119	163	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2,8	254	711
120	164	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	84	27	2268
		Раздел 11.	**Перегородки**				**1309586**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1003855
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*502084*
			машины и механизмы	тенге			99691
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31215*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			206040
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
			Сан.узел				
121	165	6105-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, неармированной**	$м^2$	55	6917	380435
122	166	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	1,43	39569	56584
123	167	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	55	4850	266750
			БТП				
124	168	6105-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, неармированной**	$м^2$	32	6917	221344
125	169	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	1,872	39569	74073
126	170	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	64	4850	310400
		Раздел 12.	**Обшивка батарей**				**2609778**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1930400
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*965080*

1	1а	2	3	4	5	6	7
			машины и механизмы	тенге			17000
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5600*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			662378
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	365		
127	**171**	**1110-0404-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**200**	**7217**	**1443400**
128	**172**	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**200**	**2110**	**422000**
129	**173**	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**200**	**2639**	**527800**
130	**175**	**232-105-0201** *СпрСЦ 08.2023*	**Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием**	**$м^2$**	**77,46**	**2796**	**216578**
		Раздел 13.	**Баня**				
			из них:				**276357**
			затраты на труд рабочих	тенге			170887
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*85860*
			машины и механизмы	тенге			3723
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1285*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			101747
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
131	**176**	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	**$м^2$**	**0,4**	**13638**	**5455**
132	**177**	**223-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**0,4**	**43517**	**17407**
133	**178**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**11**	**12585**	**138435**
134	**179**	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**10**	**11506**	**115060**
		Раздел 14.	**Терраса**				
			из них:				**2387897**
			затраты на труд рабочих	тенге			500737
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*246782*
			машины и механизмы	тенге			22841
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5688*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1864319
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	89		
135	**181**	**6111-0403-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**$м^3$ изоляции**	**2,28225**	**40709**	**92908**

1	1а	2	3	4	5	6	7
136	192	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**52**	**3001**	**156052**
137	193	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**	**5,656**	**46463**	**262795**
138	196	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м²**	**168,2779**	**3089**	**519810**
			Отопление				
139	197	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**37,1**	**6499**	**241113**
140	198	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**37,1**	**236**	**8756**
141	199	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**16,24**	**5947**	**96579**
142	200	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**150**	**5878**	**881700**
143	201	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**8**	**2105**	**16840**
144	202	245-510-0215 *СпрСЦ 08.2023*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N UK**	**шт.**	**8**	**10872**	**86976**
145	203	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**8**	**3046**	**24368**
		Раздел 15.	**Исключить из формы за октябрь 2024г.**				**-139800**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-64800
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32603*
			машины и механизмы	тенге			-5850
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1350*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-69150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-13		
146		6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**-150**	**932**	**-139800**
		Раздел 16.	**КПП**				**898930**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			219808
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110362*
			машины и механизмы	тенге			33889
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7900*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			645233
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
147	204	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м**	**т**	**0,443**	**107477**	**47612**

1	1а	2	3	4	5	6	7
148	205	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,32704	400796	131076
149	206	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1161	394709	45826
150	207	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	12	11575	138900
151	210	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	28	1729	48412
152	211	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	2,884	46463	133999
153	212	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	$м^2$	28	2718	76104
154	213	215-304-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	$м^2$	28	2405	67340
155	214	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	6	1741	10446
156	215	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	10	681	6810
157	217	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2	49842	99684
158	219	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,68	55191	92721
		Раздел 17.	**Веранда**				**3631335**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1988957
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*990788*
			машины и механизмы	тенге			40785
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12830*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1601548
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	377		
			1-ЭТАЖ				
					Тип-1		
159	220	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	1,596	40709	64972
160	221	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/40/ мм	$м^2$	45,6	2346	106978
161	222	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	45,6	612	27907
162	223	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	45,6	5945	271092
163	224	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	37,2	681	25333

1	1а	2	3	4	5	6	7
					СТЕНЫ И потолок		
164	225	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	$м^2$	45,6	8891	405430
165	226	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	$м^2$	22,4	5594	125306
166	227	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	66	2110	139260
			Отопление				
167	229	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	29,2	6499	189771
168	230	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	29,2	236	6891
169	231	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	6,5	5947	38656
170	232	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	60	5878	352680
171	233	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	4	2105	8420
172	234	245-510-0215 *СпрСЦ 08.2023*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N UK**	шт.	4	10872	43488
173	235	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	4	3046	12184
			2-Этаж				
					Полы. Тип-5.		
174	236	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	$м^2$	3,73	4554	16986
175	237	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	$м^2$	3,73	3871	14439
					СТЕНЫ И потолок		
176	241	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	$м^2$	88,73	8891	788898
177	242	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	$м^2$	42,8	5594	239423
178	243	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	189,83	2110	400541
			Отопление				
179	248	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	60	5878	352680

1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**73990043**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			22634143
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11676877*
			машины и механизмы	тенге			1797678
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*476605*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35846887
			перевозки	тенге			2979
			оборудование	тенге			13708328
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4410		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**3436058**	
			Итого затраты на организацию и управление				**63717773**
			Сметная прибыль		**5%**	**3185889**	
			Итого со сметной прибылью				**66903661**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**3871305**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**84483294**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**90819542**
			НДС		**12 %**	**10898345**	
			Итого с НДС				**101717886**
			ИТОГО со скидкой		***0,98***		**99 683 529**
			в т. ч. НДС				**10 680 378**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**