Заказчик: КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Kaz Intel Group"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года
№ 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
сентябрь 2024 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		240003/00, доп.согл. №240003/01, доп.согл. №240003/02	15.02.2024г., 24.04.2024г., 10.05.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение капитального ремонта административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы, Медеуский район	244 853 217	156 558 138							18 786 977	175 345 115
Аванс 30%	73 455 965								5 636 093	52 603 535
Итого к оплате									**13 150 884**	**122 741 581**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
_____ **Накипов Т.М.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ **Байдаров Ж.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп.соглашение № 240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**				**72107835**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			23231656
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11574725*
			машины и механизмы	тенге			1177661
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*382600*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			47697782
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4913		
			ЗАПОЛНЕНИЕ УЧАСТКА ОКОННОГО ПРОЕМА				
1	30	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	$м^3$	**18,98**	**214970**	**4080131**
2	31	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	**0,285**	**368853**	**105123**
3	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,258**	**306736**	**79138**
4	33	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,027**	**395845**	**10688**
			КРОВЛЯ				
5	47	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	**54,08408**	**298789**	**16159728**
6	48	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	**54,08408**	**16264**	**879623**
7	49	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	**16,968**	**233362**	**3959686**
8	50	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	**16,968**	**16264**	**275968**
9	51	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	**16,00896**	**277959**	**4449835**
10	52	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	**16,00896**	**20643**	**330473**

1	1а	2	3	4	5	6	7
11	54	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,872	120932	226385
12	55	215-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,9144	120932	594308
			Комната сухого жара				
13	65	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1,4964	277959	415938
14	66	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	1,4964	20643	30890
15	67	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	8,04	9506	76428
16	68	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	$м^2$	8,04	3258	26194
17	69	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного	м	7,25	747	5416
18	70	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка досками	$м^2$	37,9	4852	183891
19	71	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	4,98	6202	30886
20	72	1110-0112-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ. УСТАНОВКА	м ограждения	2,23	11520	25690
21	73	232-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	2,23	2941	6558
22	74	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	3,62	64508	233519
23	76	6111-0101-2501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности оборудования металлической пеностеклом на полимерном клее	$м^3$	6,5	362304	2354976
24	77	234-105-0100 *РСНБ РК 2022*	Плита из пеностекла ГОСТ 33949-2016	$м^3$	6,5	33125	215312
25	78	6111-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции СТЕН фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$	60,48	11439	691831
			ОКНА				
26	87	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	351,54	10419	3662695
27	88	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	351,54	52369	18409798
28	89	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	66,501	11958	795219
29	90	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	66,501	49842	3314543
30	91	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	252	4565	1150380
31	92	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	252	1730	435960
			ВИТРАЖИ				
32	94	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	5,88	114988,8	676134

1	1а	2	3	4	5	6	7
33	95	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м²**	**8,967**	**105438,2**	**945464**
			ПОЛЫ				
			2-ЭТАЖ				
					Тип-1		
34	110	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м³ изоляции**	**25,7453**	**40709**	**1048065**
35	111	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м²**	**735,58**	**2346**	**1725671**
36	112	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**735,58**	**612**	**450175**
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
37	130	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м²**	**373,89**	**5430**	**2030223**
38	134	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	**МЕТАЛЛОКАССЕТА**	**м²**	**373,89**	**5389**	**2014893**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72107835**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			23231656
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11574725*
			машины и механизмы	тенге			1177661
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*382600*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			47697782
			нормативная трудоемкость	чел -ч	4913		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**4110147**	
			Итого затраты на организацию и управление				**76217982**
			Сметная прибыль		**5%**	**3810899**	
			Итого со сметной прибылью				**80028881**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**3810899**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**83839780**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**90127763**
			НДС		**12 %**	**10815332**	
			Итого с НДС				**100943095**
			ИТОГО со скидкой		***0,98***		**98 924 233**
			в т. ч. НДС				**10 599 025**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №9

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 1.	**Здание Дом ребенка**				**6743887**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3605917
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1757691*
			машины и механизмы	тенге			57918
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7248*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3080052
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	612		
		Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1.**				**4884221**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2287903
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1115908*
			машины и механизмы	тенге			55890
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6771*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2540428
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	399		
			Арматура.				

1		2	3	4	5	6	7
1	4	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	55364	55364
2	5	245-405-0610 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	шт.	1	50535	50535
3	12	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	11768	23536
4	14	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	42054	84108
			Трубопроводы				
5	20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	90	6499	584910
6	21	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	57	7018	400026
7	22	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	89,1	292	26017
8	23	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	56,43	470	26522
9	24	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	50	3246	162300
10	25	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	17	3569	60673
11	26	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	19	4132	78508
12	27	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	4	4449	17796
13	28	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	24	6834	164016
14	29	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	40	6986	279440
15	30	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	49	10292	504308
			Фасонные части				
16	31	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2340	14040
17	32	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	2907	34884
18	33	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3434	6868
19	34	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	45	24	1080
20	35	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	43	344

1		2	3	4	5	6	7
21	36	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	25	39	975
22	37	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	57	285
23	38	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	8	71	568
24	39	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931	3724
25	40	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	3	1826	5478
26	41	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477	954
27	42	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	3	533	1599
28	43	241-114-0109 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	1	563	563
29	44	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585	1755
30	45	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	889	889
31	50	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	67,1	2161	145003
32	51	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,49	4313043	2113391
33	52	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	180	8	1440
34	53	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	114	12	1368
35	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,72	708	30954
		Раздел 2.	**Сеть хоз-бытовой канализаций (К1).**				**1859666**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1318014
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641783*
			машины и механизмы	тенге			2028
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*477*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			539624
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	213		

1		2	3	4	5	6	7
36		6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	199	3767	749633
37		6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	159	3636	578124
38		241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	198,602	551	109430
39		241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	158,682	1545	245164
			Фасонные части.				
40		241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	53	124	6572
41		241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	425	4675
42		241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	107	6634
43		241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	46	353	16238
44		241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	143	5005
45		241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	477	9063
46		241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	164	1640
47		241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862
48		241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	589	9424
49		241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	922	11986
50		241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	162	1296
51		241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	33	63	2079
52		241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	15	176	2640
53		241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	397	3573
54		241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	802	12030

1		2	3	4	5	6	7
55		241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**398**	**62**	**24676**
56		241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**318**	**179**	**56922**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6743887**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3605917
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1757691*
			машины и механизмы	тенге			57918
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7248*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3080052
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	612		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**384402**	
			Итого затраты на организацию и управление				**7128289**
			Сметная прибыль		**5%**	**356414**	
			Итого со сметной прибылью				**7484703**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**356414**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7841117**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**8429201**
			НДС		**12 %**	**1011504**	
			Итого с НДС				**9440705**

ИТОГО со скидкой ***0,98*** **9 251 891**
в т. ч. НДС **991 274**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Директор_____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Система отопление**				**3267623**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2260692
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1100796*
			машины и механизмы	тенге			68518
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19939*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			938413
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	387		
1	**5**	**6114-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**962**	**2585**	**2486770**
2	**6**	**6114-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**146**	**2629**	**383834**
3	**7**	**6114-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**47**	**3187**	**149789**

1	1а	2	3	4	5	6	7
4	8	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	м	41	3284	134644
5	9	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	21	4026	84546
6	10	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	м	4	7010	28040
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**20449484**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5274932
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2568523*
			машины и механизмы	тенге			87327
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26544*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6171969
			оборудование	тенге			8915256
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1028		
			П1				
7	29	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**1378631**	**1378631**
8	34	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**12,4**	**15534**	**192622**
9	35	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**22,6**	**14767**	**333734**
10	36	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**35,3**	**775**	**27357**
			П2				
11	40	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**1593121**	**1593121**
12	45	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**9,3**	**15534**	**144466**
13	46	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**16,8**	**14767**	**248086**
14	47	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**9,9**	**16291**	**161281**
15	48	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**7,1**	**15152**	**107579**
16	49	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**36,7**	**775**	**28443**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			П3				
17	53	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1593121	1593121
18	58	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	9,3	15534	144466
19	59	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	16,8	14767	248086
20	60	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	9,9	16291	161281
21	61	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	7,1	15152	107579
22	62	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,7	775	28443
			П4				
23	66	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1378631	1378631
24	71	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	16,7	15534	259418
25	72	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	15,2	14767	224458
26	73	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	4,5	16291	73310
27	74	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	7,7	15152	116670
28	75	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	46	775	35650
			П5				
29	79	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1593121	1593121
30	84	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	9,3	15534	144466
31	85	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	16,8	14767	248086
32	86	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	9,9	16291	161281

1	1а	2	3	4	5	6	7
33	87	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	7,1	15152	107579
34	88	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,7	775	28443
			П6				
35	97	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	9,3	15534	144466
36	98	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	16,8	14767	248086
37	99	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	9,9	16291	161281
38	100	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	7,1	15152	107579
39	101	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,7	775	28443
			П7				
40	105	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1378631	1378631
41	110	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	17,8	15534	276505
42	111	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	3,2	14767	47254
43	112	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	2,7	16291	43986
44	113	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	11	15152	166672
45	114	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	38	775	29450
			В1				
46	118	246-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м^3/ч	комплект	1	142933	142933
47	123	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	12,7	15534	197282
48	124	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	11,4	14767	168344
49	125	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28,7	775	22242

1	1а	2	3	4	5	6	7
			В2				
50	129	246-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м^3/ч	комплект	1	181203	181203
51	134	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	11,6	15534	180194
52	135	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	16,8	14767	248086
53	136	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	8,1	16291	131957
54	137	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	2,6	15152	39395
55	138	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35,3	775	27357
			В3				
56	142	246-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м^3/ч	комплект	1	181203	181203
57	147	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	11,6	15534	180194
58	148	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	16,8	14767	248086
59	149	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	8,1	16291	131957
60	150	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	2,6	15152	39395
61	151	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35,3	775	27357
			В4				
62	155	246-401-0502 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м^3/ч	комплект	1	144461	144461
63	160	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	17,3	15534	268738
64	161	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	16	14767	236272
65	162	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	2,7	16291	43986
66	163	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	2,2	15152	33334
67	164	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	43,3	775	33558
			В5				
68	168	246-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м^3/ч	комплект	1	181203	181203
69	173	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	11,6	15534	180194

1	1а	2	3	4	5	6	7
70	174	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	16,8	14767	248086
71	175	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	8,1	16291	131957
72	176	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	2,6	15152	39395
73	177	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35,3	775	27357
			В6				
74	181	246-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 $м^3$/ч	комплект	1	181203	181203
75	186	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	11,6	15534	180194
76	187	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	16,8	14767	248086
77	188	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	8,1	16291	131957
78	189	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	2,6	15152	39395
79	190	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35,3	775	27357
			В7				
80	194	246-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 $м^3$/ч	комплект	1	142933	142933
81	199	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	15,1	15534	234563
82	200	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	9,6	14767	141763
83	201	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	3,6	16291	58648
84	202	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	2,2	15152	33334
85	203	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28,7	775	22242

1	1а	2	3	4	5	6	7
			BE1-BE28				
86	208	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**109,2**	**15534**	**1696313**
87	209	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**121,3**	**775**	**94008**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23717107**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7535624
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3669319*
			машины и механизмы	тенге			155845
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46483*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7110382
			оборудование	тенге			8915256
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1415		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**843706**	
			Итого затраты на организацию и управление				**15645557**
			Сметная прибыль		**5%**	**782278**	
			Итого со сметной прибылью				**16427834**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**1228041**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**26571131**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**28563966**
			НДС		**12 %**	**3427676**	
			Итого с НДС				**31991642**

ИТОГО со скидкой *0,98* **31 351 809**
в т. ч. НДС **3 359 122**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Директор _____ **Карамурзаев Ж.**
Эксперт _____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Қабылан эксперт"
_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №11

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на 2-1-4 **Электрооборудование, электроосвещение**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колличество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Электрооборудование**				**1109393**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			716180
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*348893*
			машины и механизмы	тенге			39775
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9208*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			353437
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	136		
			ЩВ				
1	24	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**317,5**	**897**	**284798**
2	29	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,3175**	**953276**	**302665**
3	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**335**	**1504**	**503840**
4	33	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**335**	**54**	**18090**
		Раздел 2.	**Электроосвещеие**				**6309996**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			4490374
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2187504*
			машины и механизмы	тенге			298408
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69818*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1521213
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	851		
			ЩАО				
5	74	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**8**	**1089**	**8712**
6	78	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**8**	**1431**	**11448**
7	84	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**2407,5**	**897**	**2159528**

1	1а	2	3	4	5	6	7
8	85	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,2875	419775	540460
9	86	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,72	554723	399401
10	87	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	609368	243747
11	88	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1900	1504	2857600
12	89	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1500	45	67500
13	90	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	400	54	21600
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7419389
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5206554
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2536397*
			машины и механизмы	тенге			338183
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*79026*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1874650
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	986		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	422905	
			Итого затраты на организацию и управление				7842294
			Сметная прибыль		5%	392115	
			Итого со сметной прибылью				8234409
			Непредвиденные работы и затраты		5%	392115	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				8626524
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		1,075		9273513
			НДС		12 %	1112822	
			Итого с НДС				10386334
			ИТОГО со скидкой	*0,98*			10 178 608
			в т. ч. НДС				1 090 565

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Зекенова У.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор **Карамурзаев Ж.**

Эксперт **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

Махатов А.С.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы, Медеуский**
(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №12

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Ремонтные работы**

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**1070077**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1019227
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*562389*
			машины и механизмы	тенге			38776
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12977*
			перевозки	тенге			12074
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
			Полы				
					Тип-1		
1	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**57,84**	**3735**	**216032**
2	4	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**57,84**	**621**	**35919**
			Отделочные работы				
3	5	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ОКРАСКИ**	**м^2**	**77,64**	**775**	**60171**
4	6	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**180,995**	**3476**	**629139**
5	7	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,5*	**ДЕМОНТАЖ фасада металлосайдинга, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**78,88**	**1480**	**116742**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Погрузка и перевозка мусора				
6	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	11,348	254	2882
7	8	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	340,44	27	9192
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1070077**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1019227
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*562389*
			машины и механизмы	тенге			38776
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12977*
			перевозки	тенге			12074
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стронке в целом (общеплощадочные работы)		5,7%	60994	
			Итого затраты на организацию и управление				**1131071**
			Сметная прибыль		5%	56554	
			Итого со сметной прибылью				**1187625**
			Непредвиденные работы и затраты		5%	56554	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1244179**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		1,075		**1337492**
			НДС		12 %	160499	
			Итого с НДС				**1497991**
			ИТОГО со скидкой		***0,98***		**1 468 031**
			в т. ч. НДС				**157 289**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года., Доп.соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №13

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Вентиляция**				**55560**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			55560
			В1				
1	33	246-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м^3/ч**	**комплект**	**1**	**55560**	**55560**
		Раздел 2.	**Демонтажные работы**				**720183**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			715868
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*353290*
			машины и механизмы	тенге			4316
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1621*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
2	50	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**11,5**	**7271**	**83616**
3	51	1215-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**29597**	**59194**
4	52	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**БТП. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**50262**	**50262**
5	53	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**155**	**1967**	**304885**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы, Медеуский**
(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение № 240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №14

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на 2-1-2 **Водопровод и канализация**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1.	**Здание Прачечная**				**217875**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			214883
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106038*
			машины и механизмы	тенге			1258
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*431*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1734
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
		Раздел 1.	**Демонтаж по всем системам**				**217875**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			214883
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106038*
			машины и механизмы	тенге			1258
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*431*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1734
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
			Трубопроводы				
1	222	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы ППР труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**47**	**1756**	**82532**
2	223	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**4**	**1756**	**7024**
3	224	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы ПЭ канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**16**	**3525**	**56400**
4	225	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы ПЭ канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**8**	**4379**	**35032**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Санитарные приборы				
5	226	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3343**	**3343**
6	227	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2688**	**2688**
7	228	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поддон. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**15428**	**15428**
8	229	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**15428**	**15428**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**217875**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			214883
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106038*
			машины и механизмы	тенге			1258
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*431*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1734
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**12419**	
			Итого затраты на организацию и управление				**230294**
			Сметная прибыль		**5%**	**11515**	
			Итого со сметной прибылью				**241809**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**11515**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**253323**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**272323**
			НДС		**12 %**	**32679**	
			Итого с НДС				**305001**

	ИТОГО со скидкой	*0,98*	**298 901**
	в т. ч. НДС		**32 025**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Зекенова У.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор **Карамурзаев Ж.**

Эксперт **Аманкулов Ш.Б.**

Техн ческий надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

Махатов А.С.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение № 240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №15

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-1 Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**761670**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			730608
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*361042*
			машины и механизмы	тенге			6723
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1716*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10725
			перевозки	тенге			13614
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	174		
			Двери				
1	2	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *Демо-режим ТЧ 09 табл.3 п.3.5* *Кэтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5*	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**м^2**	**15**	**6958**	**104370**
2	3	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06* *Демо-режим*	**Полотна дверные. Снятие**	**м^2**	**13,44**	**1641**	**22055**
			Отделочные работы				
3	6	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06* *Демо-режим*	**ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ОКРАСКИ**	**м^2**	**582,84**	**775**	**451701**
			Кровля				
4	7	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06* *Демо-режим*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**85,05**	**1255**	**106738**
5	8	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06* *Демо-режим*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**85,05**	**743**	**63192**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Погрузка и перевозка мусора				
6	8	414-104-0501 *РСНБ РК 2022* *Демо-режим*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**12,795**	**254**	**3250**
7	9	412-102-0217 *РСНБ РК 2022* *Демо-режим*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**383,85**	**27**	**10364**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**761670**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			730608
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*361042*
			машины и механизмы	тенге			6723
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1716*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10725
			перевозки	тенге			13614
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	174		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**43415**	
			Итого затраты на организацию и управление				**805085**
			Сметная прибыль		**5%**	**40254**	
			Итого со сметной прибылью				**845339**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**40254**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**885594**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**952013**
			НДС		**12 %**	**114242**	
			Итого с НДС				**1066255**

ИТОГО со скидкой		*0,98*	**1 044 930**
в т. ч. НДС			**111 957**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**

(наименование, адрес)

Объект : **Склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение № 240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №16

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-2 Вентиляция**

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			Демонтажные работы				
1	7	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**10,2**	**2539**	**25898**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25898**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			25378
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12520*
			машины и механизмы	тенге			520
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*194*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**1476**	
			Итого затраты на организацию и управление				**27374**
			Сметная прибыль		**5%**	**1369**	
			Итого со сметной прибылью				**28743**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**1369**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**30112**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**32370**
			НДС		**12 %**	**3884**	
			Итого с НДС				**36254**

ИТОГО со скидкой ***0,98*** **35 529**
в т. ч. НДС **3 807**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года, Доп. Соглашение №240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Сеть хоз-бытовой канализации К1**				**4027225**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1377637
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*669302*
			машины и механизмы	тенге			438587
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*122092*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2211001
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	316		
			Земляные работы				
1	43	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**420**	**361**	**151620**
2	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**21**	**9691**	**203511**
3	45	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**46**	**3838**	**176548**
4	46	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**360**	**66**	**23760**
5	47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**360**	**661**	**237960**
6	48	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**25**	**9351**	**233775**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Трубопроводы				
7	49	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	11	3767	41437
8	50	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	35	3636	127260
9	51	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10,978	551	6049
10	52	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	34,93	1545	53967
11	53	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	204	4413	900252
			Канализационные колодцы D=1000мм /7шт/				
12	54	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	4,58	118567	543037
13	55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,88	19543	56284
14	56	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	23345	163415
15	57	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	15985	111895
16	58	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	15930	111510
17	59	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	11108	55540
18	60	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3427	23989
19	68	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1489	1145627	170584
20	69	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,3181	3631	15679
21	70	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19349	58047
22	71	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36711	146844
23	72	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,232	42742	9916
24	73	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,27156	1488974	404346
		Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**1835030**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1720028
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*920539*
			машины и механизмы	тенге			115000
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36093*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	447		
25	74	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диаметром 150 мм. Разборка	м	204	7700	1570800

1	1а	2	3	4	5	6	7
26	78	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	3,64	36429	132602
27	79	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	5,25	25072	131628
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5862255**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3097665
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1589841*
			машины и механизмы	тенге			553587
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*158185*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2211001
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	763		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**334149**	
			Итого затраты на организацию и управление				**6196404**
			Сметная прибыль		**5%**	**309820**	
			Итого со сметной прибылью				**6506224**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**309820**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6816044**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**7327247**
			НДС		**12 %**	**879270**	
			Итого с НДС				**8206517**
			ИТОГО со скидкой		***0,98***		**8 042 387**
			в т. ч. НДС				**861 684**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт_____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Городской Специализированный дом ребенка" г.Алматы,**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240003/00 от 15 февраля 2024 года**, Доп.соглашение № 240003/01 от 24.04.2024г., Доп.соглашение №240003/02 от 10.05.2024г.

Акт выполненных работ №18

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на 7-1 **Благоустройство территории**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ сметный	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**3594169**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2258396
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1120996*
			машины и механизмы	тенге			1127615
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*323332*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			208158
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	531		
1	1	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**85**	**11448**	**973080**
2	2	**1220-0101-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м^3**	**50,5**	**4203**	**212252**
3	4	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**11,44**	**170519**	**1950737**
4	5	**1109-0402-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Демонтаж**	**м^2**	**90**	**5090**	**458100**
		Раздел 2.	**Покрытие**				**6380778**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1221309
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*600389*
			машины и механизмы	тенге			1073296
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*233304*

1	1а	2	3	4	5	6	7
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4086173
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	310		
			Плиточные покрытие тротуаров тип-2				
5	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	15	4660	69900
6	15	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,24	54241	13018
			Покрытие детской игровой площадки				
7	16	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	17	7113	120921
8	17	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15/10/ см**	$м^2$	340	1870	635800
9	18	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	-340	454	-154360
10	19	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	$м^2$	340	2203	749020
11	20	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	340	901	306340
12	22	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	67	4660	312220
13	23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,072	54241	58146
			Покрытие детской игровой площадки				
14	24	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	35	7113	248955
15	25	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15/10/ см**	$м^2$	700	1870	1309000
16	26	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	-700	454	-317800
17	27	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	$м^2$	700	2203	1542100
18	28	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	700	901	630700
19	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	155	4660	722300
20	31	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,48	54241	134518
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9974947**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3479705

1	1а	2	3	4	5	6	7
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1721385*
			машины и механизмы	тенге			2200911
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*556636*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4294331
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	842		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике в целом (общеплощадочные работы)		**5,7%**	**568572**	
			Итого затраты на организацию и управление				**10543519**
			Сметная прибыль		**5%**	**527176**	
			Итого со сметной прибылью				**11070695**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**527176**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11597871**
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**1,075**		**12467711**
			НДС		**12 %**	**1496125**	
			Итого с НДС				**13963837**

ИТОГО со скидкой *0,98* **13 684 560**
в т. ч. НДС **1 466 203**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

_____ **Зекенова У.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

_____ **Накипов Т.М.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт _____ **Аманкулов Ш.Б.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Махатов А.С.**