Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.2 часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **3.05.2022**

Акт выполненных работ №1

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. #1 очередь										
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	13,608	258,38 0	258,38 107,2	3516 0	3516 1459	0	1050 365	4931	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,512	3261,2 3261,2	0 0	4931 4931	0 0	0	3550 678	9159	
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	10,08	1417,18 1417,18	0 0	14285 14285	0 0	0	10285 1966	26536	
4	4	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	42	349,16 128,54	220,62 106,9	14665 5399	9266 4490	0	7120 1743	23528	
5	5	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее одни. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	42	106,07 42,85	63,22 30,63	4455 1800	2655 1286	0	2222 534	7211	
6	6	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	5,04	3465		17464		17464	1397	18861	Казахстан
7	7	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	44,55	258,38 0	258,38 107,2	11511 0	11511 4776	0	3438 1196	16145	
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,95	3261,2 3261,2	0 0	16143 16143	0 0	0	11623 2221	29987	
9	9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	33	1417,18 1417,18	0 0	46767 46767	0 0	0	33672 6435	86874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели		55	349,16	220,62	19204	12135	0	9324	30810	
				м кабеля		128,54	106,9	7070	5880		2282		
11	11	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		275	106,07	63,22	29169	17385	0	14550	47217	
				м кабеля		42,85	30,63	11784	8423		3498		
12	12	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		16,5	3465		57173		57173		61747	Казахстан
				м³							4574		
13	13	Ц13-080201-3411 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях		108	335,67	70,5	36252	7614	342	22129	63052	
				м		262	22,58	28296	2439		4671		
14	14	С1241-201-1207	Труба полиэтиленовая размерами 160х4,0 мм		110,16	2094		230675		230675		249129	Казахстан
				м							18454		
15	15	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		139	872,12	429,86	121125	59750	7874	56087	191497	
				м кабеля		385,61	174,8	53600	24297		14185		
16	16	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		167	604,12	290,4	100888	48497	9461	45174	157747	
				м кабеля		257,07	118,62	42931	19810		11685		
17	17	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		60	1069,84	498,4	64190	29904	3438	30848	102641	
				м кабеля		514,14	199,94	30848	11996		7603		
18	18	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		48	856,44	392,11	41109	18822	2750	19463	65418	
				м кабеля		407,03	156,12	19537	7494		4846		
19	19	Ц13-080201-0813 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		185	1307,2	560,41	241832	103676	15298	117643	388233	
				м кабеля		664,1	219,11	122859	40535		28758		
20	20	Ц13-080201-0812 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		305	919,72	365,73	280515	111548	25220	134456	448167	
				м кабеля		471,3	140,98	143747	42999		33196		
21	21	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		30	1693,07	1013,06	50792	30392	4333	21340	77903	
				м кабеля		535,57	452,39	16067	13572		5771		
22	22	Ц13-080201-0704 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		40	1337,91	765,02	53516	30600	5778	22175	81746	
				м кабеля		428,45	341,51	17138	13660		6055		
23	23	С1243-113-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1		0,42228	9516675		4018702		4018702		4340198	Казахстан
				км							321496		
24	24	С1243-113-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1		0,5712	5065080		2893174		2893174		3124628	Казахстан
				км							231454		
25	25	Ц13-080201-2503 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		8	40374,75	27447,28	322998	219578	591	152775	513835	
				шт.		12853,56	13669,87	102828	109359		38062		
26	26	Ц13-080201-2504 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		8	55967,14	38755,15	447737	310041	591	209893	710240	
				шт.		17138,08	19301,65	137105	154413		52610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-иб	шт.	8	13658		109264		109264	8741	118005	Казахстан
28	28	С1243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-иб	шт.	8	17745		141960		141960	11357	153317	Казахстан
29	29	С1243-902-0805	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-50	100 шт.	0,08	16281		1302		1302	104	1406	Казахстан
30	30	С1243-902-0808	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-120	100 шт.	0,32	34684		11099		11099	888	11987	Казахстан
31	31	С1243-902-0811	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-240	100 шт.	0,24	63746		15299		15299	1224	16523	Казахстан
32	32	Ц13-080206-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	95	685,78 494,33	179,27 81,16	65149 46961	17030 7710	1157	39363 8361	112873	
33	33	С1243-907-1320	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	96,9	4495		435566		435566	34845	470411	Казахстан
34	34	С1243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	95	3239		307705		307705	24616	332321	Казахстан
35	35	С1243-907-2427	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	4	757		3028		3028	242	3270	Казахстан
36	36	С1243-907-1420	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	2	6539		13078		13078	1046	14124	Казахстан
37	37	С1243-907-2607	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм	шт.	2	4048		8096		8096	648	8744	Казахстан
38	38	Ц13-080206-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	150	685,78 494,33	179,27 81,16	102867 74150	26891 12174	1827	62153 13202	178222	
39	39	С1243-907-1319	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	150	3565		534750		534750	42780	577530	Казахстан
40	40	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	150	2308		346200		346200	27696	373896	Казахстан
41	41	С1243-907-2406	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	4	327		1308		1308	105	1413	Казахстан
42	42	С1243-907-1405	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	2	4383		8766		8766	701	9467	Казахстан
43	43	С1243-907-2606	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм	шт.	2	2268		4536		4536	363	4899	Казахстан
44	44	С1243-907-3003	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной до 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	24	2770		66480		66480	5318	71798	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С1243-907-3004	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	32	3087		98784		98784	7903	106687	Казахстан
46	46	С1243-907-4004	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	155	1115		172825		172825	13826	186651	Казахстан
47	47	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	224	29		6496		6496	520	7016	
48	48	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,097	37237,36 14277,56	22959,8 7021,52	3612 1385	2227 681	0	1260 390	5262	
49	49	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	42	80		3360		3360	269	3629	Казахстан
50	50	С1249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	55	235		12925		12925	1034	13959	Казахстан
			Итого по разделу: 1. #1 очередь									13 660 850,00	
			Раздел: 2. #2 очередь										
51	51	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	49,815	258,38 0	258,38 107,2	12871 0	12871 5340	0	3845 1337	18053	
52	52	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	5,535	3261,2 3261,2	0 0	18051 18051	0 0	0	12997 2484	33532	
53	53	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	36,9	1417,18 1417,18	0 0	52294 52294	0 0	0	37652 7196	97142	
54	54	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75	349,16 128,54	220,62 106,9	26187 9641	16547 8018	0	12714 3112	42013	
55	55	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	285	106,07 42,85	63,22 30,63	30230 12212	18018 8730	0	15079 3625	48934	
56	56	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	18,45	3465		63929		63929	5114	69043	Казахстан
57	57	Ц13-080201-3411 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	144	335,67 262	70,5 22,58	48336 37728	10152 3252	456	29506 6228	84070	
58	58	С1241-201-1207	Труба полиэтиленовая размерами 160х4,0 мм	м	146,88	2094		307567		307567	24605	332172	Казахстан
59	59	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	204	872,12 385,61	429,86 174,8	177912 78664	87691 35659	11557	82314 20818	281044	
60	60	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		172	604,12	290,4	103909	49949	9744	46526	162470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		257,07	118,62	44216	20403		12035		
61	61	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		96	1069,84	498,4	102705	47846	5501	49357	164227	
				м кабеля		514,14	199,94	49357	19194		12165		
62	62	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		48	856,44	392,11	41109	18822	2750	19463	65418	
				м кабеля		407,03	156,12	19537	7494		4846		
63	63	Ц13-080201-0813 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		60	1307,2	560,41	78432	33625	4961	38155	125914	
				м кабеля		664,1	219,11	39846	13147		9327		
64	64	Ц13-080201-0812 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		80	919,72	365,73	73578	29258	6615	35267	117552	
				м кабеля		471,3	140,98	37704	11278		8707		
65	65	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		40	1693,07	1013,06	67723	40523	5778	28453	103870	
				м кабеля		535,57	452,39	21423	18096		7694		
66	66	Ц13-080201-0704 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		20	1337,91	765,02	26758	15300	2889	11087	40873	
				м кабеля		428,45	341,51	8569	6830		3028		
67	67	С1243-113-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1		0,408	7381147		3011508		3011508		3252429	Казахстан
				км							240921		
68	68	С1243-113-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1		0,3264	5065080		1653242		1653242		1785501	Казахстан
				км							132259		
69	69	Ц13-080201-2503 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	40374,75	27447,28	161499	109789	296	76387	256917	
				шт.		12853,56	13669,87	51414	54679		19031		
70	70	Ц13-080201-2504 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		8	55967,14	38755,15	447737	310041	591	209893	710240	
				шт.		17138,08	19301,65	137105	154413		52610		
71	71	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-пб		4	13658		54632		54632		59003	Казахстан
				шт.							4371		
72	72	С1243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-пб		8	17745		141960		141960		153317	Казахстан
				шт.							11357		
73	73	С1243-902-0805	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-50		0,04	16281		651		651		703	Казахстан
				100 шт.							52		
74	74	С1243-902-0807	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-95		0,08	26288		2103		2103		2271	Казахстан
				100 шт.							168		
75	75	С1243-902-0808	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-120		0,12	34684		4162		4162		4495	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 шт.							333		
76	76	С1243-902-0810	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марка DL-185	100 шт.	0,24	50182		12044		12044	963	13007	Казахстан
77	77	Ц13-080206-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Итм. и лов. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	15	685,78 494,33	179,27 81,16	10287 7415	2689 1217	183	6215 1320	17822	
78	78	С1243-907-1320	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	15,3	4495		68774		68774	5502	74276	Казахстан
79	79	С1243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	15	3239		48585		48585	3887	52472	Казахстан
80	80	С1243-907-2427	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	2	757		1514		1514	121	1635	Казахстан
81	81	С1243-907-4004	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	10	1115		11150		11150	892	12042	Казахстан
82	82	С1243-907-3003	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной до 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	10	2770		27700		27700	2216	29916	Казахстан
83	83	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	40	29		1160		1160	93	1253	Казахстан
84	84	Ц13-080206-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Итм. и лов. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	40	685,78 494,33	179,27 81,16	27431 19773	7170 3246	487	16574 3520	47525	
85	85	С1243-907-1319	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	40	3565		142600		142600	11408	154008	Казахстан
86	86	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	40	2308		92320		92320	7386	99706	Казахстан
87	87	С1243-907-2406	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	2	327		654		654	52	706	Казахстан
88	88	С1243-907-4004	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	27	1115		30105		30105	2408	32513	Казахстан
89	89	С1243-907-3003	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной до 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	27	2770		74790		74790	5983	80773	Казахстан
90	90	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	108	29		3132		3132	251	3383	Казахстан
91	91	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,075	37237,36 14277,56	22959,8 7021,52	2793 1071	1722 527	0	974 301	4068	
92	92	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	45	155		6975		6975	558	7533	Казахстан
93	93	С1249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	30	235		7050		7050	564	7614	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. #2 очередь									8 651 455,00	
			Раздел: 3. #3 очередь										
94	94	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³										
				м³ грунта	81	258,38	258,38	20929	20929	0	6252	29355	
						0	107,2	0	8683		2174		
95	95	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам тпуэм - 1,2										
				м³ грунта	9	3261,2	0	29351	0	0	21133	54523	
						3261,2	0	29351	0		4039		
96	96	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы										
				м³	60	1417,18	0	85031	0	0	61222	157953	
						1417,18	0	85031	0		11700		
97	97	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели										
				м кабеля	100	349,16	220,62	34916	22062	0	16952	56017	
						128,54	106,9	12854	10690		4149		
98	98	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301										
				м кабеля	500	106,07	63,22	53035	31610	0	26455	85850	
						42,85	30,63	21425	15315		6360		
99	99	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		30	3465		103950		103950		112266	Казахстан
				м³							8316		
100	100	Ц13-080201-3411 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях										
				м	96	335,67	70,5	32224	6768	304	19670	56046	
						262	22,58	25152	2168		4152		
101	101	С1241-201-1207	Труба полиэтиленовая размерами 160х4,0 мм		97,92	2094		205044		205044		221448	Казахстан
				м							16404		
102	102	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий										
				м кабеля	328	872,12	429,86	286055	140994	18581	132348	451875	
						385,61	174,8	126480	57334		33472		
103	103	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий										
				м кабеля	196	604,12	290,4	118408	56919	11103	53018	185140	
						257,07	118,62	50386	23250		13714		
104	104	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
				м кабеля	64	1069,84	498,4	68470	31897	3667	32905	109485	
						514,14	199,94	32905	12796		8110		
105	105	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
				м кабеля	32	856,44	392,11	27406	12548	1834	12975	43611	
						407,03	156,12	13025	4996		3230		
106	106	Ц13-080201-0813 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине										
				м кабеля	308	1307,2	560,41	402618	172606	25469	195860	646357	
						664,1	219,11	204543	67486		47879		
107	107	Ц13-080201-0812 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине										
				м кабеля	152	919,72	365,73	139797	55591	12569	67008	223349	
						471,3	140,98	71638	21429		16544		
108	108	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами										
				м кабеля	40	1693,07	1013,06	67723	40523	5778	28453	103870	
						535,57	452,39	21423	18096		7694		
109	109	Ц13-080201-0704 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами										
				м кабеля	20	1337,91	765,02	26758	15300	2889	11087	40873	
						428,45	341,51	8569	6830		3028		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	С1243-113-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	км	0,7548	7381147		5571290		5571290	445703	6016993	Казахстан
111	111	С1243-113-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	км	0,408	5065080		2066553		2066553	165324	2231877	Казахстан
112	112	Ц13-080201-2503 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	40374,75 12853,56	27447,28 13669,87	161499 51414	109789 54679	296	76387 19031	256917	
113	113	Ц13-080201-2504 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	55967,14 17138,08	38755,15 19301,65	447737 137105	310041 154413	591	209893 52610	710240	
114	114	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-пб	шт.	4	13658		54632		54632	4371	59003	Казахстан
115	115	С1243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-пб	шт.	8	17745		141960		141960	11357	153317	Казахстан
116	116	С1243-902-0805	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-50	100 шт.	0,04	16281		651		651	52	703	Казахстан
117	117	С1243-902-0807	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-95	100 шт.	0,08	26288		2103		2103	168	2271	Казахстан
118	118	С1243-902-0808	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-120	100 шт.	0,12	34684		4162		4162	333	4495	Казахстан
119	119	С1243-902-0810	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-185	100 шт.	0,24	50182		12044		12044	963	13007	Казахстан
120	120	Ц13-080206-0602 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	85	685,78 494,33	179,27 81,16	58291 42018	15238 6899	1035	35220 7481	100992	
121	121	С1243-907-1320	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	86,7	4495		389717		389717	31177	428894	Казахстан
122	122	С1243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	85	3239		275315		275315	22025	297340	Казахстан
123	123	С1243-907-2427	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	3	757		2271		2271	182	2453	Казахстан
124	124	С1243-907-1420	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	2	6539		13078		13078	1046	14124	Казахстан
125	125	С1243-907-2607	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм	шт.	3	4048		12144		12144	972	13116	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	С1243-907-4004	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	57	1115		63555		63555	5084	68639	Казахстан
127	127	С1243-907-3003	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной до 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	57	2770		157890		157890	12631	170521	Казахстан
128	128	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	228	29		6612		6612	529	7141	Казахстан
129	129	Ц13-080206-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	60	685,78 494,33	179,27 81,16	41147 29660	10757 4870	731	24861 5281	71289	
130	130	С1243-907-1319	Кабельный лоток глухой, без зимка высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	60	3565		213900		213900	17112	231012	Казахстан
131	131	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	60	2308		138480		138480	11078	149558	Казахстан
132	132	С1243-907-2406	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	1	327		327		327	26	353	Казахстан
133	133	С1243-907-1405	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	2	4383		8766		8766	701	9467	Казахстан
134	134	С1243-907-2606	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм	шт.	2	2268		4536		4536	363	4899	Казахстан
135	135	С1243-907-4004	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	40	1115		44600		44600	3568	48168	Казахстан
136	136	С1243-907-3003	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной до 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	40	2770		110800		110800	8864	119664	Казахстан
137	137	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	29		4640		4640	371	5011	Казахстан
138	138	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	37237,36 14277,56	22959,8 7021,52	3724 1428	2296 702	0	1299 402	5425	
139	139	С1249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	100	235		23500		23500	1880	25380	Казахстан
			Итого по разделу: 3. #3 очередь									13 792 286	
			ИТОГО:					30633129 2556055	2940917 1329612	25136157	2797049 2674412	36 104 592	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		288 837					
			Итого с временными									36 393 426	
			Зимние удорожания			0,614561 %		223 660					
			Итого с зимними удорожаниями									36 617 086	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		732 342					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 349 428**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**40 300 033**	
			НДС			**12 %**		**4 836 004**					
			Итого с НДС									**45 136 037**	
			Итого со скидкой			***5%***		***2 256 802***				42 879 235	
			в том числе НДС									***4 594 204***	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Управление строительства города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Мутау "
Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23/12/2020.1 РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.1 часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от 3.05.2022

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: #Строительные работы по электроснабжению и наружному освещению.альбом НЭС лист 7										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	180,63	258,38	258,38	46671	46672		13941	65460	
						0,00	107,20	0	19364		4848		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	20,07	3261,20	0,00	65452	0		47126	121584	
						3261,20	0,00	65452	0		9006		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	151,875	55,79	55,79	8473	8473		1923	11228	
						0,00	17,59	0	2671		832		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	16,875	1417,18	0,00	23915	0		17219	44425	
						1417,18	0,00	23915	0		3291		
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	376	349,16	220,62	131284	82953		63740	210624	
						128,54	106,90	48331	40194		15600		
6	6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	994	106,07	63,22	105434	62840		52593	170671	
						42,85	30,63	42593	30446		12644		
7	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	36,4	3465,00		126126		126126		136216	Казахстан
											10090		
			Итого по разделу 1: #Строительные работы по электроснабжению и наружному освещению.альбом НЭС лист 7					507355	200938	126126	196542	760208	
								180291	92675	0	56311		
			Раздел 2: #Электроснабжение 0,4 кВ										
8	9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	66	534,16	220,44	35255	14549	3739	16345	55728	
						257,07	86,89	16967	5735		4128		
9	10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	642	872,12	429,86	559941	275970	36369	259047	884464	
						385,61	174,80	247562	112222		65516		
10	17	243-114-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х50 (ок)-0.66	км	0,09588	2341143,00		224469		224469		242427	
											17958		
11	18	243-114-0946 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х70 (мс)-1	км	0,0816	3413039,00		278504		278504		300784	Казахстан
											22280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	19	243-114-0949 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х150 (мс)-1	км	0,3872587	6227174,00		2411527		2411527		2604449	Казахстан
											192922		
			Итого по разделу 2: #Электроснабжение 0,4 кВ					3973679	290519	3418632	275392	4087853	
								264529	117957	0	339926		
			ИТОГО по акту					4507262	476917	3595382	459764	4848060	
								434964	203587	0	397361		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		38 784					
			Итого с временными									4 886 845	
			Зимние удорожания			0,614561 %		30 033					
			Итого с зимними удорожаниями									4 916 877	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98 338					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 015 215	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						5 411 417	
			НДС			12 %		649 370					
			Итого с НДС									6 060 787	
			Итого со скидкой			*5%*		*303 039*				5 757 748	
			в том числе НДС									*616 902*	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО "Музтау" **Медиханов А.Е.**

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Пакипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

Стройка : **РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **3.05.2022**

Акт выполненных работ №3

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-10 кВ от ПС3151А "Раыймбек" до проектируемой РП-10 кВ 0,4 кВ										
			кабели,трубы,муфты.альбом НЭС лист 11,НЭС.С лист 1,2,3										
1	19	Прайс СТПРАЙС ПО "КазМетСервис Алматы"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х300/25-10	м	2747,509	6010,71	–	16514485	–	16514485	–	17835644	Казахстан
						–	–	–	–		1321159		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16514485	–	16514485	–	17835644	
								–	–	–	1321159		
			РАЗДЕЛ 2.КЛ-10 кВ										
			Строительные работы.альбом НЭС лист 12										
2	35	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	62,8762	258,38	258,38	16246	16246	–	4853	22786	
			НР - 72%; СП - 8%			–	107,20	–	6740		1688		
3	36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	17,60535	3261,20	–	57415	–	–	41338	106654	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	–	57415	–		7900		
4	37	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	158,44815	55,79	55,79	8840	8840	–	2006	11714	
			НР - 72%; СП - 8%			–	17,59	–	2787		868		
5	38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	17,60535	1417,18	–	24950	–	–	17964	46347	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	24950	–		3433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	158,44815	259,47	121,25	41113	19212	--	22305	68491	
			НР - 72%; СП - 8%			138,22	57,30	21901	9079		5074		
7	40	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	630	349,16	220,62	219971	138991	--	106798	352907	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	80980	67347		26139		
8	41	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	674,1	106,07	63,22	71502	42617	--	35667	115743	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	28885	20648		8575		
9	42	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	344,61	326,94	198,40	112667	68371	--	54224	180242	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	90,00	44296	31015		13350		
10	43	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	384,93	168,63	104,36	64911	40172	--	30933	103512	
			НР - 72%; СП - 8%			64,27	47,34	24739	18223		7668		
11	44	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,12039	48694,00	--	151944	--	151944	--	164100	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12156		
			кабели,трубы,муфты.альбом НЭС лист 12,НЭС.С лист 2,3										
12	45	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	555,66	208,48	15,56	115844	8646	1762	76120	207322	
			НР - 72%; СП - 8%			189,75	0,52	105436	289		15358		
13	46	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	566,7732	2542,00	--	1440737	--	1440737	--	1555996	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		115259		
14	47	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0378	1842599,11	734577,63	69650	27767	7868	44033	122777	
			НР - 99%; СП - 8%			899873,28	276782,18	34015	10462		9095		
15	48	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,9512	9643,00	--	365963	--	365963	--	395240	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	52	С1243-101-0307 243-101-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	0,679	4324410,00	--	2936274	--	2936274	--	3171176	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		234902		
17	54	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	44882,15	31954,68	359057	255638	591	165617	566648	
			НР - 72%; СП - 8%			12853,56	15899,46	102828	127196		41974		
18	55	С1243-903-2705 243-903-2705 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	8	58559,00	--	468472	--	468472	--	505950	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37478		
19	56	Ц13-080201-4306 1308-0201-4306 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	5	9679,29	11,73	48396	59	1887	33461	88406	
			НР - 72%; СП - 8%			9289,90	4,93	46450	25		6549		
20	57	С1243-903-4602 243-903-4602 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	101635,00	--	508175	--	508175	--	548829	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40654		
			Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия тип 1										
21	58	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,2	4512,85	1874,19	32493	13494	--	18059	54596	
			НР - 72%; СП - 8%			2638,66	844,97	18998	6084		4044		
22	59	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	42,4	518,90	343,29	22001	14555	--	8074	32481	
			НР - 72%; СП - 8%			175,61	88,87	7446	3768		2406		
23	60	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	28	1716,19	1481,20	48053	41474	60	18920	72331	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	392,84	6519	11000		5358		
24	61	С1211-603-0102 211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	$м^3$	34,16	2579,00	--	88099	--	88099	--	95147	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7048		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	62	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	14,4	2550,22	2192,30	36723	31569	31	14605	55434	
			НР - 108%; СП - 8%			355,75	583,34	5123	8400		4106		
26	63	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	18,144	4556,00	--	82664	--	82664	--	89277	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6613		
			Итого по разделу: 2. #КЛ-10 кВ									8734108	
			ИТОГО:					22891520	1608000	19625281	1710103	26 569 752	
								1635291	672551		1968131		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		212 558					
			Итого с временными									26 782 310	
			Зимние удорожания			0,614561 %		164 594					
			Итого с зимними удорожаниями									26 946 904	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		538 938					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 485 842	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						29 657 223	
			НДС			12 %		3 558 867					
			Итого с НДС									33 216 090	
			Итого со скидкой			*5%*		*1 660 805*				31 555 286	
			в том числе НДС									*3 380 923*	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Музтау "
Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23/12/2020.1 РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2-1 Наружные сети НСС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 3.05.2022**

Акт выполненных работ №4

за **май 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Наружные сети НСС** работы

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружные сети										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	292,925	2717,67 2717,67	0,00 0,00	796074 796074	0 0		573172 109539	1478785	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	262,85	1417,18 1417,18	0,00 0,00	372506 372506	0 0		268204 51256	691966	
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	30,075	263,49 11,84	251,11 68,28	7924 356	7552 2054	16	1735 773	10432	
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1578,75	48,00		75780			6062	81842	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	30,075	41,90 5,08	36,64 11,43	1260 153	1102 344	5	357 129	1747	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	51,25	1290,33 1290,33	0,00 0,00	66129 66129	0 0		47613 9100	122842	
7	7	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	7	19377,23 14112,15	4236,11 1839,60	135640 98785	29653 12877	7203	84863 17640	238144	
8	8	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	7	59848,00		418936		418936	33515	452451	Казахстан
9	11	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1346,00		12114		12114	969	13083	Казахстан
10	12	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1936	21143,17 9717,61	10573,45 4330,07	4093 1881	2047 838	165	3209 584	7887	
11	13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3422,00		30798		30798	2464	33262	Казахстан
12	14	244-202-0204 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	9	73250,00		659250		659250	52740	711990	Казахстан
13	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	44	2563,47 455,63	28,51 4,37	112793 20048	1254 192	91490	18823 10529	142145	
14	16	1310-0902-0209 РСНБ РК 2022	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	9	1107,32 493,54	161,07 107,11	9966 4442	1450 964	4074	3298 1061	14325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	17	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	9	122,00		1098		1098		1186	Казахстан
											88		
16	22	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,526	247182,44	0,00	130018	0	4522	95377	243427	
						238586,04	0,00	125496	0		18031		
17	23	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	526	2542,00		1337092		1337092		1444059	Казахстан
											106967		
			Итого по разделу 1: Наружные сети					4171472	43058	2566764	1096653	5689570	
								1485869	17269	0	421448		
			ИТОГО по акту					4171472	43058	2566764	1096653	5689570	
								1485869	17269	0	421448		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		45 517					
			Итого с временными									5 735 087	
			Зимние удорожания			0,614561%		35 246					
			Итого с зимними удорожаниями									5 770 333	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		115 407					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 885 739	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						6 350 713	
			НДС			12 %		762 086					
			Итого с НДС									7 112 798	
			Итого со скидкой			*5%*		*355 640*				6 757 164	
			в том числе НДС									*723 982*	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Мустау "
Мадиханов А.Б.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Форма 4

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kaz Intel Group"

Стройка : РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 3.05.2022

Акт выполненных работ №5

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ТП-4. Комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х1250 кВА (КТПН 2х1000/1000.4)										
			Силовое электрооборудование										
1	125	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	167592,12	79881,35	167592	79881	8447	82241	269820	
			НР - 72%; СП - 8%			79263,62	34960,19	79264	34960		19987		
2	126	515-102-0720 515-102-0720 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	шт.	1	139211025,00	–	139211025	–		–	139211025	Казахстан
						–	–	--	–	139211025	--		
3	127	515-101-0110 515-101-0110 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА	шт.	2	8301307,00	–	16602614	--		--	16602614	Казахстан
						–	–	--	–	16602614	--		
			Заземление										
4	128	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	9953,19	382,44	119438	4589	89956	19271	149806	
			НР - 72%; СП - 8%			2074,42	156,07	24893	1873		11097		
5	129	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	62	1014,32	32,10	62888	1990	42892	13476	82473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			290,42	11,45	18006	710		6109		
6	130	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	887,54	5,20	8875	52	733	5836	15888	
			НР - 72%; СП - 8%			809,02	1,56	8090	16		1177		
7	131	С1243-602-0109 243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,01	2030511,00	–	20305	–	20305	–	21929	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1624		
			Кабельно-проводниковая продукция										
8	132	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	1081,10	593,90	32433	17817	4333	13124	49201	
			НР - 72%; СП - 8%			342,76	264,82	10283	7945		3644		
9	133	С1243-124-1512 243-124-1512 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг 1х95/50 (мк)-10	км	0,0306	5684325,00	–	173940	–	173940	–	187855	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13915		
10	134	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	44882,15	31954,68	538586	383457	886	248426	849973	
			НР - 72%; СП - 8%			12853,56	15899,46	154243	190794		62961		
11	135	С1243-903-3005 243-903-3005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H1-L12A, напряжение 20 кВ	шт.	12	121466,00	–	1457592	–	1457592	–	1574199	
			СП - 8%			–	–	–	–		116607		
			Трубы										
12	136	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	6	335,67	70,50	2014	423	19	1229	3503	
			НР - 72%; СП - 8%			262,00	22,58	1572	135		260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		147047 С	Ветошь	кг	0,0006	119,00				0			
13	137	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	6,12	5157,00	–	31561	–	31561	–	34086	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2525		
			Фундаменты.альбом НЭС лист 20										
14	138	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	107,371	2717,67	–	291799	–	–	210095	542045	
			НР - 72%; СП - 8%			2717,67	–	291799	–		40151		
15	139	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	34,776	6676,23	1552,68	232173	53996	132711	63856	319711	
			НР - 93%; СП - 8%			1307,40	667,02	45466	23196		23682		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	140	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	м³ основания	17,388	9369,24	2700,45	162912	46955	91184	42649	222006	
			НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	24773	21086		16445		
17	141	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	20,662	1417,18	–	29282	–	–	21083	54394	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	29282	–		4029		
18	142	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	2903,45	1730,17	63876	38064	11355	28008	99235	
			НР - 118%; СП - 8%			657,12	421,78	14457	9279		7351		
19	143	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	4202,76	2161,18	142894	73480	30078	67554	227284	
			НР - 118%; СП - 8%			1156,94	526,86	39336	17913		16836		
20	144	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	23,43	30269,00	–	709203	–	709203	–	765939	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		56736		
21	145	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09724	1131145,44	2022,96	109993	197	98485	10375	129998	
			НР - 91%; СП - 8%			116322,48	926,06	11311	90		9629		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,09724	1012800,00				98485			
22	146	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство Устройство монолитных участков	м³	1,41	29569,23	1963,35	41693	2768	30733	8113	53791	
			НР - 91%; СП - 8%			5809,84	513,49	8192	724		3984		
23	147	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1,48	53303,14	7036,53	78889	10415	44421	24024	111146	
			НР - 91%; СП - 8%			16251,84	1586,15	24053	2348		8233		
24	148	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	349794,00	–	21827	–	21827	–	23573	
			СП - 8%			–	–	–	–		1746		
25	149	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01496	376202,00	–	5628	–	5628	–	6078	
			СП - 8%			–	–	–	–		450		
26	150	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,85	2563,47	28,51	43194	481	35036	7208	54435	
			НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	7677	74		4032		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,004044	73026,00				295			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	151	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	м³ основания	1,785	9369,24	2700,45	16724	4821	9360	4378	22790	
			НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	2543	2165		1688		
28	152	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,33875	24618,83	1666,42	32958	2231	27963	2997	38832	
			НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	2764	530		2876		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,334688	9128,00				3055			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160411908	721617	3078648	873943	161723629	
								798004	313838	155813639	437774		
		Стоимость оборудования		Тенге				155813639					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				155813639					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				931826					
		Материалы		Тенге				147267					
		Всего заработная плата		Тенге					532784				
			Накладные расходы	Тенге				383603					
			Сметная прибыль	Тенге				105235					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1420664					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244	
			Сметная заработная плата	Тенге					532784				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3666443					
		Материалы		Тенге				511329					
		Всего заработная плата		Тенге					579058				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2420056					
			Накладные расходы	Тенге				490340					
			Сметная прибыль	Тенге				332539					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4489322					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339	
			Сметная заработная плата	Тенге					579058				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				161723625					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583	
			Сметная заработная плата	Тенге					1111842				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								161723625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				798004					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					721617				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					313838				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3078652			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						155813639			
			- Накладные расходы	Тенге							873943		
			- Сметная прибыль	Тенге							437774		
			Стоимость без оборудования								5909986		
			Временные здания и сооружения		0,8 %		47280						
			Итого с временными								5957266		
			Зимние удорожания		0,614561%		36611						
			Итого с зимними удорожаниями								5993877		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		119878						
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием								161927393		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1,079						174719658		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС		**12 %**		**20966359**						
			Итого с НДС								**195686016**		
			Итого со скидкой		***5%***		***9784301***				185 901 716		
			в том числе НДС								***19 918 041***		

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО "Музтау" **Мадиханов А.Е.**

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис" **Куванов Б.Б.**

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

Стройка : **РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **3.05.2022**

Акт выполненных работ № 6

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ работы

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ТП-5. Комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х1250 кВА (КТПН 2х1000/1000.4)											
			Силовое электрооборудование											
1	153	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция		1	167592,12	79881,35	167592	79881	8447	82241	269820	
			НР - 72%; СП - 80%				79263,62	34960,19	79264	34960		19987		
2	154	515-102-0720 515-102-0720 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97**	шт.		1	139211025,00	--	139211025	--	--	--	139211025	Казахстан
							--	--	--	--	139211025	--		Казахстан
3	155	515-101-0110 515-101-0110 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА**	шт.		2	8301307,00	--	16602614	--		--	16602614	Казахстан
							--	--	--	--	16602614	--		
			Заземление											
4	156	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.		12	9953,19	382,44	119438	4589	89956	19271	149806	
			НР - 72%; СП - 80%				2074,42	156,07	24893	1873		11097		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
5	157	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		62	1014,32	32,10	62888	1990	42892	13476	82473	
			НР - 72%; СП - 8%				290,42	11,45	18006	710		6109		
6	158	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		10	887,54	5,20	8875	52	733	5836	15888	
			НР - 72%; СП - 8%				809,02	1,56	8090	16		1177		
7	159	С1243-602-0109 243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км		0,01	2030511,00	--	20305	--	20305	--	21929	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1624		
			Кабельно-проводниковая продукция											
8	160	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		30	1081,10	593,90	32433	17817	4333	13124	49201	
			НР - 72%; СП - 8%				342,76	264,82	10283	7945		3644		
9	161	С1243-124-1512 243-124-1512 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг 1х95/50 (мк)-10	км		0,0306	5684325,00	--	173940	--	173940	--	187855	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		13915		
10	162	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		12	44882,15	31954,68	538586	383457	886	248426	849973	
			НР - 72%; СП - 8%				12853,56	15899,46	154243	190794		62961		
11	163	С1243-903-3005 243-903-3005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H1-L12A, напряжение 20 кВ	шт.		12	121466,00	--	1457592	--	1457592	--	1574199	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		116607		
			Трубы											
12	164	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м		6	335,67	70,50	2014	423	19	1229	3503	
			НР - 72%; СП - 8%				262,00	22,58	1572	135		260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
13	165	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		6,12	5157,00	--	31561	--	31561	--	34086	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2525		
			Фундаменты.альбом НЭС лист 20											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
14	166	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		107,371	2717,67	--	291799	--	--	210095	542045	
			НР - 72%; СП - 8%				2717,67	--	291799	--		40151		
15	167	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания		34,776	6676,23	1552,68	232173	53996	132711	63856	319711	
			НР - 95%; СП - 8%				1307,40	667,02	45466	23196		23682		
16	168	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	м³ основания		17,388	9369,24	2700,45	162912	46955	91184	42649	222006	
			НР - 93%; СП - 8%				1424,74	1212,69	24773	21086		16445		
17	169	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		20,662	1417,18	--	29282	--	--	21083	54394	
			НР - 72%; СП - 8%				1417,18	--	29282	--		4029		
18	170	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		22	2903,45	1730,17	63876	38064	11355	28008	99235	
			НР - 115%; СП - 8%				657,12	421,78	14457	9279		7351		
19	171	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		34	4202,76	2161,18	142894	73480	30078	67554	227284	
			НР - 115%; СП - 8%				1156,94	526,86	39336	17913		16836		
20	172	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³		23,43	30269,00	--	709203	--	709203	--	765939	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		56736		
21	173	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,09724	1131145,44	2022,96	109993	197	98485	10375	129998	
			НР - 91%; СП - 8%				116322,48	926,06	11311	90		9629		
22	174	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство Устройство монолитных участков	м³		1,41	29569,23	1963,35	41693	2768	30733	8113	53791	
			НР - 91%; СП - 8%				5809,84	513,49	8192	724		3984		
23	175	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м³		1,48	53303,14	7036,53	78889	10415	44421	24024	111146	
			НР - 91%; СП - 8%				16251,84	1586,15	24053	2348		8233		
24	176	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0624	349794,00	--	21827	--	21827	--	23573	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1746		
25	177	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01496	376202,00	--	5628	--	5628	--	6078	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		450		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
26	178	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности		16,85	2563,47	28,51	43194	481	35036	7208	54435	
			НР - 93% СП - 8%				455,63	4,37	7677	74		4032		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27	179	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание щебеночное. Устройство**	м³ основания		1,785	9369,24	2700,45	16724	4821	9360	4378	22790	
			НР - 93% СП - 8%				1424,74	1212,69	2543	2165		1688		
28	180	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³		1,33875	24618,83	1666,42	32958	2231	27963	2997	38832	
			НР - 91% СП - 8%				2064,53	395,72	2764	530		2876		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					160411908	721617	3078648	873943	161723629	
									798004	313838	155813639	437774		
		Стоимость оборудования		Тенге					155813639					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					155813639					
		Стоимость монтажных работ		Тенге					931826					
		Материалы		Тенге					147267					
		Всего заработная плата		Тенге						532784				
			Накладные расходы	Тенге					383603					
			Сметная прибыль	Тенге					105235					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1420664					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244	
			Сметная заработная плата	Тенге						532784				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3666443					
		Материалы		Тенге					511329					
		Всего заработная плата		Тенге						579058				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2420056					
			Накладные расходы	Тенге					490340					
			Сметная прибыль	Тенге					332539					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4489322					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339	
			Сметная заработная плата	Тенге						579058				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					161723625					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									583	
			Сметная заработная плата	Тенге						1111842				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									161723625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					798004					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						721617				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						313838				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3078652			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							155813639			
			- Накладные расходы	Тенге								873943		
			- Сметная прибыль	Тенге								437774		
												5909986		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		47280		47280				
			Итого с временными									5957266		
			Зимние удорожания			0,614561%		36611		36611				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									5993877		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119878		119878				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									161927393		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						174719658		
			НДС			12 %		20966359						
			Итого с НДС									195686016		
			Итого со скидкой			*5%*		*9 784 300,82*				185 901 716		
			в том числе НДС									*19 918 041*		

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Музгау"

Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"

Куванов Б.Б.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

Стройка : **РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **3.05.2022**

Акт выполненных работ № 7

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-10 кВ от ПС3151А "Раыймбек" до проектируемой РП-10 кВ 0,4 кВ										
			Строительные работы.альбом НЭС лист 11										
1	1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**343,8**	**258,38**	**258,38**	**88831**	**88831**	**–**	**26534**	**124593**	
			НР - 72%; СП - 8%			**–**	**107,20**	**–**	**36855**		**9228**		
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**38,2**	**3261,20**	**–**	**124578**	**–**	**–**	**89696**	**231416**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3261,20**	**–**	**124578**	**–**		**17142**		
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м³**	**228,6**	**55,79**	**55,79**	**12754**	**12754**	**–**	**2894**	**16901**	
			НР - 72%; СП - 8%			**–**	**17,59**	**–**	**4021**		**1253**		
4	4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м³**	**25,4**	**1417,18**	**–**	**35996**	**–**	**–**	**25917**	**66866**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1417,18**	**–**	**35996**	**–**		**4953**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	228,6	259,47	121,25	59315	27718	–	32180	98815	
			НР - 72%; СП - 8%			138,22	57,30	31597	13099		7320		
6	6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1060	349,16	220,62	370110	233857	–	179691	593781	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	136252	113314		43979		
7	7	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1060	106,07	63,22	112434	67013	–	56085	182002	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	45421	32468		13483		
8	8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	78	3465,00	–	270270	–	270270	–	291892	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		21622		
9	9	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	609	326,94	198,40	199106	120826	–	95826	318525	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	90,00	78281	54810		23593		
10	10	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	609	168,63	104,36	102696	63555	–	48939	163767	
			НР - 72%; СП - 8%			64,27	47,34	39140	28830		12131		
11	11	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,02	48694,00	–	390526	–	390526	–	421768	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		31242		
			кабели,трубы,муфты.альбом ПЭС лист 11,ПЭС.С лист 1,2,3										
12	12	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	838	335,67	70,50	281291	59079	2656	171706	489241	
			НР - 72%; СП - 8%			262,00	22,58	219556	18922		36244		
13	13	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	854,76	5157,00	–	4407997	–	4407997	–	4760637	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		352640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	1842599,11	734577,63	221112	88149	24978	139787	389771	
			НР - 99%; СП - 8%			899873,28	276782,18	107985	33214		28872		
15	15	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,48	9643,00	–	1161789	–	1161789	–	1254732	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		92943		
16	16	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4002	534,16	220,44	2137708	882201	226713	991095	3379088	
			НР - 72%; СП - 8%			257,07	86,89	1028794	347734		250285		
17	17	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2546	649,54	270,90	1653729	689712	145885	782513	2631138	
			НР - 72%; СП - 8%			321,34	105,54	818132	268705		194896		
18	18	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	270	767,46	295,29	207214	79728	23371	96989	328539	
			НР - 72%; СП - 8%			385,61	113,30	104115	30591		24335		
19	19	Прайс СТПРАЙС ПО "КазМетСервис Алматы"	Кабели силовые с алюминиевыми жилами изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х300/25-10	м	4198,691	6010,71	–	25237116	–	25237116	–	27256099	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2018983		
20	20	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	65032,57	45678,32	780391	548140	887	363007	1234870	
			НР - 72%; СП - 8%			19280,34	22734,39	231364	272813		91472		
21	21	С1243-903-3904 243-903-3904 РСНБ РК 2022	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12E/1XO-L12 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	128399,00	–	1540788	–	1540788	–	1664051	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		123263		
22	22	Ц13-080201-4307 1308-0201-4307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	30	10080,74	12,23	302422	367	13901	207582	550804	
			НР - 72%; СП - 8%			9605,14	5,14	288154	154		40800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С1243-903-5403 243-903-5403 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-12/1x120-240 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	30	76156,00	–	2284680	–	2284680	–	2467454	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		182774		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41982853	2961930	35731557	3310441	48916748	
						РАЗДЕЛ 2.КЛ-10 кВ							
			Строительные работы.альбом НЭС лист 12										
24	35	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	188,6288	258,38	258,38	48738	48738	–	14558	68359	
			НР - 72%; СП - 8%			–	107,20	–	20221		5063		
25	36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	10,33965	3261,20	–	33720	–	–	24278	62638	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	–	33720	–		4640		
26	37	Е11-010104-0402 ~~1101-0104-0402~~ РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами ~~мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2~~ группы грунтов до 5 м	м^3	93,05685	55,79	55,79	5192	5192	–	1178	6880	
			НР - 72%; СП - 8%			–	17,59	–	1637		510		
27	38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	10,33965	1417,18	–	14653	–	–	10550	27220	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	14653	–		2016		
28	39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	93,05685	259,47	121,25	24145	11283	–	13100	40224	
			НР - 72%; СП - 8%			138,22	57,30	12862	5332		2980		
29	40	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	370	349,16	220,62	129189	81629	–	62722	207263	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	47560	39553		15351		
30	41	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	395,9	106,07	63,22	41993	25028	–	20947	67976	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	16964	12126		5036		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	42	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	202,39	326,94	198,40	66169	40154	–	31846	105856	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	90,00	26015	18215		7841		
32	43	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	226,07	168,63	104,36	38122	23593	–	18167	60792	
			НР - 72%; СП - 8%			64,27	47,34	14530	10702		4503		
33	44	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,83261	48694,00	–	89237	–	89237	–	96376	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7139		
			кабели,трубы,муфты.альбом НЭС лист 12,НЭС.С лист 2,3										
34	45	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	326,34	208,48	15,56	68035	5078	1034	44705	121760	
			НР - 72%; СП - 8%			189,75	0,52	61923	170		9020		
35	46	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	332,8668	2542,00	–	846147	–	846147	–	913839	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		67692		
36	47	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км труб	0,0222	1842599,11	734577,63	40906	16308	4621	25861	72108	
			НР - 99%; СП - 8%			899873,28	276782,18	19977	6145		5341		
37	48	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,2888	9643,00	–	214931	–	214931	–	232125	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17194		
38	49	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1250	872,12	429,86	1090150	537325	70812	504375	1722088	
			НР - 72%; СП - 8%			385,61	174,80	482013	218500		127563		
39	50	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	882	1069,84	498,40	943599	439589	50539	453471	1508838	
			НР - 72%; СП - 8%			514,14	199,94	453471	176347		111767		
40	51	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120	1307,20	560,41	156864	67249	9923	76309	251827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			664,10	219,11	79692	26293		18654		
41	52	С1243-101-0307 243-101-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	0,5654	4324410,00	–	2445021	–	2445021	–	2640623	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		195602		
42	53	С1243-101-0308 243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	1,0608	4919790,00	–	5218913	–	5218913	–	5636426	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		417513		
43	54	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	44882,15	31954,68	359057	255638	591	165617	566648	
			НР - 72%; СП - 8%			12853,56	15899,46	102828	127196		41974		
44	55	С1243-903-2705 243-903-2705 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	8	58559,00	–	468472	–	468472	–	505950	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		37478		
45	56	Ц13-080201-4306 1308-0201-4306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	5	9679,29	11,73	48396	59	1887	33461	88406	
			НР - 72%; СП - 8%			9289,90	4,93	46450	25		6549		
46	57	С1243-903-4602 243-903-4602 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	101635,00	–	508175	–	508175	–	548829	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		40654		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12899824	1556863	9930303	1501145	15553042	
			РАЗДЕЛ 3.РТП. Комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х1000 кВА (КТПН 2х1000/1000.4)										
			Силовое электрооборудование										
47	69	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	167592,12	79881,35	167592	79881	8447	82241	269820	
			НР - 72%; СП - 8%			79263,62	34960,19	79264	34960		19987		
48	70	515-102-0719 515-102-0719 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	шт.	1	128593057,00	–	128593057	–		–	128593057	Казахстан
						–	–	–	–	128593057	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	71	515-101-0109 515-101-0109 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	6931479,00	--	13862958	--		--	13862958	Казахстан
						--	--	--	--	13862958	--		
			Заземление										
50	72	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	9953,19	382,44	119438	4589	89956	19271	149806	
			НР - 72%; СП - 8%			2074,42	156,07	24893	1873		11097		
51	73	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	62	1014,32	32,10	62888	1990	42892	13476	82473	
			НР - 72%; СП - 8%			290,42	11,45	18006	710		6109		
52	74	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	887,54	5,20	8875	52	733	5836	15888	
			НР - 72%; СП - 8%			809,02	1,56	8090	16		1177		
53	75	С1243-602-0109 243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,01	2030511,00	--	20305	--	20305	--	21929	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1624		
			Кабельно-проводниковая продукция										
54	76	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	1081,10	593,90	32433	17817	4333	13124	49201	
			НР - 72%; СП - 8%			342,76	264,82	10283	7945		3644		
55	77	С1243-124-1512 243-124-1512 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг 1х95/50 (мк)-10	км	0,0306	5684325,00	--	173940	--	173940	--	187855	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13915		
56	78	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	44882,15	31954,68	538586	383457	886	248426	849973	
			НР - 72%; СП - 8%			12853,56	15899,46	154243	190794		62961		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	79	С1243-903-3005 243-903-3005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H1-L12A, напряжение 20 кВ	шт.	12	121466,00	–	1457592	–	1457592	–	1574199	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		116607		
			Трубы										
58	80	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	6	335,67	70,50	2014	423	19	1229	3503	
			НР - 72%; СП - 8%			262,00	22,58	1572	135		260		
59	81	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	6,12	5157,00	–	31561	–	31561	–	34086	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2525		
			Фундаменты.альбом НЭС лист 20										
60	82	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	107,371	2717,67	–	291799	–	–	210095	542045	
			НР - 72%; СП - 8%			2717,67	–	291799	–		40151		
61	83	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	34,776	6676,23	1552,68	232173	53996	132711	63856	319711	
			НР - 93%; СП - 8%			1307,40	667,02	45466	23196		23682		
62	84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	17,388	9369,24	2700,45	162912	46955	91184	42649	222006	
			НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	24773	21086		16445		
63	85	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,662	1417,18	–	29282	–	–	21083	54394	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	29282	–		4029		
64	86	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	2903,45	1730,17	63876	38064	11355	28008	99235	
			НР - 118%; СП - 8%			657,12	421,78	14457	9279		7351		
665	87	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	4202,76	2161,18	142894	73480	30078	67554	227284	
			НР - 118%; СП - 8%			1156,94	526,86	39336	17913		16836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	88	СЦ221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	23,43	30269,00	–	709203	–	709203	–	765939	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		56736		
67	89	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09724	1131145,44	2022,96	109993	197	98485	10375	129998	
			НР - 91%; СП - 8%			116322,48	926,06	11311	90		9629		
68	90	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство Устройство монолитных участков	$м^3$	1,41	29569,23	1963,35	41693	2768	30733	8113	53791	
			НР - 91%; СП - 8%			5809,84	513,49	8192	724		3984		
69	91	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,48	53303,14	7036,53	78889	10415	44421	24024	111146	
			НР - 91%; СП - 8%			16251,84	1586,15	24053	2348		8233		
70	92	СЦ214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	349794,00	–	21827	–	21827	–	23573	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1746		
71	93	СЦ214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01496	376202,00	–	5628	–	5628	–	6078	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		450		
72	94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,85	2563,47	28,51	43194	481	35036	7208	54435	
			НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	7677	74		4032		
73	95	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,785	9369,24	2700,45	16724	4821	9360	4378	22790	
			НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	2543	2165		1688		
74	96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,33875	24618,83	1666,42	32958	2231	27963	2997	38832	
			НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	2764	530		2876		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				147054284	721617	3078648	873943	148366001	
								798004	313838	142456015	437774		
		Стоимость оборудования		Тенге				142456015					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				142456015					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				931826					
		Материалы		Тенге				147267					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					532784				
			Накладные расходы	Тенге				383603					
			Сметная прибыль	Тенге				105235					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1420664					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244	
			Сметная заработная плата	Тенге					532784				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3666443					
		Материалы		Тенге				511329					
		Всего заработная плата		Тенге					579058				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2420056					
			Накладные расходы	Тенге				490340					
			Сметная прибыль	Тенге				332539					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4489322					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339	
			Сметная заработная плата	Тенге					579058				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				148366001					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583	
			Сметная заработная плата	Тенге					1111842				
			РАЗДЕЛ 4.ТП-2. Комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х1000 кВА (КТПН 2х1000/1000.4)										
			Силовое электрооборудование										
75	97	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	167592,12	79881,35	167592	79881	8447	82241	269820	
			НР - 72%; СП - 8%			79263,62	34960,19	79264	34960		19987		
76	98	515-102-0719 515-102-0719 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97**	шт.	1	128593057,00	–	128593057	–		–	128593057	Казахстан
						–	–	–	–	128593057	–		
77	99	515-101-0109 515-101-0109 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА**	шт.	2	6931479,00	–	13862958	–		–	13862958	Казахстан
						–	–	–	–	13862958	–		
			Заземление										
78	100	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	9953,19	382,44	119438	4589	89956	19271	149806	
			НР - 72%; СП - 8%			2074,42	156,07	24893	1873		11097		
79\	101	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	62	1014,32	32,10	62888	1990	42892	13476	82473	
\			*НР - 72%; СП - 8%*			290,42	11,45	18006	710		6109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	102	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	887,54	5,20	8875	52	733	5836	15888	
			НР - 72%; СП - 8%			809,02	1,56	8090	16		1177		
81	103	С1243-602-0109 243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,01	2030511,00	–	20305	–	20305	–	21929	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1624		
			Кабельно-проводниковая продукция										
82	104	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	1081,10	593,90	32433	17817	4333	13124	49201	
			НР - 72%; СП - 8%			342,76	264,82	10283	7945		3644		
83	105	С1243-124-1512 243-124-1512 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг 1х95/50 (мк)-10	км	0,0306	5684325,00	–	173940	–	173940	–	187855	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13915		
84	106	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	44882,15	31954,68	538586	383457	886	248426	849973	
			НР - 72%; СП - 8%			12853,56	15899,46	154243	190794		62961		
85	107	С1243-903-3005 243-903-3005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H1-L12A, напряжение 20 кВ	шт.	12	121466,00	–	1457592	–	1457592	–	1574199	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		116607		
			Трубы										
86	108	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	6	335,67	70,50	2014	423	19	1229	3503	
			НР - 72%; СП - 8%			262,00	22,58	1572	135		260		
87	109	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	6,12	5157,00	–	31561	–	31561	–	34086	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2525		
			Фундаменты.альбом НЭС лист 20										
88	110	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	107,371	2717,67	–	291799	–	–	210095	542045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			2717,67	–	291799	–		40151		
89	111	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	34,776	6676,23	1552,68	232173	53996	132711	63856	319711	
			НР - 93%; СП - 8%			1307,40	667,02	45466	23196		23682		
90	112	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	17,388	9369,24	2700,45	162912	46955	91184	42649	222006	
			НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	24773	21086		16445		
91	113	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,662	1417,18	–	29282	–	–	21083	54394	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	29282	–		4029		
92	114	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	2903,45	1730,17	63876	38064	11355	28008	99235	
			НР - 118%; СП - 8%			657,12	421,78	14457	9279		7351		
93	115	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	4202,76	2161,18	142894	73480	30078	67554	227284	
			НР - 118%; СП - 8%			1156,94	526,86	39336	17913		16836		
94	116	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	23,43	30269,00	–	709203	–	709203	–	765939	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		56736		
95	117	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09724	1131145,44	2022,96	109993	197	98485	10375	129998	
			НР - 91%; СП - 8%			116322,48	926,06	11311	90		9629		
96	118	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство Устройство монолитных участков	$м^3$	1,41	29569,23	1963,35	41693	2768	30733	8113	53791	
			НР - 91%; СП - 8%			5809,84	513,49	8192	724		3984		
97	119	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,48	53303,14	7036,53	78889	10415	44421	24024	111146	
			НР - 91%; СП - 8%			16251,84	1586,15	24053	2348		8233		
98	120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	349794,00	–	21827	–	21827	–	23573	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1746		
99	121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01496	376202,00	–	5628	–	5628	–	6078	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		450		
100	122	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	16,85	2563,47	28,51	43194	481	35036	7208	54435	
			НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	7677	74		4032		
101	123	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,785	9369,24	2700,45	16724	4821	9360	4378	22790	
			НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	2543	2165		1688		
102	124	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,33875	24618,83	1666,42	32958	2231	27963	2997	38832	
			НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	2764	530		2876		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				147054284	721617	3078648	873943	148366005	
								798004	313838	142456015	437774		
		Стоимость оборудования		Тенге				142456015					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				142456015					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				931826					
		Материалы		Тенге				147267					
		Всего заработная плата		Тенге					532784				
			Накладные расходы	Тенге				383603					
			Сметная прибыль	Тенге				105235					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1420664					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244	
			Сметная заработная плата	Тенге					532784				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3666443					
		Материалы		Тенге				511329					
		Всего заработная плата		Тенге					579058				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2420056					
			Накладные расходы	Тенге				490340					
			Сметная прибыль	Тенге				332539					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4489322					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339	
			Сметная заработная плата	Тенге					579058				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148366001					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583	
			Сметная заработная плата	Тенге					1111842				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						284912030			
			ИТОГО ПО АКТу:	Тенге								361 201 796	
			Итого без оборудования									76289766	
			Временные здания и сооружения			0,8 %		610 318					
			Итого с временными									76 900 085	
			Зимние удорожания			0,614561 %		472 598					
			Итого с зимними удорожаниями									77 372 682	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 547 454					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									363 832 166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**392 574 907**	
			НДС			**12 %**		**47 108 989**					
			Итого с НДС									**439 683 896**	
			Итого со скидкой			***5%***		***21 984 195***				**417 699 701**	
			в том числе НДС									***44 753 539***	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Мустай "

Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"

Куванов Б.Б.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

Стройка : **РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.2 часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **3.05.2022**

Акт выполненных работ № 8

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.2 часть**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.4 очередь										
					пятно 7,8								
			Строительные работы.альбом НЭС лист 24										
1	140	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	31,752	258,38	258,38	8204	8204	–	2451	11507	
			НР - 72%; СП - 8%			–	107,20	–	3404		852		
2	141	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,528	3261,20	–	11506	–	–	8284	21373	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	–	11506	–		1583		
3	142	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	23,52	1417,18	–	33332	–	–	23999	61918	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	33332	–		4586		
4	143	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	44	349,16	220,62	15363	9708	–	7459	24647	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	5656	4704		1826		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	144	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	188	106,07	63,22	19941	11885	–	9947	32279	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	8056	5758		2391		
6	145	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	11,76	3465,00	–	40748	–	40748	–	44008	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3260		
					пятно 9								
			Строительные работы.альбом НЭС лист 24										
7	146	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	29,16	258,38	258,38	7534	7534	–	2251	10567	
			НР - 72%; СП - 8%			–	107,20	–	3126		783		
8	147	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,24	3261,20	–	10566	–	–	7608	19628	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	–	10566	–		1454		
9	148	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	21,6	1417,18	–	30611	–	–	22040	56863	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	30611	–		4212		
10	149	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	36	349,16	220,62	12570	7942	–	6103	20166	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	4627	3848		1494		
11	150	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	180	106,07	63,22	19093	11379	–	9524	30906	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	7713	5513		2290		
12	151	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	10,8	3465,00	–	37422	–	37422	–	40416	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2994		
					пятно 10								
			Строительные работы.альбом НЭС лист 25										
13	152	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	31,752	258,38	258,38	8204	8204	–	2451	11507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			–	107,20	–	3404		852		
14	153	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,528	3261,20	–	11506	–	–	8284	21373	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	–	11506	–		1583		
15	154	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	23,52	1417,18	–	33332	–	–	23999	61918	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	33332	–		4586		
16	155	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	88	349,16	220,62	30726	19414	–	14918	49295	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	11312	9407		3651		
17	156	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	88	106,07	63,22	9334	5563	–	4656	15109	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	3771	2695		1119		
18	157	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	11,76	3465,00	–	40748	–	40748	–	44008	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3260		
					пятно 11								
			Строительные работы.альбом НЖ лист 25										
19	158	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	77,76	258,38	258,38	20092	20092	–	6002	28181	
			НР - 72%; СП - 8%			–	107,20	–	8336		2087		
20	159	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	8,64	3261,20	–	28177	–	–	20287	52341	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	–	28177	–		3877		
21	160	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	57,6	1417,18	–	81630	–	–	58773	151635	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	81630	–		11232		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	161	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	96	349,16	220,62	33519	21179	–	16274	53776	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	12340	10262		3983		
23	162	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	480	106,07	63,22	50914	30345	–	25397	82416	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	20568	14702		6106		
24	163	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	28,8	3465,00	–	99792	–	99792	–	107775	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7983		
					пятно 7,8,9,10,11.Монтажные работы.альбом НЭС лист 24,25, НЭС.С лист 5,6								
25	164	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	388,8	335,67	70,50	130508	27410	1232	79665	226989	
			НР - 72%; СП - 8%			262,00	22,58	101866	8779		16816		
26	165	С1241-201-1207 241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая размерами 160х4,0 мм	м	396,576	2094,00	–	830430	–	830430	–	896864	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		66434		
27	166	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	317,6	872,12	429,86	276985	136523	17992	128152	437548	
			НР - 72%; СП - 8%			385,61	174,80	122470	55516		32411		
28	167	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	485,6	604,12	290,40	293361	141018	27510	131355	458693	
			НР - 72%; СП - 8%			257,07	118,62	124833	57602		33977		
29	168	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	202,4	1069,84	498,40	216536	100876	11598	104062	346246	
			НР - 72%; СП - 8%			514,14	199,94	104062	40468		25648		
30	169	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	186,4	856,44	392,11	159640	73090	10680	75580	254037	
			НР - 72%; СП - 8%			407,03	156,12	75870	29101		18817		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	170	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	424	1307,20	560,41	554253	237614	35061	269626	889790	
			НР - 72%; СП - 8%			664,10	219,11	281578	92903		65911		
32	171	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	360	919,72	365,73	331099	131663	29768	158702	528984	
			НР - 72%; СП - 8%			471,30	140,98	169668	50753		39182		
33	172	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	96	1693,07	1013,06	162535	97253	13867	68288	249288	
			НР - 72%; СП - 8%			535,57	452,39	51415	43429		18466		
34	173	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	64	1337,91	765,02	85626	48962	9243	35480	130794	
			НР - 72%; СП - 8%			428,45	341,51	27421	21857		9688		
35	174	С1243-113-0664 243-113-0664 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	1,0608	9516675,00	--	10095289	--	10095289	--	10902912	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		807623		
36	175	С1243-113-0653 243-113-0653 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	км	1,11792	5065080,00	--	5662354	--	5662354	--	6115342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		452988		
37	176	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	40374,75	27447,28	484497	329367	887	229162	770752	
			НР - 72%; СП - 8%			12853,56	13669,87	154243	164038		57093		
38	177	Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	55967,14	38755,15	671606	465062	887	314839	1065361	
			НР - 72%; СП - 8%			17138,08	19301,65	205657	231620		78916		
39	178	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	12	13658,00	--	163896	--	163896	--	177008	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13112		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	179	С1243-903-1503 243-903-1503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-вб	шт.	12	17745,00	–	212940	–	212940	–	229975	Казахстан
						–	–	–	–		17035		
			СП - 8%										
41	180	Ц13-080201-2705 1308-0201-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	28735,42	114,68	57471	229	10112	34008	98798	
						23564,86	52,02	47130	104		7318		
			НР - 72%; СП - 8%										
42	181	С1243-903-1603 243-903-1603 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	шт.	2	25709,00	–	51418	–	51418	–	55531	Казахстан
						–	–	–	–		4113		
			СП - 8%										
43	182	С1243-902-0805 243-902-0805 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-50	100 шт.	0,2	16281,00	–	3256	–	3256	–	3516	Казахстан
						–	–	–	–		260		
			СП - 8%										
44	183	С1243-902-0808 243-902-0808 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-120	100 шт.	0,8	34684,00	–	27747	–	27747	–	29967	Казахстан
						–	–	–	–		2220		
			СП - 8%										
45	184	С1243-902-0811 243-902-0811 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-240	100 шт.	0,6	63746,00	–	38248	–	38248	–	41308	Казахстан
						–	–	–	–		3060		
			СП - 8%										
46	185	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	168	685,78	179,27	115211	30117	2047	69611	199607	
						494,33	81,16	83047	13635		14786		
			НР - 72%; СП - 8%										
47	186	С1243-907-1320 243-907-1320 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	171,36	4495,00	–	770263	–	770263	–	831884	Казахстан
						–	–	–	–		61621		
			СП - 8%										
48	187	С1243-907-2506 243-907-2506 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	168	3239,00	–	544152	–	544152	–	587684	Казахстан
						–	–	–	–		43532		
			СП - 8%										
49	188	С1243-907-2427 243-907-2427 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	10	757,00	–	7570	–	7570	–	8176	Казахстан
						–	–	–	–		606		
			СП - 8%										
50	189	С1243-907-1420 243-907-1420 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	7	6539,00	–	45773	–	45773	–	49435	Казахстан
						–	–	–	–		3662		
			СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	190	С1243-907-2607 243-907-2607 РСНБ РК 2022	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм	шт.	7	4048,00	–	28336	–	28336	–	30603	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2267		
52	191	С1243-907-4004 243-907-4004 РСНБ РК 2022	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	315	1115,00	–	351225	–	351225	–	379323	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		28098		
53	192	С1243-907-3003 243-907-3003 РСНБ РК 2022	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной до 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	315	2770,00	–	872550	–	872550	–	942354	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		69804		
54	193	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1260	29,00	–	36540	–	36540	–	39463	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2923		
55	194	П13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	56	685,78	179,27	38404	10039	683	23204	66536	
			НР - 72%; СП - 8%			494,33	81,16	27682	4545		4929		
56	195	С1243-907-1319 243-907-1319 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	56	3565,00	–	199640	–	199640	–	215611	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15971		
57	196	С1243-907-2505 243-907-2505 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	56	2308,00	–	129248	–	129248	–	139588	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10340		
58	197	С1243-907-2406 243-907-2406 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	10	327,00	–	3270	–	3270	–	3532	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		262		
59	198	С1243-907-1405 243-907-1405 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	2	4383,00	–	8766	–	8766	–	9467	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		701		
60	199	С1243-907-2606 243-907-2606 РСНБ РК 2022	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм	шт.	2	2268,00	–	4536	–	4536	–	4899	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		363		
61	200	С1243-907-4004 243-907-4004 РСНБ РК 2022	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	47	1115,00	–	52405	–	52405	–	56597	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4192		
62	201	С1243-907-3003 243-907-3003 РСНБ РК 2022	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной до 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	47	2770,00	–	130190	–	130190	–	140605	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	202	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	188	29,00	–	5452	–	5452	–	5888	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		436		
64	203	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,264	37237,36	22959,80	9831	6062	–	3430	14322	
			НР - 61%; СП - 8%			14277,56	7021,52	3769	1854		1061		
65	204	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	88	80,00	–	7040	–	7040	–	7603	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		563		
66	205	С1249-101-0505 249-101-0505 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	16	155,00	–	2480	–	2480	–	2678	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		198		
67	206	С1249-101-0507 249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	160	235,00	–	37600	–	37600	–	40608	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3008		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24605041	1996734	20712891	2005871	28739778	
								1895414	891363	–	2128870		
			ОТДЕЛ 1.Наружное освещение										
			Строительные работы.альбом НЭС лист 26										
68	207	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	154,305	258,38	258,38	39869	39869	–	11909	55920	
			НР - 72%; СП - 8%			–	107,20	–	16541		4142		
69	208	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	17,145	3261,20	–	55913	–	–	40257	103864	
			НР - 72%; СП - 8%			3261,20	–	55913	–		7694		
70	209	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	114,3	1417,18	–	161984	–	–	116628	300901	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	161984	–		22289		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	210	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	634,5	349,16	220,62	221542	139983	--	107560	355428	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	81559	67828		26325		
72	211	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	634,5	106,07	63,22	67301	40113	--	33571	108943	
			НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	27188	19435		8071		
73	212	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	57,15	3465,00	--	198025	--	198025	--	213867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15842		
			кабели и трубы.альбом НЭС лист 26										
74	213	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	83,7	208,48	15,56	17450	1303	265	11466	31230	
			НР - 72%; СП - 8%			189,75	0,52	15882	44		2313		
75	214	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	85,374	1014,00	--	86569	--	86569	--	93495	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6926		
76	215	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	550,8	493,25	200,95	271682	110683	31203	124404	427773	
			НР - 72%; СП - 8%			235,65	78,04	129796	42984		31688		
77	216	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	83,7	461,80	190,27	38653	15925	4797	17376	60511	
			НР - 72%; СП - 8%			214,23	74,10	17931	6202		4482		
78	217	С1243-117-0703 243-117-0703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,684	1437968,00	--	983570	--	983570	--	1062256	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		78686		
			Опоры освещения (22 шт).НЭС.С лист 6										
79	218	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	22	14540,03	9607,17	319881	211358	--	164907	523571	
			НР - 80%; СП - 8%			4932,86	4436,87	108523	97611		38783		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	219	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,459635	872,49	–	19596	–	–	14109	36401	
			НР - 72%; СП - 8%			872,49	–	19596	–		2696		
81	220	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1179,1308	48,00	–	56598	–		–	61126	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4528		
82	221	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	22,459635	41,90	36,64	941	823	4	267	1305	
			НР - 72%; СП - 8%			5,08	11,43	114	257		97		
83	222	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	6,6	23363,89	27,86	154202	184	136168	14280	181960	
			НР - 80%; СП - 8%			2704,49	–	17850	–		13479		
84	223	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг(ЗФ-1). Установка	т	0,1188	1131145,44	2022,96	134380	240	120321	12676	158820	
			НР - 91%; СП - 8%			116322,48	926,06	13819	110		11764		
85	224	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	22	15226,30	7065,48	334979	155441	15724	173524	549183	
			НР - 72%; СП - 8%			7446,08	3508,72	163814	77192		40680		
86	225	С1247-306-0102 247-306-0102 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	22	55320,00	–	1217040	–	1217040	–	1314403	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		97363		
87	226	С1247-306-0320 247-306-0320 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	7917,00	–	174174	–	174174	–	188108	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13934		
88	227	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	22	13944,12	4546,91	306771	100032	83686	124307	465564	
			НР - 72%; СП - 8%			5593,30	2254,37	123053	49596		34486		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		5 006 940				46 731 442	
			Итого с НДС									44 394 874	
			Итого со скидкой			*5%*		*2336572*				*4 756 594*	
			в том числе НДС										

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Музтау "

Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "КазСервис"

Куванов Б.Б.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kaz Intel Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 23/12/2020.1 РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного северрее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.
(наименование, адрес)

Объект : 2-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.1 часть
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 3.05.2022

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: #Строительные работы по электроснабжению и наружному освещению.альбом НЭС лист 7										
1	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	151,875	259,47 138,22	121,25 57,30	39407 20993	18415 8703		21379 4863	65649	
			Итого по разделу 1: #Строительные работы по электроснабжению и наружному освещению.альбом НЭС лист 7					39407 20993	18415 8703	0 0	21379 4863	65649	
			Раздел 2: #Электроснабжение 0,4 кВ										
2	10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	230	872,12 385,61	429,86 174,80	200588 88690	98868 40204	13030	92805 23472	316864	
3	13	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	210	1081,10 342,76	593,90 264,82	227031 71980	124719 55612	30332	91867 25511	344409	
4	14	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	366	1693,07 535,57	1013,06 452,39	619664 196019	370780 165575	52865	260347 70400	950411	
5	17	243-114-0949 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х150 (мс)-1	км	0,245141	6227174,00		1526538		1526538	122123	1648661	Казахстан
6	18	243-114-0950 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х185 (мс)-1	км	0,33762	7470264,00		2522111		2522111	201769	2723880	Казахстан
7	19	243-114-0951 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х240 (мс)-1	км	0,8466	9355515,00		7920379		7920379	633630	8554009	Казахстан
8	20	1308-0201-3411 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	424	335,67 262,00	70,50 22,58	142324 111088	29892 9574	1344	86878 18338	247540	
9	21	241-201-0813 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	195,1359	2659,00		518866		518866	41509	560375	Казахстан
10	22	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	27712,13 8569,04	19069,18 9497,23	110849 34276	76277 37989	296	52031 13030	175910	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	23	243-903-2101 РСНБ РК 2022	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	5662,00		22648		22648	1812	24460	Казахстан
12	24	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	32835,55 10711,30	22050,34 10981,97	525369 171381	352806 175712	1183	249906 62022	837297	
13	25	243-903-2102 РСНБ РК 2022	Муфты концевые тип ЕРКТ-0031 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	8845,00		141520		141520	11322	152842	Казахстан
14	26	1308-0201-2504 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	32	55967,14 17138,08	38755,15 19381,65	1790948 548419	1240165 617653	2365	839572 210442	2840962	
15	27	243-903-2108 РСНБ РК 2022	Муфты концевые тип ЕРКТ-0063-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	32	23016,00		736512		736512	58921	795433	Казахстан
16	28	1308-0201-2702 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	16483,58 14995,82	114,68 52,02	32967 29992	229 104	2746	21669 4371	59007	
17	29	243-903-4904 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X25-70 для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	15678,00		31356		31356	2508	33864	Казахстан
18	30	1308-0201-2705 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	28735,42 23564,86	114,68 52,02	258619 212084	1032 468	45503	153037 32933	444589	
19	31	243-903-4906 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X150-240 для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	9	24900,00		224100		224100	17928	242028	Казахстан
20	32	261-107-0125 РСНБ РК 2022	Дюбел-стяжка	шт.	700	34,00		23800		23800	1904	25704	Казахстан
21	33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,7	37237,36 14277,56	22959,80 7021,52	26066 9994	16072 4915		9095 2813	37974	
22	34	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	400	80,00		32000		32000	2560	34560	Казахстан
23	35	249-101-0505 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	150	155,00		23250		23250	1860	25110	Казахстан
24	36	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	150	235,00		35250		35250	2820	38070	Казахстан
			Итого по разделу 2: #Электроснабжение 0,4 кВ					17692754 1473923	2310840 1107806	13907993 0	1857207 1563998	21113959	
			ИТОГО по акту					17732161 1494916	2329255 1116509	13907993 0	1878586 1568861	21179608	
			Временные здания и сооружения			0,8 %		169 437				21 349 045	
			Итого с временными			0,614561 %		131 203					
			Зимние удорожания										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**21 480 247**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**429 605**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 909 852**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**23 640 731**	
			НДС			**12 %**		**2 836 888**					
			Итого с НДС									**26 477 618**	
			Итого со скидкой			***5%***		***1 323 881***				25 153 738	
			в том числе НДС									***2 695 043***	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболұлы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО "Музтау"

Мелиханов А.Г.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "Град-сервис"

Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23/12/2020.1 РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2-1 Наружные сети НСС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от 3.05.2022

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Наружные сети НСС** работы

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружные сети										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	369,8	2717,67 2717,67	0,00 0,00	1004994 1004994	0 0		723595 138287	1866876	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	198,5	1417,18 1417,18	0,00 0,00	281310 281310	0 0		202543 38707	522561	
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	32,779	263,49 11,84	251,11 68,28	8637 388	8232 2238	18	1891 842	11370	
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	1721,085	48,00		82612			6609	89221	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	32,779	41,90 5,08	36,64 11,43	1374 166	1201 374	6	390 141	1904	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	99,523	1290,33 1290,33	0,00 0,00	128418 128418	0 0		92461 17670	238549	
7	7	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	12	19377,23 14112,15	4236,11 1839,60	232527 169346	50833 22075	12347	145480 30241	408247	
8	8	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	12	59848,00		718176		718176	57454	775630	Казахстан
9	9	1134-0201-0503 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	24983,10 18891,09	4810,49 2089,03	124916 94455	24052 10445	6408	79724 16371	221011	
10	10	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	шт.	5	73196,00		365980		365980	29278	395258	Казахстан
11	11	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККН-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1346,00		20190		20190	1615	21805	Казахстан
12	12	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,2864	21143,17 9717,61	10573,45 4330,07	6056 2783	3028 1240	244	4748 864	11667	
13	13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	3422,00		51330		51330		55436	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4106		
14	14	244-202-0204 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	15	73250,00		1098750		1098750		1186650	Казахстан
											87900		
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	66	2563,47	28,51	169189	1882	137236	28235	213218	
						455,63	4,37	30071	289		15794		
16	16	1310-0902-0209 РСНБ РК 2022	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	15	1107,32	161,07	16610	2416	6791	5496	23875	
						493,54	107,11	7403	1607		1769		
17	17	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	15	122,00		1830		1830	146	1976	Казахстан
18	18	1134-0202-0101 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	6	100894,16	46873,66	605365	281242	173346	192220	861392	
						25129,44	17024,06	150777	102144		63807		
19	19	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(19м)	переход	2	77871,49	33069,11	155743	66138	56606	43335	215004	
						16499,27	12010,38	32999	24021		15926		
20	20	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(20м)	переход	2	86523,88	36743,46	173048	73487	62896	48150	238894	
						18332,52	13344,87	36665	26690		17696		
21	21	1134-0202-0102 РСНБ РК 2022	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(24м)	переход	1	121133,43	51440,84	121133	51441	44027	33705	167225	
						25665,53	18682,82	25666	18683		12387		
22	22	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,52	247182,44	0,00	128535	0	4470	94289	240650	
						238586,04	0,00	124065	0		17826		
23	23	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	860	2542,00		2186120		2186120	174889	2361009	Казахстан
24	24	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	35	1703,00		59605		59605	4768	64373	Казахстан
25	25	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.	м кабеля	1050	523,71	95,03	549895	99781	1229	314296	933324	
						427,51	63,20	448885	66360		69132		
26	28	прайс лист	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А64-2,5	км	0,16	981750,00		157080		157080	12566	169646	Казахстан
27	29	прайс лист	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А48-2,5	км	1,5	562821,43		844232		844232	67539	911771	Казахстан
28	30	прайс лист	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А16-2,5	км	0,035	364467,86		12756		12756	1021	13777	Казахстан
29	31	прайс лист	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А12-2,5	км	1,13	310917,86		351337		351337	28107	379444	Казахстан
30	32	прайс лист	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А8-2,5	км	0,056	289789,29		16228		16228	1298	17526	Казахстан
31	38	1310-0906-0202 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4	1 волокно	1	322984,55	149681,50	322985	149681	131	124871	483684	
						173172,12	31534,07	173172	31534		35828		
32	39	1310-0906-0601 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами	разъем	1	2033,09	1016,86	2033	1017	1	750	3006	
						1015,10	214,23	1015	214		223		
			Итого по разделу 1: Наружные сети					9945349	814431	6335725	2136179	13105980	
								2712579	307914	0	966516		
			ИТОГО по акту					9945349	814431	6335725	2136179	13105980	
								2712579	307914	0	966516		
			Временные здания и сооружения	%	0,80			104 848				13 210 827	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,61			81 189				13 292 015	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			265 840				13 557 855	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**14 628 926**	
			НДС			**12 %**		**1 755 471**					
			Итого с НДС									**16 384 397**	
			Итого со скидкой			***5%***		***819 220***				15 565 177	
			в том числе НДС									***1 667 698***	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО "Музтау"
Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Кубанов Б.Б.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kaz Intel Group"

Стройка : РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного северее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.
(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 3.05.2022

Акт выполненных работ №11

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ работы

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: #Сети 0,4 кВ										
			Раздел 4: #4 очередь										
1	140	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	7,938	258,38 0,00	258,38 107,20	2051 0	2051 851		613 213	2867	
2	141	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,882	3261,20 3261,20	0,00 0,00	2876 2876	0 0		2071 396	5333	
3	142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	5,00	1417,18 1417,18	0,00 0,00	8333 8333	0 0		6000 1147	15469	
4	143	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	11	349,16 128,54	220,62 106,90	3841 1414	2427 1176		1865 456	6162	
5	144	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	47	106,07 42,85	63,22 30,63	4985 2014	2971 1440		2487 598	8070	
6	145	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,94	3465,00		10187		10187	815	11002	Казахстан
7	146	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	7,29	258,38 0,00	258,38 107,20	1884 0	1884 781		563 196	2632	
8	147	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,81	3261,20 3261,20	0,00 0,00	2642 2642	0 0		1902 363	4907	
9	148	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	5,4	1417,18 1417,18	0,00 0,00	7653 7653	0 0		5510 1053	14216	
10	149	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	9	349,16 128,54	220,62 106,90	3142 1157	1986 962		1526 373	5041	
11	150	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	45	106,07 42,85	63,22 30,63	4773 1928	2845 1378		2381 572	7727	
12	151	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,7	3465,00		9356		9356	748	10104	Казахстан
13	152	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	7,938	258,38 0,00	258,38 107,20	2051 0	2051 851		613 213	2877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,882	3261,20 3261,20	0,00 0,00	2876 2876	0 0		2071 396	5343	
15	154	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	5,88	1417,18 1417,18	0,00 0,00	8333 8333	0 0		6000 1147	15484	
16	155	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	22	349,16 128,54	220,62 106,90	7682 2828	4854 2352		3729 913	12324	
17	156	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	22	106,07 42,85	63,22 30,63	2334 943	1391 674		1164 280	3777	
18	157	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,94	3465,00		10187		10187	815	11002	Казахстан
19	158	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	19,44	258,38 0,00	258,38 107,26	5023 0	5023 2084		1500 522	7845	
20	159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,16	3261,20 3261,20	0,00 0,00	7044 7044	0 0		5072 969	13085	
21	160	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	14,4	1417,18 1417,18	0,00 0,00	20407 20407	0 0		14693 2808	37909	
22	161	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	24	349,16 128,54	220,62 106,90	8380 3085	5295 2566		4068 996	13444	
23	162	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	120	106,07 42,85	63,22 30,63	12728 5142	7586 3676		6349 1526	20604	
24	163	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	7,2	3465,00		24948		24948	1996	26944	Казахстан
25	164	1308-0201-3411 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	97,2	335,67 262,80	70,50 22,58	32627 25466	6853 2195	308	19916 4204	56747	
26	165	241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая размерами 160х4,0 мм	м	99,144	2094,00		207608		207608	16609	224216	Казахстан
27	166	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	79,4	872,12 385,61	429,86 174,80	69246 30617	34131 13879	4498	32038 8103	109387	
28	167	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	121,4	604,12 257,07	290,40 118,62	73340 31208	35254 14400	6877	32839 8494	114683	
29	168	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,6	1069,84 514,14	498,40 199,94	54134 26015	25219 10117	2899	26015 6412	86561	
30	169	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	46,6	856,44 407,03	392,11 156,12	39910 18968	18272 7275	2670	18895 4704	63509	
31	170	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	106	1307,20 664,10	560,41 219,11	138563 70395	59403 23226	8765	67406 16478	222447	
32	171	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	90	919,72 471,30	365,73 140,98	82775 42417	32916 12688	7442	39676 9796	132246	
33	172	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	1693,07 535,57	1013,06 452,39	40634 12854	24313 10857	3467	17072 4616	62322	
34	173	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	1337,91 428,45	765,02 341,51	21407 6855	12240 5464	2311	8870 2422	32699	
35	174	243-113-0664 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	0,2652	9516675,00		2523822		2523822	201906	2725728	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	175	243-113-0653 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	км	0,27948	5065080,00		1415589		1415589	113247	1528836	Казахстан
37	176	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	40374,75 12853,56	27447,28 13669,87	322998 102828	219578 109359	591	152775 38062	513835	
38	177	1308-0201-2504 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	55967,14 17138,08	38755,15 19301,65	447737 137105	310041 154413	591	209893 52610	710240	
39	178	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	8	13658,00		109264		109264	8741	118005	Казахстан
40	179	243-903-1503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	8	17745,00		141960		141960	11357	153317	Казахстан
41	185	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	42	685,78 494,33	179,27 81,16	28803 20762	7529 3409	512	17403 3696	49902	
42	186	243-907-1320 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	42,84	4495,00		192566		192566	15405	207971	Казахстан
43	187	243-907-2506 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	42	3239,00		136038		136038	10883	146921	Казахстан
44	194	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	14	685,78 494,33	179,27 81,16	9601 6921	2510 1136	171	5801 1232	16634	
45	195	243-907-1319 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	14	3565,00		49910		49910	3993	53903	Казахстан
46	196	243-907-2505 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	14	2308,00		32312		32312	2585	34897	Казахстан
47	203	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,066	37237,36 14277,56	22959,88 7021,52	2458 942	1515 463		858 265	3580	
48	204	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	22	80,00		1760		1760	141	1901	Казахстан
49	205	249-101-0505 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	4	155,00		620		620	50	670	Казахстан
50	206	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	40	235,00		9400		9400	752	10152	Казахстан
			Итого по разделу 4: #4 очередь					6358965 612029	830307 387742	4916629 0	719683 566291	7644679	
			Отдел 2: #Наружное освещение										
51	207	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	188,595	258,38 0,00	258,38 107,20	48729 0	48729 20217		14556 5062	68337	
52	208	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	20,955	3261,20 3261,20	0,00 0,00	68339 68339	0 0		49204 9403	126946	
53	209	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	139,7	1417,18 1417,18	0,00 0,00	197980 197980	0 0		142546 27242	367767	
54	210	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	775,5	349,16 128,54	220,62 106,90	270774 99683	171091 82901		131463 32176	434412	
55	211	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	775,5	106,07 42,85	63,22 30,63	82257 33238	49027 23753		41032 9864	133153	
56	212	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	69,85	3465,00		242030		242030	19362	261392	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	213	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	102,3	208,48 189,75	15,56 0,52	21327 19412	1592 53	325	14014 2828	38169	
58	214	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	104,346	1014,00		105807		105807	8465	114271	Казахстан
59	215	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	673,2	493,25 235,65	200,95 78,04	332056 158640	135280 52537	38137	152049 38729	522854	
60	216	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	102,3	461,80 214,23	190,27 74,10	47242 21916	19465 7581	5862	21238 5478	73958	
61	217	243-117-0703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,836	1437968,00		1202141		1202141	96171	1298312	Казахстан
62	236	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	14540,03 4932,86	9607,17 4436,87	29080 9866	19215 8874		14992 3526	47598	
63	237	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,041785	872,49 872,49	0,00 0,00	1781 1781	0 0		1283 245	3309	
64	238	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	107,193713	48,00		5145			412	5557	Казахстан
65	239	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	2,041785	41,90 5,08	36,64 11,43	86 10	74 23		24 9	119	
66	240	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,1	23363,89 2704,49	27,86 0,00	2336 270	3 0	2063	216 204	2756	
67	241	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг(ЗФ-1). Установка	т	0,0326	1131145,44 116322,48	2022,96 926,06	36875 3792	66 30	33017	3478 3228	43581	
68	242	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	15226,30 7446,08	7065,48 3508,72	60905 29784	28262 14035	2859	31550 7396	99851	
69	243	247-306-0102 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СТКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	2	55320,00		110640		110640	8851	119491	Казахстан
70	244	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2	7110,00		14220		14220	1138	15358	Казахстан
71	245	247-306-0320 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСТ 1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	7917,00		31668		31668	2533	34201	Казахстан
72	246	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4	13944,12 5593,30	4546,91 2254,37	55776 22373	18187 9017	15216	22601 6270	84647	
73	247	247-103-0302 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа GEMERA-50, мощность 50 Вт, IP67	шт.	4	30264,00		121056		121056	9684	130740	Казахстан
74	248	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	461,80 214,23	190,27 74,10	12007 5570	4947 1927	1490	5398 1392	18797	
75	249	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02652	118399,00		3140		3140	251	3391	Казахстан
76	250	1308-0206-1713 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	5	1476,61 864,62	95,68 37,98	7383 4323	479 190	2582	3249 851	11483	
77	251	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1801,00		9005		9005	720	9725	Казахстан
78	252	1308-0303-2505 РСНБ РК 2022	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7348,57 4148,84	55,41 0,00	14697 8298	111 0	6289	5974 1654	22325	
79	253	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	33370,00		66740		66740	5339	72079	Казахстан
80	254	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	692,18 331,91	29,16 9,88	4153 1991	175 59	1987	1477 450	6880	
81	255	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		4	2758,93	147,48	11036	589	4637	4301	16565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1452,09	41,62	5808	166		1227		
82	256	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	22	14540,03 4932,86	9607,17 4436,87	319881 108523	211358 97611		164907 38783	523571	
83	257	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,459635	872,49 872,49	0,00 0,00	19596 19596	0 0		14109 2696	36401	
84	258	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1179,130838	48,00		56598			4528	61126	Казахстан
85	259	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	22,459635	41,90 5,08	36,64 11,43	941 114	823 257	4	267 97	1304	
86	260	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	1,1	23363,89 2704,49	27,86 0,00	25700 2975	31 0	22695	2380 2246	30327	
87	261	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг(ЭФ-1). Установка	т	0,3586	1131145,44 116322,48	2022,96 926,06	405629 41713	725 332	363190	38262 35512	479402	
88	262	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	22	15226,30 7446,08	7065,48 3508,72	334979 163814	155441 77192	15724	173524 40690	549183	
89	263	247-306-0102 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, гравенная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СТКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	22	55320,00		1217040		1217040	97363	1314403	Казахстан
90	264	247-306-0310 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ 1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	7917,00		174174		174174	13934	188108	Казахстан
91	265	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	22	13944,12 5593,30	4546,91 2254,37	306771 123053	100032 49596	83686	124307 34486	465564	
92	266	247-103-0302 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа GEMERA-50, мощность 50 Вт, IP67	шт.	22	30264,00		665808		665808	53265	719073	Казахстан
93	267	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	154	461,80 214,23	190,27 74,10	71117 32991	29302 11412	8824	31970 8246	111334	
94	268	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15708	118399,00		18598		18598	1488	20086	Казахстан
95	269	1308-0206-1713 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в оштукатуренном фундаменте и перекрытиях	м	55	1476,61 864,62	95,68 37,98	81213 47554	5262 2089	28397	35743 9356	126313	
96	270	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	1801,00		99055		99055	7924	106980	Казахстан
97	271	1308-0303-2505 РСНБ РК 2022	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	7348,57 4148,84	55,41 0,00	161669 91274	1219 0	69175	65718 18191	245577	
98	272	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	22	33370,80		734140		734140	58731	792871	Казахстан
99	273	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открытый из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	66	692,18 331,91	29,16 9,88	45684 21906	1925 652	21853	16242 4954	66880	
100	274	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	2758,93 1452,09	147,48 41,62	121393 63892	6489 1831	51012	47321 13497	182211	
101	275	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	39568,44 27849,38	9174,51 4161,98	79137 55699	18349 8324	5089	46096 10019	135252	
102	276	прайс лист ТОО "ENERGY Almaty"	Ящик управления освещением, ЯУО 9603	шт	2	110220,35		220441		220441		220441	Казахстан
			Итого по отделу #Наружное освещение					8375977 1466171	1028247 470659	5599375 220441	1421489 766157	10563633	
			ИТОГО по акту					14734942 2078200	1858554 858401	10516004 220441	2141172 1332448	18208322	
			В том числе:							220441			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					143 903					
			Временные здания и сооружения	%	0,80							18 352 225	
			Итого с временными					111 431					
			Зимние удорожания	%	0,61456							18 463 656	
			Итого с зимними удорожаниями										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			364 864					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 828 520	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						20 315 973	
			НДС			12 %		2 437 917					
			Итого с НДС									22 753 890	
			Итого со скидкой			*5%*		*1 137 695*				21 616 196	
			в том числе НДС									*2 316 021*	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор "ТОО" Музтау"
Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.1 часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от 3.05.2022

Акт выполненных работ №12

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: #Электроснабжение 0,4 кВ										
1	12	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	424	1069,84	498,40	453 612	211 322	24 295	217 995	725 336	
						514,14	199,94	217 995	84 775		53 729		
2	21	241-201-0813 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	237,3441	2659,00		631 098		631 098		681 586	Казахстан
											50 488		
			Итого по разделу 2: #Электроснабжение 0,4 кВ					1 084 710	211 322	655 393	217 995	1 406 922	
								217 995	84 775	-	104 217		
								1 084 710	211 322	655 393	217 995	1 406 922	
			ИТОГО по акту					217 995	84 775	-	104 217		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		11 255				1 418 177	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,614561 %		8 716				1 426 893	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28 538				1 455 431	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 570 410	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079							
			НДС			12 %		188 449				1 758 859	
			Итого с НДС									1 670 916	
			Итого со скидкой			*5%*		*87 943*				*179 027*	
			в том числе НДС										

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор "ТОО "Мунтау"
Малиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23/12/2020.1 РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-3 Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 3.05.2022**

Акт выполненных работ №13

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: #КЛ-10 кВ от ПС3151А "Раймбек" до проектируемой РП-10 кВ 0,4 кВ										
1	24	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	28,8	4512,85 2638,66	1874,19 844,97	129970 75993	53977 24335		72236 16176	218382	
2	25	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание щебеночное. Разборка	м³	169,6	518,90 175,61	343,29 88,87	88005 29783	58222 15072		32297 9625	129927	
3	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	112	1716,19 232,82	1481,20 392,84	192213 26076	165894 43998	243	75680 21431	289324	
4	27	211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	м³	136,64	2579,00		352395		352395	28192	380587	Казахстан
5	28	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство.	м³ материала основания в плотном теле	57,6	2550,22 355,75	2192,30 583,34	146893 20491	126276 33600	125	58419 16425	221737	
6	29	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м³	72,576	4556,00		330656		330656	26453	357109	Казахстан
7	30	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	320	1830,27 36,76	235,51 39,67	585686 11763	75363 12694	498560	26413 48966	661065	
8	31	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 50 мм к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	320	383,44 6,46	0,04 0,00	122701 2067	13 0	120621	2234 9994	134929	
9	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	320	2006,68 36,76	246,62 38,70	642138 11763	78918 12384	551456	26080 53456	721474	
10	33	РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	57,024	170,00		9694			776	10470	
11	34	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т/км	1710,72	48,00		82115			6569	88684	
			Итого по разделу 1: #КЛ-10 кВ от ПС3151А "Раймбек" до проектируемой РП-10 кВ 0,4 кВ					2682466 177936	558663 142083	1854056 0	293359 238063	3213888	
			Раздел 2: #КЛ-10 кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	58	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	7,2	4512,85 2638,66	1874,19 844,97	32493 18999	13495 6084		18059 4044	54596	
13	59	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание щебеночное. Разборка	м³	42,4	518,90 175,61	343,29 88,87	22002 7446	14556 3768		8074 2406	32482	
14	60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	28	1716,19 232,82	1481,20 392,84	48054 6519	41474 11000	61	18920 5358	72332	
15	61	211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	м³	34,16	2579,00		88099		88099	7048	95147	Казахстан
16	62	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство.	м³ материала основания в плотном теле	14,4	2550,22 355,75	2192,30 583,34	36723 5123	31569 8400	31	14605 4107	55435	
17	63	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м³	18,144	4556,00		82664		82664	6613	89277	Казахстан
18	64	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	160	1830,27 36,76	235,51 39,67	292843 5882	37681 6347	249280	13206 24483	330532	
19	65	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 50 мм к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	160	383,44 6,46	0,04 0,00	61350 1034	6 0	60310	1117 4997	67464	
20	66	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	160	2006,68 36,76	246,62 38,70	321069 5882	39459 6192	275728	13040 26728	360837	
21	67	414-104-0801 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	28,512	170,00		4847			388	5235	
22	68	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	28,512	48,00		1369			109	1478	
			Итого по разделу 2: #КЛ-10 кВ					991511 50885	178239 41791	756173 0	87021 86281	1164813	
			Раздел 7: #Автоматизированная система коммерческого учета и телемеханики на РТП										
23	181	1310-0412-0301 РСНБ РК 2022	Шкаф. Монтаж на полу	шт.	1	30479,52 22781,52	3955,66 1178,24	30480 22782	3955 1178	3742	14615 3608	48703	
24	182	прайс лист ТОО "АПРЭС"	Шкаф НКУ на базе УСПД ARIS MT-200-D50-M3-B8-G-TE LVD-A200-MT-D50	шт	1	5789633,93		5789634		5789634		5789634	Казахстан
25	183	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	10	2087,64 1935,70	114,68 52,02	20876 19357	1147 520	373	14312 2815	38803	
26	184	прайс лист ТОО "АПРЭС"	Прибор учета A1805-RL-P4G-DW-4	шт	10	277396,43		2773964		2773964		2773964	Казахстан
27	185	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	10	2087,64 1935,70	114,68 52,02	20876 19357	1147 520	373	14312 2815	38803	
28	186	прайс лист ТОО "АПРЭС"	Измерительный преобразователь Satec EM-133-5-50HZ-H-ACDC-870	шт	10	198785,71		1987857		1987857		1987857	Казахстан
29	187	1311-0401-0702 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	3701,21 3657,00	44,21 21,42	37012 36570	442 214		27588 5168	69768	
30	188	прайс лист ТОО "АПРЭС"	Модуль ТС Satec12DIOR-DRC	шт	10	129210,71		1292107		1292107		1292107	Казахстан
31	189	1311-0401-0702 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	3701,21 3657,00	44,21 21,42	37012 36570	442 214		27588 5168	69768	
32	190	прайс лист ТОО "АПРЭС"	Преобразователь интерфейса ПР-3		10	5919,64		59196		59196		63932	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							4736		
33	191	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2500,92	707,40	2501	708		1602	4431	
				шт.		1793,52	342,76	1794	343		328		
34	192	прайс лист ТОО "АПРЭС"	GPRS модем Oscell 3150A-LTE-EU-T		1	347965,36		347965				347965	Казахстан
				шт						347965			
35	193	прайс лист ТОО "АПРЭС"	GSM антенна на магнитной базе Antey 902 SMA 9db		1	7103,57		7104		7104		7672	Казахстан
				шт							568		
36	194	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3938,36	29,08	3938	29	1800	1519	5894	
				шт.		2109,40	0,00	2109	0		437		
37	195	247-204-0631 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 6А 4,5 кА "В"		1	1404,00		1404		1404		1516	Казахстан
				шт.							112		
38	196	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	11683,56	1,79	11684	2	144	7038	20220	
				шт.		11538,10	0,00	11538	0		1498		
39	197	прайс лист "idea"	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 420VA, 230 Grey APC SC420		1	26515,45		26515		26515		28636	Казахстан
				шт							2121		
40	198	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		164	1010,17	125,14	165668	20523	22473	78559	263766	
				м кабеля		748,00	37,28	122672	6114		19539		
41	199	прайс лист ТОО "АПРЭС"	Кабель интерфейсный RS-485 2x2x0,6, 24AWG Belden 984		167,28	728,57		121875		121875		131626	Казахстан
				м							9751		
42	200	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		25	127,63	1,15	3191	29	569	1876	5472	
				м		103,72	0,52	2593	13		405		
43	201	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66		0,0255	574495,00		14650		14650		15822	Казахстан
				км							1172		
44	202	1310-0105-0509 РСНБ РК 2022	Провод одиночный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной		168	518,12	58,26	87044	9788	23021	34862	131658	
				м провода		322,83	17,35	54235	2915		9752		
45	203	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2		0,17304	179682,00		31092		31092		33579	Казахстан
				км							2487		
46	204	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		2	887,54	5,20	1775	10	147	1167	3177	
				м		809,02	1,56	1618	3		235		
47	205	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2		0,00206	179682,00		370		370		400	Казахстан
				км							30		
48	206	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой		1	532,64	223,26	533	223	40	265	862	
				м кабеля		269,67	98,33	270	98		64		
49	207	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		0,00102	452002,00		461		461		498	Казахстан
				км							37		
50	208	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		25	323,97	12,75	8099	319	520	5331	14505	
				м		290,42	5,72	7261	143		1075		
51	209	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		25,5	31,00		791		791		854	Казахстан
				м							63		
52	210	1308-0206-0606 РСНБ РК 2022	Лоток металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам		1	601,55	125,37	602	126	2	382	1063	
				м		473,80	56,71	474	57		79		
53	211	243-907-1026 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм		1	4892,00		4892		4892		5283	Казахстан
				м							391		
54	212	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные		1	1438,00		1438		1438		1553	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 шт.							115		
55	213	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	300	2,00		600		600	48	648	Казахстан
56	214	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	10	3,00		30		30	2	32	Казахстан
57	215	261-301-0236 РСНБ РК 2022	Наконечники 1/2"	10 шт.	50	380,00		19000		19000	1520	20520	Казахстан
58	216	1311-0101-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг(настенный усиленный кронштейн для GPS антенны). Монтаж оборудования	шт.	1	3451,47	243,41	3451	244	1345	1494	5341	
						1863,48	128,54	1863	129		396		
			Итого по разделу 7: #Автоматизированная система коммерческого учета и телемеханики на РТП					12915687	39134	343967	232510	13224732	
								341063	12461	12191527	76535		
			ИТОГО по акту					16589664	776036	2954196	612890	17603432	
								569884	196335	12191527	400879		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12191527			
			Временные здания и сооружения	%	0,80			43 295				17 646 728	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,61			33 526				17 680 253	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			109 775				17 790 028	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 195 440	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079							
			НДС			12 %		2 303 453				21 498 893	
			Итого с НДС									20 423 948	
			Итого со скидкой			*5%*		*1 074 945*				*2 188 280*	
			в том числе НДС										

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболұлы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО "Мунгау"
Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2-1 Наружные сети НСС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от 3.05.2022

Акт выполненных работ №14

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Наружные сети НСС** работы

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружные сети										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	256,639	2717,67 2717,67	0,00 0,00	697460 697460	0 0		502171 95970	1295601	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	395,16	1417,18 1417,18	0,00 0,00	560013 560013	0 0		403210 77056	1040278	
3	22	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	измер.-исполнитель трубопровода	0,969	247182,44 238586,04	0,00 0,00	239520 231190	0 0	8330	175704 33218	448442	
4	23	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	629	2542,00		1598918		1598918	127913	1726831	Казахстан
5	25	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.	м кабеля	4966	523,71 427,51	95,03 63,20	2600744 2123014	471919 313851	5810	1486473 326961	4414178	
6	26	прайс лист	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А144-2,5	км	2,605	1104150,00		2876311		2876311	230105	3106416	
7	27	прайс лист	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А72-2,5	км	0,53	981932,14		520424		520424	41634	562058	Казахстан
8	35	1310-0904-0908 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48(число волокон 96). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	238629,32 88134,34	150494,98 31705,45	238629 88134	150495 31705		73102 24939	336670	
9	36	1310-0904-0808 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический эконом с числом волокон 48(число волокон 96). Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	540519,91 244817,60	295702,31 62296,92	540520 244818	295702 62297		187340 58229	786089	
10	37	1310-0906-0201 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	0,25	17483,64 11058,55	6406,21 1349,62	4371 2765	1601 337	5	1892 501	6764	
11	40	1310-0902-0923 РСНБ РК 2022	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	24	16981,21 10711,30	0,00 0,00	407549 257071	0 0	150478	156813 45149	609511	
12	41	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	130	1682,91 1570,35	0,00 0,00	218778 204146	0 0	14633	155151 29914	403843	
			Итого по разделу 1: Наружные сети					10503236 4408611	919717 408190	5174909 0	3141855 1091590	14736681	
			Раздел 2: Оборудование										
13	42	1310-0902-0903 РСНБ РК 2022	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке на фундаменте	шкаф	1	26365,07 17935,20	2287,15 1521,00	26365 17935	2287 1521	6143	11868 3059	41292	
14	43	прайс лист	Шкаф распределения оптический уличный с оптическими разъемами SC/APC на 1200 портов	шт.	1	3335872,77		3335873		3335873		3335873	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	44	1311-0401-0702 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТУ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования		4	3701,21	44,21	14805	177		11035	27907	
				шт.		3657,00	21,42	14628	86		2067		
16	45	прайс лист	Оптическая полка на 144 порта		4	119258,04		477032		477032		515195	
				шт							38163		
17	46	прайс лист	Сплиттер 1х2 (в ОРШ)		67	3087,32		206851		206851		223399	Казахстан
				шт							16548		
18	47	1310-0906-0603 РСНБ РК 2022	Монтаж разъемов		576	428,43	0,00	246776	0		150532	429092	
				разъем		428,43	0,00	246776	0		31784		
19	48	прайс лист	Пигтейл SC/APC		288	557,36		160520		160520		173362	Казахстан
				шт							12842		
20	49	прайс лист	Патч-корды SC/UPS-SC-APS L-3м		288	1275,00		367200		367200		396576	Казахстан
				шт							29376		
21	50	прайс лист	Оптическая муфта		5	23378,04		116890		116890		126241	Казахстан
				шт							9351		
22	51	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		10	791,70	29,16	7917	292	4306	2461	11208	
				м		331,91	9,88	3319	99		830		
23	52	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		3	3620,08	147,48	10860	443	6062	3226	15213	
				шт.		1452,09	41,62	4356	125		1127		
			Итого по разделу 2: Оборудование					4971089	3199	1345004	179122	5295358	
								287014	1831	3335873	145147		
			Раздел 3: Фундамент под оптический распределительный шкаф										
24	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,22712	2717,67	0,00	6053	0		4358	11244	
				$м^3$ грунта		2717,67	0,00	6053	0		833		
25	54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,0332	1417,18	0,00	1464	0		1054	2719	
				$м^3$ грунта		1417,18	0,00	1464	0		201		
26	55	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		1,19392	263,49	251,11	315	300	1	69	415	
				$м^3$ грунта		11,84	68,28	14	82		31		
27	56	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		62,6808	48,00		3009				3250	Казахстан
				т·км							241		
28	57	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1,19392	41,90	36,64	50	44		14	69	
				$м^3$ грунта		5,08	11,43	6	14		5		
29	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,47724	259,47	121,25	124	58		67	206	
				$м^3$ уплотненного грунта		138,22	57,30	66	27		15		
30	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,19	24618,83	1666,42	4678	316	3969	425	5511	
				$м^3$		2064,53	395,72	392	75		408		
31	60	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,82	32757,13	904,65	26861	742	20162	5703	35169	
				$м^3$		7265,21	377,65	5957	310		2605		
32	61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0011	376282,00		414		414		447	Казахстан
				т							33		
33	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,027	329247,00		8890		8890		9601	Казахстан
				т							711		
34	63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0355	349794,00		12418		12418		13411	Казахстан
				т							993		
35	64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00924	1411923,84	2022,96	13046	19	9358	3347	17704	
				т		397100,88	926,06	3669	9		1311		
36	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,616	2563,47	28,51	14396	161	11678	2403	18143	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	2559	25		1344		
37	66	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		3	962,44	5,29	2887	16	2103	621	3789	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		256,12	2,52	768	8		281		
38	67	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,01463	68708,60	12035,83	1005	176	294	404	1522	
				т конструкций		36564,59	3475,31	535	51		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	68	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01463	973588,00		14244		14244	1139	15383	Казахстан
40	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,814811	198,76 82,26	4,64 0,84	162 67	4 1	91	47 17	226	
41	70	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,20736	5471,40 232,82	1425,53 376,90	1135 48	295 78	791	137 102	1374	
42	71	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	3,456	1830,27 36,76	235,51 39,67	6325 127	814 137	5384	285 529	7139	
43	72	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	3,456	383,44 6,46	0,04 0,00	1325 22	0 0	1303	24 108	1457	
44	73	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	3,456	1899,01 36,76	246,62 38,70	6563 127	853 134	5584	282 548	7393	
45	74	1127-0602-0408 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	$м^2$ покрытия	3,456	-405,68 -6,46	-0,04 0,00	-1402 -22	0 0	-1380	-24 -114	-1540	
			Итого по разделу 3: Фундамент под оптический распределительный шкаф					123962 21852	3798 951	95304 0	19216 11454	154632	
			ИТОГО по акту					15598287 4717477	926714 410972	6615217 3335873	3340193 1248191	20186671	
			В том числе:							3 335 873			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									16850798	
			Временные здания и сооружения	%	0,008			134 806				20 321 477	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,006146			104 387				20 425 864	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	0,02			341 800				20 767 665	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 408 310	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079							
			НДС			12 %		2 688 997				25 097 308	
			Итого с НДС									23 842 442	
			Итого со скидкой			*5%*		*1 254 865*				*2 554 547*	
			в том числе НДС										

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО "Мунтау"
Малиханов А.Б.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"
Куванов Б.Б.

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Kaz Intel Group"
Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного северяее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Снос деревьев**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 3.05.2022

Акт выполненных работ №15

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **1-1 Снос деревьев** работы

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Валка(табл.8)										
1	1	E11-010207-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня		2	445,51	12,24	891	24	0	624	1636	
				дерево		433,27	0	867	0		121		
2	2	E11-010207-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня		3	137,09	3,94	411	12	0	288	755	
				дерево		133,15	0	399	0		56		
3	3	E11-010207-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня		3	172,09	4,7	516	14	0	362	948	
				дерево		167,39	0	502	0		70		
4	4	E11-010207-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня		2	223,85	6,15	448	12	0	313	822	
				дерево		217,7	0	435	0		61		
5	5	E11-010207-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня		12	267,32	7,35	3208	88	0	2246	5890	
				дерево		259,97	0	3120	0		436		
6	6	E11-010207-0111 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня		9	356,44	9,81	3208	88	0	2246	5890	
				дерево		346,63	0	3120	0		436		
7	7	E11-010207-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня		25	549,84	15,11	13746	378	0	9625	25241	
				дерево		534,73	0	13368	0		1870		
			Итого по разделу: 1. Валка(табл.8)									41182	
			Раздел: 2. Разделка										
8	8	E11-010207-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см		2	1519,12	48,1	3038	96	0	2118	5569	
				дерево		1471,02	0	2942	0		413		
9	9	E11-010207-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см		3	286,44	9,38	859	28	0	598	1574	
				дерево		277,06	0	831	0		117		
10	10	E11-010207-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см		3	463,43	15,19	1390	46	0	968	2547	
				дерево		448,24	0	1345	0		189		
11	11	E11-010207-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см		2	625,79	20,49	1252	41	0	872	2294	
				дерево		605,3	0	1211	0		170		
12	12	E11-010207-0312 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см		12	837,44	27,43	10049	329	0	6999	18412	
				дерево		810,01	0	9720	0		1364		
13	13	E11-010207-0313 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см		9	1076,44	35,26	9688	317	0	6747	17750	
				дерево		1041,18	0	9371	0		1315		
14	14	E11-010207-0314 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см		25	1802,58	59,04	45065	1476	0	31384	82565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				дерево		1743,54	0	43589	0		6116		
			Итого по разделу: 2. Разделка									130710	
			Раздел: 3. Корчевка										
15	15	Е11-010207-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		3	352,92	269,65	1059	809	0	412	1589	
				дерево		83,27	107,46	250	322		118		
16	16	Е11-010207-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		5	461,44	354,74	2307	1774	0	893	3456	
				дерево		186,7	141,36	534	707		256		
17	17	Е11-010207-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		21	572,4	439,83	12020	9237	0	4654	18008	
				дерево		132,57	175,27	2784	3681		1334		
18	18	Е11-010207-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		27	945,03	721,91	25516	19491	0	9930	38282	
				дерево		223,12	287,68	6024	7767		2836		
			Итого по разделу: 3. Корчевка									61335	
			Раздел: 4. Трелевка										
19	19	Е11-010207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)		6	713,32	486,98	4280	2922	0	1778	6543	
				хвост		226,34	185,31	1358	1112		485		
20	20	Е11-010207-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)		14	1243,47	848,91	17409	11885	0	7233	26613	
				хвост		394,56	323,04	5524	4523		1971		
21	21	Е11-010207-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)		36	2017,37	1376,61	72625	49558	0	30186	111036	
				хвост		640,76	523,84	23067	18858		8225		
			Итого по разделу: 4. Трелевка									144192	
			Раздел: 5. Засыпка ям										
22	22	Е11-010207-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		56	212,93	212,93	11924	11924	0	2665	15756	
				яма		0	66,1	0	3702		1167		
			Итого по разделу: 5. Засыпка ям									15756	
			Раздел: 6. Погрузка и вывоз										
23	23	С3414-102-0201	Дрова. Погрузка		10,529	1061		11171			894	12065	
				т									
24	24	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		105,29	48		5054				5458	
				т·км							404		
25	25	Е11-470116-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка без упаковки вручную		45	927,63	0	41743	0	0	36734	84755	
				шт.		927,63	0	41743	0		6278		
26	26	Е11-470104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		45	592,09	98,13	26644	4416	0	21117	51582	
				яма		493,96	39,29	22228	1768		3821		
27	27	Е11-470105-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. изм. 28	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		45	2157,84	220,45	97103	9920	6543	73296	184031	
				шт.		1791,98	58,93	80639	2652		13632		
28	28	Е11-470116-0208 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка без упаковки вручную		4	234,18	0	937	0	0	824	1902	
				шт.		234,18	0	937	0		141		
29	29	Е11-470106-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		4	386,1	81,78	1544	327	0	1186	2948	
				яма		304,32	32,74	1217	131		218		
30	30	Е11-470107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м		4	417,93	89,81	1672	359	4	1236	3141	
				шт.		327	24,01	1308	96		233		
			Итого по разделу: 6. Погрузка и вывоз					426 776	125 571	6 547	257 534	345 882	
			ИТОГО:					278 432	45 319		54 747	739 058	
			В том числе :							-			
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения		0,8 %			5 912				744 971	
			Итого с временными										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,614561 %**		**4 578**				**749 549**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**14 991**				**764 540**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**824 939**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**							
			НДС			**12 %**		**98 993**				**923 931**	
			Итого с НДС									877 735	
			Итого со скидкой			***5%***		***46 197***				***94 043***	
			в том числе НДС										

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО "Мұзтау"

Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"

Куванов Б.Б.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по скосу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **1-4 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от 3.05.2022

Акт выполненных работ №16

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **1-4 Демонтажные работы** работы

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: #Демонтаж сетей В.Л- 0,4кВ. Наружное освещение										
1	9	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022	**Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	17	4615,02 1624,50	2990,52 1459,21	78455 27617	50839 24807		41938 9632	130025	
2	10	1133-0210-0302 РСНБ РК 2022	**Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**	шт.	1	15098,98 3509,73	11589,25 5023,13	15099 3510	11589 5023		6826 1754	23679	
3	11	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022	**Провода В.Л 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	18	4616,55 2241,19	2375,36 894,90	83098 40341	42756 16108		45160 10261	138519	
4	12	1133-0210-0102 РСНБ РК 2022	**Провода В.Л 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры**	шт.	18	721,86 255,80	466,06 174,61	12993 4604	8389 3143		6198 1535	20726	
5	13	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	14	95,69 94,86	0,83 0,54	1340 1328	12 8		962 184	2486	
6	14	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	4,792	170,00		815			65	880	
7	15	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т*км	143,76	48,00		6900			552	7452	
			Итого по разделу 2: #Демонтаж сетей В.Л- 0,4кВ. Наружное освещение					198700 77400	113585 49089	0 0	101084 23983	323767	
			ИТОГО по акту					198700 77400	113585 49089	0 0	101084 23983	323767	
			Временные здания и сооружения	%	0,80			2 590				326 357	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,61			2 006				328 363	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			6 567				334 930	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**361 390**	
			НДС			**12 %**		**43 367**					
			Итого с НДС									**404 757**	
			Итого со скидкой			***5%***		***20 238***				384 519	
			в том числе НДС									***41 198***	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Мунтау"

Малиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"

Куванов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

Стройка : **РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного северее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Вынос сетей ВЛ-0,4кВ и наружного освещения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 3.05.2022**

Акт выполненных работ №17

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **1-3 Вынос сетей ВЛ-0,4кВ и наружного освещения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. #Вынос существующей ВЛ-0,4 кВ и освещения (переустройство).НЭС.С лист 6										
1	1	Ц13-080201-1001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе (без стоимости кабеля)	м кабеля	365	1348,31 299,92	861,76 410,08	492133 109471	314542 149679	68120	186588 54297	733018	
2	2	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	11840,36 5809,84	5199,13 2534,92	118404 58098	51991 25349	8314	66758 14813	199975	
3	3	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	10	60830		608300		608300	48664	656964	Казахстан
4	4	С1252-207-0533	Траверс типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	31757		317570		317570	25406	342976	Казахстан
5	5	С1252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	11901		119010		119010	9521	128531	Казахстан
6	6	С1261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1586		31720		31720	2538	34258	Казахстан
7	7	С1252-207-3910 прим.	Проводник ЗП-2	шт.	10	1477		14770		14770	1182	15952	Казахстан
8	8	С1252-108-0801 прим.	Изолятор НС 18А	шт.	50	1835		91750		91750	7340	99090	Казахстан
9	9	С1252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	60	55		3300		3300	264	3564	Казахстан
10	10	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	10	359		3590		3590	287	3877	Казахстан
11	11	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	10	359		3590		3590	287	3877	Казахстан
12	12	Ц13-080205-0902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	14	13944,12 5593,3	4546,91 2254,37	195218 78306	63657 31561	53255	79104 21946	296268	Казахстан
13	13	С1247-103-0302	Светильник уличный светодиодный типа GEMERA-50, мощность 50 Вт, IP67	шт.	14	30264		423696		423696	33896	457592	Казахстан
14	14	С1252-207-3915	Кронштейн КС 1	шт.	14	2124		29736		29736	2379	32115	Казахстан
15	15	С1252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	14	1682		23548		23548	1884	25432	Казахстан
16	16	Е11-330209-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м цепи заземления	11,2	429,35 322,9	103,1 21,83	4809 3616	1154 244	38	3089 632	8530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С1252-207-3910 прим.	Проводник ЗП-2	шт.	14	1477		20678		20678	1654	22332	Казахстан
18	18	С1261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,063	69942		4406		4406	353	4759	Казахстан
19	19	С1252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа У867	шт.	28	953		26684		26684	2135	28819	Казахстан
20	20	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из волосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	692,18 331,91	29,16 9,88	6230 2987	263 89	2980	2215 676	9121	
21	21	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2758,93 1452,09	147,48 41,62	16554 8713	885 250	6956	6453 1841	24848	
22	22	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	11840,36 5809,84	5199,13 2534,92	47361 23239	20797 10140	3326	26703 5925	79989	
23	23	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	86314		345256		345256	27620	372876	Казахстан
24	24	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	14072		112576		112576	9006	121582	Казахстан
25	25	С1252-207-3940 прим.	Оголовок ОГ 3	шт.	4	9236		36944		36944	2956	39900	Казахстан
26	26	С1261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1586		12688		12688	1015	13703	Казахстан
27	27	С1252-207-3910 прим.	Проводник ЗП-2	шт.	4	1477		5908		5908	473	6381	Казахстан
28	28	С1252-108-0801 прим.	Изолятор НС 18А	шт.	20	1835		36700		36700	2936	39636	Казахстан
29	29	С1252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	20	55		1100		1100	88	1188	Казахстан
30	30	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	359		1436		1436	115	1551	Казахстан
31	31	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	359		1436		1436	115	1551	Казахстан
32	32	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	24206,52 11353,87	12021,26 5861,81	24207 11354	12021 5862	831	13773 3038	41018	Казахстан
33	33	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	60830		121660		121660	9733	131393	Казахстан
34	34	С1252-207-0533	Траверс типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	31757		31757		31757	2541	34298	Казахстан
35	35	С1252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901		11901		11901	952	12853	Казахстан
36	36	С1252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10620		10620		10620	850	11470	Казахстан
37	37	С1261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1586		3172		3172	254	3426	Казахстан
38	38	С1252-207-3910 прим.	Проводник ЗП-2	шт.	1	1477		1477		1477	118	1595	Казахстан
39	39	С1252-108-0801 прим.	Изолятор НС 18А	шт.	10	1835		18350		18350	1468	19818	Казахстан
40	40	С1252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	10	55		550		550	44	594	Казахстан
41	41	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	16	359		5744		5744	460	6204	Казахстан
42	42	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1		2	359		718		718		775	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							57		
43	43	Е11-330202-0101 Кзр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11840,36 5809,84	5199,13 2534,92	11840 5810	5199 2535	831	6676 1481	19997	
44	44	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	1	60830		60830		60830	4866	65696	Казахстан
45	45	С1252-207-0533	Траверс типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	31757		63514		63514	5081	68595	Казахстан
46	46	С1252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11901		23802		23802	1904	25706	Казахстан
47	47	С1261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1586		6344		6344	508	6852	Казахстан
48	48	С1252-207-3910 прим.	Проводник ЗП-2	шт.	1	1477		1477		1477	118	1595	Казахстан
49	49	С1252-108-0801 прим.	Изолятор НС 18А	шт.	10	1835		18350		18350	1468	19818	Казахстан
50	50	С1252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	10	55		550		550	44	594	Казахстан
51	51	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	2	359		718		718	57	775	Казахстан
52	52	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359		359		359	29	388	Казахстан
			Итого по разделу: 1. #Вынос существующей ВЛ-0,4 кВ и освещения (переустройство).НЭС.С лист 6									4 283 715	
			ИТОГО:					3 575 041 301 594	470 509 225 709	2 802 936	391 359 317 315	4 283 715	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		34 270				4 317 984	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,614561 %		26 537				4 344 521	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86 890				4 431 411	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 781 492	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079							
			НДС			12 %		573 779				5 355 272	
			Итого с НДС									5 087 508	
			Итого со скидкой			*5%*		*267 763,58*				*545 090*	
			в том числе НДС										

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Мунгау "

Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"

Куванов Б.Б.

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **По акту корректировки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от 3.05.2022

Акт выполненных работ №18

за **ноябрь 2024 (месяц, год) По акту корректировки**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Старна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. 2-2-1 Наружные сети НСС										
1		ТОО "Digibased-Almaty"	Сервисная карта E-7-20 GPON-16x card	шт	4	9731232,62	--	38924930	--		--	38924930	Казахстан
						--	--	--	--	38924930	--		
2		ТОО "Digibased-Almaty"	Модуль GPON SFP OIM, Class B+	шт	64	262743,28	--	16815570	--		--	16815570	Казахстан
						--	--	--	--	16815570	--		
3	47	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж разъемов	разъем	104	428,43	--	44557	--	--	27179	77475	
			НР - 61%; СП - 8%			428,43	--	44557	--		5739		
4	48	прайс лист	Пигтейл SC/APC	шт	52	557,36	--	28983	--	28983	--	31302	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2319		
5	49	прайс лист	Патч-корды SC/UPS-SC-APS L-3м	шт	52	1275,00	--	66300	--	66300	--	71604	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5304		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55880340	--	95283	27179	55920881	
								44557	--	55740500	13362		
			Стоимость оборудования	Тенге				55740500					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				55740500					
											180381		
			Временные здания и сооружения	0,8 %		1443							
			Итого с временными								181 824		
			Зимние удорожания	0,614561%		1117							
			Итого с зимними удорожаниями								55 923 441		
			Непредвиденные работы и затраты	2 %		3659							
			Итого с непредвиденными работами и затратами								55 927 100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	**1,079**							**60 345 341**		
			НДС	**12 %**		**7241441**							
			Итого с НДС								**67 586 782**		
			Стоимость работ непредъявляемых к оплате								**17 377 059**		
			Итого к оплате								**50 209 723**		
			Итого со скидкой			***5%***		***2 510 486***			47 699 237		
			в том числе НДС								***5 110 633***		

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Музтау "

Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Технадзора

Авторский надзор "ГрадСервис"

Куванов Б.Б.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Kaz Intel Group"

Накипов Т.М.