Заказчик КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "МК-Сервис LTD"
Наименование стройки:Установка систем уличного освещения вдоль автодороги Теренозек-Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области
Договор: №64/1 от 15.09.2021 г.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64/1	15.09.2021г.				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**8 907 024,00**							**954 324,00**	
За отчетный период	**8 907 024,00**	**7 952 700,00**						**954 324,00**	**8 907 024,00**

Заказчик: Руководитель _____ **Бахтияров Е.Б.**
МП
Технадзор _____
Авторский надзор _____

Подрядчик: Директор _____ **Нурекешов К.С.**
МП

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "МК-Сервис LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Установка систем уличного освещения вдоль автодороги Теренозек-Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект **Установка систем уличного освещения вдоль автодороги Теренозек-Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/1 от 15.09.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работыПитающая сеть				
1	**1**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,800**	**2437,00**	**4526**
			Накладные расходы			***974,64***	***1754***
			Сметная прибыль			***186,26***	***335***
2	**2**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**10,000**	**342,19**	**3358**
			Накладные расходы			***86,09***	***861***
			Сметная прибыль			***25,35***	***249***
3	**3**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**10,000**	**242,16**	**2411**
			Накладные расходы			***89,22***	***892***
			Сметная прибыль			***17,94***	***179***
4	**4**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,200**	**1312,66**	**1576**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*508,78*	*611*
			Сметная прибыль			*97,23*	*117*
5	5	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	20,000	852,99	17060
			Накладные расходы			*243,35*	*4867*
			Сметная прибыль			*63,18*	*1264*
6	6	2306-0137-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	227965,32	5699
			Сметная прибыль			*16886,32*	*422*
7	7	2306-0131-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	630066,60	3150
			Сметная прибыль			*46671,60*	*233*
8	8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,760	94483,90	71807
			Накладные расходы			*32765,86*	*24902*
			Сметная прибыль			*6998,81*	*5319*
9	9	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,760	653767,20	496863
			Сметная прибыль			*48427,20*	*36805*
10	10	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	1551,96	32591
			Сметная прибыль			*114,96*	*2414*
11	11	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2021,07	2065
			Накладные расходы			*783,36*	*791*
			Сметная прибыль			*149,71*	*153*
12	12	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,000	18036,00	18036
			Сметная прибыль			*1336,00*	*1336*
13	13	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	625,94	12036
			Накладные расходы			*121,31*	*2456*
			Сметная прибыль			*23,18*	*892*
14	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	3227,00	5098

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1542,24*	*1550*
			Сметная прибыль			*294,74*	*378*
15	15	2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	9925,20	9925
			Сметная прибыль			*735,20*	*735*
			Раздел: ФундаментыУличное освещение				
16	16	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,387	56730,78	305608
			Накладные расходы			*18939,40*	*102026*
			Сметная прибыль			*4202,28*	*22638*
17	17	2301-0301-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74	м	82,000	7503,84	615315
			Сметная прибыль			*555,84*	*45579*
18	18	2301-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	172,200	4843,80	834102
			Сметная прибыль			*358,80*	*61785*
19	19	2301-0301-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	131,200	2862,00	375494
			Сметная прибыль			*212,00*	*27814*
20	20	2301-0301-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	82,000	1290,60	105829
			Сметная прибыль			*95,60*	*7839*
21	21	2301-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	16,400	656,64	10769
			Сметная прибыль			*48,64*	*798*
22	22	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,810	631566,72	511411
			Сметная прибыль			*46782,72*	*37882*
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	169,400	110,70	18752
			Накладные расходы			*25,21*	*4271*
			Сметная прибыль			*8,20*	*1389*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**169,400**	**104,84**	**17758**
			Накладные расходы			***14,77***	***2502***
			Сметная прибыль			***7,77***	***1315***
25	**25**	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**20,500**	**28180,40**	**577684**
			Накладные расходы			***3657,47***	***74979***
			Сметная прибыль			***2087,44***	***42791***
26	**26**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,291**	**408434,40**	**170723**
			Накладные расходы			***180180,00***	***52554***
			Сметная прибыль			***30254,40***	***12646***
27	**27**	**2113-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,291**	**204342,48**	**59464**
			Сметная прибыль			***15136,48***	***4405***
28	**28**	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**41,000**	**33829,73**	**1506834**
			Накладные расходы			***9772,80***	***509054***
			Сметная прибыль			***1759,10***	***111617***
29	**29**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,660**	**94635,00**	**157095**
			Накладные расходы			***32765,86***	***54392***
			Сметная прибыль			***7010,00***	***11637***
30	**30**	**2306-1201-0917 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,660**	**653767,20**	**1085253**
			Сметная прибыль			***48427,20***	***80389***
31	**31**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**41,000**	**2124,36**	**87099**
			Сметная прибыль			***157,36***	***6452***
32	**32**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,000**	**192,24**	**15764**
			Сметная прибыль			***14,24***	***1168***
33	**33**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**82,000**	**453,60**	**37195**
			Сметная прибыль			***33,60***	***2755***
34	**34**	**2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**39,000**	**4169,88**	**162625**
			Сметная прибыль			***308,88***	***12046***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1447,20	2894
			Сметная прибыль			*107,20*	*214*
36	36	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	41,000	4254,02	175448
			Накладные расходы			*2159,39*	*67480*
			Сметная прибыль			*494,14*	*12996*
37	37	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "КЕrЕМЕТ" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	41,000	31479,84	1290673
			Сметная прибыль			*2331,84*	*95605*
38	38	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	102,500	121,17	12429
			Накладные расходы			*45,49*	*4702*
			Сметная прибыль			*8,98*	*921*
39	39	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,103	180385,92	18490
			Сметная прибыль			*13361,92*	*1370*
			Раздел: КаркасШкаф управления уличным освщением				
40	40	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4198,18	5149
			Накладные расходы			*1627,20*	*1760*
			Сметная прибыль			*310,98*	*381*
41	41	СПРАЙС лист	Шкаф управления уличным освещением в комплекте (предохранители, автоматы, фотореле, таймер итд)	кт	1,000	60625,00	60625
42	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1826,21	1957
			Накладные расходы			*707,83*	*727*
			Сметная прибыль			*135,27*	*145*
43	43	2307-0501-0202 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1,000	10739,52	10740
			Сметная прибыль			*795,52*	*796*
			ИТОГО:				**8919381**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**913132**
			Сметная прибыль				**656204**
			Итого с временными		**2,4 %**	**212610,00**	**9131991**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**155120,00**	**9287111**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**494200,00**	**9781311**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**184530,00**	**9965841**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,050				**10464133**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,759				**7952700**
			НДС 12%		**12 %**		**954324**
			Всего				**8907024**

Заказчик

КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации)

Руководитель, Бахтияров Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Жетес А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО ПроектДизайнҚұрылыс", Мұсағул Ш.Ы.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "МК-Сервис LTD"

(наименование организации)

Директор, Нурекешов К.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)