*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана 40<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 160140010537 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 060540003598 |
| Договор (контракт) | Договор №132 от 07.10.2019г.Доп.согл.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ,14,15(ДЕПО) | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000187 | 20.11.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СМР по объекту "Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II типа для IB и IIIA подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Актобе в мкр Нур-Актобе. Корректировка сметной документации" | | | усл | 1 | 65 144 360,89 | 65 144 360,89 | 6 979 752,95 |
| | | | | Итого | 1 | x | 65 144 360,89 | 6 979 752,95 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2024

М.П.

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

**Подрядчик:** ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

**ФОРМА КС-3**

**Наименование стройки:** Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобилей II-типа для IB и IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Актобе в микрорайоне "Нур-Актобе. Корректировка сметной документации"

**Основание:** №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | Организ.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | | | | |
| | | №132 Доп.согл. 132/15 | от 07.10.2019г от 14.02.2024г. | Наименование | Код | наименов. | код |
| | 2 | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце с НДС | из графика | | | НДС 12% | Всего |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах 2023г. | Стоимость оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат не входящий в состав СМР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ: | 487 910 602,66 | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №1 | | 9 102 100,19 | | 8 126 875,17 | | | 975 225,02 | 9 102 100,19 |
| Акт выполненных работ №2 | | 8 820 358,62 | | 7 875 320,20 | | | 945 038,42 | 8 820 358,62 |
| Акт выполненных работ №3 | | 28 168 813,93 | | 25 150 726,72 | | | 3 018 087,21 | 28 168 813,93 |
| Акт выполненных работ №4 | | 6 980 724,10 | | 6 232 789,37 | | | 747 934,72 | 6 980 724,10 |
| Акт выполненных работ №5 | | 3 219 617,90 | | 2 874 658,84 | | | 344 959,06 | 3 219 617,90 |
| Акт выполненных работ №6 | | 8 852 746,16 | | 7 904 237,64 | | | 948 508,52 | 8 852 746,16 |
| **ИТОГО:** | | **65 144 360,89** | | 58 164 607,94 | | | 6 979 752,95 | **65 144 360,89** |

**Итого к оплате: 65 144 360,89(Шестьдесят пять миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят) тенге89 тиын в т.ч. НДС 12%: 6 979 752,95 тенге**

**Сдал (Подрядчик)**
**Директор:**
**ТОО "Бабэк -Курылыс"**
БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

_____ **Азизов Р.Х.**

**Принял (Заказчик)**
**Руководитель:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40
тел.87132544758

_____ **Муздыбаев Е.М.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "АктюбеСтройЭксперт"**
KZ №06VJE00073324 от 31.03.2022.,г.Актобе, ул.Маресьева, 30,30,30 тел.551460

_____ **Ерниязов А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети телефонизации Корректировка**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г**

## Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **05-01-01 Сети телефонизации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Прокладка кабеля связи** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 8,632 | 4858,69<br>4858,69 | 0,00<br>0,00 | 41940,40<br>41940,40 | 0,00<br>0,00 | | 30196,80<br>5771,20 | 77908,40 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 8,632 | 1574,15<br>1574,15 | 0,00<br>0,00 | 13588,00<br>13588,00 | 0,00<br>0,00 | | 9783,60<br>1869,60 | 25241,20 | |
| 3 | 3 | 1101-0106-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2 | км траншеи | 0,4395 | 1447997,00<br>400587,90 | 1047409,10<br>230685,27 | 636394,80<br>176058,30 | 460336,20<br>101386,20 | | 199760,10<br>66892,50 | 903047,40 | |
| 4 | 4 | 1101-0106-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 1 | км траншеи | 0,4395 | -650679,78<br>-315106,80 | -335572,98<br>-76562,92 | -285973,80<br>-138489,30 | -147484,50<br>-33649,50 | | -123939,90<br>-32793,00 | -442706,70 | |
| 5 | 5 | 1134-0201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,756 | 258107,12<br>246926,16 | 0,00<br>0,00 | 195129,23<br>186676,22 | 0,00<br>0,00 | 8453,01 | 141874,04<br>26960,09 | 363963,36 | |
| 6 | 6 | 241-201-0812<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,6 мм | м | 756 | 2014,00 | | 1522583,90 | | 1522583,90 | 121806,91 | 1644390,81 | |
| 7 | 8 | 1101-0205-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 56,44 | 4209,03<br>4209,03 | 0,00<br>0,00 | 237557,60<br>237557,60 | 0,00<br>0,00 | | 171041,60<br>32687,60 | 441286,80 | |
| 8 | 9 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 1,36 | 9507,34<br>1581,31 | 3026,68<br>1346,32 | 12930,00<br>2150,40 | 4116,00<br>1830,80 | 6663,20 | 3702,80<br>1330,80 | 17963,60 | |
| 9 | 10 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 36,72 | 1574,15<br>1574,15 | 0,00<br>0,00 | 57802,80<br>57802,80 | 0,00<br>0,00 | | 41618,00<br>7953,60 | 107374,40 | |
| 10 | 11 | 1101-0205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 16,32 | 968,99<br>968,99 | 0,00<br>0,00 | 15814,00<br>15814,00 | 0,00<br>0,00 | | 11386,00<br>2176,00 | 29376,00 | |
| 11 | 12 | 1134-0201-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 6 | 22375,50<br>15662,34 | 4860,01<br>2042,63 | 134253,18<br>93974,12 | 29160,00<br>12255,88 | 11119,06 | 80734,59<br>17199,18 | 232186,95 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 13 | 225-201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 | шт. | 6 | 91906,00 | | 551436,00 | | 551436,00 | | 595550,82 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 44114,82 | | |
| 13 | 14 | 244-201-1602<br>*РСНБ РК 2022* | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый магистральный с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм | комплект | 6 | 136332,00 | | 817992,00 | | 817992,00 | | 883431,53 | |
| | | | | | | | | | | | 65439,53 | | |
| 14 | 15 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 51,68 | 4083,87 | 31,69 | 211054,40 | 1638,00 | 183269,60 | 24549,60 | 254452,40 | |
| | | | | | | 505,94 | 4,85 | 26146,80 | 250,80 | | 18848,40 | | |
| 15 | 16 | 235-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 136 | 679,00 | | 92344,00 | | 92344,00 | | 99731,60 | |
| | | | | | | | | | | | 7387,60 | | |
| 16 | 22 | 1310-0904-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу | м кабеля | 756 | 495,10 | 131,68 | 374295,84 | 99550,28 | 1096,08 | 193127,91 | 612814,09 | |
| | | | | | | 361,97 | 56,82 | 273649,49 | 42955,97 | | 45390,34 | | |
| 17 | 24 | 243-502-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,756 | 234753,00 | | 177473,29 | | 177473,29 | | 191671,20 | |
| | | | | | | | | | | | 14197,91 | | |
| 18 | 25 | 1310-0904-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16 | муфта | 2 | 235646,18 | 163662,69 | 471292,67 | 327325,34 | 38869,33 | 122412,67 | 641202,01 | |
| | | | | | | 52548,91 | 47789,36 | 105098,00 | 95578,67 | | 47496,67 | | |
| 19 | 26 | 247-000-0000 | Муфта STC-K | шт | 2 | 51678,68 | | 103357,33 | | 103357,33 | | 111626,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8268,67 | | |
| 20 | 29 | 1308-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 1 | 282,92 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | | 204,00 | 526,00 | |
| | | | | | | 282,92 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | | 39,00 | | |
| 21 | 30 | 1310-0904-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 | 29557,98 | 19452,42 | 29558,00 | 19452,00 | | 8609,00 | 41220,00 | |
| | | | | | | 10105,56 | 4007,99 | 10106,00 | 4008,00 | | 3053,00 | | |
| 22 | 31 | 1310-0904-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 | 45971,06 | 32496,98 | 45971,00 | 32497,00 | | 12304,00 | 62937,00 | |
| | | | | | | 13474,08 | 6695,70 | 13474,00 | 6696,00 | | 4662,00 | | |
| 23 | 32 | 1310-0904-1004<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 | 85305,42 | 58357,26 | 85305,00 | 58357,00 | | 23773,00 | 117804,00 | |
| | | | | | | 26948,16 | 12023,96 | 26948,00 | 12024,00 | | 8726,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Прокладка кабеля связи | | | | | 5542382,64 | 884947,32 | 3514656,80 | 951137,81 | 7012998,87 | |
| | | | | | | | | 1142777,83 | 243336,82 | 0,00 | 519478,42 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 5542382,64 | 884947,32 | 3514656,80 | 951137,81 | 7012998,87 | |
| | | | | | | | | 1142777,83 | 243336,82 | 0,00 | 519478,42 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,5% | | | 105194,98 | | | | 7118193,85 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | 0,9% | | | 64063,74 | | | | 7182257,60 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | 2% | | | 143645,15 | | | | 7325902,75 | |
| | | | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | 1,079 | | | | | | | 7904649,07 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | *Коэффициент к договорной цене* | | *0,9999* | | | | | | | *7904237,64* | |
| | | | **НДС** | | 12% | | | 948508,52 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 8852746,16 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Азизов Р.Х.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

**Принял (Заказчик)**

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Муздыбаев Е.М.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Жилибаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом для сотрудников IV-класса для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями Корректировка**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

## Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **03-01-05 водопровод и канализацию** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 8 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 62 | 150,49<br>145,35 | 1,73<br>0,00 | 9330,00<br>9012,00 | 107,00<br>0,00 | 211,00 | 8831,00<br>1453,00 | 19614,00 | |
| 2 | 9 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 17,585 | 708,00 | | 12450,00 | | 12450,00 | 996,00 | 13446,00 | |
| 3 | 10 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 83 | 1118,18<br>531,19 | 124,74<br>60,58 | 92809,00<br>44089,00 | 10353,00<br>5028,00 | 38367,00 | 37329,00<br>10411,00 | 140549,00 | |
| 4 | 11 | 234-303-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 13 | 272,00 | | 3536,00 | | 3536,00 | 283,00 | 3819,00 | |
| 5 | 12 | 234-303-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 15 | 333,00 | | 4995,00 | | 4995,00 | 400,00 | 5395,00 | |
| 6 | 13 | 234-303-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | м | 25 | 349,00 | | 8725,00 | | 8725,00 | 698,00 | 9423,00 | |
| 7 | 14 | 234-303-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 18 | 439,00 | | 7902,00 | | 7902,00 | 632,00 | 8534,00 | |
| 8 | 15 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 17 | 519,00 | | 8823,00 | | 8823,00 | 706,00 | 9529,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 16 | 234-303-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 5 | 577,00 | | 2885,00 | | 2885,00 | | 3116,00 | |
| | | | | | | | | | | | 231,00 | | |
| 10 | 17 | 1116-0901-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 982,27 | 47,20 | 982,00 | 47,00 | 25,00 | 914,00 | 2048,00 | |
| | | | | | | 910,08 | 22,92 | 910,00 | 23,00 | | 152,00 | | |
| 11 | 18 | 244-301-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса В, DN 5/20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 40°С | шт. | 1 | 7829,00 | | 7829,00 | | 7829,00 | | 8455,00 | |
| | | | | | | | | | | | 626,00 | | |
| 12 | 19 | 261-302-0263<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 16553,00 | | 16553,00 | | 16553,00 | | 17877,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1324,00 | | |
| 13 | 20 | 261-302-0273<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2870,00 | | 2870,00 | | 2870,00 | | 3100,00 | |
| | | | | | | | | | | | 230,00 | | |
| 14 | 21 | 242-202-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 12131,00 | | 36393,00 | | 36393,00 | | 39304,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2911,00 | | |
| 15 | 22 | 242-201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 3662,00 | | 3662,00 | | 3662,00 | | 3955,00 | |
| | | | | | | | | | | | 293,00 | | |
| 16 | 26 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,8 | 708,00 | | 566,00 | | 566,00 | | 611,00 | |
| | | | | | | | | | | | 45,00 | | |
| 17 | 27 | 1116-0901-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 6 | 982,27 | 47,20 | 5894,00 | 284,00 | 150,00 | 5486,00 | 12290,00 | |
| | | | | | | 910,08 | 22,92 | 5460,00 | 138,00 | | 910,00 | | |
| 18 | 28 | 244-301-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса В, DN 5/20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 40°С | шт. | 6 | 7829,00 | | 46974,00 | | 46974,00 | | 50732,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3758,00 | | |
| 19 | 29 | 261-302-0263<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 6 | 16553,00 | | 99318,00 | | 99318,00 | | 107263,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7945,00 | | |
| 20 | 30 | 242-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 6 | 10931,00 | | 65586,00 | | 65586,00 | | 70833,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5247,00 | | |
| 21 | 32 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,36 | 708,00 | | 2379,00 | | 2379,00 | | 2569,00 | |
| | | | | | | | | | | | 190,00 | | |
| 22 | 33 | 242-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 | 10931,00 | | 43724,00 | | 43724,00 | | 47222,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3498,00 | | |
| 23 | 34 | 242-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 8 | 10568,00 | | 84544,00 | | 84544,00 | | 91308,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6764,00 | | |
| 24 | 35 | 242-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 10568,00 | | 63408,00 | | 63408,00 | | 68481,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5073,00 | | |
| 25 | 36 | 1116-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 1 | 49197,64 | 0,00 | 49198,00 | 0,00 | 48510,00 | 674,00 | 53862,00 | |
| | | | | | | 687,65 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | | 3990,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 37 | 242-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 10568,00 | | 10568,00 | | 10568,00 | | 11413,00 | |
| | | | | | | | | | | | 845,00 | | |
| 27 | 38 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,02 | 25760,45 | 1906,65 | 515,00 | 38,00 | 431,00 | 50,00 | 610,00 | |
| | | | | | | 2291,21 | 439,31 | 46,00 | 9,00 | | 45,00 | | |
| 28 | 39 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 8,1 | 142,46 | 3,37 | 1154,00 | 28,00 | 505,00 | 432,00 | 1713,00 | |
| | | | | | | 76,79 | 0,46 | 622,00 | 4,00 | | 127,00 | | |
| 29 | 40 | 1113-0301-1603<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 | $м^2$ | 8,1 | 287,32 | 2,49 | 2327,00 | 20,00 | 2077,00 | 162,00 | 2688,00 | |
| | | | | | | 28,44 | 0,46 | 230,00 | 4,00 | | 199,00 | | |
| 30 | 47 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 24,745 | 708,00 | | 17519,00 | | 17519,00 | | 18921,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1402,00 | | |
| 31 | 48 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 139 | 1118,18 | 124,74 | 155427,00 | 17339,00 | 64253,00 | 62515,00 | 235377,00 | |
| | | | | | | 531,19 | 60,58 | 73835,00 | 8421,00 | | 17435,00 | | |
| 32 | 49 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 15 | 519,00 | | 7785,00 | | 7785,00 | | 8408,00 | |
| | | | | | | | | | | | 623,00 | | |
| 33 | 50 | 234-303-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 58 | 439,00 | | 25462,00 | | 25462,00 | | 27499,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2037,00 | | |
| 34 | 51 | 234-303-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | м | 46 | 349,00 | | 16054,00 | | 16054,00 | | 17338,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1284,00 | | |
| 35 | 52 | 234-303-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 15 | 333,00 | | 4995,00 | | 4995,00 | | 5395,00 | |
| | | | | | | | | | | | 400,00 | | |
| 36 | 53 | 234-303-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 5 | 272,00 | | 1360,00 | | 1360,00 | | 1469,00 | |
| | | | | | | | | | | | 109,00 | | |
| 37 | 54 | 1116-0901-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 982,27 | 47,20 | 982,00 | 47,00 | 25,00 | 914,00 | 2048,00 | |
| | | | | | | 910,08 | 22,92 | 910,00 | 23,00 | | 152,00 | | |
| 38 | 55 | 244-301-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса В, DN 5/20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 40°С | шт. | 1 | 7829,00 | | 7829,00 | | 7829,00 | | 8455,00 | |
| | | | | | | | | | | | 626,00 | | |
| 39 | 56 | 261-302-0263<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 16553,00 | | 16553,00 | | 16553,00 | | 17877,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1324,00 | | |
| 40 | 57 | 261-302-0273<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2870,00 | | 2870,00 | | 2870,00 | | 3100,00 | |
| | | | | | | | | | | | 230,00 | | |
| 41 | 58 | 242-202-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 12131,00 | | 36393,00 | | 36393,00 | | 39304,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2911,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 59 | 242-201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 3662,00 | | 3662,00 | | 3662,00 | | 3955,00 | |
| | | | | | | | | | | | 293,00 | | |
| 43 | 61 | 241-102-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | м | 1 | 635,00 | | 635,00 | | 635,00 | | 686,00 | |
| | | | | | | | | | | | 51,00 | | |
| 44 | 63 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,8 | 708,00 | | 566,00 | | 566,00 | | 611,00 | |
| | | | | | | | | | | | 45,00 | | |
| 45 | 64 | 1116-0901-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 982,27 | 47,20 | 982,00 | 47,00 | 25,00 | 914,00 | 2048,00 | |
| | | | | | | 910,08 | 22,92 | 910,00 | 23,00 | | 152,00 | | |
| 46 | 65 | 244-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 $м^3$/ч, Tmax 40°С | шт. | 1 | 49093,00 | | 49093,00 | | 49093,00 | | 53020,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3927,00 | | |
| 47 | 66 | 261-302-0263<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 16553,00 | | 16553,00 | | 16553,00 | | 17877,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1324,00 | | |
| 48 | 67 | 261-302-0273<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2870,00 | | 2870,00 | | 2870,00 | | 3100,00 | |
| | | | | | | | | | | | 230,00 | | |
| 49 | 68 | 242-202-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 12131,00 | | 36393,00 | | 36393,00 | | 39304,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2911,00 | | |
| 50 | 69 | 242-201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 3662,00 | | 3662,00 | | 3662,00 | | 3955,00 | |
| | | | | | | | | | | | 293,00 | | |
| 51 | 70 | 242-307-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 1 | 9424,00 | | 9424,00 | | 9424,00 | | 10178,00 | |
| | | | | | | | | | | | 754,00 | | |
| 52 | 72 | 241-102-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | м | 1 | 635,00 | | 635,00 | | 635,00 | | 686,00 | |
| | | | | | | | | | | | 51,00 | | |
| 53 | 74 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,89 | 708,00 | | 630,00 | | 630,00 | | 680,00 | |
| | | | | | | | | | | | 50,00 | | |
| 54 | 75 | 1116-0901-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 6 | 982,27 | 47,20 | 5894,00 | 284,00 | 150,00 | 5486,00 | 12290,00 | |
| | | | | | | 910,08 | 22,92 | 5460,00 | 138,00 | | 910,00 | | |
| 55 | 76 | 244-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 $м^3$/ч, Tmax 40°С | шт. | 6 | 49093,00 | | 294558,00 | | 294558,00 | | 318123,00 | |
| | | | | | | | | | | | 23565,00 | | |
| 56 | 77 | 261-302-0263<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 6 | 16553,00 | | 99318,00 | | 99318,00 | | 107263,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7945,00 | | |
| 57 | 78 | 242-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 6 | 10931,00 | | 65586,00 | | 65586,00 | | 70833,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5247,00 | | |
| 58 | 80 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,45 | 708,00 | | 2443,00 | | 2443,00 | | 2638,00 | |
| | | | | | | | | | | | 195,00 | | |
| 59 | 81 | 242-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 12 | 10931,00 | | 131172,00 | | 131172,00 | | 141666,00 | |
| | | | | | | | | | | | 10494,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 82 | 242-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 13 | 10568,00 | | 137384,00 | | 137384,00 | 10991,00 | 148375,00 | |
| 61 | 83 | 1117-0201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | шт. | 6 | 19669,33<br>5684,53 | 47,91<br>22,92 | 118016,00<br>34107,00 | 288,00<br>138,00 | 83621,00 | 33560,00<br>12126,00 | 163702,00 | |
| 62 | 84 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 14,28 | 142,46<br>76,79 | 3,37<br>0,46 | 2034,00<br>1097,00 | 49,00<br>7,00 | 890,00 | 761,00<br>224,00 | 3019,00 | |
| 63 | 85 | 1113-0301-1603<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 | $м^2$ | 8,11 | 287,32<br>28,44 | 2,49<br>0,46 | 2330,00<br>231,00 | 20,00<br>4,00 | 2079,00 | 162,00<br>199,00 | 2691,00 | |
| 64 | 89 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 19,15 | 708,00 | | 13558,00 | | 13558,00 | 1085,00 | 14643,00 | |
| 65 | 90 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 12 | 1118,18<br>531,19 | 124,74<br>60,58 | 13418,00<br>6374,00 | 1497,00<br>727,00 | 5547,00 | 5397,00<br>1505,00 | 20320,00 | |
| 66 | 91 | 234-303-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 4,4 | 672,00 | | 2957,00 | | 2957,00 | 237,00 | 3194,00 | |
| 67 | 92 | 234-303-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм | м | 8,8 | 1890,00 | | 16632,00 | | 16632,00 | 1331,00 | 17963,00 | |
| 68 | 93 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,1 | 25760,45<br>2291,21 | 1906,65<br>439,31 | 2576,00<br>229,00 | 191,00<br>44,00 | 2156,00 | 248,00<br>226,00 | 3050,00 | |
| 69 | 104 | 1116-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 1395,58<br>1291,94 | 74,87<br>24,98 | 9769,00<br>9044,00 | 524,00<br>175,00 | 201,00 | 9034,00<br>1504,00 | 20307,00 | |
| 70 | 105 | 241-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 2 | 347,00 | | 694,00 | | 694,00 | 56,00 | 750,00 | |
| 71 | 106 | 241-102-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм | м | 5 | 944,00 | | 4720,00 | | 4720,00 | 378,00 | 5098,00 | |
| 72 | 107 | 242-307-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40 | шт. | 1 | 16929,00 | | 16929,00 | | 16929,00 | 1354,00 | 18283,00 | |
| 73 | 108 | 242-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 1 | 10931,00 | | 10931,00 | | 10931,00 | 874,00 | 11805,00 | |
| 74 | 109 | 242-202-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 13236,00 | | 13236,00 | | 13236,00 | 1059,00 | 14295,00 | |
| 75 | 110 | 1143-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,12 | 142,46<br>76,79 | 3,37<br>0,46 | 160,00<br>86,00 | 4,00<br>1,00 | 70,00 | 60,00<br>18,00 | 238,00 | |
| 76 | 111 | 1115-0403-1004<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,12 | 1514,45<br>1312,51 | 1,74<br>0,88 | 1696,00<br>1470,00 | 2,00<br>1,00 | 224,00 | 1177,00<br>230,00 | 3103,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 77 | 112 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | | 1 | 30960,02 | 704,61 | 30960,00 | 704,00 | 1040,00 | 28866,00 | 64612,00 | |
| | | | | насос | | 29215,64 | 239,49 | 29216,00 | 239,00 | | 4786,00 | | |
| 78 | 113 | 1308-0301-0129<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | | 1 | 6914,97 | 56,35 | 6915,00 | 56,00 | 1960,00 | 3527,00 | 11277,00 | |
| | | | | шт. | | 4898,88 | 0,00 | 4899,00 | 0,00 | | 835,00 | | |
| 79 | 114 | 511-304-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м$^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст. | | 1 | 41722,00 | | 41722,00 | | | | 41722,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | 41722,00 | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3187323,00 | 37433,00 | 2778740,00 | 307703,00 | 2552310,00 | |
| | | | | | | | | 329432,00 | 17909,00 | 41722,00 | 276267,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 41722,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,5% | | | 37658,82 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2589968,82 | |
| | | | Зимние удорожания | | 0,9% | | | 22934,22 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 2612903,04 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | 2% | | | 51423,62 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 2664326,66 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | 1,079 | | | | | | | 2874808,47 | |
| | | | *Коэффициент к договорной цене* | | *0,9999* | | | | | | | *2874658,84* | |
| | | | НДС | | 12% | | | 344959,06 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3219617,90 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

**Принял (Заказчик)**

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаев Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом для сотрудников IV-класса для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями Корректировка
( наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

## Акт выполненных работ №4

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 03-01-02 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Подземная часть | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Проемы | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 1110-0501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м² | 32,34 | 4781,32<br>1902,50 | 320,66<br>161,54 | 154628,00<br>61527,00 | 10370,00<br>5224,00 | 82731,00 | 60076,00<br>17176,00 | 231880,00 | |
| 2 | 14 | 1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2022 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м² | 43,41 | 3604,96<br>1791,74 | 299,84<br>151,60 | 156491,00<br>77779,00 | 13016,00<br>6581,00 | 65696,00 | 75925,00<br>18593,00 | 251009,00 | |
| 3 | 15 | 1110-0501-0202<br>РСНБ РК 2022 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м² | 3,15 | 2946,93<br>1567,22 | 302,70<br>157,08 | 9283,00<br>4937,00 | 954,00<br>495,00 | 3393,00 | 4888,00<br>1134,00 | 15305,00 | |
| 4 | 16 | 223-203-0402<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный | м² | 57,69 | 47373,00 | | 2732948,00 | | 2732948,00 | 218636,00 | 2951584,00 | |
| 5 | 17 | 223-203-0405<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный | м² | 19,53 | 56790,00 | | 1109109,00 | | 1109109,00 | 88729,00 | 1197838,00 | |
| 6 | 18 | 1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2022 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м² | 11,1 | 8916,00<br>8124,67 | 776,04<br>427,59 | 98968,00<br>90184,00 | 8614,00<br>4746,00 | 170,00 | 65502,00<br>13157,00 | 177627,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Проемы | | | | | 4261427,00<br>234427,00 | 32954,00<br>17046,00 | 3994047,00<br>0,00 | 206391,00<br>357425,00 | 4825243,00 | |
| | | | Раздел 3: Полы | | | | | | | | | | |
| 7 | 19 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 20,45 | 7618,32<br>2729,72 | 31,55<br>13,32 | 155795,00<br>55823,00 | 645,00<br>272,00 | 99327,00 | 52730,00<br>16682,00 | 225207,00 | |
| 8 | 21 | 233-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м² | 1,85 | 4307,00 | | 7968,00 | | 7968,00 | 637,00 | 8605,00 | |
| 9 | 24 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 14,55 | 7618,32<br>2729,72 | 31,55<br>13,32 | 110847,00<br>39717,00 | 459,00<br>194,00 | 70670,00 | 37517,00<br>11869,00 | 160233,00 | |
| 10 | 26 | 233-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м² | 1,556 | 4307,00 | | 6702,00 | | 6702,00 | 536,00 | 7238,00 | |
| 11 | 27 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | | 15,6 | 7618,32 | 31,55 | 118846,00 | 492,00 | 75770,00 | 40224,00 | 171796,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² покрытия | | 2729,72 | 13,32 | 42584,00 | 208,00 | | 12726,00 | | |
| 12 | 29 | 233-202-0102 *РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м² | 1,669 | 4307,00 | | 7188,00 | | 7188,00 | 575,00 | 7763,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Полы | | | | | 407346,00 | 1596,00 | 267625,00 | 130471,00 | 580842,00 | |
| | | | | | | | | 138124,00 | 674,00 | 0,00 | 43025,00 | | |
| | | | Раздел 5: Разные работы | | | | | | | | | | |
| 13 | 53 | 1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,39853 | 142419,96 | 42074,58 | 56759,00 | 16768,00 | 10262,00 | 24707,00 | 87983,00 | |
| | | | | | | 74596,51 | 15252,36 | 29729,00 | 6079,00 | | 6517,00 | | |
| 14 | 54 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 10,56 | 250,31 | 4,97 | 2643,00 | 53,00 | 1643,00 | 661,00 | 3568,00 | |
| | | | | | | 89,78 | 0,92 | 948,00 | 10,00 | | 264,00 | | |
| 15 | 55 | 1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022* | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм | м² поверхности | 9,76 | 1763,43 | 15,69 | 17211,00 | 153,00 | 309,00 | 12769,00 | 32378,00 | |
| | | | | | | 1716,09 | 5,33 | 16749,00 | 52,00 | | 2398,00 | | |
| | | | Итого по разделу 5: Разные работы | | | | | 76613,00 | 16974,00 | 12214,00 | 38137,00 | 123929,00 | |
| | | | | | | | | 47426,00 | 6141,00 | 0,00 | 9179,00 | | |
| | | | Итого по подземной части | | | | | 4745386,00 | 51524,00 | 4273886,00 | 374999,00 | 5530014,00 | |
| | | | | | | | | 419977,00 | 23861,00 | 0,00 | 409629,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 4745386,00 | 51524,00 | 4273886,00 | 374999,00 | 5530014,00 | |
| | | | | | | | | 419977,00 | 23861,00 | 0,00 | 409629,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,5% | | | 82950,21 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 5612964,21 | |
| | | | Зимние удорожания | | 0,9% | | | 50516,68 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 5663480,89 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | 2% | | | 113269,62 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 5776750,51 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | 1,079 | | | | | | | 6233113,80 | |
| | | | *Коэффициент к договорной цене* | | *0,9999* | | | | | | | *6232789,37* | |
| | | | НДС | | 12% | | | 747934,72 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 6980724,10 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

**Принял (Заказчик)**

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаев Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1*
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г**

## Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-06 Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Система П2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 28 | 246-306-0709<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 850 мм** | шт. | 1 | 139898,00 | | 139898,00 | | 139898,00 | 11192,00 | 151090,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Система П2** | | | | | 139898,00 | 0,00 | 139898,00 | 0,00 | 151090,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11192,00 | | |
| | | | **Раздел 4: Система П4** | | | | | | | | | | |
| 2 | 40 | 514-401-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м³/ч, 500 Па** | комплект | 1 | 1277153,00 | | 1277153,00 | | 1277153,00 | | 1277153,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Система П4** | | | | | 1277153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277153,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1277153,00 | 0,00 | | |
| | | | **Раздел 5: Система П5** | | | | | | | | | | |
| 3 | 52 | 514-401-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 м³/ч, 500 Па** | комплект | 1 | 1412600,00 | | 1412600,00 | | 1412600,00 | | 1412600,00 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Система П5** | | | | | 1412600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412600,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1412600,00 | 0,00 | | |
| | | | **Раздел 6: Система П6** | | | | | | | | | | |
| 4 | 62 | 514-401-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м³/ч, 500 Па** | комплект | 1 | 1277153,00 | | 1277153,00 | | 1277153,00 | | 1277153,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Система П6** | | | | | 1277153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277153,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1277153,00 | 0,00 | | |
| | | | **Раздел 7: Система П7** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 72 | 514-401-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м³/ч, 500 Па | комплект | 1 | 1277153,00 | | 1277153,00 | | 1277153,00 | | 1277153,00 | |
| | | | Итого по разделу 7: Система П7 | | | | | 1277153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277153,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1277153,00 | 0,00 | | |
| | | | Раздел 8: Система В1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 101 | 246-306-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 850 мм | шт. | 1 | 139898,00 | | 139898,00 | | 139898,00 | 11192,00 | 151090,00 | |
| 7 | 110 | 246-302-1507<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х200 мм | шт. | 2 | 41566,00 | | 83132,00 | | 83132,00 | 6651,00 | 89783,00 | |
| 8 | 121 | 246-306-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 850 мм | шт. | 1 | 139898,00 | | 139898,00 | | 139898,00 | 11192,00 | 151090,00 | |
| 9 | 136 | 246-306-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 850 мм | шт. | 1 | 139898,00 | | 139898,00 | | 139898,00 | 11192,00 | 151090,00 | |
| 10 | 155 | 246-306-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 850 мм | шт. | 1 | 139898,00 | | 139898,00 | | 139898,00 | 11192,00 | 151090,00 | |
| 11 | 177 | 246-302-1507<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х200 мм | шт. | 1 | 41566,00 | | 41566,00 | | 41566,00 | 3325,00 | 44891,00 | |
| 12 | 224 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Воздушные завесы DEFENDER WH DR 2000 | шт | 32 | 430886,04 | | 13788353,00 | | 13788353,00 | 1103068,00 | 14891421,00 | |
| 13 | 225 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Комплект монтажных крепежей | шт | 32 | 14937,18 | | 477990,00 | | 477990,00 | 38239,00 | 516229,00 | |
| 14 | 226 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Настенный контроллер DX | шт | 32 | 28848,93 | | 923166,00 | | 923166,00 | 73853,00 | 997019,00 | |
| | | | Итого по разделу 8: Система В1 | | | | | 19975273,00 | 0,00 | 19975273,00 | 0,00 | 17143703,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598023,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 25359230,00 | 0,00 | 20115171,00 | 0,00 | 22538852,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5244059,00 | 1609215,00 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 5244059,00 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,5% | | | 259421,90 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 22798273,90 | |
| | | | Зимние удорожания | | 0,9% | | | 157987,93 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 22956261,83 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | 2% | | | 354244,06 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 23310505,89 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | **1,079** | | | | | | | **251520035,85** | |
| | | | ***Коэффициент к договорной цене*** | | ***0,9999*** | | | | | | | ***25150726,72*** | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | **3018087,21** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **281688813,93** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

**Принял (Заказчик)**

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаев Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа Корректировка

( наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

## Акт выполненных работ №2

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2022 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 113,12 | 20217,11<br>1453,77 | 259,45<br>134,56 | 2286959,00<br>164450,00 | 29349,00<br>15221,00 | 2093160,00 | 176078,00<br>197043,00 | 2660080,00 | |
| 2 | 2 | 1118-0301-0408<br>РСНБ РК 2022 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | м труб нитки регистра | 155,616 | 657,26<br>518,76 | 52,70<br>24,35 | 102280,00<br>80727,00 | 8201,00<br>3789,00 | 13352,00 | 82827,00<br>14808,00 | 199915,00 | |
| 3 | 3 | 1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Краны воздушные. Установка | шт. | 80 | 450,23<br>305,24 | 0,00<br>0,00 | 36018,00<br>24419,00 | 0,00<br>0,00 | 11599,00 | 23931,00<br>4796,00 | 64745,00 | |
| 4 | 12 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1477 | 150,49<br>145,35 | 1,73<br>0,00 | 222274,00<br>214682,00 | 2555,00<br>0,00 | 5037,00 | 210384,00<br>34606,00 | 467264,00 | |
| 5 | 16 | 1118-0701-0103<br>РСНБ РК 2022 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка | шт. | 1 | 88531,54<br>8045,54 | 681,69<br>114,68 | 88532,00<br>8046,00 | 682,00<br>115,00 | 79804,00 | 7997,00<br>7722,00 | 104251,00 | |
| 6 | 17 | 1118-1001-0106<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка | фильтр | 2 | 31738,67<br>3101,35 | 655,59<br>199,34 | 63477,00<br>6203,00 | 1312,00<br>399,00 | 55963,00 | 6469,00<br>5596,00 | 75542,00 | |
| 7 | 18 | 1118-1001-0104<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 2 | 26116,53<br>2045,10 | 378,20<br>123,11 | 52233,00<br>4090,00 | 756,00<br>246,00 | 47386,00 | 4250,00<br>4519,00 | 61002,00 | |
| 8 | 19 | 1118-1001-0102<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1 | 22295,25<br>1714,72 | 253,75<br>73,86 | 22295,00<br>1715,00 | 254,00<br>74,00 | 20327,00 | 1753,00<br>1924,00 | 25972,00 | |
| 9 | 20 | 1311-0203-0104<br>РСНБ РК 2022 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -тепловычеслитель, расходомер, термопреобразователь; наружный диаметр трубопровода до 50 мм | шт. | 4 | 7099,75<br>6152,76 | 534,01<br>259,34 | 28399,00<br>24611,00 | 2136,00<br>1037,00 | 1652,00 | 19236,00<br>3811,00 | 51446,00 | |
| 10 | 23 | 1308-0301-0120<br>РСНБ РК 2022 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под надзору и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 2 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 10984,00<br>4899,00 | 88,00<br>0,00 | 5997,00 | 3527,00<br>1161,00 | 15672,00 | |
| 11 | 24 | 1311-0203-0102<br>РСНБ РК 2022 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе-расходометр объемный, скоростной, индукционный; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протокола жидкости; проточные датчики концентратометров и плотнометров, РН +метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | шт. | 9 | 2255,52<br>2050,92 | 0,00<br>0,00 | 20300,00<br>18458,00 | 0,00<br>0,00 | 1841,00 | 13844,00<br>2732,00 | 36876,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 27 | 1307-0401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 77259,77<br>70776,72 | 4575,53<br>1431,54 | 154520,00<br>141553,00 | 9151,00<br>2863,00 | 3815,00 | 88094,00<br>19409,00 | 262023,00 | |
| 13 | 28 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 4 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 21969,00<br>9798,00 | 176,00<br>0,00 | 11995,00 | 7054,00<br>2322,00 | 31345,00 | |
| 14 | 29 | 1116-0401-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Коллектор, диаметр до 50 мм. | м трубопровода | 3 | 3400,39<br>1291,94 | 74,87<br>24,98 | 10201,00<br>3876,00 | 225,00<br>75,00 | 6101,00 | 3872,00<br>1126,00 | 15199,00 | |
| 15 | 30 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 12 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 10331,00<br>8505,00 | 0,00<br>0,00 | 1826,00 | 8335,00<br>1493,00 | 20159,00 | |
| 16 | 31 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 25 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 85866,00<br>13491,00 | 0,00<br>0,00 | 72375,00 | 13221,00<br>7927,00 | 107014,00 | |
| 17 | 32 | 1116-0401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Коллектор, диаметр до 80 мм. | м трубопровода | 3 | 5074,78<br>1693,78 | 131,80<br>41,55 | 15224,00<br>5081,00 | 396,00<br>125,00 | 9748,00 | 5102,00<br>1626,00 | 21952,00 | |
| 18 | 50 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 1722,00<br>1418,00 | 0,00<br>0,00 | 304,00 | 1389,00<br>249,00 | 3360,00 | |
| 19 | 51 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 6869,00<br>1079,00 | 0,00<br>0,00 | 5790,00 | 1058,00<br>634,00 | 8561,00 | |
| 20 | 52 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 35527,02<br>29215,64 | 704,61<br>239,49 | 35527,00<br>29216,00 | 704,00<br>239,00 | 5607,00 | 28866,00<br>5151,00 | 69544,00 | |
| 21 | 53 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 5492,00<br>2449,00 | 44,00<br>0,00 | 2999,00 | 1764,00<br>580,00 | 7836,00 | |
| 22 | 54 | 1118-1001-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | фильтр | 1 | 28839,03<br>2494,57 | 513,51<br>178,76 | 28839,00<br>2495,00 | 514,00<br>179,00 | 25831,00 | 2620,00<br>2517,00 | 33976,00 | |
| 23 | 62 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 1722,00<br>1418,00 | 0,00<br>0,00 | 304,00 | 1389,00<br>249,00 | 3360,00 | |
| 24 | 63 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 6869,00<br>1079,00 | 0,00<br>0,00 | 5790,00 | 1058,00<br>634,00 | 8561,00 | |
| 25 | 64 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 35527,02<br>29215,64 | 704,61<br>239,49 | 35527,00<br>29216,00 | 704,00<br>239,00 | 5607,00 | 28866,00<br>5151,00 | 69544,00 | |
| 26 | 65 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 5492,00<br>2449,00 | 44,00<br>0,00 | 2999,00 | 1764,00<br>580,00 | 7836,00 | |
| 27 | 66 | 1118-1001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 18549,14<br>1714,72 | 262,36<br>86,00 | 18549,00<br>1715,00 | 262,00<br>86,00 | 16572,00 | 1765,00<br>1625,00 | 21939,00 | |
| 28 | 73 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 1722,00<br>1418,00 | 0,00<br>0,00 | 304,00 | 1389,00<br>249,00 | 3360,00 | |
| 29 | 74 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 6869,00<br>1079,00 | 0,00<br>0,00 | 5790,00 | 1058,00<br>634,00 | 8561,00 | |
| 30 | 75 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 35527,02<br>29215,64 | 704,61<br>239,49 | 35527,00<br>29216,00 | 704,00<br>239,00 | 5607,00 | 28866,00<br>5151,00 | 69544,00 | |
| 31 | 76 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 5492,00<br>2449,00 | 44,00<br>0,00 | 2999,00 | 1764,00<br>580,00 | 7836,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 77 | 1118-1001-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 26116,53<br>2045,10 | 378,20<br>123,11 | 26117,00<br>2045,00 | 378,00<br>123,00 | 23693,00 | 2125,00<br>2259,00 | 30501,00 | |
| 33 | 85 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 1722,00<br>1418,00 | 0,00<br>0,00 | 304,00 | 1389,00<br>249,00 | 3360,00 | |
| 34 | 86 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 6869,00<br>1079,00 | 0,00<br>0,00 | 5790,00 | 1058,00<br>634,00 | 8561,00 | |
| 35 | 87 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 35527,02<br>29215,64 | 704,61<br>239,49 | 35527,00<br>29216,00 | 704,00<br>239,00 | 5607,00 | 28866,00<br>5151,00 | 69544,00 | |
| 36 | 88 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 5492,00<br>2449,00 | 44,00<br>0,00 | 2999,00 | 1764,00<br>580,00 | 7836,00 | |
| 37 | 89 | 1118-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1 | 22295,25<br>1714,72 | 253,75<br>73,86 | 22295,00<br>1715,00 | 254,00<br>74,00 | 20327,00 | 1753,00<br>1924,00 | 25972,00 | |
| 38 | 95 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 1722,00<br>1418,00 | 0,00<br>0,00 | 304,00 | 1389,00<br>249,00 | 3360,00 | |
| 39 | 96 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 6869,00<br>1079,00 | 0,00<br>0,00 | 5790,00 | 1058,00<br>634,00 | 8561,00 | |
| 40 | 97 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 35527,02<br>29215,64 | 704,61<br>239,49 | 35527,00<br>29216,00 | 704,00<br>239,00 | 5607,00 | 28866,00<br>5151,00 | 69544,00 | |
| 41 | 98 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 5492,00<br>2449,00 | 44,00<br>0,00 | 2999,00 | 1764,00<br>580,00 | 7836,00 | |
| 42 | 99 | 1118-1001-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка | фильтр | 1 | 23216,38<br>2045,10 | 369,77<br>123,45 | 23216,00<br>2045,00 | 369,00<br>123,00 | 20802,00 | 2125,00<br>2027,00 | 27368,00 | |
| 43 | 105 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 1722,00<br>1418,00 | 0,00<br>0,00 | 304,00 | 1389,00<br>249,00 | 3360,00 | |
| 44 | 106 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 6869,00<br>1079,00 | 0,00<br>0,00 | 5790,00 | 1058,00<br>634,00 | 8561,00 | |
| 45 | 107 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 35527,02<br>29215,64 | 704,61<br>239,49 | 35527,00<br>29216,00 | 704,00<br>239,00 | 5607,00 | 28866,00<br>5151,00 | 69544,00 | |
| 46 | 108 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 5492,00<br>2449,00 | 44,00<br>0,00 | 2999,00 | 1764,00<br>580,00 | 7836,00 | |
| 47 | 109 | 1118-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1 | 22295,25<br>1714,72 | 253,75<br>73,86 | 22295,00<br>1715,00 | 254,00<br>74,00 | 20327,00 | 1753,00<br>1924,00 | 25972,00 | |
| 48 | 115 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 860,89<br>708,75 | 0,00<br>0,00 | 1722,00<br>1418,00 | 0,00<br>0,00 | 304,00 | 1389,00<br>249,00 | 3360,00 | |
| 49 | 116 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 3434,62<br>539,63 | 0,00<br>0,00 | 6869,00<br>1079,00 | 0,00<br>0,00 | 5790,00 | 1058,00<br>634,00 | 8561,00 | |
| 50 | 117 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 35527,02<br>29215,64 | 704,61<br>239,49 | 35527,00<br>29216,00 | 704,00<br>239,00 | 5607,00 | 28866,00<br>5151,00 | 69544,00 | |
| 51 | 118 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 5492,16<br>2449,44 | 44,09<br>0,00 | 5492,00<br>2449,00 | 44,00<br>0,00 | 2999,00 | 1764,00<br>580,00 | 7836,00 | |
| 52 | 122 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 32 | 1118,18 | 124,74 | 35782,00 | 3992,00 | 14792,00 | 14392,00 | 54188,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м трубопровода | | 531,19 | 60,58 | 16998,00 | 1939,00 | | 4014,00 | | |
| 53 | 123 | 1118-1001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | | 1 | 18549,14 | 262,36 | 18549,00 | 262,00 | 16572,00 | 1765,00 | 21939,00 | |
| | | | | фильтр | | 1714,72 | 86,00 | 1715,00 | 86,00 | | 1625,00 | | |
| 54 | 133 | 234-304-3001<br>*РСНБ РК 2022* | **Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м** | | 372 | 4729,00 | | 1759188,00 | | 1759188,00 | | 1899923,00 | |
| | | | | рулон | | | | | | | 140735,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 5533962,00 | 66802,00 | 4462982,00 | 935811,00 | 6987342,00 | |
| | | | | | | | | 1004181,00 | 28301,00 | 0,00 | 517569,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1,5% | | | 104810,13 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 7092152,13 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 0,9% | | | 63829,37 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 7155981,50 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2% | | | 143119,63 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | 7299101,13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | 1,079 | | | | | | | 7875730,12 | |
| | | | *Коэффициент к договорной цене* | | *0,9999* | | | | | | | *7875320,20* | |
| | | | **НДС** | | 12% | | | 945038,42 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 8820358,62 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

Жилибаев Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

## Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Подземная часть | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Заполнение проемов(л. АР1-4) | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 1110-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков | м² | 4,79 | 5512,28<br>2029,30 | 1231,98<br>331,77 | 26404,00<br>9720,00 | 5901,00<br>1589,00 | 10782,00 | 10179,00<br>2927,00 | 39510,00 | |
| 2 | 11 | 1110-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м² | 21,84 | 3958,70<br>2559,08 | 194,59<br>94,50 | 86458,00<br>55890,00 | 4250,00<br>2064,00 | 26318,00 | 52159,00<br>11089,00 | 149706,00 | |
| 3 | 12 | 223-502-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 | шт. | 14 | 4844,00 | | 67816,00 | | 67816,00 | 5425,00 | 73241,00 | |
| 4 | 13 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 28 | 508,00 | | 14224,00 | | 14224,00 | 1138,00 | 15362,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Заполнение проемов(л. АР1-4) | | | | | 194902,00<br>65610,00 | 10151,00<br>3653,00 | 119140,00<br>0,00 | 62338,00<br>20579,00 | 277819,00 | |
| | | | Раздел 3: Отделка помещений на отм. -2,700(л. АР1-1.2) | | | | | | | | | | |
| 5 | 22 | 1115-0405-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м² окрашиваемой поверхности | 520,37 | 731,69<br>478,07 | 5,04<br>2,48 | 380750,00<br>248773,00 | 2623,00<br>1291,00 | 129354,00 | 200051,00<br>46464,00 | 627265,00 | |
| 6 | 23 | 1115-0405-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м² окрашиваемой поверхности | 305,85 | 811,78<br>538,08 | 5,04<br>2,48 | 248283,00<br>164572,00 | 1542,00<br>759,00 | 82170,00 | 132265,00<br>30444,00 | 410992,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: | | | | | 629033,00<br>413345,00 | 4165,00<br>2050,00 | 211524,00<br>0,00 | 332316,00<br>76908,00 | 1038257,00 | |
| | | | Итого по подземной части | | | | | 823935,00<br>478955,00 | 14316,00<br>5703,00 | 330664,00<br>0,00 | 394654,00<br>97487,00 | 1316076,00 | |
| | | | Надземная часть | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5: Кровля | | | | | | | | | | |
| 7 | 56 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м² стяжки | 14,46 | 1089,20<br>412,42 | 183,68<br>47,01 | 15750,00<br>5964,00 | 2656,00<br>680,00 | 7130,00 | 6112,00<br>1749,00 | 23611,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Кровля | | | | | 15750,00<br>5964,00 | 2656,00<br>680,00 | 7130,00<br>0,00 | 6112,00<br>1749,00 | 23611,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 6: Проемы (АР2 л.20)** | | | | | | | | | | |
| 8 | 64 | 1110-0501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | $м^2$ | 12,47 | 3604,96<br>1791,74 | 299,84<br>151,60 | 44954,00<br>22343,00 | 3739,00<br>1890,00 | 18872,00 | 21810,00<br>5341,00 | 72105,00 | |
| 9 | 65 | 1110-0501-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | $м^2$ | 74,98 | 4781,32<br>1902,50 | 320,66<br>161,54 | 358503,00<br>142649,00 | 24043,00<br>12112,00 | 191811,00 | 139286,00<br>39823,00 | 537612,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Проемы (АР2 л.20)** | | | | | 403457,00<br>164992,00 | 27782,00<br>14002,00 | 210683,00<br>0,00 | 161096,00<br>45164,00 | 609717,00 | |
| | | | **Раздел 7: Полы** | | | | | | | | | | |
| 10 | 73 | 1111-0101-3602<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | $м^2$ покрытия | 143,5 | 5209,21<br>695,91 | 34,90<br>18,17 | 747522,00<br>99863,00 | 5008,00<br>2607,00 | 642650,00 | 96323,00<br>67508,00 | 911353,00 | |
| 11 | 75 | 1111-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 10,13 | 4074,98<br>3249,19 | 163,62<br>49,21 | 41280,00<br>32914,00 | 1657,00<br>498,00 | 6708,00 | 31408,00<br>5815,00 | 78503,00 | |
| 12 | 76 | 1111-0101-1704<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 | $м^2$ покрытия | 10,13 | 445,95<br>316,64 | 3,91<br>0,96 | 4517,00<br>3208,00 | 40,00<br>10,00 | 1270,00 | 3024,00<br>603,00 | 8144,00 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Полы** | | | | | 793319,00<br>135985,00 | 6705,00<br>3115,00 | 650628,00<br>0,00 | 130755,00<br>73926,00 | 998000,00 | |
| | | | **Раздел 8: Отделочные работы(АР2 л.1.3)** | | | | | | | | | | |
| 13 | 133 | 1115-0405-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2055,92 | 725,89<br>478,07 | 5,04<br>2,48 | 1492372,00<br>982874,00 | 10362,00<br>5099,00 | 499136,00 | 790378,00<br>182627,00 | 2465377,00 | |
| 14 | 134 | 1115-0405-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1032,94 | 805,40<br>538,08 | 5,04<br>2,48 | 831930,00<br>555804,00 | 5206,00<br>2562,00 | 270920,00 | 446695,00<br>102292,00 | 1380917,00 | |
| | | | **Итого по разделу 8:** | | | | | 2324302,00<br>1538678,00 | 15568,00<br>7661,00 | 770056,00<br>0,00 | 1237073,00<br>284919,00 | 3846294,00 | |
| | | | **Раздел 9: Разные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ешетки РШ (АР2 л.24)** | | | | | | | | | | |
| 15 | 156 | 1106-0101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 9,68 | 30947,95<br>3630,07 | 2927,96<br>707,56 | 299576,00<br>35139,00 | 28342,00<br>6849,00 | 236094,00 | 38209,00<br>27023,00 | 364808,00 | |
| 16 | 157 | 1106-0301-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0648 | 37616,87<br>34232,13 | 1605,74<br>588,56 | 2438,00<br>2218,00 | 104,00<br>38,00 | 115,00 | 2053,00<br>359,00 | 4850,00 | |
| 17 | 172 | 1109-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Монтаж ограждений | т конструкций | 0,21369 | 142419,96<br>74596,51 | 42074,58<br>15252,36 | 30434,00<br>15941,00 | 8991,00<br>3259,00 | 5502,00 | 13248,00<br>3495,00 | 47177,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: ешетки РШ (АР2 л.24)** | | | | | 332448,00<br>53298,00 | 37437,00<br>10146,00 | 241711,00<br>0,00 | 53510,00<br>30877,00 | 416835,00 | |
| | | | **Итого по разделу 9: Разные работы** | | | | | 332448,00<br>53298,00 | 37437,00<br>10146,00 | 241711,00<br>0,00 | 53510,00<br>30877,00 | 416835,00 | |
| | | | **Итого по надземной части** | | | | | 3869276,00<br>1898917,00 | 90148,00<br>35604,00 | 1880208,00<br>0,00 | 1588546,00<br>436635,00 | 5894457,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4693211,00<br>2377872,00 | 104464,00<br>41307,00 | 2210872,00<br>0,00 | 1983200,00<br>534122,00 | 7210533,00 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,5% | | | 108158,00 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 7318691,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Зимние удорожания** | | **0,9%** | | | **65868,22** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **7384559,21** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2%** | | | **147691,18** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **7532250,40** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | **1,079** | | | | | | | **8127298,18** | |
| | | | ***Коэффициент к договорной цене*** | | ***0,9999*** | | | | | | | ***8126875,17*** | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | **975225,02** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9102100,19** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

**Принял (Заказчик)**

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаев Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)