Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666** — **060540003598**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №132 от 07.10.2019г.Доп.согл.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 (ДЕПО)

Номер документа	Дата составления
00000000015	24.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II типа для IB и IIIA подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Актобе в мкр Нур-Актобе. Корректировка сметной документации"			усл	1	29 700 000,00	29 700 000,00	3 182 142,86
				Итого	1	x	29 700 000,00	3 182 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Подрядчик: ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666 **ФОРМА КС-3**

Наименование стройки: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобилей II-типа для IB и IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Актобе в микрорайоне "Нур-Актобе. Корректировка сметной документации"

Основание: №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		№132 Доп.согл. 132/15	от 07.10.2019г от 14.02.2024г.				
	2						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2023г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	298 700 000,40							
Акт выполненных работ №1		16 310 524,13		14 562 967,98			1 747 556,16	16 310 524,13
Акт выполненных работ №2		9 592 542,15		8 564 769,78			1 027 772,37	9 592 542,15
Акт выполненных работ №3		3 796 933,72		3 390 119,39			406 814,33	3 796 933,72
ИТОГО:		**29 700 000,00**		26 517 857,14			3 182 142,86	**29 700 000,00**

Итого к оплате: 29 700 000 (Двадцать девять миллионов семьсот тысяч) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 12%: 6 3 182 142,86тенге

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк -Курылыс"
БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бабэк-Курылыс Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан

Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40
тел.87132544758

Муздыбаев Е.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "АктюбеСтройЭксперт"
KZ №06VJE00073324 от 31.03.2022.,г.Актобе, ул.Маресьева, 30,30,30 тел.551460

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АктобеСтройЭксперт Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан

Ерниязов А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилхаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабак - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. Доп. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

Акт выполненных работ №1

за Май 2024 (месяц, год) на 02-01-02 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 3: Отделка помещений на отм. -2,700(л. АР1-1.2)										
1	16	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	490,69	960,85	7,03	471479,00	3450,00	206330,00	210393,00	736422,00	
						533,33	2,63	261700,00	1291,00		54550,00		
2	17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	490,69	1006,83	7,03	494041,00	3450,00	206330,00	228441,00	0,00	
						579,31	2,63	284262,00	1291,00		57798,00		
3	18	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	298,12	1826,24	10,99	544439,00	3276,00	181516,00	288702,00	0,00	
						1206,38	4,13	359646,00	1231,00		66651,00		
			Итого по разделу 3:					1509959,00	10176,00	594176,00	727536,00	736422,00	
								905608,00	3813,00	0,00	178999,00		
			Наземная часть										
			Раздел 5: Кровля										
4	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	438,83	306,85	21,06	134655,00	9242,00	61217,00	61326,00	211660,00	
						146,29	5,61	64196,00	2462,00		15679,00		
5	48	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	438,83	2218,48	87,61	973536,00	38446,00	513041,00	397242,00	1480442,00	
						961,76	22,19	422049,00	9738,00		109664,00		
6	49	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	438,83	1089,20	183,68	477974,00	80604,00	216387,00	185485,00	716535,00	
						412,42	47,01	180982,00	20629,00		53076,00		
7	50	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	438,83	541,94	40,77	237820,00	17891,00	209844,00	13678,00	271618,00	
						22,98	10,90	10084,00	4783,00		20120,00		
8	51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,487101	37616,87	1605,74	18323,00	782,00	867,00	15435,00	36459,00	
						34232,13	588,56	16675,00	287,00		2701,00		
9	53	1109-0401-0203 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м² покрытия	1049,32	2154,48	1052,18	2260739,00	1104073,00	128101,00	946592,00	3463921,00	
						980,22	327,17	1028564,00	343306,00		256590,00		
			Итого по разделу 5: Кровля					4103047,00	1251038,00	1129457,00	1619758,00	6180635,00	
								1722550,00	381205,00	0,00	457830,00		
			Раздел 8: Отделочные работы(АР2 л.1.3)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	127	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1245,92	2273,28	27,51	2832325,00	34275,00	1354863,00	1164649,00	4316727,00	
						1158,33	10,13	1443187,00	12621,00		319753,00		
11	128	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1060,982585	1006,83	7,03	1068229,10	7458,71	446132,57	493940,39	1687143,05	
						579,31	2,63	614637,82	2790,38		124973,56		
			Итого по разделу 8:					4086755,00	43034,00	1878760,00	1744687,00	6003870,05	
								2164961,00	15898,00	0,00	466510,00		
			ИТОГО по акту					9699761,00	1304248,00	3602393,00	4091981,00	12920927,05	
								4793119,00	480916,00	0,00	1103339,00		
			Временные здания и сооружения		1,5%			193813,91				13114740,96	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		0,9%			118032,67				13232773,62	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2%			264655,47				13497429,10	
			Итого с непредвиденными										
												14563726,00	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1,079							*14562967,98*	
			Коэффициент к договорной цене		*0,9999*								
			НДС		12%			1747556,16				16310524,13	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс", БИН 060540003598

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Ернияков А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

Жилибаев Б.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 289

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилхаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш №3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. Доп. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

Акт выполненных работ №2

за Май 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	4832,85	150,10	28997,00	901,00	9510,00	18350,00	51135,00	
						3097,80	22,92	18587,00	138,00		3788,00		
3	5	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	12131,00		48524,00		48524,00		52406,00	
											3882,00		
4	11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	135	1118,18	124,74	150954,00	16840,00	62404,00	60716,00	228603,00	
						531,19	60,58	71711,00	8178,00		16933,00		
6	14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	4880,05	197,30	24400,00	986,00	7925,00	15404,00	42988,00	
						3097,80	45,84	15489,00	229,00		3184,00		
7	15	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11	9068,00	456,67	99748,00	5024,00	34454,00	60159,00	172700,00	
						5479,11	101,51	60270,00	1117,00		12793,00		
12	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4880,05	197,30	9760,00	395,00	3170,00	6162,00	17196,00	
						3097,80	45,84	6196,00	92,00		1274,00		
13	22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4832,85	150,10	9666,00	300,00	3170,00	6117,00	17046,00	
						3097,80	22,92	6196,00	46,00		1263,00		
14	25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4880,05	197,30	14640,00	592,00	4755,00	9242,00	25793,00	
						3097,80	45,84	9293,00	138,00		1911,00		
15	26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	9068,00	456,67	9068,00	457,00	3132,00	5469,00	15700,00	
						5479,11	101,51	5479,00	102,00		1163,00		
16	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4832,85	150,10	4833,00	150,00	1585,00	3058,00	8522,00	
						3097,80	22,92	3098,00	23,00		631,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	34	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	4880,05	197,30	29280,00	1184,00	9510,00	18485,00	51586,00	
						3097,80	45,84	18587,00	275,00		3821,00		
18	35	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9068,00	456,67	18136,00	913,00	6264,00	10938,00	31400,00	
						5479,11	101,51	10958,00	203,00		2326,00		
19	36	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	5074,78	131,80	35523,00	923,00	22744,00	11904,00	51221,00	
						1693,78	41,55	11856,00	291,00		3794,00		
20	37	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4385,21	91,03	21926,00	455,00	13808,00	7653,00	31945,00	
						1532,58	29,21	7663,00	146,00		2366,00		
21	38	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3400,39	74,87	10201,00	225,00	6101,00	3872,00	15199,00	
						1291,94	24,98	3876,00	75,00		1126,00		
22	39	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2502,58	74,87	12513,00	374,00	5679,00	6453,00	20483,00	
						1291,94	24,98	6460,00	125,00		1517,00		
23	40	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2502,58	74,87	7508,00	225,00	3407,00	3872,00	12290,00	
						1291,94	24,98	3876,00	75,00		910,00		
24	41	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4883,32	83,06	9767,00	166,00	7221,00	2398,00	13138,00	
						1189,98	33,53	2380,00	67,00		973,00		
25	42	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5148,14	62,15	10296,00	124,00	8187,00	1995,00	13274,00	
						992,50	25,44	1985,00	51,00		983,00		
26	43	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3129,88	35,39	6260,00	70,00	4644,00	1542,00	8426,00	
						772,45	14,21	1545,00	28,00		624,00		
27	44	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2816,63	35,39	5633,00	70,00	4018,00	1542,00	7749,00	
						772,45	14,21	1545,00	28,00		574,00		
28	45	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1919,38	35,39	3839,00	70,00	2223,00	1542,00	5811,00	
						772,45	14,21	1545,00	28,00		430,00		
29	46	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,46	1514,45	1,74	9783,00	12,00	1293,00	6788,00	17897,00	
						1312,51	0,88	8479,00	6,00		1326,00		
30	47	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4832,85	150,10	4833,00	150,00	1585,00	3058,00	8522,00	
						3097,80	22,92	3098,00	23,00		631,00		
31	48	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4883,32	83,06	195333,00	3322,00	144411,00	47962,00	262759,00	
						1189,98	33,53	47599,00	1341,00		19464,00		
32	49	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	9068,00	456,67	9068,00	457,00	3132,00	5469,00	15700,00	
						5479,11	101,51	5479,00	102,00		1163,00		
36	55	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,16	142,46	3,37	1020,00	24,00	446,00	382,00	1514,00	
						76,79	0,46	550,00	3,00		112,00		
37	56	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	7,16	456,15	8,74	3266,00	63,00	2721,00	340,00	3894,00	
						67,43	1,38	483,00	10,00		288,00		
38	57	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	1118,18	124,74	44727,00	4989,00	18490,00	17990,00	67734,00	
						531,19	60,58	21248,00	2423,00		5017,00		
39	58	234-304-3001 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м		60	4729,00		283740,00		283740,00		306439,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				рулон							22699,00		
40	59	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4832,85	150,10	4833,00	150,00	1585,00	3058,00	8522,00	
						3097,80	22,92	3098,00	23,00		631,00		
41	60	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	302	2245,92	35,39	678268,00	10687,00	434300,00	232821,00	983977,00	
						772,45	14,21	233280,00	4291,00		72888,00		
42	61	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4832,85	150,10	4833,00	150,00	1585,00	3058,00	8522,00	
						3097,80	22,92	3098,00	23,00		631,00		
46	67	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	48,3	142,46	3,37	6881,00	163,00	3009,00	2574,00	10211,00	
						76,79	0,46	3709,00	22,00		756,00		
47	68	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	48,3	456,15	8,74	22032,00	422,00	18353,00	2293,00	26271,00	
						67,43	1,38	3257,00	67,00		1946,00		
48	69	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	302	1118,18	124,74	337690,00	37671,00	139600,00	135825,00	511395,00	
						531,19	60,58	160419,00	18295,00		37880,00		
49	70	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4832,85	150,10	4833,00	150,00	1585,00	3058,00	8522,00	
						3097,80	22,92	3098,00	23,00		631,00		
50	71	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	5148,14	62,15	128704,00	1554,00	102337,00	24940,00	165936,00	
						992,50	25,44	24813,00	636,00		12292,00		
51	72	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4880,05	197,30	4880,00	197,00	1585,00	3081,00	8598,00	
						3097,80	45,84	3098,00	46,00		637,00		
55	78	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4832,85	150,10	9666,00	300,00	3170,00	6117,00	17046,00	
						3097,80	22,92	6196,00	46,00		1263,00		
56	79	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,5	142,46	3,37	499,00	12,00	218,00	187,00	741,00	
						76,79	0,46	269,00	2,00		55,00		
57	80	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3,5	456,15	8,74	1597,00	31,00	1330,00	166,00	1904,00	
						67,43	1,38	236,00	5,00		141,00		
58	81	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	1118,18	124,74	27955,00	3119,00	11556,00	11244,00	42335,00	
						531,19	60,58	13280,00	1515,00		3136,00		
59	82	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4832,85	150,10	4833,00	150,00	1585,00	3058,00	8522,00	
						3097,80	22,92	3098,00	23,00		631,00		
60	83	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74	3129,88	35,39	231611,00	2619,00	171831,00	57049,00	311752,00	
						772,45	14,21	57161,00	1052,00		23092,00		
61	84	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4880,05	197,30	4880,00	197,00	1585,00	3081,00	8598,00	
						3097,80	45,84	3098,00	46,00		637,00		
65	90	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,4	142,46	3,37	1054,00	25,00	461,00	394,00	1564,00	
						76,79	0,46	568,00	3,00		116,00		
66	91	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^3$	7,4	456,15	8,74	3376,00	64,00	2812,00	351,00	4025,00	
						67,43	1,38	499,00	10,00		298,00		
67	92	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		74	1118,18	124,74	82745,00	9231,00	34207,00	33282,00	125309,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		531,19	60,58	39308,00	4483,00		9282,00		
68	93	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		82							398307,00	
				м трубопровода		3726,67	35,39	305587,00	2902,00	239344,00	63216,00		
						772,45	14,21	63341,00	1165,00		29504,00		
69	94	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1							8598,00	
				шт.		4880,05	197,30	4880,00	197,00	1585,00	3081,00		
						3097,80	45,84	3098,00	46,00		637,00		
73	100	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,76							2063,00	
				$м^2$		142,46	3,37	1390,00	32,00	608,00	520,00		
						76,79	0,46	749,00	4,00		153,00		
74	101	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		9,76							5308,00	
				$м^2$		456,15	8,74	4452,00	85,00	3709,00	463,00		
						67,43	1,38	658,00	13,00		393,00		
75	102	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		82							138856,00	
				м трубопровода		1118,18	124,74	91691,00	10229,00	37905,00	36880,00		
						531,19	60,58	43558,00	4968,00		10285,00		
76	103	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		50							210644,00	
				м трубопровода		3129,88	35,39	156494,00	1770,00	116102,00	38547,00		
						772,45	14,21	38623,00	711,00		15603,00		
77	104	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1							8598,00	
				шт.		4880,05	197,30	4880,00	197,00	1585,00	3081,00		
						3097,80	45,84	3098,00	46,00		637,00		
81	110	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5							1057,00	
				$м^2$		142,46	3,37	712,00	17,00	312,00	267,00		
						76,79	0,46	384,00	2,00		78,00		
82	111	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		5							2719,00	
				$м^2$		456,15	8,74	2281,00	44,00	1900,00	237,00		
						67,43	1,38	337,00	7,00		201,00		
83	112	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		50							84669,00	
				м трубопровода		1118,18	124,74	55909,00	6237,00	23113,00	22488,00		
						531,19	60,58	26560,00	3029,00		6272,00		
84	113	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		32							134812,00	
				м трубопровода		3129,88	35,39	100156,00	1133,00	74305,00	24670,00		
						772,45	14,21	24718,00	455,00		9986,00		
85	114	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1							8598,00	
				шт.		4880,05	197,30	4880,00	197,00	1585,00	3081,00		
						3097,80	45,84	3098,00	46,00		637,00		
89	120	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,2							677,00	
				$м^2$		142,46	3,37	456,00	10,00	199,00	171,00		
						76,79	0,46	246,00	1,00		50,00		
90	121	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		3,2							1741,00	
				$м^2$		456,15	8,74	1460,00	28,00	1216,00	152,00		
						67,43	1,38	216,00	4,00		129,00		
92	124	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		284							925328,00	
				м трубопровода		2245,92	35,39	637841,00	10051,00	408415,00	218944,00		
						772,45	14,21	219376,00	4036,00		68543,00		
93	125	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		22							85240,00	
				м трубопровода		2816,63	35,39	61966,00	779,00	44193,00	16960,00		
						772,45	14,21	16994,00	313,00		6314,00		
94	126	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		96							404435,00	
				м трубопровода		3129,88	35,39	300468,00	3397,00	222916,00	74009,00		
						772,45	14,21	74155,00	1364,00		29958,00		
95	127	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		16							77719,00	
				м трубопровода		3726,67	35,39	59627,00	566,00	46701,00	12335,00		
						772,45	14,21	12359,00	227,00		5757,00		
96	128	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		26							172572,00	
				м трубопровода		5148,14	62,15	133852,00	1615,00	106431,00	25937,00		
						992,50	25,44	25805,00	661,00		12783,00		
97	129	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		88							578068,00	
				м трубопровода		4883,32	83,06	429732,00	7310,00	317705,00	105516,00		
						1189,98	33,53	104718,00	2951,00		42820,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	130	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	61,8	142,46	3,37	8804,00	208,00	3850,00	3294,00	13966,00	
						76,79	0,46	4746,00	28,00		968,00		
99	131	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	61,8	456,15	8,74	28190,00	540,00	23483,00	2934,00	33614,00	
						67,43	1,38	4167,00	85,00		2490,00		
100	132	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	248	1118,18	124,74	277309,00	30936,00	114638,00	111538,00	419954,00	
						531,19	60,58	131735,00	15024,00		31107,00		
101	134	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобне. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,9	1514,45	1,74	27109,00	31,00	3584,00	18808,00	49590,00	
						1312,51	0,88	23494,00	16,00		3673,00		
			ИТОГО по акту					6955558,00	191640,00	4019460,00	2468516,00	7599053,00	
								2744466,00	83449,00	0,00	753918,00		
			Временные здания и сооружения		1,5%			113985,80				7713038,80	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание		0,9%			69417,35				7782456,14	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2%			155649,12				7938105,27	
			Итого с непредвиденными										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1,079							8565215,58	
			Коэффициент к договорной цене		*0,9999*							*8564769,78*	
			НДС		12%			1027772,37					
			Итого с НДС									9592542,15	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"

Жилибаев Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилхаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабак - Курылыс" БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II-типа Микрорайон Нур-Актобе г. Актобе. Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом для сотрудников IV-класса для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 07.10.2019г. Доп.соглаш. №1 от 26.11.2019г., Доп соглаш №2 от 21.08.2020г. Доп.соглаш.№3 от 26.11.2020г. Доп.соглаш №4 от23.12.2020г. Доп.соглаш. №5 от 18.02.2021г. Доп.соглаш №6 от 12.03.2021г. Доп соглаш. №7 от 12.03.2021г. Доп.соглаш. №132/8 от 07.07.2021г. Доп.соглаш. №132/9 от 21.10.2021г. До. соглаш. 132/10 от 21.10.2021г. Доп. соглаш 132/11 от 08.09.2022г. Доп.соглаш. №132/12 от 06.04.2023г. Доп.соглаш. № 132/13 от 17.07.2023г. Доп.соглаш. №132/14 от 07.02.2024г. Доп.соглаш №132/15 от 14.02.2024г

Акт выполненных работ №3

за Май 2024 (месяц, год) на 03-01-05 водопровод и канализацию работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5	25803,41	375,42	129017,00	1877,00	104791,00	22391,00	163521,00	
						4469,85	99,78	22349,00	499,00		12113,00		
2	2	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	2670,75	13,40	13354,00	67,00	3061,00	13320,00	26674,00	
						2045,12	4,12	10226,00	21,00				
3	3	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	58055,71	6017,20	116111,00	12034,00	69116,00	34851,00	163039,00	
						17480,60	121,16	34961,00	242,00		12077,00		
4	4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2816,63	35,39	47883,00	602,00	34149,00	13106,00	65868,00	
						772,45	14,21	13132,00	242,00		4879,00		
5	5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2245,92	35,39	33689,00	531,00	21571,00	11564,00	48873,00	
						772,45	14,21	11587,00	213,00		3620,00		
6	6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1919,38	35,39	47985,00	885,00	27789,00	19273,00	72639,00	
						772,45	14,21	19311,00	355,00		5381,00		
7	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	2432,68	20,33	182451,00	1525,00	1107,00	176235,00	387381,00	
						2397,59	0,17	179819,00	13,00		28695,00		
8	23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2502,58	74,87	5005,00	150,00	2272,00	2581,00	8193,00	
						1291,94	24,98	2584,00	50,00		607,00		
9	24	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	2	635,00		1270,00		1270,00		1372,00	
											102,00		
10	25	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2432,68	20,33	7298,00	61,00	44,00	7049,00	15495,00	
						2397,59	0,17	7193,00	1,00		1148,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	31	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2432,68	20,33	21894,00	183,00	133,00	21148,00	46485,00	
						2397,59	0,17	21578,00	2,00		3443,00		
12	41	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2816,63	35,39	42249,00	531,00	30132,00	11564,00	58118,00	
						772,45	14,21	11587,00	213,00		4305,00		
13	42	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2245,92	35,39	123526,00	1947,00	79094,00	42401,00	179201,00	
						772,45	14,21	42485,00	782,00		13274,00		
14	43	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	43	1919,38	35,39	82533,00	1522,00	47796,00	33150,00	124937,00	
						772,45	14,21	33215,00	611,00		9254,00		
15	44	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	2432,68	20,33	177586,00	1484,00	1077,00	171535,00	377051,00	
						2397,59	0,17	175024,00	12,00		27930,00		
16	45	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	2626,39	24,55	91924,00	859,00	482,00	88780,00	195160,00	
						2588,07	0,28	90582,00	10,00		14456,00		
17	46	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	113	150,49	1,73	17005,00	195,00	385,00	16096,00	35749,00	
						145,35	0,00	16425,00	0,00		2648,00		
18	60	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2502,58	74,87	2503,00	75,00	1136,00	1291,00	4097,00	
						1291,94	24,98	1292,00	25,00		303,00		
19	62	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2432,68	20,33	7298,00	61,00	44,00	7049,00	15495,00	
						2397,59	0,17	7193,00	1,00		1148,00		
20	71	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2502,58	74,87	2503,00	75,00	1136,00	1291,00	4097,00	
						1291,94	24,98	1292,00	25,00		303,00		
21	73	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2432,68	20,33	7298,00	61,00	44,00	7049,00	15495,00	
						2397,59	0,17	7193,00	1,00		1148,00		
22	79	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2432,68	20,33	21894,00	183,00	133,00	21148,00	46485,00	
						2397,59	0,17	21578,00	2,00		3443,00		
23	86	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1930,24	2,24	86861,00	101,00	24177,00	61367,00	160086,00	
						1390,74	0,79	62583,00	36,00		11858,00		
24	87	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	95	3118,27	5,48	296236,00	521,00	169025,00	124324,00	454205,00	
						1333,58	1,80	126690,00	171,00		33645,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	88	1116-0201-0102 *РСПК РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	10	29807,06	70,48	298071,00	705,00	282357,00	15033,00	338152,00	
						1500,87	33,11	15009,00	331,00		25048,00		
			ИТОГО по акту					1993119,00	36588,00	977554,00	960925,00	3007868,00	
								978977,00	8886,00	0,00	234189,00		
			Временные здания и сооружения		1,5%			45118,02				3052986,02	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		0,9%			27476,87				3080462,89	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2%			61609,26				3142072,15	
			Итого с непредвиденными										
												3390295,85	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1,079							*3390119,39*	
			Коэффициент к договорной цене		*0,9999*								
			НДС		12%			406814,33				3796933,72	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерениязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жилибаев Б.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: главный инженер ТОО "ASSER PARTNER"